

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΣΕΛΛΑΔΩΝ (ΤΟΥ Τ. ΔΗΜΟΥ
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΤΟΥ Τ.
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΟΥΦΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»
- Κύριος της πράξης είναι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά.
- Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ζηρού
- Στις 15-3-2012, υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου Νικολάου Σκουφά και Δήμου Ζηρού

ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΑΞΗΣ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ τ. ΔΗΜΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

Προυπολογισμός: 3.587.132,61€ (πλέον ΦΠΑ)

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προυπολογισμός: 4.418.917,43€ (πλέον ΦΠΑ)

ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΑΞΗΣ

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.

Προυπολογισμός: 38.170,00€(πλέον ΦΠΑ)

- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Προυπολογισμός: 114.500,00€

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

- τον Ιούλιο του 2013 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με την εταιρεία η «Κ/Ξ Δομική Άρτας Α.Τ.Ε. – Δαίδαλος Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Ιωάννης Γ. Απέργης & ΣΙΑ Ε.Ε.»
- συνολική δαπάνη 3.587.132,61€ πλέον ΦΠΑ
- προθεσμία εκτέλεσης του έργου 36 μήνες

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Παράταση του έργου εως 31-12-2019
- Περιλαμβάνεται δοκιμαστική περίοδο της ΕΕΛ διάρκειας ενός (1) έτους

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

- τον Ιούνιο του 2013 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με την εταιρεία η «ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»
- συνολική δαπάνη 4.418.917,43€ πλέον ΦΠΑ
- προθεσμία εκτέλεσης του έργου 36 μήνες
- Παράταση του έργου έως 30-6-2019

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

- ◉ δίκτυα αποχέτευσης στους οικισμούς Κομποτίου, Σελλάδων και Αγίου Νικολάου
- ◉ δίκτυα αποχέτευσης στους οικισμούς Πέτα, Αγίου Δημητρίου και Αμφιθέας
- ◉ Φρεάτια επίσκεψης
- ◉ Αντλιοστάσια με οικίσκους
- ◉ Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ στην περιοχή «Σκάλες» Κομποτίου

πληροφορίες

- Στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς των λυμάτων συμβάλλει και το δίκτυο αποχέτευσης του 2^{ου} υποέργου
- συνολικό μήκος δικτύου 44km
διάμετροι αγωγών Φ200,Φ250,Φ315,Φ500
- 1065 φρεάτια επίσκεψης
- 6 αντλιοστάσια
- Δυναμικότητα της Ε.Ε.Λ. είναι 9.500 ι.κ.

Χαρακτηριστικά ΕΕΛ

- Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται στον ποταμό Κομποτέικο
- Η μέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος.
- Τα λύματα θα υφίστανται απολύμανση με χλωρίωση - αποχλωρίωση.
- Η παραγόμενη ιλύς υφίσταται μηχανική πάχυνση και μηχανική αφυδάτωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 90%
- Η ΕΕΛ έχει ολοκληρωθεί

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Η κατασκευή τμήματος του δικτύου εντός του οικισμού Κομποτίου μήκους 110μέτρων
- Η κατασκευή τμήματος του δικτύου εντός του οικισμού Σελλάδων μήκους 30μέτρων
- Η κατασκευή τμήματος του δικτύου Αγ. Νικολάου στη θέση ΑΒ3-Α27 και μήκους περίπου 200μέτρων

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Η κατασκευή τμήματος του δικτύου εντός του οικισμού Πέτα μήκους 100μέτρων
- Η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ
- Η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕΛ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕΛ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕΛ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕΛ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕΛ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕΛ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕΛ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕΛ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕΛ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΕΛ

