

# Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση

## ΜΕΡΟΣ Α

### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

CCI	2014GR16M1OP001
Τίτλος	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Έκδοση	2016.0
Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης	30 Ιουν 2017

**2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

**2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.**

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αφορά στο χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με το Παράρτημα V του Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015.

**Συνολική πρόοδος**

Η εξειδίκευση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 με την έγκριση του 1ου Έγγραφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του (ΕΕΕΠ) κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ που πραγματοποιήθηκε στις 03/07/2015.

Η συνολική πρόοδος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως 31/12/2016 είναι η εξής:

- Με την 5η Εξειδίκευση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2016, εξειδικεύτηκε το 83,7% της συνολικής Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δηλαδή 4.338,7 εκατ. €.
- Εκδόθηκαν 62 προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 3.313,6 εκατ. €, που αντιστοιχεί στο 63,9% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
- Εκδόθηκαν 100 αποφάσεις ένταξης συνολικού Π/Υ 2.055,3 εκατ. €, που αντιστοιχούν στο 39,6% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 1.644,7 εκατ. €, που αντιστοιχούν στο 31,7% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- Οι δαπάνες των έργων που συμπεριλήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ ανήλθαν σε 367,96 εκατ. € και αντιστοιχούν στο 7,1% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξασφαλίστηκε και αξιοποιήθηκε η πρόσθετη προχρηματοδότηση ύψους 7%, που είχε δοθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έτος 2016 (και για τα δύο Ταμεία του Προγράμματος: ΤΣ και ΕΤΠΑ). Επιπρόσθετα, καλύφθηκε ήδη σε σημαντικό βαθμό (~70%) η υποχρέωση κάλυψης του Κανόνα N+3 (για το έτος 2014).

**Υλοποίηση από 1-1-2016 έως 31-12-2016:**

Εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας, υπήρξε σημαντική πρόοδος ως προς την

υλοποίηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 3) και παράλληλα δρομολογήθηκαν και ολοκληρώθηκαν σημαντικές διοικητικές ενέργειες, για την ομαλή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εντός του 2016 έγιναν οι κάτωθι ενέργειες:

- Το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ) τροποποιήθηκε 4 φορές ως εξής :
  - Εγκρίθηκε η 2η Εξειδίκευση του ΕΠ στις 28-04-2016 με γραπτή διαδικασία
  - Εγκρίθηκε η 3η Εξειδίκευση του ΕΠ στις 24-8-2016 με γραπτή διαδικασία
  - Εγκρίθηκε η 4η Εξειδίκευση του ΕΠ στις 06-10-2016 με γραπτή διαδικασία
  - Εγκρίθηκε η 5η Εξειδίκευση του ΕΠ στις 24-10-2016 κατά τη διάρκεια της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ με σχετική Απόφασή της.
- Εκδόθηκαν/τροποποιήθηκαν 56 προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 3.074,4 εκατ. €, που αντιστοιχεί στο 59,3% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
- Εκδόθηκαν 98 αποφάσεις ένταξης συνολικού Π/Υ 1.960,3 εκατ. €, που αντιστοιχούν στο 37,8% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
- Οι νομικές δεσμεύσεις ανήλθαν σε 1.579,8 εκατ. €, που αντιστοιχούν στο 30,5% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- Οι δαπάνες των έργων που συμπεριλήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ ανήλθαν σε 355,7 εκατ. € και αντιστοιχούν στο 6,9% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

#### **Στόχοι – Προϋποθέσεις για την επίτευξή τους**

Δεν καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις ως προς τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων του Προγράμματος. με εξαίρεση τους στόχους που έχουν τεθεί στον:

- **ΑΠ1**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii (έργα πολυτροπικών συνδέσεων) σιδηροδρομικές συνδέσεις με λιμάνια και ΒΙΠΕ
- **ΑΠ2**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7c (έργα πολυτροπικών συνδέσεων) - Μεγάλο Έργο Επέκτασης προαστιακού σιδηροδρόμου Κορωπί – Λαύριο
- **ΑΠ5**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ) για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
- **ΑΠ7**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii (έργα υποδομών και συστημάτων αερολιμένων δικτύου ΔΕΔ-Μ)
- **ΑΠ10**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4e (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε αστικές περιοχές)
- **ΑΠ11**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 5i (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) - Μεγάλο Έργο «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς»
- **ΑΠ14**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6iii (βιοποικιλότητα)

Όλα τα ανωτέρω θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, αντικείμενο της Αξιολόγησης του Προγράμματος, τα ευρήματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη για την Αναθεώρηση του εντός του 2017.

Πέραν των ανωτέρω, οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των συνολικών στόχων του

προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

- Επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων phasing πράξεων.
- Επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των λοιπών ενταγμένων έργων
- Έμφαση στην προτεραιοποίηση ένταξης νέων ώριμων πράξεων με άμεση δυνατότητα συμβασιοποίησή τους ή/και έναρξη υλοποίησης εντός του 2017.
- Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης των νέων προς ένταξη έργων (κατά περίπτωση αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας).
- Συνεργασία με δυνητικούς δικαιούχους, επιτελικές δομές/αρμόδιες αρχές για την προτεραιοποίηση έργων που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής του τομέα περιβάλλοντος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και τους αντίστοιχους στόχους του Προγράμματος
- Συνεργασία με δυνητικούς δικαιούχους, επιτελικές δομές/αρμόδιες αρχές για την προτεραιοποίηση έργων που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής του Προγράμματος για τις αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και την ασφάλεια της αεροναυτιλίας.
- Εξειδίκευση του συνόλου της ΣΔΔ του Προγράμματος και έκδοση νέων κριτηρίων όπου απαιτείται.
- Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των υπόλοιπων προσκλήσεων και ένταξης νέων πράξεων (αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 13 ΕΦΔ).
- Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης Μεγάλων Έργων, υποβολής των σχετικών φακέλλων
- Επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των Μεγάλων Έργων του Προγράμματος.

### 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

#### 3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
01	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)	<p>Η ΣΔΔ του ΑΠ είναι 330.879.783€ και αφορά τρεις Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 7i, 7ii και 7iii του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 7.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 3 δράσεις ΣΔΔ 315.000.000€ (95,20%) του ΑΠ.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 7i (έργα κατασκευής δικτύου ΔΕΔ-Μ) εκδόθηκαν/τροποποιήθηκαν 2 προσκλήσεις ΣΔΔ 265.000.000€ και εντάχθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 102.571.081€. Πρόκειται για το Phasing Μεγάλο Έργο (ΜΕ) «Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'» και για το νέο έργο «Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης-τηλεδιουκησης και εγκατάσταση ETCS LEVEL 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ).</p> <p>Για την ΕπΠρ 7iii (έργα διαλειτουργικότητας σιδ/κών συστημάτων ΔΕΔ-Μ) τροποποιήθηκε 1 πρόσκληση ΣΔΔ 50.000.000€ και εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής-Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης».</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 99.621.256€.</p> <p>Οι επιλέξιμες δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανήλθαν σε 50.703.681€.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Δεν καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα.</p> <p>Υπάρχουν επιμέρους θέματα ανωριμότητας έργων που εμπίπτουν στην ΕπΠρ 7ii (έργα πολυτροπικών συνδέσεων), τα οποία θα αξιολογηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την Αναθεώρηση του ΕΠ εντός του 2017.</p>
02	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>Η ΣΔΔ του Α.Π. ανέρχεται σε 216.250.000€ και αφορά δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 7a και 7c του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 7.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκε 1 δράση ΣΔΔ 40.000.000€ (18,50%) του ΑΠ.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 7a (έργα κατασκευής δικτύου ΔΕΔ-Μ) δεν εκδόθηκαν σχετικές Προσκλήσεις.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Καταγράφηκε πρόβλημα ανωριμότητας του προς συγχρηματοδότηση Μεγάλου Έργου «Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)» (βλ. Κεφ. 10). Δρομολογήθηκε ο διαγωνισμός ανάθεσης των σχετικών τεχνικών μελετών, καθώς και η διαδικασία ένταξής τους στην ΤΒ του ΕΠ.</p> <p>Η ΕπΠρ 7c (έργα πολυτροπικών συνδέσεων) δεν εξειδικεύτηκε, καθώς διαφοροποιήθηκε ο προγραμματισμός ως προς τη συγχρηματοδότηση του Μεγάλου Έργου «Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο και σύνδεση λιμένα Λαυρίου», το οποίο αφαιρέθηκε από τον Κατάλογο Μεγάλων έργων του ΕΠ. Θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του ΕΠ εντός του 2017.</p>
03	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)	<p>Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 505.882.353€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 7i του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 7.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 4 δράσεις ΣΔΔ 505.882.353€ (100%) του ΑΠ.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 7i (έργα κατασκευής δικτύου ΔΕΔ-Μ) εκδόθηκαν/τροποποιήθηκαν 3 προσκλήσεις ΣΔΔ ύψους 500.882.353€ και εντάχθηκαν 4 πράξεις ΣΔΔ 87.494.730€. Πρόκειται για τα εξής 3 Phasing έργα: «Μεγάλο Έργο - Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β'», «Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'» και «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β'» και 1 νέο έργο «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα : Τμήμα Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) - Κατασκευή του υποτιμήματος από χ.θ. 9+660 έως χ.θ. 12+820».</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 64.301.287€.</p> <p>Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 37.856.727€.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Δεν καταγράφηκαν προβλήματα. Προτάχθηκε η ένταξη των phasing έργων του ΑΠ. Τα νέα Μεγάλα Έργα του ΑΠ αναμένεται να ενταχθούν εντός του 2017, μετά από συνεργασία με (α) τη DG COMP επί θεμάτων κρατικών</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		ενισχύσεων και (β) την Ομάδα Jaspers για την προετοιμασία των Φακέλων Μεγάλων Έργων.
04	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 125.000.000€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 7α του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 7.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 2 δράσεις ΣΔΔ 125.000.000€ (100%) του ΑΠ.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 7α (έργα κατασκευής δικτύου ΔΕΔ-Μ) τροποποιήθηκε 1 προσκλήση ΣΔΔ ύψους 105.000.000€ και εντάχθηκε 1 νέα πράξη ΣΔΔ 4.581.615€. Πρόκειται για το νέο έργο « Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων». Σημειώνεται ότι το μεταφερόμενο έργο (από το ΕΠ-ΕΠ) « Γούρνες - Χερσόνησος» είχε ενταχθεί ήδη από το 2015.</p> <p>Οι καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 65.733.469€ (συμπεριλαμβάνονται οι νομικές δεσμεύσεις έτους 2015 για το μεταφερόμενο έργο).</p> <p>Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 8.533.930€ (συνολικά έως 31-12-2016 ανέρχονται σε 20.224.200€).</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Δεν καταγράφηκαν προβλήματα.</p>
05	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)	<p>Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 61.873.400€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 7β του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 7.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκε 1 δράση ΣΔΔ 61.873.400€ (100%) του ΑΠ.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 7β (έργα συνδέσεων κόμβων με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ) εντάχθηκε 1 πράξη ΣΔΔ 44.590.649€ (σε συνέχεια της προσκλήσης που είχε εκδοθεί εντός του 2015). Πρόκειται για το μεταφερόμενο έργο (από το ΕΠ-ΕΠ) «Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου».</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 39.921.423€.</p> <p>Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 7.517.687€.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Καταγράφεται ανάγκη αξιολόγησης της αξιοποίησης των πόρων ΕΤΠΑ για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες για την πλήρη κάλυψη του Ειδικού Στόχου 4 «Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7b, η οποία θα ληφθεί υπόψη κατά την Αναθέωση του ΕΠ εντός του 2017.</p>
06	ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)	<p>Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 58.876.471€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 7i του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 7.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 2 δράσεις ΣΔΔ 58.876.471€ (100%) του ΑΠ.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 7i (έργα κατασκευής δικτύου ΔΕΔ-Μ) εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις ΣΔΔ ύψους 58.876.471€ και εντάχθηκε 1 πράξη ΣΔΔ 18.282.986€. Πρόκειται για το Phasing έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2».</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 17.925.341€.</p> <p>Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 6.842.280€.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Προτάχθηκε η ένταξη του έργου phasing.</p> <p>Καταγράφηκε σχετική ανωριμότητα για τα έργα της Δράσης εγκατάστασης / βελτίωσης συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.</p> <p>Υπήρξε συνεργασία με τον Δικαιούχο και την επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με παράλληλη παροχή Τεχνικής Βοήθειας για περαιτέρω ωρίμανση σχετικών παρεμβάσεων.</p>
07	ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)	<p>Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 85.294.118€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 7i του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 7.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 3 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 52.500.000€ (61,55%) του ΑΠ.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Εντός του 2016:</p>



Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Για την ΕπΠρ 7ii (έργα υποδομών και συστημάτων αερολιμένων δικτύου ΔΕΔ-Μ) δεν έχει γίνει καμία ένταξη στο πλαίσιο των 2 προσκλήσεων που εκδόθηκαν εντός του 2015.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p><b>Προβλήματα-Μέτρα</b></p> <p>Καταγράφηκε πρόβλημα ανωριμότητας των προς συγχρηματοδότηση έργων υποδομών και συστημάτων. Υπήρξε συνεργασία με τους δυνητικούς δικαιούχους. Θα αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης του ΑΠ κατά την αξιολόγηση για την Αναθεώρηση του ΕΠ εντός του 2017.</p>
08	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 838.196.982€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 4e του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 4.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκε 1 δράση ΣΔΔ 829.196.982€ (98,93%) του ΑΠ.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 4e (έργα καθαρών αστικών μεταφορών) εκδόθηκε 1 προσκλήση ΣΔΔ ύψους 829.196.982€ και εντάχθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 899.111.902€. Πρόκειται για 2 phasing Μεγάλα Έργα του ΑΠ «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β'» και «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β'».</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 776.715.864€.</p> <p>Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 79.340.467€.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p><b>Προβλήματα-Μέτρα</b></p> <p>Δεν καταγράφηκαν προβλήματα όσον αφορά στο έργο «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β'». Για το έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β'» το σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη διαχείριση των αρχαιολογικών ευρημάτων σταθμού "Βενιζέλου", μετά από συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων (φορέας υλοποίησης, Δήμος, Αρχαιολογική υπηρεσία) οδηγήθηκε σε κοινά αποδεκτή λύση αρχές του 2017.</p>
09	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)	<p>Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 527.450.589€ και αφορά μία Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 4v του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 4.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 2 δράσεις ΣΔΔ 340.000.000€ (64,46%) του ΑΠ.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 4ν (έργα καθαρών αστικών μεταφορών) εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις ΣΔΔ ύψους 340.000.000€ και εντάχθηκαν 2 πράξεις ΣΔΔ 298.701.937€. Πρόκειται για 1 phasing Μεγάλο Έργο του ΑΠ «Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρη - Πειραιάς &amp; Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β'» και για 1 νέο έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καυσίμων».</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 275.442.761€.</p> <p>Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 38.916.339€.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Δεν καταγράφηκαν προβλήματα.</p>
10	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>Η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 117.500.000€ και αφορά τρεις Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 4c, 4e και 4g του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 4.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 7 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 98.653.750€ (83,96%) του ΑΠ</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 4c (ενεργειακές αναβαθμίσεις στις δημόσιες υποδομές) δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις.</p> <p>Για την ΕπΠρ 4e (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε αστικές περιοχές) εκδόθηκε 1 πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 5.000.000€. Δεν έγινε καμία ένταξη.</p> <p>Για την ΕπΠρ 4g (προώθηση της χρήσης συμπαραγωγής θερμότητας) εκδόθηκε 1 πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 24.750.000€. Δεν έγινε καμία ένταξη.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Παρουσιάζονται αποκλίσεις ως προς τον προγραμματισμό του ΑΠ λόγω:</p> <p>(α) Μη εκπλήρωσης έως 31/12/2016 όλων των κριτηρίων της αιρεσιμότητας EAC T.04.1 (Αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας από τους τελικούς χρήστες - εφαρμογή του νέου ΚΕΝΑΚ). Εντός του α' εξαμήνου 2017 η τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ ολοκληρώθηκε (είναι υπό δημοσίευση). Με βάση το περιεχόμενο του ΚΕΝΑΝ θα επιταχυνθούν εντός του 2017 οι διαδικασίες έκδοσης προσκλήσεων και εντάξεων πράξεων.</p> <p>(β) Ανάγκης επίλυσης θεμάτων κρατικών ενισχύσεων με την DG COMP για το phasing Μεγάλο Έργο</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		«Τηλεθέρμανση Φλώρινας», καθώς και καθυστερήσεων στη διακριτοποίηση των 2 φάσεων. Οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός του α' εξαμήνου 2017. (γ) Ανάγκης επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου δράσεων της ΕπΠρ 4ε. Θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης για την Αναθεώρηση του ΕΠ εντός του 2017.
11	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)	<p>Η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 115.496.158€ και αφορά δύο Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 5i και 5ii του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 5.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 2 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 115.496.158€ (100%) του ΑΠ.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 5i (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις.</p> <p>Για την ΕπΠρ 5ii (αντιμέτωπη κινδύνων και πρόληψη καταστροφών) εκδόθηκε 1 πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 4.735.000 €. Εντάχθηκε 1 πράξη (νέο έργο) συνολικής ΣΔΔ ύψους 4.381.237€, που αφορά τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 4.054.763€.</p> <p>Η Συνολική Δημοσια Δαπάνη που καταχωρήθηκε στο ΟΠΣ ανήλθε σε 1.569.615€</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Παρουσιάζονται αποκλίσεις ως προς τον προγραμματισμό του ΑΠ λόγω της ανωριμότητας του Μεγάλου Έργου «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς». Έχει δρομολογηθεί η επίσπευση διαδικασιών επικαιροποίησης και υλοποίησης τεχνικών μελετών από το Δικαιούχο.</p> <p>Η πορεία ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Μεγάλου Έργου θα αποτελέσει αντικείμενο της Αξιολόγησης του Προγράμματος εντός του 2017.</p>
12	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)	<p>Η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 53.578.007€ και αφορά τρεις ΕπΠρ 6b, 6d και 6e του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 6.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 11 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 25.104.146 € (46,86%)</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 6b (επενδύσεις στον τομέα των υδάτων σε συμμόρφωση με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ένωσης) εκδόθηκε 1 πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 3.472.718 € και εντάχθηκε 1 πράξη (νέο έργο) συνολικής ΣΔΔ 3.472.718 €, που αφορά στις επικαιροποιήσεις των Σχεδίων Διαχ. Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας.</p> <p>Για την ΕπΠρ 6d (προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους) εκδόθηκαν 2</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>προσκήσεις συνολικής ΣΔΔ ύψους 10.500.000€ και εντάχθηκαν 2 πράξεις (νέα έργα) συνολικής ΣΔΔ 13.872.902€ Αφορούν: (α) στην κατάρτιση προδιαγραφών χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών και (β) στη σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές Δικτύου Natura 2000.</p> <p>Για την ΕπΠρ 6ε (βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου) εκδόθηκαν 2 προσκήσεις συνολικής ΣΔΔ ύψους 1.450.574 €. Δεν έγινε καμία ένταξη.</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 602.998€</p> <p>Μέχρι 31/12/2016 δεν καταχωρήθηκαν δαπάνες στο ΟΠΣ.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω:</p> <p>(α) Ανωριμότητας δράσεων</p> <p>(β) Τροποποίησης θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών</p> <p>(γ) Μη ανταπόκρισης δικαιούχων</p> <p>Υπάρχει συνεργασία της ΕΥΔ με επιτελική δομή ΥΠΕΝ και δικαιούχους. Εντός του 2017 θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης προσκλήσεων και εντάξεων πράξεων Μπορούν να αξιοποιηθούν πόροι ΤΒ για την ωρίμανση των έργων. Θα επιδιωχθεί επίσπευση χρονοδιαγραμμάτων αναθέσεων και υλοποίησης έργων.</p>
13	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	<p>Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 7.997.798€ και αφορά τρεις Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) 6b, 6d και 6ε του Θεματικού στόχου (ΘΣ) 6.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 8 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 5.969.562€ (74,64%) του ΑΠ</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 6b (επενδύσεις στον τομέα των υδάτων σε συμμόρφωση με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ένωσης) εκδόθηκε 1 πρόσκληση με ΣΔΔ 303.207€ και εντάχθηκε 1 πράξη (νέο έργο) με ΣΔΔ 303.207€, που αφορά επικαιροποιήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων στις Περιφέρειες Νοτ. Αιγαίου και Στ.Ελλάδας.</p> <p>Για την ΕπΠρ 6d (προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους) εκδόθηκε 1 πρόσκληση με ΣΔΔ ύψους 2.988.479 € και εντάχθηκε 1 πράξη (νέο έργο) με ΣΔΔ 3.536.752€, που αφορά στη σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές Δικτύου Natura 2000 στις Περιφέρειες Νοτ. Αιγαίου και Στ.Ελλάδας.</p> <p>Για την ΕπΠρ 6ε (βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου)</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις.</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 61.211€</p> <p>Μέχρι 31/12/2016 δεν καταχωρήθηκαν δαπάνες στο ΟΠΣ.</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>Υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω:</p> <p>(α) Ανωριμότητας των δράσεων.</p> <p>(β) Τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών.</p> <p>(γ) Μη ανταπόκρισης δικαιούχων.</p> <p>Υπάρχει συνεργασία της ΕΥΔ με επιτελική δομή ΥΠΕΝ και δικαιούχους. Εντός του 2017 θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης προσκλήσεων και εντάξεων πράξεων Μπορούν να αξιοποιηθούν πόροι ΤΒ για την ωρίμανση των έργων. Θα επιδιωχθεί επίσπευση χρονοδιαγραμμάτων αναθέσεων και υλοποίησης των έργων.</p>
14	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)	<p>Η ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 2.046.984.591€. Αφορά τις ΕπΠρ 6i, 6ii, 6iii, 6iv του ΘΣ 6. Έχει εκχωρηθεί ΣΔΔ ύψους 942.217.159€ σε 13 ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ) για ΕπΠρ 6i και 6ii.</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 47 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 1.714.332€ (83,75%) του ΑΠ.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Για την ΕπΠρ 6i (στερέα απόβλητα) εκδόθηκαν 7 προσκλήσεις (3 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 4 από ΕΦΔ) με ΣΔΔ 354.059.134€. Εντάχθηκαν 6 πράξεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (4 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 2 από ΕΦΔ) ΣΔΔ ύψους 52.699.020€.</p> <p>Για την ΕπΠρ 6ii (υδατικοί πόροι, λύματα) εκδόθηκαν 15 προσκλήσεις (6 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 9 από ΕΦΔ) με ΣΔΔ 457.983.659€. Εντάχθηκαν 53 πράξεις διαχείρισης υδατικών πόρων και επεξεργασίας λυμάτων (43 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 10 από ΕΦΔ) ΣΔΔ ύψους 469.067.298€.</p> <p>Για την ΕπΠρ 6iii (βιοποικιλότητα) δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις.</p> <p>Για την ΕπΠρ 6iv εκδόθηκε 1 πρόσκληση με ΣΔΔ 28.800.000€. Αφορά έργα αναβάθμισης-εκσυγχρονισμού για αξιοποίηση δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου. Δεν έγιναν εντάξεις.</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 299.417.144€</p> <p>Καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ επιλέξιμες δαπάνες ύψους 124.845.086€</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών &amp; αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Προβλήματα-Μέτρα:</p> <p>α) Καθυστερήσεις εγκρίσεων των 13 ΠΕΣΔΑ. Εγκρίθηκαν 12 ΠΕΣΔΑ έως 31-12-2016</p> <p>β) Καθυστερήσεις στις εντάξεις έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων λόγω θεμάτων κρατικών ενισχύσεων. Συνεργασία με ΕΥΚΕ. Τυποποίηση εκθέσεων τεκμηρίωσης πράξεων ΥΓΟΣ εντός 2017</p> <p>γ) Καθυστερήσεις σε οριστικοποίηση φάσεων των έργων phasing σε έργα διαχείρισης λυμάτων. Τακτοποίηση εκ μέρους της ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΡΑΑ. Ενημέρωση των ΕΦΔ</p> <p>δ) Πιθανή ανάγκη επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου δράσεων της ΕπιΠρ 6iii. Θα αξιολογηθεί για την Αναθεώρηση του ΕΠ εντός του 2017.</p>
15	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ	<p>Η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 26.576.194€</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 4 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 14.365.964€ (54,06% του ΑΠ)</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Εκδόθηκαν 3 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 11.740.964€. Εντάχθηκαν 6 πράξεις συνολικής ΣΔΔ 2.568.797€. Πρόκειται για πράξεις που αφορούν (α) υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής και (β) υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων.</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 459.969€</p> <p>Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 106.942€</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>
16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	<p>Η συνολική ΣΔΔ του ΑΠ ανέρχεται σε 68.828.702€</p> <p>Έως 31-12-2016 εξειδικεύτηκαν 6 δράσεις συνολικής ΣΔΔ 36.438.000€ (52,94%) του ΑΠ.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2016:</p> <p>Εκδόθηκαν/τροποποιήθηκαν 8 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 19.705.868€ (επιπλέον εντός του 2015 είχαν εκδοθεί 2 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 7.680.000€) και εντάχθηκαν 13 πράξεις συνολικής ΣΔΔ 7.771.776€. Πρόκειται για πράξεις που αφορούν (α) υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής, (β) υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων, (γ) υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Αρμόδιων Υπουργείων και (δ) πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης.</p> <p>Καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 458.252€</p> <p>Οι επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ ανήλθαν σε 40.118€</p> <p>Τα στοιχεία δεικτών εκροών και αποτελέσματος παρουσιάζονται στους Πίνακες 3Α και 1 που ακολουθούν.</p>



### 3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

#### Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		42,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		42,50			16,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		587,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		587,00			519,40			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις



(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		247,00	2014	191,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	ktoe / έτος		94,21	2014	75,37			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		1.001,00	2014	1.641,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	247,00		247,00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	94,21		94,21	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	1.001,00		1.001,00	

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		21,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		21,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	5 - Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και γειτονικούς αναπτυξιακούς πόλους

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		235,00	2014	1.480,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	235,00		235,00	

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου
Ειδικός στόχος	10 - Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		26,00	2014	19,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμολιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	κtoe / έτος		36,88	2014	29,50			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	26,00		26,00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμολιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	36,88		36,88	

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
F	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	0,00			0,00		
S	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών						
F	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		



Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διερωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00	2014	21,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	26,00		26,00	

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	0,00			0,00		
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	6 - Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την επέκταση / αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	74.000,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	112,00	2014	2.231,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	0,00		0,00	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	112,00		112,00	

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	71 - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		206,30			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		206,30			38,36			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	71 - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		300,00	2015	195,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα		57,40	2015	88,40			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ		7,79	2015	5,52			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	300,00		300,00	
T4421	Προσπελασιμότητα	57,40		57,40	
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	7,79		7,79	

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	71 - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ		1,15	2015	0,80			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	1,15		1,15	

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	19,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	19,00			11,60			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιολογήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	19,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	19,00			11,60			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιολογήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες



(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	9,20			0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	9,20			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Μετάβαση	181,00	2015	171,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Μετάβαση	48,10	2014	51,30			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ	Μετάβαση	9,02	2015	8,73			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	181,00		181,00	
T4421	Προσπελασιμότητα	48,10		48,10	
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	9,02		9,02	

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ	Μετάβαση	2,42	2015	1,69			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	2,42		2,42	

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	Μετάβαση	50,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	Μετάβαση	50,00			46,70			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	0,00			0,00		
S	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Ειδικός στόχος	4 - Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Μετάβαση	56,00	2015	43,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Μετάβαση	32,00	2015	42,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ	Μετάβαση	0,36	2015	0,25			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	56,00		56,00	
T4421	Προσπελασιμότητα	32,00		32,00	
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	0,36		0,36	

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		3,00			1,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Λείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		αναβαθμίζονται						
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
F	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	0,00			0,00		
S	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	7 - Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	αριθμός		149,00	2014	352,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	149,00		149,00	



Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	71 - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	8 - Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης	Km2		7.144,00	2014	9.144,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης	7.144,00		7.144,00	

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων		3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων		3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
F	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων		12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων		12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
F	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	0,00			0,00		
S	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	11 - Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών	Εφαρμογή συστημάτων με βελτιωμένη συμμόρφωση		0,00	2015	12,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών	0,00		0,00	

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	9 - Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση	Αριθμός κατοίκων		0,00	2015	77.900,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση	0,00		0,00	

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14,40			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14,40			14,40			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	12 - Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	580.000,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	67.126,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	0,00		0,00	
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	0,00		0,00	

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.		19,30			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.		19,30			7,60			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός παρεμβάσεων		3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός παρεμβάσεων		3,00			1,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις



(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00		
F	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00		
S	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	13 - Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων		0,00	2014	719.000,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2		0,00	2014	155.690,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	0,00		0,00	
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	0,00		0,00	

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	14 - Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4431	Εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης επιβατών λεωφορείων	Ποσοστό		0,00	2015	100,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4431	Εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης επιβατών λεωφορείων	0,00		0,00	

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4.401.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4.401.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	1.595.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	1.595.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	43.073.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες	43.073.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων		περιφέρειες							οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.261,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.261,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	206,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	206,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	206,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	206,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.224.867,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.224.867,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από	MW/έτος	Μετάβαση	2.988.186,00			0,00			Η μηδενική τιμή του

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		μονάδες ΣΗΘΥΑ									δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Μετάβαση	2.988.186,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		δημόσιων κτιρίων						
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00		
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00			0,00		
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00			0,00		
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00			0,00		
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00			0,00		
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00			0,00		
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0,00			0,00		





Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος	15 - Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	69,76	2013	902,10	202,93		Όπως έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Μετάβαση	69,76	2013	902,10	202,93		Όπως έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	69,76	2013	902,10	202,93		Όπως έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	187,93		143,91	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	187,93		143,91	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	187,93		143,91	

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	130.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	130.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	0,00			0,00		
S	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	16 - Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκευσιμότητας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	48.726.297,00	2012	58.858.799,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	45.449.373,00		48.726.297,00	

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	Μετάβαση	105.897,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	Μετάβαση	105.897,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00			0,00		
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
Ειδικός στόχος	17 - Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Μετάβαση	69,76	2013	902,10	202,93		Όπως έχει τεθεί σε εθνικό επίπεδο.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	187,93		143,91	

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα
Ειδικός στόχος	18 - Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2		48.726.297,00	2012	58.858.799,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	45.449.373,00		48.726.297,00	

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			131.621,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00		



Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος	19 - Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	Τετραγωνικά Χιλιόμετρα		23.746,00	2014	0,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	23.746,00		23.746,00	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00			0,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00			17,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	26,00			0,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	26,00			12,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ.	Πλήθος Συστημάτων,	Περισσότερο ανεπτυγμένες	26,00			0,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Εργαλείων	περιφέρειες							αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00			3,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	20 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Μετάβαση	46,00	2014	52,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46,00		46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας	46,00		46,00	

	2000/60/EE				
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/EE	46,00		46,00	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12,00			15,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	12,00			12,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ολοκλήρωση έργων.

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12,00			2,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	21 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Μετάβαση	21,25	2014	100,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25		21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25		21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25		21,25	



	Διαχείριση				
--	------------	--	--	--	--

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	16,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
											ένταξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	22 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	48.726.297,00	2012	58.858.799,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Μετάβαση	48.726.297,00	2012	58.858.799,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	48.726.297,00	2012	58.858.799,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	45.449.373,00		48.726.297,00	
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	45.449.373,00		48.726.297,00	
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	45.449.373,00		48.726.297,00	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			2,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			1,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	23 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Μετάβαση	46,00	2014	52,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46,00		46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46,00		46,00	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			2,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			3,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις



(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	24 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Μετάβαση	21,25	2014	100,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25		21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25		21,25	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ.	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
		που εκπονούνται / εφαρμόζονται						
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	25 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Μετάβαση	48.726.297,00	2012	58.858.799,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	48.726.297,00	2012	58.858.799,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	45.449.373,00		48.726.297,00	
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	45.449.373,00		48.726.297,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	61 - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος		650.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος		650.000,00			27.060,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιολογήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος		2.260.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος		2.260.000,00			537.028,10			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιολογήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	τόνου/έτος		2.930.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
											31/12/2016 έργων.
S	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	τόνοι/έτος		2.930.000,00			91.315,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		2,00			2,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00		
F	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00		
S	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00			0,00		
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00			0,00		



Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	61 - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		15,00	2011	26,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	15,00		15,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	61 - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		82,00	2011	39,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		20,00	2010	76,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	82,00		82,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	20,00		20,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	61 - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής επικινδύνων αποβλήτων)		14,00	2011	34,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος	14,00		14,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα		714.163,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα		714.163,00			1.308.943,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού		661.000,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού		661.000,00			572.801,95			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00			0,00		
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	40.000,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό		86,93	2012	100,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	86,93		86,93	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	30 - Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης	Ποσοστό		70,60	2014	100,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης	70,60		70,60	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	31 - Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό		46,00	2014	52,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46,00		46,00	



Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια		48,54			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια		48,54			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό		21,25	2014	100,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21,25		21,25	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	61ν - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO22	Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους	Εκτάρια		34,41			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	CO22	Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους	Εκτάρια		34,41			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO22	Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους	0,00			0,00		
S	CO22	Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	61ν - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	33 - Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2		48.726.297,00	2012	58.858.799,00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	45.449.373,00		48.726.297,00	

## Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
-----------------------	----------------------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2016.
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15,00			17,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων		8,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή	Αριθμός Έργων		8,00			13,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		αναβαθμίζονται									έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		12,00			5,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	0,00			0,00		
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	0,00			0,00		
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00		
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00		
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος	34 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που δυννητικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	0,00		0,00	
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που	0,00		0,00	



	δυναμικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ				
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	0,00		0,00	
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	0,00		0,00	

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος	35 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	25,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	Ποσοστό (%)		0,00	2014	25,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	0,00		0,00	
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	0,00		0,00	

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ)

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
-----------------------	---------------------------------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2,00			4,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		30,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		30,00			23,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων		12,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή	Αριθμός Έργων		12,00			15,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		αναβαθμίζονται									έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15,00			0,00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2016 έργων.
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15,00			3,00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2016 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016.

(1) S=επιλεγμένες πράξεις, F=πλήρως υλοποιημένες πράξεις

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	0,00			0,00		
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	0,00			0,00		
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00		
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00		
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0,00			0,00		
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			0,00		

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδικός στόχος	36 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που δυννητικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	0,00		0,00	
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που	0,00		0,00	

	δυναμικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ				
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	0,00		0,00	
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	0,00		0,00	

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδικός στόχος	37 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	12,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	Ποσοστό (%)		0,00	2014	30,00			Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	0,00		0,00	
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	0,00		0,00	



Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις

Δείκτης	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης
---------	--

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2016 Cum total	2016 Cum men	2016 Cum women	2016 Annual total	2016 Annual total men	2016 Annual total women
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		50.703.681,30					
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		2,00					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ		0,00					
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
02	O	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		37.856.727,30					
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		4,00					
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		0,00					
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	20.224.199,55					
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2016 Cum total	2016 Cum men	2016 Cum women	2016 Annual total	2016 Annual total men	2016 Annual total women
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	7.517.687,15					
05	O	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		6.842.280,20					
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		0,00					
06	O	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων	ΤΣ		0,00					
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		0,00					
07	O	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων	ΤΣ		0,00					
07	O	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων	ΤΣ		0,00					
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	79.340.466,80					
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00					
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		38.916.339,15					
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		1,00					
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες:	km	ΤΣ		0,00					

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2016 Cum total	2016 Cum men	2016 Cum women	2016 Annual total	2016 Annual total men	2016 Annual total women
			Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό									
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Square metres	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		1.569.614,87					
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		7,00					
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		0,00					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2016 Cum total	2016 Cum men	2016 Cum women	2016 Annual total	2016 Annual total men	2016 Annual total women
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		124.845.086,12					
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		4,00					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λιμμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		56,00					
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		0,00					
14	O	CO19	Επεξεργασία λιμμάτων: Πρόσθετος	Population	ΤΣ		0,00					

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2016 Cum total	2016 Cum men	2016 Cum women	2016 Annual total	2016 Annual total men	2016 Annual total women
			πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	equivalent								

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ				
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ				
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ				
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
02	O	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ				
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ				
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ				
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένο	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
			ν ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ						
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
05	O	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ				
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ				
06	O	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων	ΤΣ				
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ				
07	O	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων	ΤΣ				
07	O	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων	ΤΣ				
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
			μετρό						
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ				
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ				
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ				
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
10	O	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημοιοργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Square metres	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ				
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιλημμορικά	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ				



Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
			έργα						
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ				
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση			
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ				
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων	Αριθμός υπογεγραμμένων	ΤΣ				

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
			συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	ων συμβάσεων					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ				
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ				
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ				

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		105.000.000,00			330.879.783,00		
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		5					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ					649,00		
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	69.000.000			216.250.000,00		
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
02	O	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0			32,00		

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		160.000.000,00			505.882.353,00		
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		9					
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		0			206,30		
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	40.000.000,00			125.000.000,00		
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9			19,00		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6.585.512,00			20.373.400,00		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	13.414.488,00			41.500.000,00		
05	O	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	23			50,00		
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		19.000.000,00			58.876.471,00		
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		1					
06	O	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων	ΤΣ					2,00		
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		27.000.000,00			85.294.118,00		
07	O	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων	ΤΣ		1			3,00		

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
07	O	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων	ΤΣ		5			12,00		
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	220.000.000,00			838.196.982,00		
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2					
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0			14,40		
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		168.000.000,00			527.450.589,00		
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		5					
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		0			19,30		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14.219.563			42.103.750,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9.521.531,00			27.204.375,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	17.349.075,00			48.191.875,00		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1.901.000			4.401.000,00		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	796.000			1.595.000,00		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	10.255.000			43.073.000,00		

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
10	O	CO38	Δοτική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Square metres	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	41.600,00			130.000,00		
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		40.423.655,00			115.496.158,00		
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για ανταπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		4					
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		68.442,92			131.621,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4.986.000,00			13.850.000,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	2.223.669,00			6.176.859,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12.078.413,00			33.551.148,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	22,00			54,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	22,00			54,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	22,00			54,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	979.407,00			2.798.306,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1.819.822,00			5.199.492,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4,00			10,00		

Άξονας προτεραιότητας	Ind type	ID	Indicator	Μονάδα μέτρησης	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			10,00		
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		716.444.607,00			2.046.984.591,00		
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		22					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		39					
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		357.500			650.000,00		
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ		363.550,00			661.000,00		

### 3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

[όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών δεδομένων)].

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Βάση υπολογισμού	Συνολική χρηματοδότηση	Ποσοστό συγχρηματοδότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται με επιλεγείσες πράξεις	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
01	ΤΣ		Δημόσια	330.879.783,00	85,00	102.571.081,52	31,00%	102.571.081,52	51.446.534,27	15,55%	3
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	216.250.000,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
03	ΤΣ		Δημόσια	505.882.353,00	85,00	87.494.729,61	17,30%	87.494.729,61	38.682.296,93	7,65%	4
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	125.000.000,00	80,00	71.093.995,32	56,88%	71.093.995,32	20.824.562,88	16,66%	2
05	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	20.373.400,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	41.500.000,00	80,00	44.590.648,65	107,45%	44.590.648,65	7.913.354,89	19,07%	1
06	ΤΣ		Δημόσια	58.876.471,00	85,00	18.282.988,68	31,05%	18.282.988,68	6.842.280,20	11,62%	1
07	ΤΣ		Δημόσια	85.294.118,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	838.196.982,00	80,00	899.111.902,03	107,27%	899.111.902,03	79.340.466,80	9,47%	2
09	ΤΣ		Δημόσια	527.450.589,00	85,00	298.701.936,88	56,63%	298.701.936,88	38.916.339,15	7,38%	2
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	42.103.750,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	27.204.375,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	48.191.875,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0

11	ΤΣ		Δημόσια	115.496.158,00	85,00	4.381.237,15	3,79%	4.381.237,15	1.639.626,09	1,42%	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	13.850.000,00	80,00	9.865.447,27	71,23%	9.865.447,27	0,00	0,00%	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	6.176.859,00	80,00	6.444.394,36	104,33%	6.444.394,36	0,00	0,00%	3
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	33.551.148,00	80,00	1.035.778,90	3,09%	1.035.778,90	0,00	0,00%	3
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	2.798.306,00	50,00	1.591.276,62	56,87%	1.591.276,62	0,00	0,00%	2
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	5.199.492,00	50,00	2.248.682,06	43,25%	2.248.682,06	0,00	0,00%	2
14	ΤΣ		Δημόσια	2.046.984.591,00	85,00	497.643.027,66	24,31%	497.643.027,66	129.300.773,88	6,32%	60
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	16.088.595,00	80,00	1.372.458,88	8,53%	1.372.458,88	46.049,52	0,29%	5
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	6.219.340,00	80,00	655.053,06	10,53%	655.053,06	36.681,14	0,59%	5
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	4.268.259,00	80,00	541.285,06	12,68%	541.285,06	36.093,26	0,85%	5
16	ΤΣ		Δημόσια	68.828.702,00	85,00	7.715.235,89	11,21%	7.715.235,89	42.229,44	0,06%	13
<b>Σύνολο</b>	<b>ΕΤΠΑ</b>	<b>Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες</b>		<b>930.612.727,00</b>	<b>80,00</b>	<b>910.349.808,18</b>	<b>97,82%</b>	<b>910.349.808,18</b>	<b>79.386.516,32</b>	<b>8,53%</b>	<b>10</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>ΕΤΠΑ</b>	<b>Μετάβαση</b>		<b>208.898.880,00</b>	<b>79,60</b>	<b>124.375.368,01</b>	<b>59,54%</b>	<b>124.375.368,01</b>	<b>28.774.598,91</b>	<b>13,77%</b>	<b>13</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>ΕΤΠΑ</b>	<b>Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες</b>		<b>307.460.774,00</b>	<b>79,49</b>	<b>3.825.746,02</b>	<b>1,24%</b>	<b>3.825.746,02</b>	<b>36.093,26</b>	<b>0,01%</b>	<b>10</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>ΤΣ</b>			<b>3.739.692.765,00</b>	<b>85,00</b>	<b>1.016.790.237,39</b>	<b>27,19%</b>	<b>1.016.790.237,39</b>	<b>266.870.079,96</b>	<b>7,14%</b>	<b>84</b>
<b>Γενικό σύνολο</b>				<b>5.186.665.146,00</b>	<b>83,56</b>	<b>2.055.341.159,60</b>	<b>39,63%</b>	<b>2.055.341.159,60</b>	<b>375.067.288,45</b>	<b>7,23%</b>	<b>117</b>



Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερευόν θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
01	ΤΣ													
01	ΤΣ		024	01	01	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL12	9.779.100,00	9.779.100,00	1.036.928,29	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL12	22.374.241,52	22.374.241,52	9.335.380,95	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL14	6.792.180,46	6.792.180,46	3.276.578,95	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL23	52.837.978,81	52.837.978,81	32.967.269,55	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL24	7.591.260,51	7.591.260,51	3.188.353,95	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL30	3.196.320,22	3.196.320,22	1.642.022,58	1
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
03	ΤΣ													
03	ΤΣ		029	01	03	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL13	31.909.694,43	31.909.694,43	22.124.303,17	1
03	ΤΣ		034	01	02	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL12	19.660.887,84	19.660.887,84	2.902.079,24	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL11	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL24	21.284.147,34	21.284.147,34	13.655.914,52	1
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	033	01	01	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL43	4.581.614,60	4.581.614,60	0,00	1
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	033	01	03	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL43	66.512.380,72	66.512.380,72	20.824.562,88	1
05	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	034	01	03	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL41	44.590.648,65	44.590.648,65	7.913.354,89	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερευόν θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
06	ΤΣ													
06	ΤΣ		039	01	01	07	07	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL23	18.282.988,68	18.282.988,68	6.842.280,20	1
07	ΤΣ													
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	043	01	01	07	04	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL12	899.111.902,03	899.111.902,03	79.340.466,80	2
09	ΤΣ													
09	ΤΣ		043	01	01	07	04	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	08	EL30	298.701.936,88	298.701.936,88	38.916.339,15	2
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
11	ΤΣ													
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL11	545.025,90	545.025,90	427.988,99	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL12	860.913,10	860.913,10	431.279,51	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL13	224.757,47	224.757,47	118.237,35	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL14	422.351,26	422.351,26	86.920,18	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL21	262.874,23	262.874,23	53.672,04	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL22	84.557,88	84.557,88	24.629,06	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL23	385.548,87	385.548,87	107.427,14	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL24	232.205,57	232.205,57	42.109,64	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL25	516.985,98	516.985,98	166.881,63	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL30	403.950,07	403.950,07	68.042,51	1

Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL41	85.434,12	85.434,12	13.536,18	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL42	119.607,77	119.607,77	19.116,88	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL43	237.024,93	237.024,93	79.784,98	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL11	469.858,82	469.858,82	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL12	741.772,68	741.772,68	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL14	363.940,90	363.940,90	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL21	226.421,25	226.421,25	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL23	332.339,16	332.339,16	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL11	6.457,66	6.457,66	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL12	4.967,43	4.967,43	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL14	4.967,43	4.967,43	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL21	5.960,91	5.960,91	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL23	5.960,91	5.960,91	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL11	1.614.525,35	1.614.525,35	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL12	2.260.263,61	2.260.263,61	0,00	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL14	1.634.610,50	1.634.610,50	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL21	1.438.500,37	1.438.500,37	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL23	754.900,29	754.900,29	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL13	193.777,69	193.777,69	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL22	72.927,09	72.927,09	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL25	445.549,79	445.549,79	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL41	73.621,63	73.621,63	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL43	204.195,85	204.195,85	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL13	4.967,43	4.967,43	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL22	1.490,23	1.490,23	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL25	5.960,91	5.960,91	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL41	2.483,71	2.483,71	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL43	3.477,20	3.477,20	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL13	685.521,51	685.521,51	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL22	818.335,08	818.335,08	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL25	1.643.346,78	1.643.346,78	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL41	788.850,14	788.850,14	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL43	1.499.889,32	1.499.889,32	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερευόν θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL30	348.313,67	348.313,67	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL30	2.980,46	2.980,46	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL30	684.484,77	684.484,77	0,00	1
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL24	200.116,49	200.116,49	0,00	1
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL24	1.391.160,13	1.391.160,13	0,00	1
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL42	103.090,31	103.090,31	0,00	1
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL42	2.145.591,75	2.145.591,75	0,00	1
14	ΤΣ													
14	ΤΣ		017	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL24	274.601,96	274.601,96	40.623,51	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL30	406.619,20	406.619,20	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL12	15.656.512,55	15.656.512,55	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL21	20.734.171,77	20.734.171,77	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	05	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL24	7.754.695,23	7.754.695,23	1.147.198,50	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL12	7.872.419,96	7.872.419,96	1.400.036,28	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL14	20.597.529,92	20.597.529,92	5.330.856,61	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL22	12.645.741,70	12.645.741,70	433.378,16	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL24	5.686.324,95	5.686.324,95	4.454.519,38	2

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερευόν θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		020	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL42	10.153.525,34	10.153.525,34	0,00	1
14	ΤΣ		020	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL43	46.521.304,15	46.521.304,15	20.273.205,71	2
14	ΤΣ		020	01	03	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL24	695.000,00	695.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL11	744.000,00	744.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL12	868.000,00	868.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL13	992.000,00	992.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL14	372.000,00	372.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL21	496.000,00	496.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL23	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL24	751.953,36	751.953,36	0,00	2
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL25	372.000,00	372.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL30	124.000,00	124.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL42	611.987,12	611.987,12	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL43	372.000,00	372.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL11	7.038.945,14	7.038.945,14	1.317.922,18	2
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL12	46.814.849,10	46.814.849,10	17.596.432,37	5
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL14	28.012.371,37	28.012.371,37	3.742.286,47	4
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL21	3.739.587,15	3.739.587,15	1.184.470,85	3
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL23	20.961.306,06	20.961.306,06	17.450.987,50	2
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL24	22.217.222,58	22.217.222,58	2.572.751,07	5
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL25	8.197.439,26	8.197.439,26	2.344.969,52	2

Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL30	35.358.717,04	35.358.717,04	2.624.162,82	2
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL42	23.869.556,00	23.869.556,00	13.601.823,39	4
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL43	10.062.790,78	10.062.790,78	6.703.985,61	3
14	ΤΣ		022	01	02	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL30	76.599.375,04	76.599.375,04	14.358.354,95	3
14	ΤΣ		022	01	03	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL24	7.907.457,51	7.907.457,51	1.011.983,12	2
14	ΤΣ		022	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL12	43.391.029,43	43.391.029,43	7.778.613,37	4
14	ΤΣ		089	01	07	07	06	08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL13	7.405.993,99	7.405.993,99	3.932.212,51	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL11	224.936,00	224.936,00	0,00	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL12	381.627,25	381.627,25	30.701,21	4
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL14	211.843,63	211.843,63	15.348,31	4
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL21	130.250,00	130.250,00	0,00	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL23	168.890,00	168.890,00	0,00	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL11	44.912,00	44.912,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL12	92.568,00	92.568,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL14	48.384,00	48.384,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL21	27.328,00	27.328,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο	122	01	07	07		08, 08, 08, 08,	12	EL23	41.720,00	41.720,00	0,00	1

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		ανεπτυγμένες περιφέρειες												
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση												
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL13	76.430,00	76.430,00	0,00	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL22	35.246,00	35.246,00	0,00	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL24	131.839,44	131.839,44	22.008,68	4
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL25	184.095,81	184.095,81	7.336,23	4
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL41	35.384,00	35.384,00	0,00	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL43	95.905,81	95.905,81	7.336,23	4
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL13	13.888,00	13.888,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL22	6.104,00	6.104,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL24	24.416,00	24.416,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL25	24.920,00	24.920,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL41	7.280,00	7.280,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL43	19.544,00	19.544,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες												
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL30	148.000,00	148.000,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL30	148.527,06	148.527,06	36.093,26	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL42	35.822,00	35.822,00	0,00	2
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL30	140.336,00	140.336,00	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL42	68.600,00	68.600,00	0,00	1



Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά διαπανόν		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		περιφέρειες												
16	ΤΣ													
16	ΤΣ		121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL30	1.617.512,50	1.617.512,50	0,00	4
16	ΤΣ		121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	19	EL30	144.900,00	144.900,00	0,00	1
16	ΤΣ		121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL30	440.000,00	440.000,00	33.783,55	1
16	ΤΣ		121	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL30	1.170.700,00	1.170.700,00	0,00	4
16	ΤΣ		122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	11	EL24	2.424.987,89	2.424.987,89	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	12	EL30	419.737,50	419.737,50	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	22	EL30	110.000,00	110.000,00	8.445,89	1
16	ΤΣ		122	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	24	EL30	737.400,00	737.400,00	0,00	2
16	ΤΣ		123	01	07	07		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	13	EL30	649.998,00	649.998,00	0,00	3

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

1	2	3	4	5	6
<b>Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης</b>	<b>Άξονας προτεραιότητας</b>	<b>Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)</b>	<b>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/συνολική χρηματοδότηση για τον άξονα προτεραιότητας*100)</b>	<b>Επιλέξιμη δαπάνη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)</b>	<b>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/συνολική χρηματοδότηση για τον άξονα προτεραιότητας*100)</b>
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	02	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	04	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	05	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	08	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	10	0,00		0,00	

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΓΠΑ	12	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΓΠΑ	13	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΓΠΑ	15	0,00		0,00	

Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»)

1	2	3	4	5
<b>Άξονας προτεραιότητας</b>	<b>Ποσό της στήριξης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)</b>	<b>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/συνολική χρηματοδότηση για τον άξονα προτεραιότητας*100)</b>	<b>Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο πράξεων οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)</b>	<b>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/συνολική χρηματοδότηση για τον άξονα προτεραιότητας*100)</b>
01	0,00		0,00	
02	0,00		0,00	
03	0,00		0,00	
04	0,00		0,00	
05	0,00		0,00	
06	0,00		0,00	
07	0,00		0,00	
08	0,00		0,00	
09	0,00		0,00	
10	0,00		0,00	
11	0,00		0,00	
12	0,00		0,00	
13	0,00		0,00	
14	0,00		0,00	
15	0,00		0,00	

16	0,00		0,00	
----	------	--	------	--

Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)

<p>Το ποσό των δαπανών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)</p>	<p>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]</p>	<p>Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης και δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)</p>	<p>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]</p>

#### 4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2016.

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία ώστε να υπάρχει συσχέτιση τόσο με την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό 1303/2013 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο εννιά (9) αξιολογήσεων προς υλοποίηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατά την περίοδο αναφοράς εκδόθηκε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας” (ΕΠ-ΕΠ) για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) – Τομέας Μεταφορών”». Πρόκειται για μία από τις αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Η σύμβαση υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 2016 (28/09/2016) με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του Α' εξαμήνου του 2017 .

Βασικό αντικείμενο της σύμβασης ήταν:

- Η Αξιολόγηση της καταλληλότητας, τη βιωσιμότητας και των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που συμπεριλήφθησαν στο ΕΠ-ΕΠ, με βάση την εμφανιζόμενη δυναμική ολοκλήρωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνονταν στο σχέδιο εξυγίανση του Προγράμματος,
- Ο εντοπισμός των προβλημάτων και η αξιολόγηση τυχόν ασυνεχειών που προκύπτουν στη στοχοθεσία του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ από την προσθήκη των νέων έργων phasing και
- Η ανάδειξη τυχόν ασυνεπειών που προκαλούνται στην κατανομή των πόρων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λόγω της προσθήκης των νέων έργων.

Στα συμπεράσματα της αξιολόγησης η οποία υπεβλήθη εντός του 2017, περιλαμβάνονται:

Ι. Η ανάγκη συγχρηματοδότησης τεσσάρων (νέων) phasing έργων με πόρους του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που θα τροφοδοτήσουν:

- τους δείκτες εκροής CO13a, CO11a, T4403 του Προγράμματος, οι οποίοι κρίνονται ως κατάλληλοι για την παρακολούθηση αντίστοιχων δράσεων και εκφράζουν τα σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος για τα αντίστοιχα υποσυστήματα μεταφορών.
- θα συμβάλουν στους δείκτες αποτελέσματος T4420, T4421, T4422 και T4424 του Προγράμματος, οι οποίοι κρίνονται ως ικανοποιητικοί για την αποτύπωση του αποτελέσματος από την υλοποίηση των αντίστοιχων κατηγοριών δράσεων.

II. Θα πρέπει να καθορισθεί με ποιο τρόπο θα καλυφθεί χρηματοδοτικά η προσθήκη των (νέων) έργων phasing στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (είτε με πρόσθετους εθνικούς πόρους υπερδέσμευσης, είτε με πρόσθετους πόρους από τα ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020).



## 6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

### α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

#### 1. Αιρεσιμότητες – Αυτοδεσμεύσεις

Καθυστερήσεις λόγω σταδιακής εκπλήρωσης των προβλεπόμενων στα σχέδια δράσης για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Πρόκειται για αιρεσιμότητες που αφορούν στη διαμόρφωση του πλαισίου πολιτικής για την αξιοποίηση των πόρων τριών (3) επενδυτικών προτεραιοτήτων (ΕΠ.) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (αφορούν σε δράσεις ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και διαχείρισης υδατικών πόρων).

**Μέτρα:** Αξιοποιήθηκε, κατά περίπτωση, η δυνατότητα εξειδίκευσης και έκδοσης προσκλήσεων υπό όρους, για δράσεις που εμπίπτουν σε μη εκπληρωμένες αιρεσιμότητες, με στόχους (α) την ένταξη των phasing έργων και (β) την επίσπευση ωρίμανσης των νέων έργων. Υπήρξε συστηματική συνεργασία με δυνητικούς δικαιούχους για την πλήρη προετοιμασία υποβολής προτάσεων και ένταξή τους, υπό τους περιορισμούς των αιρεσιμοτήτων.

#### 2. Αλλαγές στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και έγκρισεις των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ)

Καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση του περιεχομένου και της έγκρισης των ΠΕΣΔΑ, με αποτέλεσμα αντίστοιχες καθυστερήσεις στην έκδοση προσκλήσεων για σημαντικό μέρος των σχετικών διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος, καθώς και στην ένταξη των πράξεων.

**Μέτρα:** Πιλοτική έκδοση πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με στόχο την ενεργοποίηση των δικαιούχων, καθώς και των εμπλεκόμενων στην οριστικοποίηση των ΠΕΣΔΑ φορέων. Συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με δικαιούχους επί των υποβληθεισών προτάσεων με στόχο την ένταξή τους εντός του 2017.

#### 3. Προετοιμασία φακέλων Κρατικής Ενίσχυσης

Αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την πιθανή αναγκαιότητα κοινοποίησης φακέλων Κρατικής Ενίσχυσης στην DG COMP.

**Μέτρα:** Συνεχής συνεργασία με DG COMP. Αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της ΕΥΔ και των δυνητικών Δικαιούχων.

#### **4. Ωριμότητα Παρεμβάσεων**

Αναγκαιότητα πλήρους ωρίμανσης μέρους των προς ένταξη παρεμβάσεων σε συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας.

**Μέτρα:** Αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη των δυνητικών Δικαιούχων.

#### **5.Υποστήριξη Δικαιούχων για την εφαρμογή των διαδικασιών των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020**

Αναγκαιότητα υποστήριξης δικαιούχων έναντι των νέων απαιτήσεων που προκύπτουν από τις διαδικασίες του ΣΔΕ και του ΟΠΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

**Μέτρα:** Εκπαίδευση, ενημέρωση δικαιούχων. Συνεργασία με ΕΥΔ. Διάθεση πόρων Τεχνικής βοήθειας (έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις).

#### **6. Αλλαγή στη Νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων**

Αλλαγή στη Νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων. Καθυστερήσεις στην επικαιροποίηση προτύπων τευχών δημοπράτησης καθώς και στην προσαρμογή του ΣΔΕ.

**Μέτρα :** Εκπαίδευση, ενημέρωση, συνεργασία ΕΥΔ και Εθνικών Αρχών.

#### **7. Οριστικοποίηση της Α' φάσης των phasing έργων στο πλαίσιο των διαδικασιών «κλεισίματος» των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013**

Καθυστερήσεις σε εντάξεις της Β' Φάσης των phasing έργων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, λόγω αναγκαιότητας οριστικοποίησης της Α' Φάσης (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) των έργων, στο πλαίσιο των διαδικασιών «κλεισίματος» των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.

**Μέτρα:** Στοχευμένη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καθώς και χρήση πόρων Τεχνικής Βοήθειας (Σύμβουλοι υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την οριστικοποίηση του επιμερισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων Phasing.

**β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.**

Με βάση την καταγραφή που αποτυπώνεται συνοπτικά ανωτέρω στο Κεφάλαιο 3, καθώς και πιο αναλυτικά στα Κεφάλαια 10 και 11.1 που ακολουθούν, δεν προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις, οι οποίες επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, με εξαίρεση τους στόχους που έχουν τεθεί:

στον **ΑΠ1**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii (έργα πολυτροπικών συνδέσεων) σιδηροδρομικές συνδέσεις με λιμάνια και ΒΙΠΕ,

στον **ΑΠ2**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7c (έργα πολυτροπικών συνδέσεων) - Μεγάλο Έργο «Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Κορωπί – Λαύριο,

στον **ΑΠ5**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ) για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες,

στον **ΑΠ7**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii (έργα υποδομών και συστημάτων αερολιμένων δικτύου ΔΕΔ-Μ),

στον **ΑΠ10**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4e (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε αστικές περιοχές),

στον **ΑΠ11**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 5i (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) - Μεγάλο Έργο «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς»,

στον **ΑΠ14**, για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6iii (βιοποικιλότητα).

Όλα τα ανωτέρω θα αποτελέσουν αντικείμενο της Αξιολόγησης του Προγράμματος εντός του 2017, τα ευρήματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη για την Αναθεώρηση του.

## 7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην εφαρμογή SFC2014

## **8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**

**9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ**

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμοδιοί φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	1. Δευτερογενής νομοθεσία ανάθεσης ΔΣ έργων, προμηθειών, υπηρεσιών (αρ.172 ν.4281/2014) – Βλ. ΣΔ(G4)	1 Μαΐ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,	Αριθ.	Ναι		Ο ν.4281/2014 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον ν.4412/16 και τον ν.4413/16 -το νέο νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε στις 08.08.2016- οπότε δεν προκύπτει πλέον ανάγκη έκδοσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 172 του ν.4281/14.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	10. Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας (Ν. 4281/14) - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	2. Ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τις	18 Απρ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Υπουργείο	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 08.08.2016 ψηφίστηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4412/16 και ν.4413/16) για τις δημόσιες συμβάσεις το οποίο ενσωματώνει τις νέες ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις: 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ..

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		Δημόσιες Συμβάσεις - Βλ. ΣΔ(G4)		Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων				
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	3. Υποβολή στην ΕΕ λίστας κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α & Β- Βλ. ΣΔ(G4)	31 Ιαν 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Ναι	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών: 6 κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2015 (λίστα 2015) και 5 κατευθυντήριες οδηγίες για το έτος 2016 (λίστα 2016).
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	4. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις προβλεπόμενες 6 κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	5. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Β - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε τις προβλεπόμενες 5 κατευθυντήριες οδηγίες (Κ.Ο.) στην ιστοσελίδα της.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	6. Προσδιορισμός τευχών δημοπράτη	31 Ιαν 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Ναι	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς στις 30.01.2015 στάλθηκε με email στις υπηρεσίες της ΕΕ ο προγραμματισμός έκδοσης πρότυπων τευχών: 4 πρότυπα τεύχη για το έτος 2015 (λίστα 2015) και 3 πρότυπα τεύχη για το έτος 2016

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ΕΔΕΤ.		σης που θα τυποποιηθούν: Μέρος Α & Β - Βλ. ΣΔ(G4)						(λίστα 2016).
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	7. Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Α - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	Ναι		Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των προβλεπόμενων 4 πρότυπων τευχών της λίστας του 2015.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	8. Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Μέρος Β - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2016	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αριθ.	Ναι		Έκδοση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των προβλεπόμενων 3 πρότυπων τευχών της λίστας του 2016.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων μέσω κατάλληλων μηχανισμών.	9. Υποβολή ή στην ΕΕ σχεδίου εφαρμογής του νέου συστήματος προδικαστικής προστασίας - Βλ. ΣΔ(G4)	1 Μαΐ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Δικαιοσύνης	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) βάσει οδικού χάρτη που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.	1. Ολοκλήρωση δράσεων παρ.	31 Δεκ 2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: • Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16.



Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ΕΔΕΤ.		2.7.1.3 του MoU: 4, 5(i) (ii) (v), 6,7(iii) (iv) (v) & 8 - Βλ. ΣΔ(G4)						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Με τροποποίηση των διατάξεων του ν.4412/2016 ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών.</li> <li>• Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.</li> <li>• Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - ΕΣΗΔΗΣ.</li> <li>• Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).</li> </ul>
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων.	2. Άνοιγμα αγοράς παροχής υπηρεσιών e-procurement σε ιδιώτες (διασύνδεση με promitheus) Βλ. ΣΔ(G4)	30 Απρ 2015	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	Αριθ.	Ναι		<p>Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η ύπαρξη ενός σημείου δημοσίευσης (one single e-notification portal/ ένα ΚΗΜΔΗΣ) ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του ν.4412/16.</li> <li>• Με τροποποίηση των διατάξεων του ν.4412/2016 ενεργοποιείται η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών.</li> <li>• Από το τέλος του 2015 η ΓΓΕ χειρίζεται με ίδια μέσα τον τομέα των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.</li> <li>• Υπάρχει διαλειτουργικότητα TED - ΕΣΗΔΗΣ.</li> <li>• Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις συστάθηκε η εθνική ομάδα για το e-Certis και οι σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί στην ΕΕ (GROW-E-CERTIS@ec.europa.eu).</li> </ul>
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.	1. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ εκπαιδευτικού προγράμμι	31 Δεκ 2014	ΕΑΑΔΗΣΥ ΕΚΔΔΑ Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείο. Υποδομών Μεταφορών και	Ναι	Ναι		<p>Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 10.12.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2015 για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης). Ενώ στις 19.12.2014 στάλθηκαν και οι</p>

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		ατος για ΔΣ για το 2015 - Βλ. ΣΔ(G4)		Δικτύων				ζητούμενες από την ΕΕ πρόσθετες πληροφορίες.
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.	2. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ εκπαιδευτικού προγράμματος για ΔΣ για το 2016 - Βλ. ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ ΕΚΔΔΑ Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείο. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων	Ναι	Ναι		Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έτος 2016 για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις Δημόσιες Συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των φορέων κεντρικής και τοπικής διοίκησης).
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.	3. Υιοθέτηση σε συμφωνία με ΕΕ κυλιόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος ΔΑ & σχετικών φορέων Βλ.ΣΔ(G4)	31 Δεκ 2014	Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΑΑΔΗΣΥ ΜΟΔ ΑΕ	Ναι	Ναι		Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς στις 15.2.2014 στάλθηκε στην ΕΕ το σχεδιαζόμενο κυλιόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις, για τις διαχειριστικές αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση και υλοποίηση των ΕΔΕΤ .
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.	4. Προσθήκη στο «Διάλογο» λειτουργίας ανταλλαγής πληροφοριών/ καλών πρακτικών μεταξύ ΔΑ- Βλ	30 Ιουν 2015	Εθνική Αρχή Συντονισμού ΜΟΔ ΑΕ	Ναι	Ναι		Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς φορτώνονται στην e-Library της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Διάλογος» τα σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις αρχεία/ έγγραφα.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		ΣΔ(G4)						
G4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.	4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση και εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων.	5. Υποστήριξη δικαιούχων κεντρικών/τοπικών αναθετουσών αρχών/φορέων για τη νέα νομοθεσία Βλ.ΣΔ(G4)	30 Ιουν 2015	ΕΑΑΔΗΣΥ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Ναι	Ναι		Η ενέργεια έχει ολοκληρωθεί καθώς: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές, με την έκδοση γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών (κατευθυντήριες οδηγίες, προτυποποίηση, συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις, συμβουλές).</li> <li>• Η ΕΥΘΥ παρέχει συνεχή υποστήριξη σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές σε θέματα αφορούν στην εφαρμογή των Δημοσίων Συμβάσεων στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.</li> </ul>
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Ανάπτυξη μηχανισμού ή στατιστικής επικύρωσης και συνεργασίας της ΕΑΣ με φορείς που παρέχουν σχετικά στοιχεία δεικτών.	30 Ιουν 2015	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σε συνεργασία με , την ΕΥΣΕΚΤ , τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων και φορείς που παρέχουν στατιστικά στοιχεία	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αναπτύχθηκε ο μηχανισμός στατιστικής επικύρωσης (Μνημόνιο Συνεργασίας με ΕΛΣΤΑΤ, σχεδιασμός Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ).</li> <li>• Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΑΣ και ΕΛΣΤΑΤ, ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί ο μηχανισμός στατιστικής επικύρωσης, για τη συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας όλων των δεικτών από τις ΔΑ.</li> </ul>
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Ανάπτυξη συστήματος συλλογής/αποθήκευσης/αναφοράς/μετάδοσης στοιχείων μεμονωμένων	30 Μαρ 2015	ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ ΟΠΣ και ΕΥΘΥ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συλλογής/αποθήκευσης/ αναφοράς/ μετάδοσης στοιχείων μεμονωμένων συμμετοχών στο ΕΚΤ, για τους

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.		ων συμμετοχών (ΕΚΤ)						δείκτες που μετρώνται με 'microdata'.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Διαμόρφωση 1ης Εγκυκλίου με αρχικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ.	31 Μαΐ 2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΥΣΕΚΤ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς καταρτίστηκαν 3 αναλυτικές οδηγίες για τη φάση σχεδιασμού και επίσημης υποβολής των προγραμμάτων [1ο μέρος, Αριθ. Πρωτ. 20109 ΕΥΣΣΑΑΠ 1422/29.04.2014 - <a href="http://www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx">www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx</a> ]
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Διαμόρφωση 2ης Εγκυκλίου για την ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ.	30 Ιουν 2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΥΣΕΚΤ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς καταρτίστηκαν 3 αναλυτικές οδηγίες για τη φάση σχεδιασμού και επίσημης υποβολής των προγραμμάτων [2ο μέρος, Αριθ. Πρωτ. 44482/ΕΥΣΣΑΑΠ 2601/11.9.2014 & 3ο μέρος Αριθ. Πρωτ. 64853/ΕΥΣΣΑΑΠ 3466/10.12.2014 - <a href="http://www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx">www.espa.gr/el/Pages/NPPdeiktes.aspx</a> ].
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Διαμόρφωση μηχανισμού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος	31 Μαΐ 2014	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΓΓΕΑ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς συστάθηκε μηχανισμός για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας με τη μορφή διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας στην ΕΑΣ (υπ' αριθμ. 48377/ΕΥΣΣΑΑΠ 2781/1.10.2014 Απόφαση του

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.		ς Δεικτών.						Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), η οποία συντάξε το αρχικό έγγραφο του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών, το οποίο επικαιροποιήθηκε από Μονάδα Β' της ΕΥΣΣΑ με τη συνεργασία της Μονάδας Γ' της ΕΥΣΕΚΤ καθώς και τη συνδρομή της ΕΥΟΠΣ, της ΕΥΘΥ, της ΕΥ για το Πρόγραμμα «Θάλασσα και Αλιεία» και της ΕΥ για το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» και το Δεκέμβριο του 2016 απεστάλη με email στην Ε.Ε.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Ενσωματώση των ρυθμίσεων του Συστήματος Παρακολούθησης στο ΣΔΕ καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ.	30 Ιουν 2015	ΕΥΘΥ με τη συνεργασία της ΕΥΣΣΑΑΠ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ενσωματώθηκαν οι ρυθμίσεις του Συστήματος Παρακολούθησης στο ΣΔΕ και στο Νόμο 4314/2014.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Κατάρτιση εγγράφου "Ενιαίο Σύστημα Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020".	30 Απρ 2015	ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΥΣΕΚΤ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΘΥ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς καταρτίστηκε και απεστάλη τον 5ο/2015 στην Ε.Ε. σχέδιο εγγράφου με τίτλο «Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020» που καλύπτει όλα τα Προγράμματα 2014 – 2020 (πλην Αγροτικής Ανάπτυξης). Το σχέδιο του εγγράφου διαμορφώθηκε από τη διυπηρεσιακή Ομάδα εργασίας (Βλ. ενέργεια 1.1).
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την	Προσαρμο	30 Απρ	ΕΥ ΟΠΣ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	γή του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ στην ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων δεικτών & αποστολή στην ΕΕ.	2016					των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC.  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: <ul style="list-style-type: none"> <li>Αποτυπώθηκαν οι ρυθμίσεις και οι προσαρμογές που αφορούν τη ηλεκτρονική αποθήκευση των δεικτών των Ε.Π. στο ΟΠΣ.</li> <li>Ολοκληρώθηκε ο Εκπαιδευτικός Οδηγός «Φυσικό αντικείμενο - δείκτες» ο οποίος είναι αναρτημένος στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.</li> </ul>
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον προσδιορισμό των πόρων και των μηχανισμών που διασφαλίζουν τη στατιστική επικύρωση.	Ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των δεικτών ΕΚΤ.	30 Ιουν 2015	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΥΣΕΚΤ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC.  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς προετοιμάστηκε σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ψηφίσθηκε νομική ρύθμιση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην παρακολούθηση των δεικτών ΕΚΤ (Νόμος 4403/2016).
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών δεδομένων.	Αναβάθμιση του διαδικτυακού τύπου <a href="http://www.anartychi.gov.gr/">www.anartychi.gov.gr/</a>	30 Απρ 2016	ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ ΑΕ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC.  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκαν οι ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των συγκεντρωτικών στοιχείων δεικτών και της προόδου επίτευξης των δεικτών των Ε.Π. Η αναβάθμιση του <a href="http://anartychi2014.avmap.gr/">http://anartychi2014.avmap.gr/</a> βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη λειτουργεί πιλοτικά.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας	2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την	Ενσωμάτω	30 Απρ	ΕΥΘΥ, σε	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών δεδομένων.	ση στο ΣΔΕ και το νόμο ΕΣΠΑ, σχετικών ρυθμίσεων δημοσίευσης-σφραγιστικών δεδομένων δεικτών.	2016	συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδα Β'				των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC.  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η διαδικασία για την έγκαιρη συλλογή και σφράγιση των στατιστικών δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημοσιοποίησης και δημόσιας διάθεσης των συνολικών δεδομένων και της προόδου επίτευξης των δεικτών των Ε.Π.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την έγκαιρη συλλογή και άθροιση των στατιστικών δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών δεδομένων.	Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των Ετήσιων Εκθέσεων Προόδου των ΕΠ στις ιστοσελίδες των ΕΥΔ & ΕΣΠΑ.	30 Απρ 2015	ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC.  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς τα στοιχεία των Ετήσιων Εκθέσεων δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες των ΕΠ, στο <a href="http://www.espa.gr">www.espa.gr</a> και είναι διαθέσιμα και στη δημόσια Open Data Platform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	3 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.	Ανάλυση αν η επιλογή των δεικτών αποτελέσματος αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής (ex ante αξιολόγηση)	31 Δεκ 2014	Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ (βάσει των εκθέσεων των εκ των προτέρων αξιολόγησης)	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC.  Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε ανάλυση σχετικά με το τι παρακινεί την επιλογή των δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το κάθε πρόγραμμα, η οποία είναι διαθέσιμη στις εκθέσεις εκ των προτέρων αξιολόγησης των ΕΠ ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΓΣ, όπως αυτές υπεβλήθησαν μέσω της sfc2014 το Δεκέμβριο του 2014. Παράλληλα συνοπτική αποδελτίωση των εκθέσεων σε ότι αφορά το κριτήριο περιλαμβάνεται στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη θέσπιση στόχων για αυτούς τους δείκτες.	Επιλογή σημαντικών δεικτών αποτελέσματος με τιμές βάσης και στόχου για κάθε ΕΠ και εισαγωγή στην SFC2014	30 Απρ 2014	Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς ολοκληρώθηκε η ενέργεια επιλογής δεικτών αποτελέσματος, εκροών και πλασίων επιδόσεων με τιμές βάσης και στόχου για κάθε Ε.Π., με την επίσημη υποβολή των Προγραμμάτων το Δεκέμβριο του 2014 με βάση τα όσα έχουν υλοποιηθεί στις δράσεις 1.1., 1.2 και 1.3 ανωτέρω.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	5 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων για κάθε δείκτη: σταθερότητα και στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή δεδομένων.	Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων αξιολόγησης (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών).	31 Δεκ 2014	Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ και Διαχειριστικές Αρχές	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς: • Περιελήφθησαν οι σχετικές αναλύσεις (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών) στο πλαίσιο των εκθέσεων εκ των προτέρων αξιολόγησης των ΕΠ. Περιγράφηκε ο μηχανισμός εξασφάλισης της ποιότητας και της στατιστικής επικύρωσης των δεδομένων στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 που στοχεύει στην αξιοπιστία των δεδομένων και τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο	6 - Υφίστανται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.	Ανάπτυξη πλασίου συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια αξιολόγησης	30 Απρ 2016	ΕΥΣΣΑΑΠ & ΕΥΣΕΚΤ	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η μέθοδος ανάπτυξης του πλασίου συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια αξιολόγησης



Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.		επιπτώσεων.						επιπτώσεων.
G7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων.	6 - Υφίστανται διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό σύστημα δεικτών.	Περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης υποσυστήματος δεικτών, σύμφωνα με το αρ.125.3.α. i Καν. ΕΚ 1303/2013.	30 Απρ 2016	ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ με τη συνεργασία της ΕΥ ΟΠΣ και των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραμμάτων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.06.2017 στην SFC. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε καθώς περιγράφηκε η μεθοδολογία ανάπτυξης υποσυστημάτων και οι ελάχιστες απαιτήσεις διαμόρφωσης υποσυστημάτων παρακολούθησης στρατηγικών.

Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	1. Έναρξη υλοποίησης μελέτης	30 Οκτ 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Συστάθηκε Επιτροπή Συντονισμού για την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΑ ΑΠ 170914/109 22/01/2016)
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	2. Εκπόνηση μελέτης	30 Απρ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία).
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	3. Αποστολή Μελέτης στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) – Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ	31 Μαΐ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκθέσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία) και απεστάλησαν στην Ε.Ε. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ε.Ε. (DG GROWTH) τα σχετικά κείμενα και ζήτησαν εξαίρεση από τη διαδικασία διαβούλευσης, η οποία και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. με τη Γνωστοποίηση 2017/243/GR.
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	4. Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται)	30 Σεπ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Ο νέος ΚΕΝΑΚ είναι υπό δημοσίευση.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
				(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)				
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	1. Ανάθεση Μελέτης	24 Ιουν 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	2. Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου	2 Νοε 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	3. Παραλαβή μελέτης	17 Νοε 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.

Γενική εκ των προτέρων αρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
				Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας				
T04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών από πλευράς κόστους επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.	3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού ως προς την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	4. Αποστολή ή στρατηγικού σχεδιασμού στην ΕΕ	31 Δεκ 2014	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. Η κατάρτιση μέτρων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2015 και ο σχετικός στρατηγικός σχεδιασμός απεστάλη στην ΕΕ.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς (Υδρευση)	30 Σεπ 2015	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά	Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή	31 Μαρ 2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

Γενική εκ των προτέρων αρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Υδάτων και με Φορείς (Λοιπές χρήσεις ύδατος).						
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Διαμόρφωση της πρότασης της τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα ύδρευσης	30 Ιουν 2015	ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις λοιπές χρήσεις ύδατος	31 Δεκ 2015	ΥΠΕΚΑ / Ειδική Γραμματεία Υδάτων	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις	Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων	30 Ιουν 2015	ΥΠΕΚΑ (Απαιτείται Απόφαση Υπουργού)	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.

Γενική εκ των προτέρων αρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
στηρίζονται από τα προγράμματα.	γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.							
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για την ύδρευση	30 Απρ 2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της οικείας περιοχής ή περιοχών.	Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις ύδατος	30 Σεπ 2016	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Εισήγηση) Εθνική Επιτροπή Υδάτων (Απόφαση έγκρισης)	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση του 1ου κριτηρίου της αρεσιμότητας και αναρτήθηκε σχετική επιστολή με ΑΠ 63717/ΕΥΣΣΑ 1352/ 07.06.2017 στην SFC.
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	1. Ολοκλήρωση και έγκριση του συνόλου των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (Συγκεκρι	31 Μαρ 2015	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Εθνική Επιτροπή Υδάτων	Αριθ.	Αριθ.	31 Δεκ 2017	Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Με Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων εγκρίθηκαν τα 14 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής: Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, Δυτικής Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θράκης και Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.</li> <li>• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία άρσης της αυτοδέσμευσης για τα Π.Ε.Π. Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με σχετική επιστολή της Ε.Ε. (Ares(2016)1914922- 22/04/2016).</li> </ul>

Γενική εκ των προτέρων αρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
		μένα υπολείπεται η έγκριση 2 από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας)						
T06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα.	2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.	2.2ος κύκλος των Σχεδίων Διαχείρισης για τα υδατικά διαμερίσματα	31 Δεκ 2015	ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων Εθνική Επιτροπή Υδάτων	Αριθ.	Αριθ.	31 Δεκ 2017	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης των 7 συμβάσεων για την επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης των 14 Λεκανών Απορροής (2ος κύκλος ΣΔΛΑΠ). Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης του 2ου κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης.
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.	Έγκριση ΕΣΔΑ	15 Μαρ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, εδάφους & διαχείρισης αποβλήτων / Τμήμα Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: • Ο ΕΣΔΑ είναι σε ισχύ <a href="http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVvk=&amp;tabid=238&amp;language=el-GR">http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJVvk=&amp;tabid=238&amp;language=el-GR</a> • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία άρσης της αυτοδέμευσης για τα 7 ΠΕΠ και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σχετική επιστολή της ΕΕ (Ares(2016) 1914882 – 22/04/2016)
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.	Έγκριση ΠΕΣΔΑ (σταδιακά)	30 Σεπ 2015	Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν. 4071/2012 ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν, οι	Αριθ.	Ναι		Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αρεσιμότητας και αναρτήθηκαν οι σχετικές επιστολές στην SFC για τις 13 Περιφέρειες της Χώρας.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.				οικείες Περιφέρειες, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης				
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/EK.	Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΕΣΔΑ Δημόσια Διαβούλευση - Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στον ΕΣΔΑ	28 Φεβ 2015	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)/ Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων / Τμήμα Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε και ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις στον εν ισχύ ΕΣΔΑ ( <a href="http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJV&amp;k=&amp;tabid=238&amp;language=el-GR">http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=xX4ZEfaIJV&amp;k=&amp;tabid=238&amp;language=el-GR</a> ).
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/EK.	Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ΠΕΣΔΑ Δημόσια Διαβούλευση - Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στους ΠΕΣΔΑ (σταδιακά)	15 Σεπ 2015	Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν. 4071/2012 ή, εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν, οι οικείες Περιφέρειες, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε. Αναρτήθηκαν στην SFC οι ΚΥΑ έγκρισης 12 13 ΣΜΠΕ.
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων	2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει το	Εκπόνηση μελέτης αναθέωρησης	30 Ιουν 2015	Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του Ν. 4071/2012 ή,	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Εκπονήθηκαν οι 12 μελέτες που προβλέπονταν



Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	άρθρο 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ	σης 12 ΠΕΣΔΑ (σταδιακά)		εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν, οι οικείες Περιφέρειες, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης				για τους ΠΕΣΔΑ της χώρας.
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ	Έγκριση προγράμματος πρόληψης	31 Δεκ 2014	ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, εδάφους & διαχείρισης αποβλήτων / Τμήμα Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων	Ναι	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης έχει ολοκληρωθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με ημερομηνία 31/12/2014.
T06.2 - Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων.	4 - Έχουν θεσπισθεί τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση έως το 2020 σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.	Υιοθέτηση αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020	30 Σεπ 2015	ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, εδάφους & διαχείρισης αποβλήτων / Τμήμα Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων	Αριθ.	Ναι		Η ενέργεια ολοκληρώθηκε: Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου της ανακύκλωσης έως το 2020 υπάρχουν στο Ν. 4042 αλλά διαχέονται και σε άλλα νομοθετήματα. Τα μέτρα περιγράφονται στον ΕΣΔΑ και εξειδικεύονται στους 13 εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.		Μεταφορών (ΣΠΕΜ)						
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και καθορίζει:	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου	19 Μαΐ 2014	(ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.		Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)						
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημοσίων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημοσίων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημοσίων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής και	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
(περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.		Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)						
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό δίκτυο εφόσον προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής· και	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των	4 - δευτερογενείς συνδέσεις·	1. Ολοκλήρωση	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 -

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.		διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)						12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	4 - δευτερογενείς συνδέσεις	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	4 - δευτερογενείς συνδέσεις	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	4 - δευτερογενείς συνδέσεις	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημοσίων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημοσίων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημοσίων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαίσιου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημοσίων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων για τα οποία προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.								
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	2. Ολοκλήρωση μέτρων για την εξασφάλιση της ικανότητας των δικαιούχων	28 Φεβ 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2016) 5983888 - 18.10.2016.
T07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.	6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	1. Ολοκλήρωση μελέτης	24 Ιαν 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2016) 5983888 - 18.10.2016.
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις μεταφορές ειδικού τμήματος για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.	1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως καθορίζεται ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο).	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή	1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο	2. Διαδικα	20 Νοε 2014	ΕΔΑ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας:

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις μεταφορές ειδικού τμήματος για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.	πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως καθορίζεται ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο).	σία Στρατηγική ή Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ		ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις μεταφορές ειδικού τμήματος για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.	1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως καθορίζεται ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο).	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις μεταφορές ειδικού τμήματος για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά	1 - Η ύπαρξη ενότητας για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, όπως καθορίζεται ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και το χρηματοδοτικό πλαίσιο).	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.



Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.								
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις μεταφορές ειδικού τμήματος για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.	2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	1. Ολοκλήρωση μελέτης	24 Ιαν 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2016) 5983888 - 18.10.2016.
T07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις μεταφορές ειδικού τμήματος για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει τις συνδέσεις με το αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία ικανοτήτων.	2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	2. Ολοκλήρωση μέτρων για την εξασφάλιση της ικανότητας των δικαιούχων	28 Φεβ 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2016) 5983888 - 18.10.2016.
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις	1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, το οποίο:	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επένδυσε	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή EE Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.		ων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)						
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, το οποίο:	2. Διαδικασία Στρατηγικής ή Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην	1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, το οποίο:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.								
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων στο σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια μεταφορών, το οποίο:	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	2 - συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων,	2 - συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.	2. Διαδικασία Στρατηγική	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.		ής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ						
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	2 - συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης:	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις	2 - συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις για τη διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης:	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.								
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό πλαίσιο):	1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)	19 Μαΐ 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό πλαίσιο):	2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ	20 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό πλαίσιο)	3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ	24 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό πλαίσιο)	4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ	28 Νοε 2014	ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2017) 1942502 - 12.04.2017.
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για	4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	1. Ολοκλήρωση μελέτης	24 Ιαν 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 18.10.2016.

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.								
T07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.	4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά έργων.	2. Ολοκλήρωση μέτρων για την εξασφάλιση της ικανότητας των δικαιούχων	28 Φεβ 2015	Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	Αριθ.	Ναι		Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας: Επιστολή ΕΕ Ref.Ares (2016) 5983888 - 18.10.2016.

**10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

**10.1. Μεγάλα έργα**

**Πίνακας 12: Μεγάλα έργα**

Έργο	CCI	Κατάσταση του μεγάλου έργου	Συνολικές επενδύσεις	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής	Ημερομηνία σιωπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή	Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)	Προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης	Άξονας προτεραιότητας/Επενδυτικές προτεραιότητες	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - Οικονομική πρόοδος (% δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - φυσική πρόοδος Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου	Κύριες εκροές	Ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης εργασιών	Παρατηρήσεις
Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ					1ο τρίμηνο 2017		3ο τρίμηνο 2017	4ο τρίμηνο 2019	14 - 6ii					
Υδρευση Κέρκυρας					4ο τρίμηνο 2016		4ο τρίμηνο 2017	2022, 2ο 3μηνο	14 - 6ii					
Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)					3ο τρίμηνο 2018		4ο τρίμηνο 2019	2022, 2ο 3μηνο	02 - 7a					
Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης)					1ο τρίμηνο 2017		3ο τρίμηνο 2017	4ο τρίμηνο 2019	14 - 6ii					
Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς					1ο τρίμηνο 2017		4ο τρίμηνο 2018	4ο τρίμηνο 2020	14 - 6ii					
Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας – Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β' (ΕΡΓΟ PHASING)	2016GR16CFMP003	Εγκρίθηκε	511.554.203,00	261.656.908,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2020	09 - 4v	14,87	Κατασκευές	7,6		
Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Κιλιαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β' (ΕΡΓΟ PHASING)	2016GR16RFMP004	Εγκρίθηκε	650.863.151,00	322.887.143,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2019	08 - 4e	12,73	Κατασκευές	4,8		



Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής					1ο τρίμηνο 2019		1ο τρίμηνο 2020	2022, 3ο 3μηνο	01 - 7ι					
Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού "Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή", Τμήμα "Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή" - ΦΑΣΗ Β'	2016GR16CFMP002	Εγκρίθηκε	46.563.372,00	27.850.918,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2016	03 - 7ι	79,44	Προχωρημένο στάδιο κατασκευής	20,3		
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα – Πύργος»					2ο τρίμηνο 2017		2ο τρίμηνο 2017	2022, 1ο 3μηνο	03 - 7ι					
Κατασκευή νέας διελύξης σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)					2ο τρίμηνο 2017		1ο τρίμηνο 2018	4ο τρίμηνο 2020	01 - 7ι					
Κατασκευή νέας διελύξης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη / ΦΑΣΗ Β'	2015GR16CFMP001	Εγκρίθηκε	85.075.000,00	44.912.281,99	4ο τρίμηνο 2016		4ο τρίμηνο 2015	4ο τρίμηνο 2017	01 - 7ι	72,75	Προχωρημένο στάδιο κατασκευής	16,00		
Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο – Πάτρα					4ο τρίμηνο 2019		4ο τρίμηνο 2020	2022, 4ο 3μηνο	01 - 7ι					
Κατασκευή της Οδικής Παρακαμψής Χαλκιδιάς					2ο τρίμηνο 2020		2ο τρίμηνο 2020	2025, 4ο 3μηνο	03 - 7ι					
Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65)					1ο τρίμηνο 2017		2ο τρίμηνο 2017	2021, 4ο 3μηνο	03 - 7ι					
Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα "Άλσος Βεΐκου - Γουδί"					2ο τρίμηνο 2018		1ο τρίμηνο 2019	2025, 4ο 3μηνο	09 - 4ν					
Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) – Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια σιδηρών - Φάση Β' (ΕΡΓΟ PHASING)	2016GR16RFMP007	Εγκρίθηκε	884.971.758,00	407.377.227,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	1ο τρίμηνο 2020	08 - 4ε	9,39	Κατασκευές	9,6		
Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου- Φάση Β' (ΕΡΓΟ PHASING)					2ο τρίμηνο 2017		3ο τρίμηνο 2015	2021, 4ο 3μηνο	03 - 7ι					

Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου					4ο τρίμηνο 2016		4ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2018	14 - 6i					
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης					2ο τρίμηνο 2017		4ο τρίμηνο 2017	2ο τρίμηνο 2020	14 - 6i					
Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιούχων Κοροπίου - Παϊνιάς - Β' Φάση	2016GR16CFMP005	Εγκρίθηκε	54.050.319,45	38.003.854,45	4ο τρίμηνο 2016		4ο τρίμηνο 2015	1ο τρίμηνο 2018	14 - 6ii	36,06	Κατασκευές	94.298,00		
Τηλεθέρμανση Φλώρινας					1ο τρίμηνο 2017		2ο τρίμηνο 2017	4ο τρίμηνο 2018	10 - 4g					

## Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία προόδου των ΜΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έχει διαπιστωθεί για ορισμένα εξ αυτών η απόκλιση των χρονοδιαγραμμάτων είτε της υλοποίησής τους, είτε υποβολής του Φακέλλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ). Ειδικότερα:

- **Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου- Φάση Β’:** επαναδημοπράτηση μέρους του Φυσικού Αντικειμένου λόγω αστοχίας επιμέρους συμβάσεων. Συνεργασία με Δικαιούχο για την επίσπευση των απαιτούμενων ενεργειών.
- **Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65):** συνεργασία με την DG COMP για την οριστικοποίηση της αναγκαιότητας υποβολής φακέλου κοινοποίησης Κρατικής Ενίσχυσης (ΦΚΚΕ). Ο ΦΚΚΕ προετοιμάζεται με αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) του Προγράμματος. Παράλληλα προετοιμάζεται ο ΦΜΕ.
- **Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση):** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης λόγω διαφορετικού βαθμού ωρίμανσης στα δύο επιμέρους τμήματα του έργου. Προτεραιοποιείται η δημοπράτηση του τμήματος Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος με ενέργειες ωρίμανσης της ΕΡΓΟΣΕ. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
- **Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσ/κη – Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής:** σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών ωρίμανσης του έργου. Η χρηματοδότηση τους έχει εξασφαλισθεί από το CEF. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
- **Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ):** σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών ωρίμανσης του έργου. Η χρηματοδότηση των μελετών ωρίμανσης έχει δρομολογηθεί από την ΤΒ - ΕΤΠΑ του Προγράμματος. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
- **Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο – Πάτρα:** οι διαδικασίες διαβούλευσης για τη διέλευση της γραμμής από τον αστικό ιστό της Πάτρας έχουν δημιουργήσει καθυστερήσεις στην πορεία ωρίμανσης του έργου.
- **Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ:** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος οριστικοποίησης των μελετών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου. Για την επίσπευση των διαδικασιών αξιοποιούνται πόροι ΤΒ - ΕΤΠΑ. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
- **Υδρευση Κέρκυρας:** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, λόγω αναγκαιότητας επικαιροποίησης των τεχνικών μελετών ωρίμανσης του. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
- **Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης):** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος οριστικοποίησης των μελετών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.

- **Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου:** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υποβολής του ΦΜΕ, λόγω αναγκαιότητας επικαιροποίησης της ΑΚΟ του έργου. Για το λόγο αυτό αξιοποιούνται πόροι ΤΒ - Ταμείου Συνοχής του Προγράμματος.
- **ΟΕΔΑ ΝΑ Τομέα Θεσ/κης:** μετακύλιση χρονοδιαγράμματος λόγω ανωριμότητας.
- **Τηλεθέρμανση Φλώρινας:** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υποβολής του ΦΜΕ για την επίλυση ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων σε συνεργασία με την DG COMP.
- **Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς:** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου λόγω αναγκαιότητας επικαιροποίησης των τεχνικών μελετών ωρίμανσης του έργου. Οι απαραίτητες ενέργειες εκτελούνται από το Δικαιούχο. Ανάλογα μετακυλιέται το χρονοδιάγραμμα υποβολής του ΦΜΕ.

## Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος

Κατά τη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του Καταλόγου Μεγάλων Έργων (ΜΕ) του αρχικά εγκεκριμένου Προγράμματος.

Ειδικότερα:

1. Προστέθηκαν τα εξής 3 phasing (από Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013) ΜΕ:
  - ο Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοφτό-Ροδοδάφνη - φάση Β', στον Α.Π. 1 του Ε.Π.
  - ο Κάθετος άξονας 45 Εγνατίας Οδού «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή», Τμήμα «Κορομηλιά- Κρυσταλλοπηγή»- φάση Β', στον Α.Π. 3 του Ε.Π.
  - ο Τηλεθέρμανση Φλώρινας, στον Α.Π. 10 του Ε.Π.
2. Αφαιρέθηκαν τα εξής 5 ΜΕ:
  - ο Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο και σύνδεση λιμένα Λαυρίου, από τον Α.Π. 2 του Ε.Π.,
  - ο Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Καλό Νερό – Τσακώνα», από τον Α.Π. 3 του Ε.Π.,
  - ο Φράγμα Χαβρία, από τον Α.Π. 14 του Ε.Π.,
  - ο Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Άνω Λιοσίων από τον Α.Π. 14 του Ε.Π.,
  - ο Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Φυλής από τον Α.Π. 14 του Ε.Π..

Επιπλέον με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία προόδου των εν λόγω έργων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, έχει διαπιστωθεί απόκλιση ως προς το χρονοδιάγραμμα κοινοποίησης/υποβολής του ΜΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η προβλεπόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής του ΜΕ μετατίθεται :

- **Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου- Φάση Β'», από Q2 2017 σε Q4 2017.**
- **Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65), από Q1 2017 σε Q4 2017.**
- **Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)», από Q2 2017 σε Q2 2018.**
- **Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής», από Q1 2019 σε Q4 2019.**
- **Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)», από Q3 2018 σε Q2 2019.**
- **Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα – Πύργος», από Q2 2017 σε Q3 2017.**
- **Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», από Q1 2017 σε Q4 2017. (\*)**
- **Υδρευση Κέρκυρας», από Q4 2016 σε Q4 2017. (\*)**
- **Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων**

**του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης)», από Q1 2017 σε Q4 2017. (\*)**

- **Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης», από Q2 2017 σε Q2 2018. (\*)**
- **Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου», από Q4 2016 σε Q4 2017. (\*)**
- **Τηλεθέρμανση Φλώρινας», από το Q1 2017 σε Q3 2017. (\*)**
- **Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς», από Q1 2017 σε Q1 2019. (\*)**

(\*) Στην Αναθεώρηση του Προγράμματος εντός του 2017 θα τροποποιηθούν και τα Ορόσημα των στηλών «Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)» και «Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης».

## **10.2. Κοινά σχέδια δράσης**

**Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης**

--

Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ	CCI	Στάδιο υλοποίησης του ΚΣΔ	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Συνολική δημόσια στήριξη	Συνεισφορά ΕΠ στο ΚΣΔ	Αξονας προτεραιότητας	Είδος ΚΣΔ	[Προγραμματιζόμενη] υποβολή στην Επιτροπή	[Προγραμματιζόμενη] έναρξη υλοποίησης	[Προγραμματιζόμενη] περάτωση	Κύριες εκροές και κύρια αποτελέσματα	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή	Παρατηρήσεις



**Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους**

--

## ΜΕΡΟΣ Β

### ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

#### 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

##### 11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
-----------------------	--

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 330.879.783€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με 3 επιλεγμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ, οι οποίες χωροθετούνται και στις τρεις κατηγορίες περιφερειών.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του (95,2%) και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτικές προτεραιότητες 7i και 7iii).

Στα συμπεράσματα αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που ξεκίνησε το 2016 και οριστικοποιήθηκε εντός του 2017, περιλαμβάνεται η ανάγκη συγχρηματοδότησης ενός (νέου) phasing έργων από το ΕΠ-ΕΠ, που θα τροφοδοτήσει:

- τους δείκτες εκροής CO11a του Προγράμματος, ο οποίος κρίνεται ως κατάλληλος για την παρακολούθηση αντίστοιχων δράσεων και εκφράζουν τα σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος για το αντίστοιχο υποσύστημα μεταφορών.
- θα συμβάλουν στους δείκτες αποτελέσματος T4420 του Προγράμματος, ο οποίος κρίνεται ως ικανοποιητικός για την αποτύπωση του αποτελέσματος από την υλοποίηση των αντίστοιχων κατηγοριών δράσεων.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της **επενδυτικής προτεραιότητας 7i** – «Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» που **περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 1** – «Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π» **εντάχθηκαν 2 έργα.**

Πρόκειται για α) το Phasing Μεγάλο Έργο (ΜΕ) «Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β'» και β) το νέο έργο «Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ETCS LEVEL 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ).

Τα εν λόγω έργα συνεισφέρουν στους δείκτες Αποτελέσματος:

- T4420 - «Χρονοαπόσταση»
- T4423 - «Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)»
- T4429 - «Εμπορευματικό μεταφορικό έργο»

και στους δείκτες εκροής

- CO11a - «Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ»
- T4401 - «Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)»

**Η επενδυτική προτεραιότητα 7ii** «Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των **πολυτροπικών συνδέσεων** και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας» **που περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 5** «Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και γειτονικούς αναπτυξιακούς πόλους» **δεν ενεργοποιήθηκε**. Οι σχετικές παρεμβάσεις παρουσιάζουν ανωριμότητα.

#### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

Θα διερευνηθεί ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος, ενόψει της επικείμενης Αναθεώρησής του.

Στο πλαίσιο της **επενδυτικής προτεραιότητας 7iii** – «Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου» **που περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 10** – «Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας» **εντάχθηκε το έργο** «Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής-Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης», που συνεισφέρει στους δείκτες Αποτελέσματος:

- T4420 - «Χρονοαπόσταση»,
- T4423 - «Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)»

και στους δείκτες εκροής

- T4401 - «Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)»

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος: 105.000.000 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 01 έως 31-12-2016 ανέρχονται σε 50.703.681 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 48,2%.

K390 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη T4401.)

Στόχος: 5 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 2 συμβάσεις κατασκευής σιδηροδρομικών συστημάτων, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 40%.

T4401 - «Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιόικησης, τηλεπικοινωνιών)»

Στόχος: 649 χλμ

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

- α) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης πράξεων που υλοποιούν συστήματα επί των σιδηροδρομικών γραμμών
- β) επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων.

Άξονας προτεραιότητας

02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 216.250.000€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με 2 επιλεγμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες και περιλαμβάνει βελτιώσεις κατά μήκος του ΠΑΘΕ/Π που αφορούν αναβαθμίσεις της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής και χωροθετούνται σε περισσότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 18,5% και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τη δράση που εξειδικεύτηκε (επενδυτική προτεραιότητα 7α).

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της **επενδυτικής προτεραιότητας 7α** – «Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» που **περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 1** – «Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού

Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π» **παρουσιάζεται καθυστέρηση στην ένταξη του προγραμματισμένου Μεγάλου έργου** «Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)», λόγω ανωριμότητας. Οι απαραίτητες μελέτες ωρίμανσης του έργου είχαν προταθεί για συγχρηματοδότηση από το CEF, αλλά η πρόταση απερρίφθη.

#### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

- Επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης των Μελετών
- Εξασφάλιση συγχρηματοδότησης των εν λόγω μελετών από τον ΑΠ 15 – Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στο πλαίσιο της **επενδυτικής προτεραιότητας 7c** – «Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας» **που περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 6** – «Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την επέκταση / αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής» **το αρχικά προγραμματισμένο Μεγάλο έργο** «Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο και σύνδεση λιμένα Λαυρίου», στα πλαίσια της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης **αφαιρέθηκε από τον κατάλογο Μεγάλων έργων** του Προγράμματος και διερευνάται η χρηματοδότηση του από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) / «Πακέτο Juncker». Ως εκ τούτου το περιεχόμενο της επενδυτικής προτεραιότητας μεταβάλλεται σημαντικά, με άμεσο αντίκτυπο στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ, το οποίο είχε βασισθεί στην εκροή του εν λόγω έργου.

#### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

Θα διερευνηθεί ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος, ενόψει της επικείμενης Αναθεώρησής του.

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

#### **Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»**

Στόχος: 69.000.000 Ευρώ (2018)

Δεν έχει καταχωρηθεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 02 έως 31-12-2016.

**K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων»** (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO11a.)

Στόχος: 1 σύμβαση

Δεν έχει αναληφθεί κάποια σύμβαση. Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, καταγράφεται αλλαγή στην προσέγγιση χρηματοδότησης του έργου, που είχε αρχικά σχεδιαστεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7c, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η τροφοδότηση του δείκτη. Η απόκλιση αυτή θα ληφθεί υπόψη κατά την επικείμενη Αναθεώρηση του Προγράμματος.

CO11a - «Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ»

Στόχος: 32 χλμ

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

- α) αντιμετώπιση της αλλαγής περιεχομένου του ΑΠ, όσον αφορά στο δείκτη CO11a, στο πλαίσιο Αναθεώρησης του ΕΠ
- β) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης πράξεων στις λοιπές δράσεις του ΑΠ.

Άξονας προτεραιότητας

03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 500.882.353€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, το οποίο εκτείνεται σε περισσότερες της μιας κατηγορίας περιφερειών.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του (100%) και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 7i )

Στα συμπεράσματα αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που ξεκίνησε το 2016 και οριστικοποιήθηκε εντός του 2017, περιλαμβάνεται η ανάγκη συγχρηματοδότησης τριών (νέων) phasing έργων από το ΕΠ-ΕΠ, που θα τροφοδοτήσουν:

- τους δείκτες εκροής CO13a του Προγράμματος, ο οποίος κρίνεται ως κατάλληλος για την παρακολούθηση αντίστοιχων δράσεων και εκφράζουν τα σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος για το αντίστοιχο υποσύστημα μεταφορών.
- θα συμβάλουν στους δείκτες αποτελέσματος T4420, T4421 και T4422 του Προγράμματος, οι οποίοι κρίνονται ως ικανοποιητικοί για την αποτύπωση του αποτελέσματος από την υλοποίηση των αντίστοιχων κατηγοριών δράσεων.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της **επενδυτικής προτεραιότητας 7i** – «Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» **που περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 2** – «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ» **εντάχθηκαν 4 έργα.**

Πρόκειται για α) τα προαναφερόμενα 3 Phasing έργα: «Μεγάλο Έργο - Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β'», «Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'» και «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β'» και β) το νέο έργο «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα: Τμήμα Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) - Κατασκευή του υποτμήματος από χ.θ. 9+660 έως χ.θ. 12+820».

Τα εν λόγω έργα συνεισφέρουν στους δείκτες Αποτελέσματος

- T4420 - «Χρονοαπόσταση»,
- T4421 - «Προσπελασιμότητα»,
- T4422 - «Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος»

και στο δείκτη εκροής

- CO13a - «Συνολικό μήκος νέων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ».

Το Phasing Μεγάλο έργο Αμβρακία-Άκτιο που είχε περιληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό δεν έχει ακόμη ενταχθεί λόγω επαναδημοπράτησης μέρους του Φυσικού Αντικειμένου δεδομένης της αστοχίας που παρουσιάστηκε στις επιμέρους συμβάσεις υλοποίησης τμημάτων του έργου.

Σε ότι αφορά στα νέα Μεγάλα έργα του άξονα υπάρχει συστηματική συνεργασία με τους δικαιούχους σε σχέση με: α) την ένταξή τους εντός του 2017, β) τη διαμόρφωση Φακέλου Μεγάλου Έργου και γ) την αντιμετώπιση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων, όπου απαιτείται.

Για τον **Ειδικό Στόχο 3** – «Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων» **τροποποιήθηκε η εξειδίκευση** ώστε να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας κατά μήκος της υφιστάμενης οδού Καλό Νερό – Τσακώνα, με ταυτόχρονη αφαίρεση του Μεγάλου έργου της κατασκευής νέου αυτοκινητόδρομου «Καλό Νερό – Τσακώνα».

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος: 160.000.000 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 03 έως 31-12-2016

ανέρχονται σε 37.856.727,30 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 23,7%.

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO13a.)

Στόχος: 9 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 4 συμβάσεις κατασκευής οδικών τμημάτων, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 44%.

CO13a - «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ»

Στόχος: 206,3 χλμ

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων phasing πράξεων.

β) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων (εκ μέρους των δικαιούχων)

Άξονας προτεραιότητας

04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
(ΕΤΠΑ)

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 125.000.000€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο, το οποίο εκτείνεται σε μια κατηγορία περιφερειών (περιφέρειες σε μετάβαση).

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του (100%) και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 7a).

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της **επενδυτικής προτεραιότητας 7a** – «Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» **που περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 2** – «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ» **εντάχθηκαν 2 έργα**. Πρόκειται για το νέο έργο «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» και το μεταφερόμενο έργο (από το ΕΠ-ΕΠ) « Γούρνες -Χερσόνησος» που έχει ήδη ενταχθεί από το 2015.

Τα εν λόγω έργα συνεισφέρουν στους δείκτες Αποτελέσματος



- T4420 - «Χρονοαπόσταση»,
- T4421 - «Προσπελασιμότητα»,
- T4422 - «Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος»

και στο δείκτη εκροής

- CO14a - «Οδικό Δίκτυο: Συνολικό Μήκος Ανακατασκευασμένων ή Αναβαθμισμένων Οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ»

Για τον **Ειδικό Στόχο 3** –« Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων» **υπήρξε συνεργασία με τον δυνητικό Δικαιούχο** της σχετικής δράσης. Εντός του 2017 εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση.

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος: 40.000.000 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 04 έως 31-12-2016 ανέρχονται σε 20.224.199,55 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 50,6%. Ωστόσο μέρος των παραπάνω δαπανών, ύψους 8.138.288,18€ στο πρώτο τρίμηνο του 2017 εξαιρέθηκαν από τους λογαρισμούς των ενδιάμεσων πληρωμών από την Αρχή πληρωμής καθ' υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω ελέγχου για εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ των ελληνικών και ξένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων, από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΕΑ).

CO14a - «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ»

Στόχος: 9 χλμ (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο οδικό τμήμα.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων

β) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων (εκ μέρους των δικαιούχων)

γ) επίλυση του θέματος χειρισμού των δαπανών των πράξεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ελέγχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού για εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ των ελληνικών και ξένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

--

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

<p>Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 61.873.400€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα σε δύο κατηγορίες περιφερειών (τις λιγότερο αναπτυγμένες και τις περιφέρειες μετάβασης) και περιλαμβάνει τοπικές βελτιώσεις προσπελασιμότητας ορεινών περιοχών ή/και βελτιώσεις στην πρόσβαση σε νησιωτικά λιμάνια και αεροδρόμια απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα στην επαρκή σύνδεσή τους με την ηπειρωτική χώρα.</p> <p>Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του (100%) και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράση που εξειδικεύτηκε (επενδυτική προτεραιότητα 7b).</p> <p>Ειδικότερα:</p> <p>Στο πλαίσιο της <b>επενδυτικής προτεραιότητας 7b</b> – «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων» <b>που περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 4</b> – «Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων» <b>όσον αφορά στις περιφέρειες μετάβασης, εντάχθηκε το έργο</b> «Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου», που συνεισφέρει στους δείκτες Αποτελέσματος</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T4420 - «Χρονοαπόσταση»,</li> <li>• T4421 - «Προσπελασιμότητα»,</li> <li>• T4422 - «Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος»</li> </ul> <p>και στο δείκτη εκροής</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T4402 - «Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου».</li> </ul> <p>Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη πρόσκληση. Οι σχετικές παρεμβάσεις παρουσιάζουν ανωριμότητα.</p> <p><b><u>Μέτρα αντιμετώπισης:</u></b></p> <p>Θα διερευνηθεί ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος, ενόψει της επικείμενης Αναθεώρησής του.</p>	
---	--

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος: Περιφέρειες σε Μετάβαση - 13.414.488,00 Ευρώ (2018)

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες - 6.585.512,00 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 05 έως 31-12-2016 αφορά μόνο σε περιφέρειες σε Μετάβαση και ανέρχεται σε 7.517.687,15 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 56%.

T4402 - «Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου»

Στόχος: 23 χλμ (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο οδικό τμήμα.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση υλοποίησης της ήδη ενταγμένης πράξης.

β) επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου του ΑΠ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος.

Άξονας προτεραιότητας

06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ  
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 58.876.471€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα και περιλαμβάνει παρεμβάσεις λιμενικών υποδομών του διευρωπαϊκού δικτύου και οριζόντιες δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του (100%) και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτικές προτεραιότητες 7i).

Στα συμπεράσματα αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που ξεκίνησε το 2016 και οριστικοποιήθηκε εντός του 2017, περιλαμβάνεται η ανάγκη συγχρηματοδότησης ενός (νέου) phasing έργου από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, που θα τροφοδοτήσει:

- τους δείκτες εκροής T4403 του Προγράμματος, ο οποίος κρίνεται ως

κατάλληλος για την παρακολούθηση αντίστοιχων δράσεων και εκφράζουν τα σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος για το αντίστοιχο υποσύστημα μεταφορών.

- θα συμβάλουν στους δείκτες αποτελέσματος T4424 του Προγράμματος, ο οποίος κρίνεται ως ικανοποιητικός για την αποτύπωση του αποτελέσματος από την υλοποίηση των αντίστοιχων κατηγοριών δράσεων.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της **επενδυτικής προτεραιότητας 7i** – «Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» **που περιλαμβάνει τον Ειδικό Στόχο 7** – «Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου» **εντάχθηκε το phasing έργο** «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2», που συνεισφέρει στο δείκτη Αποτελέσματος

- T4424 - «Κατάπλοι και Απόπλοι Πλοίων»

και στο δείκτη εκροής

- T4403 - «Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται».

Παράλληλα εξετάζεται η ένταξη του έργου Λιμάνι Ηγουμενίτσας (Γ1 Φάση), για το οποίο το πρώτο τρίμηνο του 2017 κοινοποιήθηκε ο Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης στην DGCOMP.

Στο πλαίσιο του **Ειδικού Στόχου 8** – «Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα» **δεν εντάχθηκαν έργα εντός του 2016**. Εντός του 2017 εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)».

Υπάρχει συστηματική συνεργασία με τον δικαιούχο και την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με παράλληλη παροχή Τεχνικής Βοήθειας για περαιτέρω ωρίμανση των βασικών παρεμβάσεων που συμβάλλουν στο πλαίσιο επίδοσης.

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος: 19.000.000,00 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 06 έως 31-12-2016 ανέρχεται σε 6.842.280,20€, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 36%.

K392 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη T4404.)

Στόχος: 1 σύμβαση

Έως 31-12-2016 δεν έχουν αναληφθεί συμβάσεις υλοποίησης συστημάτων.

T4404 - «Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης»

Στόχος: 2 συστήματα

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης πράξεων (εκ μέρους της ΕΥΔ)

β) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων (εκ μέρους των δικαιούχων)

Άξονας προτεραιότητας

07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ  
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 85.294.118€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα και περιλαμβάνει εστιασμένες παρεμβάσεις σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ σε νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και την εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον εθνικό εναέριο χώρο, και συστημάτων/υποδομών που επηρεάζουν την ασφάλεια επιβατών και αεροδρομίων σε νησιωτικά αεροδρόμια.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί το 61,6% και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 7ii).

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της **επενδυτικής προτεραιότητας 7ii** – «Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων

των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας» που περιλαμβάνει τον **Ειδικό Στόχο 11** – «Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας» **καταγράφηκε προβλήμα ανωριμότητας των προς συγχρηματοδότηση έργων**. Έγινε συνεργασία με δικαιούχους για ωρίμανση διαδικασιών ένταξης.

Στο πλαίσιο του **Ειδικού Στόχου 9** – «Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ» **δεν εντάχθηκαν έργα εντός του 2016**. Υπάρχει συνεργασία με τον δικαιούχο για την ωρίμανση σχετικών παρεμβάσεων.

#### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

Θα διερευνηθεί ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος, ενόψει της επικείμενης Αναθεώρησής του.

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

#### **Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»**

Στόχος: 27.000.000,00 Ευρώ (2018)

Δεν έχει καταχωρηθεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 07 έως 31-12-2016.

#### **T4405 - «Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται»**

Στόχος: 1 αερολιμένας (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο παρέμβαση σε αερολιμένα.

#### **T4406 - «Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών»**

Στόχος: 5 συστήματα (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχει υλοποιηθεί κάποιο σύστημα.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) Συνεργασία με δυνητικούς δικαιούχους, επιτελικές δομές/αρμόδιες αρχές για την προτεραιοποίηση έργων που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής του Προγράμματος για τις αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και την ασφάλεια της αεροναυτιλίας.

β) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων (εκ

μέρους των δικαιούχων)

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 838.196.982€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 4 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα σε μία κατηγορία περιφερειών (τις λιγότερο αναπτυγμένες) και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και την προώθηση της ανάπτυξης των λοιπών μέσων ΜΜΜ σταθερής τροχιάς στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του (98,9%) και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 4e).

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της **επενδυτικής προτεραιότητας 4e** – «Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων» που περιλαμβάνει τον **Ειδικό Στόχο 12** – «Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης» **εντάχθηκαν 2 έργα**. Πρόκειται για τα 2 phasing Μεγάλα Έργα «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β'» και «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β'».

Τα εν λόγω έργα συνεισφέρουν στους δείκτες Αποτελέσματος

- T4428 - «Πρόσθετος Πληθυσμός με Δυνατότητα Εξυπηρέτησης από Μέσα Σταθερής Τροχιάς»,
- T4430 - «Εκτιμώμενη Ετήσια Μείωση των Εκπομπών των Αερίων Θερμοκηπίου από Έργα Μετρό»

και στο δείκτη εκροής

- CO15 - «Αστικές Συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών Τραμ και Μετρό».

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος: 220.000.000,00 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 08 έως 31-12-2016 ανέρχεται σε 79.340.466,80 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 36%.

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO15.)

Στόχος: 2 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 2 συμβάσεις κατασκευής έργων Μετρό.

CO15 - «Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό»

Στόχος: 14,4 χλμ γραμμής Μετρό

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων (εκ μέρους των δικαιούχων)

Άξονας προτεραιότητας

09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 527.450.589€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 4 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας (τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς), την κατασκευή του τμήματος Α της γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας, καθώς και παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών.

Μέχρι 31-12-2016 ο άξονας έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 64,5% και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 4ν).

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο της **επενδυτικής προτεραιότητας 4ν** – «Πρόωθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρόωξης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων» που περιλαμβάνει τον **Ειδικό Στόχο 13** – «Πρόωθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας» **εντάχθηκε το phasing Μεγάλο έργο** «Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς &



Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β'», που συνεισφέρει στους δείκτες Αποτελέσματος

- T4428 - «Πρόσθετος Πληθυσμός με Δυνατότητα Εξυπηρέτησης από Μέσα Σταθερής Τροχιάς»,
- T4430 - «Εκτιμώμενη Ετήσια Μείωση των Εκπομπών των Αερίων Θερμοκηπίου από Έργα Μετρό»

και στο δείκτη εκροής

- CO15 - «Αστικές Συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών Τραμ και Μετρό».

Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε σταδιακή προετοιμασία και το έργο της γραμμής 4 του Μετρό Αθηνών (τμήμα ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ-ΓΟΥΔΗ) στο οποίο παρατηρείται μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος λόγω καθυστέρησης στην ωρίμανση του έργου. Η προετοιμασία της υποβολής του Φακέλου Μεγάλου Έργου πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ομάδα Jaspers.

Στο πλαίσιο του **Ειδικού Στόχου 14** – «Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας» **εντάχθηκε το νέο έργο** «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καυσίμων», που συνεισφέρει στο δείκτη εκροής T4407 - «Παρεμβάσεις Βελτίωσης του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών».

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος: 168.000.000,00 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 09 έως 31-12-2016 ανέρχεται σε 38.916.339,15 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 23,2%.

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO15.)

Στόχος: 5 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχει αναληφθεί 1 σύμβαση κατασκευής έργων Μετρό.

CO15 - «Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό»

Στόχος: 19,3 χλμ γραμμής Μετρό

Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης και συμβασιοποίησης της πράξης της γραμμής 4 του Μετρώ (εκ μέρους της ΕΥΔ και του δικαιούχου)

β) επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων (εκ μέρους των δικαιούχων)

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Δημόσια δαπάνη ύψους 117.500.000€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 4, με 3 Επενδυτικές Προτεραιότητες και περιλαμβάνει Δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων, τηλεθέρμανσης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 83,96% και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 4c, 4e και 4g).

**Σε σχέση με τη στοχοθεσία παρατηρείται απόκλιση** που οφείλεται ειδικότερα στους παρακάτω λόγους :

- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 4c-Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης, δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις** εξαιτίας της μη εφαρμογής ακόμη του νέου ΚΕΝΑΚ (συνδέεται και με αιρεσιμότητα του προγράμματος) , με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η αποσαφήνιση των παραμέτρων εκείνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση νέων προτάσεων. Οι παράμετροι αυτές πρέπει να έχουν με σαφήνεια προσδιοριστεί στις υπό έκδοση προσκλήσεις.
- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 4e-Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση** «Βελτίωση της κινητικότητας και επισκευσιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής-Πράσινη Γειτονιά», ενώ **δεν έχει γίνει καμία ένταξη πράξης**. Η πρόσκληση απευθύνονταν σε χαρακτηρισμένη πράξη phasing και παρουσιάστηκε καθυστέρηση λόγω οριστικοποίησης της Έκθεσης κλεισίματος, όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο της Α' φάσης με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η αξιολόγηση της Β' φάσης. Επιπλέον απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος ώστε να διευθετηθούν σε συνεργασία με το Δικαιούχο (ΚΑΠΕ) τεχνικά ζητήματα της πράξης. Εξάλλου θέματα που άπτονται της αξιολόγησης του προς ένταξη έργου,

έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του νέου ΚΕΝΑΚ που ακόμη εκκρεμεί.

- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 4g- Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση «Τηλεθερμάνσεις Δυτικής Μακεδονίας», ενώ δεν έχει γίνει καμία ένταξη πράξης.** Η πρόσκληση απευθύνονταν και σε χαρακτηρισμένη πράξη phasing. Η πρόσκληση εκδόθηκε με καθυστέρηση τον Δεκέμβριο 2016 αφού έπρεπε να διαχωριστεί το φυσικό αντικείμενο της phasing πράξης (Τηλεθέρμανση Φλώρινας). Επιπλέον απαιτήθηκε χρόνος για επίλυση ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι έχει υπάρξει μηδενική συμβολή στους Δείκτες του ΑΠ, τόσο Εκροής (CO32, CO34, CO38, T4408) όσο και Αποτελέσματος (T4432, T4433)

### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

Η επιτάχυνση τόσο των διαδικασιών έκδοσης των προσκλήσεων που υπολείπονται (είναι έτοιμα τα σχέδια σχετικών προσκλήσεων με το αντικείμενό τους προς οριστικοποίηση), όσο και των διαδικασιών αξιολόγησης με συμπιεσμένα χρονικά περιθώρια και ανελαστικούς χρόνους εξέτασης κάθε σταδίου της, σε στενή συνεργασία με τους δικαιούχους των πράξεων. Επιπλέον εξετάζεται όπου είναι απαιτητό και με το θεματικό Υπουργείο ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου δράσεων, ανάλογα και με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την ενδιάμεση αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος, ενόψει της επικείμενης αναθεώρησής του. Τέλος, τα παραπάνω θα ληφθούν υπόψη σε μία πιθανή μελλοντική αναθεώρηση του Πλαισίου Επίδοσης.

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

### **Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»**

Στόχος: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 14.219.563 Ευρώ (2018)

περιφέρειες σε Μετάβαση - 9.521.531,00 Ευρώ (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 17.349.075,00 Ευρώ (2018)

Δεν έχει καταχωρηθεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 10 έως 31-12-2016.

### **CO32 - «Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων»**

Στόχος: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 1.901.000 kWh/year (2018)

Περιφέρειες σε Μετάβαση - 796.000 kWh/year (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 10.255.000 kWh/year (2018)

Έως 31-12-2016 δεν επιτευχθεί κάποια μείωση.

CO38 - «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές»

Στόχος: 41.600 μ<sup>2</sup>

Έως 31-12-2016 δεν επιτευχθεί η ανάπλαση κάποιου χώρου.

Για την ενεργοποίηση σημαντικού μέρους του ΑΠ και την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων, υπήρχε η αιρεσιμότητα ΕΑC Τ.04.1 (αφορά στην αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας από τους τελικούς χρήστες) η οποία δεν είχε εκπληρωθεί μέχρι 31-12-2016. Δεδομένου ότι ο νέος ΚΕΝΑΚ είναι υπό δημοσίευση, για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης προσκλήσεων και εντάξεων ικανού αριθμού έργων εντός του 2017, εκ μέρους της ΕΥΔ

β) ενεργοποίηση των δικαιούχων για άμεση συμβασιοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων

Άξονας προτεραιότητας

11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με Συνολική Δημόσια δαπάνη ύψους 115.496.158€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 5, με 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες και περιλαμβάνει Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή καθώς και πρόληψης των κινδύνων από πλημμύρες.

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 100% και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 5i και 5ii).

- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 5i-Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων δεν έχουν εκδοθεί προσκλήσεις.**

Η **απόκλιση** από τη στοχοθεσία οφείλεται στη μη έγκαιρη ανταπόκριση των δικαιούχων στις διαδικασίες ωρίμανσης των πράξεων και ειδικότερα, όσον αφορά στο Μεγάλο Έργο «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς», ο δικαιούχος βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης των τεχνικών μελετών

**Μέτρα αντιμετώπισης:**

Επίσπευση διαδικασιών επικαιροποίησης και υλοποίησης τεχνικών μελετών από τους

## Δικαιούχους

- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 5ii- Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση κι έχει ενταχθεί 1 πράξη** που αφορά στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, η οποία συμβάλλει στο Δείκτη Εκροής
  - ο T4410- Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας

και στο Δείκτη Αποτελέσματος

- T4434- Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

### Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος: 40.423.655 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 11 έως 31-12-2016 ανέρχεται σε 1.569.614,87 €, ήτοι καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 3,9%.

K393 - «Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη T4410.)

Στόχος: 4 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 7 συμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα.

### T4410 - «Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας»

Στόχος: 68.442,92 χλμ<sup>2</sup>

Έως 31-12-2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων.

β) επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης του Μεγάλου έργου «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς»

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Δημόσια δαπάνη ύψους 53.578.007€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 6, με 3 Επενδυτικές Προτεραιότητες και περιλαμβάνει Δράσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος, προστασίας της βιοποικιλότητας και ικανοποίησης του περιβαλλοντικού κεκτημένου στο σύνολο της χώρας πλην των περιφερειών Ν.Αιγαίου και Στ.Ελλάδας

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 46,8% και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 6b, 6d και 6e).

- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 6b- Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση κι έχει ενταχθεί 1 πράξη** που αφορά στις επικαιροποιήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας, η οποία συμβάλλει στο Δείκτη Εκροής
  - ο T4411- Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/ εφαρμόζονται

και στο Δείκτη Αποτελέσματος

- T4435- Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.
- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 6d-Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών, έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις κι έχουν ενταχθεί 2 πράξεις** που αφορούν: (α) στην κατάρτιση προδιαγραφών χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών και (β) στη σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές Δικτύου Natura 2000.

Οι εν λόγω πράξεις συνεισφέρουν στην επίτευξη του Δείκτη Εκροής

- T4411- Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/ εφαρμόζονται

και στο Δείκτη Αποτελέσματος

- T4435- Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ
- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 6e-Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων**

(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου, έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις ενώ δεν έχει ενταχθεί καμία πράξη.

Η απόκλιση από τη στοχοθεσία οφείλεται:

- Στη μη ανταπόκριση των δικαιούχων στις εκδοθείσες Προσκλήσεις : α. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ
- Στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των μελετών και των προτύπων τευχών διακήρυξης (Ν. 4412/2016), που επέφερε καθυστέρηση στην υλοποίηση των διαδικασιών

#### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

- Συνεργασία με τους δικαιούχους και τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση ή/και επανέκδοση προσκλήσεων

Εφαρμογή ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων εκ μέρους των δικαιούχων για την τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση των μελετών

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

#### **Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»**

Στόχος: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 4.986.000 Ευρώ (2018)

περιφέρειες σε Μετάβαση - 2.223.669 Ευρώ (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 12.078.413 Ευρώ (2018)

Δεν έχει καταχωρηθεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 12 έως 31-12-2016.

#### **T4411 - «Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται»**

Στόχος: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 22 σχέδια/συστήματα/εργαλεία (2018)

Περιφέρειες σε Μετάβαση - 22 σχέδια/συστήματα/εργαλεία (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 22 σχέδια/συστήματα/εργαλεία (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α):

α) επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων που αφορούν στις λιγότερο

ανεπτυγμένες περιφέρειες καθώς και στις περιφέρειες σε μετάβαση.

β) ένταξη νέων πράξεων που αφορούν στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

Άξονας προτεραιότητας

13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Δημόσια δαπάνη ύψους 7.997.798€. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 6, με 3 Επενδυτικές Προτεραιότητες και περιλαμβάνει Δράσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος, προστασίας της βιοποικιλότητας και ικανοποίησης του περιβαλλοντικού κεκτημένου στις περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ.Ελλάδας

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 74,26% και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν (επενδυτική προτεραιότητα 6b, 6d και 6e).

- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 6b- Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση κι έχει ενταχθεί 1 πράξη** που αφορά επικαιροποιήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων στις Περιφέρειες Νοτ. Αιγαίου και Στ.Ελλάδας., η οποία συμβάλλει στο Δείκτη Εκροής
  - ο Τ4411- Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/ εφαρμόζονται

και στο Δείκτη Αποτελέσματος

- Τ4435- Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.
- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 6d-Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών, έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση κι έχει ενταχθεί 1 πράξη** που αφορά στη σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές Δικτύου Natura 2000 στις Περιφέρειες Νοτ. Αιγαίου και Στ.Ελλάδας., η οποία συνεισφέρει στην επίτευξη του Δείκτη Εκροής
  - ο Τ4411- Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/ εφαρμόζονται

και στο Δείκτη Αποτελέσματος



- T4435-Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.
- Στο πλαίσιο της **ΕΠ 6e-Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου, έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις ενώ δεν έχει ενταχθεί καμία πράξη.**

Η απόκλιση από τη στοχοθεσία οφείλεται:

- Στη μη ανταπόκριση των δικαιούχων στην απαιτούμενη ωρίμανση των δράσεων προκειμένου να εκδοθούν οι Προσκλήσεις
- Στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των μελετών και των προτύπων τευχών διακήρυξης (Ν. 4412/2016), που επέφερε καθυστέρηση στην υλοποίηση των διαδικασιών

#### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

Συνεργασία με τους δικαιούχους και τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση προσκλήσεων

Εφαρμογή ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων εκ μέρους των δικαιούχων για την τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση των μελετών

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

#### **Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»**

Στόχος: Περιφέρειες σε Μετάβαση - 979.407 Ευρώ (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.819.822 Ευρώ (2018)

Δεν έχει καταχωρηθεί συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη στον ΑΠ 13 έως 31-12-2016.

#### **T4411 - «Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται»**

Στόχος: Περιφέρειες σε Μετάβαση - 4 σχέδια/συστήματα/εργαλεία (2018)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 4 σχέδια/συστήματα/εργαλεία (2018)

Έως 31-12-2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται (βλ. Πίνακα 3α): επιτάχυνση υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων που αφορούν στις περισσότερες ανεπτυγμένες περιφέρειες

καθώς και στις περιφέρειες σε μετάβαση.

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
-----------------------	--

Ο ΑΠ 14 συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με ΣΔΔ που ανέρχεται σε 2.046.984.591€.

Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 6 με 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες. Περιλαμβάνει σε επίπεδο χώρας το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων στους τομείς διαχείρισης (α) στερεών αποβλήτων (β) λυμάτων (γ) υδατικών πόρων, στον τομέα βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος, στον τομέα προστασίας/ενίσχυσης της βιοποικιλότητας.

Από τη συνολική ΣΔΔ του ΑΠ, έχουν εκχωρηθεί πόροι ύψους 942.217.159€ ΣΔΔ σε 13 ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών (ΕΥΔ/ΠΕΠ) ως ΕΦΔ (ΥΑ 10383/2016, η οποία τροποποίησε εντός του 2016 την ΥΑ 3848/2015).

Η εκχώρηση αφορά στις ΕπΠρ 6i και 6ii. Ειδικότερα:

**Για την ΕπΠρ 6i** έχουν εκχωρηθεί προς διαχείριση πόροι ύψους 332.058.220€ σε 11 ΕΥΔ/ΠΕΠ για δράσεις, κατά περίπτωση:

- (α) διαχείρισης βιοαποβλήτων,
- (β) δημιουργίας δικτύου Πράσινων Σημείων και
- (γ) ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.

Τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν χωροθετούνται στις Περιφέρειες σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ.

**Για την ΕπΠρ 6ii** έχουν εκχωρηθεί προς διαχείριση πόροι ύψους 610.158.939 € σε 12 ΕΥΔ/ΠΕΠ ως ΕΦΔ για δράσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων σε:

- (α) οικισμούς Β' προτεραιότητας στην Περιφέρεια Αττικής
- (β) οικισμούς Γ' προτεραιότητας για τις λοιπές Περιφέρειες.

Τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν προκύπτουν ως υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, που καταγράφονται στον επικαιροποιημένο πίνακα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΝ (30-06-2016).

Για την ΕπΠρ 6ii οριστικοποιήθηκε εντός του 2016, σε στενή συνεργασία με τους ΕΦΔ (τεχνικές συναντήσεις, αλληλογραφία), ο επιμερισμός του προγραμματισμού συγχρηματοδότησης των έργων διαχείρισης λυμάτων που χωροθετούνται σε κάθε Περιφέρεια. Αποτυπώθηκε σε έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο επιμερισμός των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν υπό την διαχείριση (α) της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

και (β) των ΕΦΔ. Πιο συγκεκριμένα:

(α) Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με πρόσκληση που εξέδωσε εντός του 2016, συγχρηματοδοτεί phasing έργα (του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013) για τη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας σε όλη την επικράτεια, με συμβασιοποιημένα υποέργα κατασκευής (εργολαβίες).

(β) Οι ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ) συγχρηματοδοτούν (α) phasing έργα (του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013) για τη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας με συμβασιοποιημένη τουλάχιστον μία κύρια εργολαβία και (β) νέα έργα.

### Συνολική πρόοδος του ΑΠ

Μέχρι 31-12-2016 ο ΑΠ 14 έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 83,75% (5η Εξειδίκευση).  
Ειδικότερα:

**Στην ΕΠ 6i:** «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» έχουν εγκριθεί κριτήρια άμεσης αξιολόγησης (από Επ.Πα.) και έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:

- **Στον Ειδικό Στόχο (ΕΣ) 26:** « Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης», **δεν εντάχθηκαν έργα σε Προσκλήσεις της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ενός ΕΦΔ.**

Δεν υπήρξε συμβολή στους δείκτες

- εκροής CO17 «Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων»
- αποτελέσματος T4437 «Κλάσμα χωριστά συλλεγόντων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση».
- **Στον ΕΣ 27:** «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ-Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης», **εντάχθηκαν 4 έργα σε Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 2 έργα σε Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ Περ. Κεντρικής Μακεδονίας** που συμβάλλουν στους δείκτες:
  - ο εκροής CO17 και T4412: «Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση»
  - ο αποτελέσματος T4413 «Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής», T4438 «Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση», T4439 «Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή».
- **Στον ΕΣ 28:** «Βελτίωση της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά – επικίνδυνα απόβλητα» **εντάχθηκε 1 έργο σε Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ**, που συμβάλει στους δείκτες:
  - ο εκροής T4414 «Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ»

- ο αποτελέσματος T4440 «Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος».

Υπήρξαν καθυστερήσεις που οφείλονται σε διαδικασίες:

- Εγκρίσεων των 13 ΠΕΣΔΑ.
- Ελέγχου πράξεων ΥΓΟΣ/κρατικών ενισχύσεων
- Αξιολόγησης μεγάλου πλήθους προτάσεων (160 για όλη τη χώρα)

#### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

- Έκδοση πιλοτικής πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με ενσωμάτωση κατάλληλων όρων για την ενσωμάτωση της αλλαγής του ΕΣΔΑ).
- Τροποποίηση της πρόσκλησης με στοιχεία ελέγχου εξέτασης των προτάσεων ΥΓΟΣ/Κρατικών ενισχύσεων.
- Συνδρομή δύο εμπειρογνομόνων στην εξέταση της ρεαλιστικότητας των π/υ των προς ένταξη πράξεων.

**Στην ΕΠ 6ii:** «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» έχουν εγκριθεί κριτήρια άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης (από Επ.Πα.). Έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:

- Στον ΕΣ 29:** «Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)», εντάχθηκαν 29 έργα σε πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 11 έργα προσκλήσεις των ΕΥΔ/ΕΠ Περ. Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας. Τα έργα αυτά συνεισφέρουν στους δείκτες:
  - ο εκροής CO19 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων»
  - ο αποτελέσματος T4441 «Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ».
- Στον ΕΣ 30:** «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων» εντάχθηκαν 10 έργα σε Προσκλήσεις της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ που συμβάλουν στους δείκτες:
  - ο εκροής CO18 «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού»
  - ο αποτελέσματος T4442 «Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης».
- Στον ΕΣ 31:** «Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων» εντάχθηκαν 3 έργα σε προσκλήσεις της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ που συμβάλουν στους δείκτες:
  - ο εκροής CO18

ο αποτελέσματος 4435

Υπήρξαν καθυστερήσεις που οφείλονται σε διαδικασίες:

α) οριστικοποίησης Α' Φάσης (φυσικού/οικονομικού αντικειμένου) των phasing έργων κατά το «κλείσιμο» των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.

β) αξιολόγησης μεγάλου πλήθους προτάσεων έργων διαρροών δικτύων ύδρευσης (143 σε όλη τη χώρα) ελλειμματικών ως προς την πληρότητα και την τεκμηρίωση

γ) προετοιμασίας του Μεγάλου Έργου «Υδρευση Κέρκυρας»

#### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

- Επιτάχυνση διαδικασιών «κλεισίματος» των phasing έργων των ΕΠ 2007-2013
- Εντατικοποίηση συνεργασίας με δικαιούχους στην αξιολόγηση των προτάσεων.
- Συνεργασία με Jaspers για τον Φάκελλο ΜΕ «Υδρευση Κέρκυρας»

**Στην ΕΠ 6iii:** «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών» έχουν εγκριθεί κριτήρια άμεσης αξιολόγησης.

- **Στον ΕΣ 32:** «Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων, δεν εκδόθηκε πρόσκληση.

Δεν υπήρξε συμβολή στους δείκτες

- εκροής CO23: «Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης»
- αποτέλεσμα T4436.

#### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

Θα διερευνηθεί ο επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου στη αξιολόγηση για την αναθεώρησή του ΕΠ εντός του 2017.

**Στην ΕΠ 6iv:** «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου» έχουν εγκριθεί κριτήρια άμεσης αξιολόγησης.

- **Στον ΕΣ 33:** «Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης» δεν εκδόθηκε πρόσκληση.

Δεν υπήρξε συμβολή στους δείκτες:

- εκροής CO22: «Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους»

- αποτελέσματος T4433

### **Μέτρα αντιμετώπισης:**

Εκδόθηκε Πρόσκληση και έγιναν εντάξεις εντός του α' εξαμήνου 2017.

**Ως προς τα Μεγάλα Έργα του ΑΠ 14**, με αποφάσεις της Επ.Πα. του ΕΠ (βλ. κεφ. 10) αφαιρέθηκαν τα εξής 3 ΜΕ (i) Φράγμα Χαβρία, (ii) Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Άνω Λιοσίων, (iii) Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Φυλής και προστέθηκε το ΜΕ «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου - Παιανίας - Β' Φάση».

Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, έχει ως ακολούθως:

#### Δείκτης F100 «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος: 716.444.607,00 Ευρώ (2018)

Η καταχωρημένη ΣΔΔ στον ΑΠ 14 έως 31-12-2016 ανέρχεται σε 124.845.086,12€. Καλύπτεται η τιμή στόχου σε ποσοστό 17,4%.

K394 «Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO17.)

Στόχος: 22 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 4 συμβάσεις έργων διαχείρισης αποβλήτων.

K395 «Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO19.)

Στόχος: 39 συμβάσεις

Έως 31-12-2016 έχουν αναληφθεί 56 συμβάσεις έργων επεξεργασίας λυμάτων.

CO17 «Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων»

Στόχος: 357.500 τόνοι/έτος

Έως 31-12-2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις.

CO19 «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων»

Στόχος: 363.550 ισοδύναμο πληθυσμού

Έως 31-12-2016 δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις.

Για την επίτευξη των στόχων, απαιτείται:

α) επιτάχυνση υλοποίησης των ενταγμένων phasing έργων διαχείρισης λυμάτων (επιδίωξη ολοκλήρωσής τους μέχρι 31-12-2018).

β) επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης προσκλήσεων και εντάξεων (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΦΔ) για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (συμβολή σε δείκτη CO17)

γ) επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (συμβολή σε δείκτη CO17)

δ) ένταξη νέων ώριμων πράξεων, άμεση συμβασιοποίησή τους και έναρξη υλοποίησης εντός του 2017.

Άξονας προτεραιότητας

15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 26.576.194€. Περιλαμβάνει Δράσεις υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής και των φορέων, δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων καθώς και δράσεις πληροφόρησης κι επικοινωνίας

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 54,06% (5η Εξειδίκευση)

- Στο πλαίσιο του **Ειδικού Στόχου 34- Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος, έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις κι έχουν ενταχθεί 6 πράξεις**, οι οποίες συνεισφέρουν στην επίτευξη των Δεικτών Εκροής T4416, T4417 & T4418 και των Δεικτών Αποτελέσματος T4443, T4444, T4445 & T4446
- Στο πλαίσιο του **Ειδικού Στόχου 35- Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος, δεν εκδόθηκε καμία πρόσκληση.**

Άξονας προτεραιότητας

16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με Συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 68.828.702€. Περιλαμβάνει Δράσεις υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής και των φορέων, δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας

των Δικαιούχων καθώς και δράσεις πληροφόρησης κι επικοινωνίας

Έως την 31-12-2016 ο ΑΠ είχε ενεργοποιηθεί σε ποσοστό 52,94% (5η Εξειδίκευση)

- Στο πλαίσιο του **Ειδικού Στόχου 36- Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος, έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις κι έχουν ενταχθεί 13 πράξεις**, οι οποίες συνεισφέρουν στην επίτευξη των Δεικτών Εκροής T4415, T4416, T4417 & T4418 και των Δεικτών Αποτελέσματος T4443, T4444, T4445 & T4446
- Στο πλαίσιο του **Ειδικού Στόχου 37- Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος, δεν εκδόθηκε καμία πρόσκληση.**

**11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]**

Το Ε.Π.ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεών του.

Ως προς την άρση των διακρίσεων για τα άτομα με αναπηρία, εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ μέσω έργων και δράσεων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ (πρόσβαση στο φυσικό ή / και δομημένο περιβάλλον, οριζόντια προσβασιμότητα και κατακόρυφη προσβασιμότητα, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, σήμανση σε προσβάσιμες μορφές, κατάλληλα μέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών).

Τα έργα και οι προμήθειες του τομέα Μεταφορών σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τρόπο που διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση και εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών ΑμεΑ που επιθυμούν να μετακινηθούν. Η διευκόλυνση της δυνατότητας πρόσβασης ΑμεΑ στα μέσα μεταφοράς και τους σταθμούς των μεταφορικών δικτύων αποτελεί σημαντικότερη προϋπόθεση, η τήρηση της οποίας διασφαλίζεται μέσω ειδικών κριτηρίων ένταξης πράξεων, και προβλέπεται ειδική μεταχείριση ως προς το κόστος μετακίνησης με μειωμένα τέλη διόδων στους αυτοκινητόδρομους.

Στον τομέα Περιβάλλοντος το Ε.Π. ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης προωθώντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη χρήση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων και τα θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και σε όλες τις δράσεις ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων.

Το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι εν γένει ουδέτερο ως προς την προώθηση των αρχών της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, η στρατηγική, οι προτεραιότητες και



οι στόχοι του Ε.Π., είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, διασφαλίζοντας τη προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του Προγράμματος.

### **11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]**

Το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ καλύπτει για τον τομέα των Μεταφορών το μεγαλύτερο μέρος και τις σημαντικότερες παρεμβάσεις εθνικού επιπέδου και για τον τομέα του Περιβάλλοντος τη σταδιακή και ιεραρχημένη ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού κεκτημένου, ώστε να επιτυγχάνεται η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα CO<sub>2</sub> παράλληλα με την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Προκειμένου να ενσωματωθούν οι αρχές της αειφορίας κατά τη διαδικασία **σχεδιασμού και κατάρτισης** του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες της Οδηγίας 2001/42 σχετικά με την «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», προκειμένου να εκτιμηθούν εκ των προτέρων οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υλοποίησή του και να εξασφαλιστεί στη συνέχεια η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο περιεχόμενό του.

Οι διαδικασίες αυτές προέβλεπαν:

- Την εκπόνηση της ΣΜΠΕ του Προγράμματος παράλληλα με το καταρτιζόμενο Πρόγραμμα.
- Την υποβολή της στην αρμόδια αρχή ΔΙ.ΠΑ/ΥΠΕΝ προκειμένου να αξιολογηθεί το περιεχόμενό της.
- Τη διαβούλευσή της με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές και στο κοινό.
- Την έγκριση της.
- Την ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα των απαραίτητων διαφοροποιήσεων έως την οριστικοποίηση και έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΣΜΠΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε από την αρμόδια ΔΙ.ΠΑ του ΥΠΕΝ με την ΚΥΑ 173729/2014. Ακολούθησε η έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ. αριθ. C(2014) 10160 final/2014 Απόφασή της.

Στη συνέχεια κατά την **εφαρμογή του Προγράμματος**, η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ λαμβάνει μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και η εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 173729/2014. Ειδικότερα:

- Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι και ειδικότερα στο υποκριτήριο περί της Ενσωμάτωσης των Οριζόντιων Πολιτικών και της Τήρησης του Θεσμικού Πλαισίου σε ότι αφορά στην Αειφόρο Ανάπτυξη του 2ου σταδίου αξιολόγησης εξειδικεύει το υποκριτήριο αυτό με την κατάρτιση του ΠΙΝΑΚΑ Β3, ο οποίος εξετάζει τη συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους,

περιορισμούς και τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ 173729/2014.

- Σύμφωνα με την παρ. Γ της ΚΥΑ 173729/12-12-2014 αναμένεται στη συνέχεια η οργάνωση και η υλοποίηση του πλαισίου της παρακολούθησης (monitoring) των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.
- Για τη προστασία της βιοποικιλότητας ενεργοποιούνται οι δράσεις εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ολοκλήρωσης του Δικτύου Natura 2000, σύνταξης των σχετικών ΕΠΜ κλπ.,
- Για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων ενεργοποιούνται οι δράσεις διαχείρισης λυμάτων, εξασφάλισης παροχής νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, επικαιροποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, διαχείρισης κινδύνων πλημμυρών κλπ.
- Για την προστασία των εδαφών ενεργοποιούνται οι δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αποκατάστασης των ρυπασμένων εδαφών κλπ.
- Τέλος για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, ενεργοποιούνται οι δράσεις εφαρμογής στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (φιλοπεριβαλλοντικά μέσα μεταφοράς, ενεργειακή αποδοτικότητα κλπ.).

#### 11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)	Proportion of total allocation to the operational programme (%)
01	34.874.167,65	12,40%
06	6.216.216,11	12,42%
08	287.715.808,39	42,91%
09	101.558.658,39	22,65%
11	3.724.051,57	3,79%
12	5.550.598,48	12,95%
13	767.991,74	19,21%
14	2.403.099,76	0,14%
<b>Σύνολο</b>	<b>442.810.592,09</b>	<b>10,22%</b>

#### 11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αποτελεί το βασικό όργανο για τη συμμετοχή των εταίρων στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΠ.

Η επικοινωνία των μελών της γίνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Διάυλος»,

όπου είναι δυνατή η επικοινωνία των μελών ανά πάσα στιγμή, η υποβολή σχολίων, καθώς και η εξατομικευμένη ενημέρωση μέσω email για κάθε νέα ανάρτηση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει συνεδριάσει δύο φορές, στις 03/07/2015 και στις 24/10/2016, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί τέσσερις (4) αποφάσεις μέσω γραπτής διαδικασίας.

Έχουν πραγματοποιηθεί 2 συνεδριάσεις της ΕπΠα:

- 1η συνεδρίαση (03/07/2015) με θέματα έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, 1ης εξειδίκευσης και προγραμματισμού ενεργοποίησης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής των έργων, καθώς επίσης και της στρατηγικής επικοινωνίας του προγράμματος.
- 2η συνεδρίαση (24/10/2016) με θέματα πορείας υλοποίησης του προγράμματος, έγκρισης της 5ης εξειδίκευσης και προγραμματισμού ενεργοποίησης και εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, των κριτηρίων επιλογής πράξεων και του Σχεδίου Αξιολόγησης του προγράμματος.

Έχουν επίσης ληφθεί τρεις (3) αποφάσεις της ΕπΠα με τη γραπτή διαδικασία για θέματα που αφορούν την έγκριση εξειδίκευσης δράσεων του προγράμματος και την έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων, καθώς επίσης και μία (1) απόφαση που αφορά την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2015.

Η διασφάλιση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων τόσο στη φάση σχεδιασμού όσο και στη φάση υλοποίησης του προγράμματος αποτελεί βασική μέριμνα της Διαχειριστικής Αρχής.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του προγράμματος συμμετέχουν 73 μέλη με δικαίωμα ψήφου, καλύπτοντας το σύνολο των εμπλεκόμενων κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών, συλλογικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων φορέων.

## **12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013**

### **12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων**

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2016.

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία ώστε να υπάρχει συσχέτιση τόσο με την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό 1303/2013 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ.

Το Σχέδιο αξιολόγησης περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο εννιά (9) αξιολογήσεων οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

Κατά την περίοδο αναφοράς εκδόθηκε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας” για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας Μεταφορών”», το οποίο αποτελεί τη δεύτερη αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο.

Η σύμβαση υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 2016 (28/09/2016) με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του Α' εξαμήνου του 2017 .

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και τη διαχείριση ποιότητας σε όλες τις φάσεις του κύκλου εξέλιξης των αξιολογήσεων. Για τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και το ευρύ κοινό, το Σχέδιο Αξιολόγησης και οι οικείες Αξιολογήσεις, θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο καθώς και θα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Το Σχέδιο Αξιολόγησης και οι τροποποιήσεις του θα υποβάλλονται προς εξέταση και έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

### **12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας**

Οι ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας υλοποιούνται σε εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), όπως εγκρίθηκε κατά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις 3 Ιουλίου 2015.

Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας έχει ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των ωφελούμενων και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και την

εξέλιξή τους, καθώς και τα οφέλη του ΕΠ.

Βασικοί στόχοι των ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το έτος 2016 αποτέλεσαν:

- η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των εμπλεκομένων φορέων για την υλοποίηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σκοπό την ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης πράξεων, που συνάδουν με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του Προγράμματος
- η ενημέρωση του κοινού για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και την ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη χρηματοδότησή του και

Στα πλαίσια των ανωτέρω, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

## 1. Ενέργειες Πληροφόρησης

### 1. Ιστοσελίδα

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της ιστοσελίδας του ΕΠ-ΕΠ με ενσωμάτωση ειδικής εφαρμογής γεωγραφικής αναζήτησης έργων, η οποία αντλεί πληροφορία από τη βάση δεδομένων του ΟΠΣ. Επιπλέον δημιουργήθηκε ειδική ενότητα για τη φιλοξενία στοιχείων σχετικών με το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Απρίλιος 2016).

Επιπλέον, σχεδιάστηκε εκ νέου και δημιουργήθηκε νέος δικτυακός τόπος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, προσβάσιμος στα άτομα με αναπηρία, τον οποίο μπορεί κανείς να επισκεφτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.ymerperaa.gr](http://www.ymerperaa.gr).

Στην εν λόγω ιστοσελίδα υιοθετήθηκαν καινοτομίες όπως:

- Ειδική εφαρμογή αναζήτησης έργων με πολλούς τρόπους και με συνδυαστικά κριτήρια, όπως γεωγραφικά, ειδικά πεδία ή/και έξυπνη πληκτρολόγηση
- Παρουσίαση υποενότητων (Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον – Τεχνική Βοήθεια) σε τρεις αυτόνομες διαδικτυακές ενότητες
- Καταλογοποίηση και πολυμορφική παρουσίαση καταχωρήσεων (Προσκλήσεων – Εντάξεων, νέων) στις αντίστοιχες 3 υποενότητες
- Ενσωμάτωση banner "Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα"
- Δημιουργία banner "Συχνές Ερωτήσεις"

Ο διαδικτυακός τόπος αποτέλεσε το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε ενδιαφερόμενου για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Παρακάτω παρατίθενται στατιστικά αναφορικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου [www.eper.gr](http://www.eper.gr), ο οποίος φιλοξενούσε τα στοιχεία σχετικά με το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την περίοδο 01/01/2016 έως 31/08/2016, και του διαδικτυακού τόπου [www.ymerperaa.gr](http://www.ymerperaa.gr) για την περίοδο 01/09/2016 έως 31/12/2016:

- Επισκέψεις (visits): 166.705
- Μοναδικοί Επισκέπτες (unique visitors): 63.236

- Επισκέψεις Σελίδων (page views): 1.053.066
- Μ.Ο. επισκέψεις σελίδων ανά ημέρα (Average per Day): 1.971
- Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site (Average Visit Length): 0:09:50 λεπτά

#### 1. Δημοσίευση καταλόγου πράξεων ηλεκτρονικά

Δημοσιεύτηκε ο κατάλογος πράξεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ([www.ymerpeaa.gr](http://www.ymerpeaa.gr)) με στόχο την αύξηση του επιπέδου πρόσβασης του στοχοθετούμενου κοινού στην πληροφόρηση.

#### 1. Καταχωρήσεις Προσκλήσεων

Καταχωρήθηκαν οι Προσκλήσεις για την υποβολή Προτάσεων στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην οικεία ιστοσελίδα του Προγράμματος. Επιπλέον, δημοσιεύτηκαν οι περιλήψεις των Προσκλήσεων του τομέα Περιβάλλοντος στον τύπο με στόχο τη σαφή πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης

#### 1. Προωθητικές Ενέργειες - Σχεδιασμός Παραγωγή Έντυπων και Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Εργαλείων

##### 1. Παραγωγή εικαστικών

Παρήχθησαν εικαστικά για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για χρήση τους στην οικεία ιστοσελίδα καθώς και σε banner, φακέλους και άλλες εφαρμογές με στόχο την εδραίωση της επικοινωνιακής ταυτότητας του Προγράμματος.

##### 1. Ανάπτυξη εφαρμογής για δημιουργία αφίσας

Αναπτύχθηκε εφαρμογή για τη δημιουργία πληροφοριακής αφίσας στην ιστοσελίδα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με στόχο την υποβοήθηση των δικαιούχων σχετικά με την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων δημοσιότητας και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων του Προγράμματος.

#### 1. Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζει το Παράρτημα XII, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013

##### 1. Διοργάνωση σημαντικής ενημερωτικής δραστηριότητας ετησίως για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του ΕΠ - Επιτροπή Παρακολούθησης

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2016 στο Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηνάϊς, η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τη συμμετοχή 43 μελών με δικαίωμα ψήφου και 4 μελών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ως στόχο είχε την ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης έτους 2015, την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και της επίτευξης των ετήσιων στόχων του, την παρουσίαση και έγκριση της τροποποίησης του πίνακα Μεγάλων Έργων, την παρουσίαση και έγκριση της 5ης Εξειδίκευσης, την ενημέρωση και έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος, την ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος

και την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού ετών 2016 – 2017 καθώς και την παρουσίαση της προόδου κάλυψης των Αιρεσιμοτήτων.

### **1. Προβολή του Εμβλήματος της Ένωσης στις εγκαταστάσεις της Διαχειριστικής Αρχής**

Αναρτήθηκε το έμβλημα της Ε.Ε στα γραφεία της ΕΥΔ την 9η Μαΐου 2016 (ημέρα της Ευρώπης).

### **1. Ηλεκτρονική Δημοσίευση του Καταλόγου Πράξεων στην ενιαία διαδικτυακή πύλη [www.espa.gr](http://www.espa.gr)**

Ο κατάλογος πράξεων αναρτάται και επικαιροποιείται στην ενιαία διαδικτυακή πύλη [www.espa.gr](http://www.espa.gr) από την ΕΥ ΟΠΣ ανά εξάμηνο. Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ([www.ymerpera.gr](http://www.ymerpera.gr)) αναρτάται και επικαιροποιείται τακτικά.

### **1. Άλλες ενέργειες**

#### **1. Επικοινωνία με δικαιούχους**

Έγινε αποστολή του Οδηγού Στρατηγικής Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επίσης απεστάλησαν οδηγίες αναφορικά με την τοποθέτηση προσωρινών πληροφοριακών και μόνιμων αναμνηστικών πινακίδων καθώς και πληροφοριακών αφισών, με στόχο τη γνωστοποίηση των υποχρεώσεων τήρησης των κανονιστικών απαιτήσεων δημοσιότητας..

#### **1. Σεμινάρια**

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης των στελεχών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σχετικά με θέματα ΟΠΣ 2014-2020 με στόχο την εκπαίδευσή τους για καλύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους δικαιούχους.

#### **1. Προκήρυξη διαγωνισμού δημοσιότητας**

Εντάχθηκε η πράξη «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"» με Κωδικό ΟΠΣ 5003750 στον Α.Π. 16.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός για την κατάρτιση και εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας (Action Plan) και τη μέτρηση αναγνωρισιμότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εκδόθηκε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προβολή και δημοσιότητα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μέσω διοργάνωσης ημερίδων σε όλη τη χώρα εντός των ετών 2017-2018.

**13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΙΟ 9 ΠΑΡΑΠΑΝΩ). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2017] Επιλογή: Έκθεση Προόδου**



**14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

**14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος**

--

**14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία**

Κατά το έτος αναφοράς 2016 για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας έλαβαν χώρα οι παρακάτω οριζόντιες ενέργειες :

1. εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016  
Σύμφωνα με την ΥΑ, οι ΔΑ των ΕΠ έχουν την ευθύνη σύνταξης και εφαρμογής σχεδίου δράσης υποστήριξης δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ευθύνης τους (σχετ. 'Αρθρο 3 της υπ' αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016), για την εκπόνηση του οποίου λαμβάνουν υπόψη τον εκάστοτε συναφή προγραμματισμό της ΕΑΣ για οριζόντια μέτρα.
2. συγκροτήθηκε σχετική Ομάδα Έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες της Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τη ΜΟΔ Α.Ε. (σχετ. υπ' αριθμ ΥΑ 109553/19.10.2016 (ΦΕΚ 3608/Β/04.11.2016) για το συντονισμό και την παρακολούθηση των οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης των δικαιούχων στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι εξής οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης δικαιούχων :

α) Οδηγοί, Υποδείγματα, Εγχειρίδια, Εργαλεία κλπ. (από τη ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΑΣ – διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε: [www.mou.gr](http://www.mou.gr))

β) 5 κύκλοι Εκπαιδεύσεων/ενημερώσεων, κατά περίπτωση σε Δικαιούχους και ΔΑ σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων, διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης, ωρίμανσης πράξεων και αδειοδοτήσεων, ΥΠΑΣΥΔ, αυτεπιστασίες.

γ) Πιλοτικές ενέργειες/εφαρμογές (από τη ΜΟΔ Α.Ε.) για υποστήριξη Δικαιούχων και αναθετουσών αρχών.

Με σκοπό την ενίσχυση της προετοιμασίας των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) προκειμένου να συντάξουν τα προβλεπόμενα Σχέδια Δράσης, εστάλη Υπόδειγμα από τη ΜΟΔ Α.Ε. προς όλες τις ΔΑ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Κατά το έτος αναφοράς (2016), η ΕΥΔ/ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ βρισκόταν σε διαδικασία σύνταξης του Σχεδίου Δράσης Υποστήριξης Δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα) και ταυτόχρονα υλοποίησε τις εξής ενέργειες υποστήριξης για τους Δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ευθύνης της:

#### Οριζόντια μέτρα:

- Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προγραμματίστηκαν δύο (2) δράσεις για την «Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων» του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στους 2 Άξονες Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ (Δράση 15.35.1 με Π/Υ 2.000.000 €, Δράση 16.37.1 με Π/Υ 3.000.000 €).
- Δεδομένου ότι με βάση οδηγίες της ΕΥΣΣΑ κατά την περίοδο σύνταξης των ΕΠ 2014-2020, καθορίστηκε στην εξειδίκευση του ΕΠ ότι οι δράσεις επάρκειας δικαιούχων δεν μπορούν να καλύπτουν ενέργειες που δύνανται /προβλέπεται να εκτελεστούν στο πλαίσιο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014 -2020», έχει διατυπωθεί σχετικό ερώτημα / helpdesk προς την ΕΥΣΣΑ (29/05/2017) ώστε να καθορισθούν με ακρίβεια οι κατηγορίες δράσεων ενίσχυσης της επάρκειας δικαιούχων που θα καλύπτει το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» και συνακόλουθα το περιεχόμενο των αντίστοιχων κατηγοριών δράσεων στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ώστε να εκδοθούν στη συνέχεια οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

#### Εξειδικευμένα μέτρα:

- Εντάχθηκαν στο πλαίσιο άλλων προσκλήσεων τεχνικής βοήθειας προς τους δικαιούχους του ΕΠ, πέντε (5) δράσεις που ενισχύουν τη διαχειριστική επάρκεια / τα διαθέσιμα εργαλεία για τη διαχείριση συγκεκριμένων πράξεων ή ομάδων πράξεων προγραμματισμένων να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ.

### **14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων**

Έχει ενταχθεί το έργο «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα : Τμήμα Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172-χ.θ.16+147) - Κατασκευή του υποτιμήματος από χ.θ. 9+660 έως χ.θ. 12+820», το οποίο συμβάλλει στην κατασκευή του διασυνοριακού άξονα Ξάνθη – Εχίνος – Rudozem – Plovdiv, στα πλαίσια της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

### **14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες**

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)

- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
- Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

**14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση**

**14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων**

**15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

**16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ) ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ)**

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

--

**17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους).

--

## Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
Σύνοψη για τους πολίτες	Σύνοψη για τους πολίτες	30 Ιουν 2017		Ares(2017)32959 39	Σύνοψη για τους πολίτες	30 Ιουν 2017	nlogotge