

Ετήσια έκθεση υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
ΜΕΡΟΣ Α

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

CCI	CCI
Τίτλος	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Έκδοση	2018.0
Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης	12 Ιουν 2019

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6ίν	103
Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6α	105
Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6b	110
Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 15	113
Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας - 15 / 34	115
Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 16	117
Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας - 16 / 36	119
Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας - 16 / 37	121
Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις	122
Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων	123
3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	132
Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος	132
Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]	134
Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	144
Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»)	146
Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)	147
4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	148
6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	153
7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ	159
8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΩΝ	160
9. Προαιρετικό για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2016, δεν ισχύει για άλλες συνοπτικές εκθέσεις προόδου: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ	161
10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	163
10.1. Μεγάλα έργα	163
10.2. Κοινά σχέδια δράσης	168
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	171
11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	171
11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	242
11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	243
11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	244
11.5. Ρόλος των εταιρών στην εφαρμογή του προγράμματος	245

12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013.....	247
12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων	247
12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας	256
13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] [Προαιρετικά για την έκθεση που πρέπει να υποβληθεί το 2016 (βλ. σημείο 9 παραπάνω). Υποχρεωτικά για την έκθεση που θα υποβληθεί το 2017] Επιλογή: έκθεση προόδου	260
14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β), γ), δ) ζ) και η) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]	261
14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.	261
14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία	262
14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων	263
14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες	264
14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση	266
14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων	266
15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 21 παράγραφος 2 και άρθρο 22 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	267
16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (επιλογή έκθεσης προόδου)	268
17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]...	273
Έγγραφα.....	278
Αποτελέσματα τελευταίας επικύρωσης	279

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν τους δείκτες.

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αφορά στο χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2018. Συντάχθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με το Παράρτημα V του Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015.

Συνολική πρόοδος υλοποίησης απολογιστικά έως 31-12-2018

I. Ως προς την ενεργοποίηση του ΕΠ εξετάζονται:

- η εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π. (έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης)
- η έκδοση Προσκλήσεων (από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τους ΕΦΔ του ΕΠ)

II. Ως προς την υλοποίηση του ΕΠ εξετάζονται οι:

- εκδόσεις αποφάσεων ένταξης πράξεων
- αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων
- πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, απολογιστικά έως 31/12/2018, είναι η εξής:

- **Συνολικός Π/Υ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ:** 5.514.692.667€ (ΣΔΔ)
- **Συνολικός Π/Υ εξειδίκευσης:** 5.154.570.137€ σε ΣΔΔ (93,47% του ΕΠ)
- **Προσκλήσεις:** Έχουν εκδοθεί/τροποποιηθεί 127 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 4.830.178.356€ (87,59% της ΣΔΔ του ΕΠ, ή 93,71% της εξειδίκευσης)
- **Εντάξεις (ΣΔΔ):** Έχουν εκδοθεί 415 αποφάσεις ένταξης συνολικής ΣΔΔ 4.569.863.215€ (82,9% της ΣΔΔ του ΕΠ)
- **Νομικές Δεσμεύσεις (ΣΔΔ):** Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συνολικής ΣΔΔ 2.446.652.827 € (44,4% της ΣΔΔ του ΕΠ)
- **Απορροφήσεις (Σ.Δ.Δ.):** Οι πιστοποιημένες δαπάνες των έργων που συμπεριλήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ ανήλθαν σε 1.158.480.844,79€, που αντιστοιχούν στο 21% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Έχει καλυφθεί η υποχρέωση του κανόνα N+3 για το έτος 2018.

Το τεύχος με την αναλυτική πρόοδος του Προγράμματος έως 31-12-2018 είναι αναρτημένο στη διεύθυνση <http://www.ymerperaa.gr/epixeirisiako-programma/epitropii-parakolouthisis/5i-epitropi->

parakolythisis.

Πρόοδος Υλοποίησης από 1-1-2018 έως 31-12-2018:

Εντός της περιόδου αναφοράς καταγράφεται ικανοποιητική πρόοδος ως προς την υλοποίηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Εντός του 2018 ολοκληρώθηκαν σημαντικές ενέργειες για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος με έμφαση: (α) στην επίλυση προβλημάτων των ενταγμένων έργων του ΕΠ, (β) στην ωρίμανση και ένταξη νέων ώριμων έργων, (δ) στη δομική αναθεώρηση του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013, (ε) στην ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων πολιτικής (συνεργασία με τις επιτελικές δομές) για την καταγραφή αναγκών, χρονοπρογραμματισμού και επάρκειας δικαιούχων. Ειδικότερα:

Εξειδίκευση:

Το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΕΕΠ) τροποποιήθηκε με γραπτή διαδικασία 5 φορές ως εξής:

- 8η Εξειδίκευση του ΕΠ. Συνολική ΣΔΔ: 4.834.873.644 €(έγκριση 13-4-2018)
- 9η Εξειδίκευση του ΕΠ. Συνολική ΣΔΔ: 4.853.670.041€(έγκριση 26-07-2018)
- 10η Εξειδίκευση του ΕΠ. Συνολική ΣΔΔ: 5.122.081.807€(έγκριση 5-09-2018)
- 11η Εξειδίκευση του ΕΠ. Συνολική ΣΔΔ: 5.122.081.807€(έγκριση 04/12/2018)
- 12η Εξειδίκευση του ΕΠ. Συνολική ΣΔΔ: 5.154.570.137€(έγκριση 27/12/2018)

Προσκλήσεις:

Εκδόθηκαν 31 νέες προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 1.067.398.749 €

Εντάξεις:

Εκδόθηκαν 193 νέες αποφάσεις ένταξης συνολικής ΣΔΔ 1.563.814.158 €

Νομικές Δεσμεύσεις:

Οι καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις στο ΟΠΣ αυξήθηκαν κατά 582.511.333,32 €

Απορροφήσεις:

Οι πιστοποιημένες δαπάνες των έργων στο ΟΠΣ, που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, αυξήθηκαν κατά 458.616.458,39 € εντός του 2018.

2η Αναθεώρηση του ΕΠ:

Εγκρίθηκε η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υπ' αριθ. C(2018)

8854 final/12-12-2018 Απόφαση) με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι προσαρμογές στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

- Επικαιροποιήθηκε η Αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- Επανεξετάστηκαν τα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη βέλτιστη και πλέον αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων Η 2η Αναθεώρηση βασίστηκε:
 - ο στην ανταλλαγή πόρων με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» στις:
 - Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ύψους 65 εκατ.€ Κοινοτικής Συνδρομής (81,25 εκατ.€ αντιστοιχούσα ΣΔΔ)
 - Περιφέρειες σε Μετάβαση, ύψους 12 εκατ.€ Κοινοτικής Συνδρομής (15 εκατ.€ αντιστοιχούσα ΣΔΔ)
 - ο σε μεταφορές πόρων εσωτερικά στο Πρόγραμμα, μεταξύ των ΑΠ του
 - ΘΣ 7 : Περιφέρειες σε Μετάβαση από τον ΑΠ 04 στον ΑΠ 05, ύψους 5,6 εκατ.€ Κοινοτικής Συνδρομής (7 εκατ.€ αντιστοιχούσα ΣΔΔ)
 - ΘΣ 6 : από τους ΑΠ 12 και ΑΠ13 στις αντίστοιχες κατηγορίες περιφερειών στον ΑΠ 14Β, ύψους 29,35 εκατ.€ Κοινοτικής Συνδρομής (36,69 εκατ.€ αντιστοιχούσα ΣΔΔ)
- Τροποποιήθηκε/Αναδομήθηκε το Σύστημα Δεικτών του Προγράμματος

Για την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εκπονήθηκαν: (α) Αξιολόγηση εφαρμογής του ΕΠ (β) Περιβαλλοντικός Προέλεγχος.

Στόχοι υλοποίησης – Προϋποθέσεις για την επίτευξη τους

Δεν καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις ως προς τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων του πλαισίου επίδοσης του ΕΠ για το 2018, με εξαίρεση τους στόχους των:

- ΑΠ2 για τα σιδηροδρομικά έργα ΔΕΔ-Μ (σε Λιγότερο & Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες)
- ΑΠ5 για τα έργα συνδέσεων κόμβων με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ (Περιφέρειες σε Μετάβαση και Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες)
- ΑΠ7 για τα έργα υποδομών και συστημάτων νησιωτικών αερολιμένων ΔΕΔ-Μ
- ΑΠ10 για τα έργα ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημόσιες υποδομές (σε Λιγότερο & Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες), καθώς και για τα έργα προώθηση χρήσης συμπαραγωγής θερμότητας (Περιφέρειες σε Μετάβαση)
- ΑΠ11 για τα αντιπλημμυρικά έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
- ΑΠ12,13 για τα έργα προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας
- ΑΠ14Β για τα έργα διαχείριση στερεών αποβλήτων (Περιφέρειες σε Μετάβαση)

Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των συνολικών στόχων του προγράμματος έως το 2023 είναι οι ακόλουθες:

- Ολοκλήρωση των ενταγμένων phasing έργων.
- Επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των νέων ενταγμένων έργων
- Επίσπευση των διαδικασιών ένταξης/συμβασιοποίησης/υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΡΓΟΣΕ

- Έμφαση στην προτεραιοποίηση ένταξης νέων ώριμων έργων με άμεση δυνατότητα συμβασιοποίησής τους, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προσκλήσεων στον Τομέα Περιβάλλοντος.
- Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης των νέων έργων (αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας), με στόχο την ένταξη τους σε μελλοντικές προσκλήσεις.
- Συνεργασία με δυνητικούς δικαιούχους, επιτελικές δομές/αρμόδιες αρχές για την προτεραιοποίηση έργων στους ΑΠ που αστοχούν τόσο στον Τομέα Μεταφορών (περιφερειακά οδικά έργα, έργα αερομεταφορών) όσο και στον Τομέα Περιβάλλοντος (οριζόντιες δράσεις ΥΠΕΝ).
- Εξειδίκευση του συνόλου της υπόλοιπης ΣΔΔ του Προγράμματος και έκδοση όλων των σχετικών προσκλήσεων
- Επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης νέων πράξεων στους τομείς Περιβάλλοντος που αφορούν (α) ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (β) διαχείριση στερεών αποβλήτων (αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 13 ΕΦΔ), (γ) αντιπλημμυρικά έργα και (δ) βιοποικιλότητα.
- Αντιμετώπιση των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων.
- Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης Μεγάλων Έργων και στη συνέχεια υποβολής των σχετικών Φακέλων Μεγάλων Έργων.
- Επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των Μεγάλων Έργων του Προγράμματος.
- Διαμόρφωση πρότασης για την 3η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την αξιοποίηση των πόρων του Αποθεματικού Επίδοσης των ΑΠ του ΕΠ για τους οποίους δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι των οροσήμων του 2018.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
01	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ1: 330.879.783 €</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες: 7i, 7iii.</p> <p>Η ΕπΠρ 7ii αφαιρέθηκε στη 2η Αναθεώρηση.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018:</p> <p>12η Εξειδίκευση (12/2018) 95,2%: 3 δράσεις (ΣΔΔ 315 Μ€)</p> <p>Προσκλήσεις: 3</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 7 (ΣΔΔ 250.456.300 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 72.801.887,60 € ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ). Δεν εντάχθηκε νέα πράξη. • ΕπΠρ 7iii (έργα διαλειπ/τητας σιδ/κών συστ/των ΔΕΔ-Μ) <p>Εντάχθηκε 1 πράξη «Ηλεκτρ/ση, Σηματ/ση-Τηλεδ/ση, Τηλεπ/νίες, ETCS L1 στην υφιστάμενη ΣΓ Λάρισα-Βόλος»</p> <p>Συνεχίστηκε η υλοποίηση των έργων:Κατασκευή ΚΔ ΣΓ οδού Αγ. Παρασκευής-Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης, Κατασκευή ΝΣΓ τμήμα Διακοφτό-Ροδοδάφνη, Εκσυγχρονισμός σηματ/σης-τηλ/σης, ETCS L1, σε τμήματα του ΠΑΘΕΠ,</p> <p>Λόγω των ανωτέρω, οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες Νομικές Δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Μειώθηκαν κατά 6.209,67€, από επικαιροποίηση Π/Υ Υποέργων • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 11.356.874,47€ <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στα έργα (α) Κατασκευή ΝΣΓ τμήμα Διακοφτό-Ροδοδάφνη (β) Εκσυγχρονισμός σηματ/σης-τηλ/σης, ETCS L1, σε τμήματα του ΠΑΘΕΠ, υπήρξαν καθυστερήσεις, λόγω ανάγκης σύναψης ΣΣΕ • Η σύναψη ΝοΔε των έργων α) Ηλεκτροκίνηση ΝΣΓ Κιάτο – Ροδοδάφνη, β) Κατασκευή σιδ/κών γεφυρών στο Γαλλικό ποταμό,

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>καθυστέρησε λόγω εμπλοκών στους διαγωνισμούς</p> <p>Τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Παρακολούθηση /Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Σιδ/κών Έργων . • Παροχή ΤΒ για ωρίμανση τεχνικών /υποστηρικτικών μελετών • Συνεργασία ΕΥΔ με ΕΕ και JASPERS για το ΜΕ «Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας», στη διαμόρφωση των υποστηρικτικών μελετών <p>Με την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ , το ΜΕ «Κατασκευή ΝΔΣΓ Αθήνας (ΣΚΑ)– Πάτρας, τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο» μεταφέρεται στον ΑΠ2</p>
02	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ2: 216,250 Μ€</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες: 7a</p> <p>Η ΕπΠρ 7c αφαιρέθηκε στη 2η Αναθεώρηση.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018</p> <p>12η Εξειδίκευση (12/2018) 18,5%: 1 δράση (ΣΔΔ 40 Μ€)</p> <p>Προσκλήσεις: 1</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 0</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 0</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 7a (έργα ΔΕΔ-Μ) - ΕΤΠΑ Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών: Δεν εντάχθηκε νέα πράξη. <p>Αναμένεται η υποβολή πρότασης από τον Δικαιούχο για το έργο Β΄ φάση ανάπτυξης ΣΣ Αθηνών (ΣΔΔ 66,5 Μ€)</p> <p>Σε διαδικασία ωρίμανσης το ΜΕ ‘Αναβάθμιση Σ.Σ. ΣΚΑ-Οινόη. Αξιοποίηση πόρων ΤΒ (ΑΠ16).</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 7a (έργα ΔΕΔ-Μ) - ΕΤΠΑ Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών (προστέθηκε με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ): Δεν έγινε εξειδίκευση το 2018. <p>Δεν καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις στο ΟΠΣ. Δεν συμπεριελήφθησαν δαπάνες έργων σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Λόγω ανωριμότητας των προγραμματικών έργων που χωροθετούνται σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, μέρος των πόρων του ΑΠ μετά τη 2η αναθεώρηση του ΕΠ, αφορά πλέον Περιφέρειες Λιγότερο Αναπτυγμένες για να υπάρχει δυνατότητα συγχρ/σης του ΜΕ Κατασκευή ΣΓ Αθήνας (ΣΚΑ) –</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Πάτρας, τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίου» Υπήρξαν καθυστερήσεις :</p> <ul style="list-style-type: none"> - στην προετοιμασία της πρότασης και σύνταξης των Τευχών Δημ/σης του έργου Β φάση ΣΣ Αθηνών. - στην κάλυψη των απαιτήσεων υποστηρικτικών στοιχείων (μελέτες σκοπιμότητας, ΑΚΟ, επιπτώσεις κλιμ. αλλαγής), στα έργα Αναβάθμιση ΣΚΑ – Οινόη και Κατασκευή ΣΓ Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας , τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)». <p>Τα μέτρα που ελήφθησαν για τα παραπάνω ήταν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Παρακολούθηση / Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Σιδ/κών Έργων • Παροχή πόρων ΤΒ για ωρίμανση τεχνικών /υποστηρικτικών μελετών • Συνεργασία της ΕΥΔ με την ΕΕ, το δικαιούχο και το JASPERS
03	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ3: 505.882.353€ Επενδυτική Προτεραιότητα: 7i. Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018 12η Εξειδίκευση (12/2018) 100%: 4 δράσεις (ΣΔΔ 505.882.353€) Προσκλήσεις: 4 Αποφάσεις Ένταξης: 7 (ΣΔΔ 900.613.481€) Πιστοποιημένες Δαπάνες: 152.538.963,45€ ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018 ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ): 2 Αποφάσεις Ένταξης για τα ΜΕ: α) ‘Ολοκλήρωση κατασκευής της οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου με Δυτικό Άξονα Β-Ν Φάση Β’. Έγκριση ΜΕ από την ΕΕ: 26/9/2018. β) ‘Κατασκευή του τμήματος Λαμία Ξυνιάδα του αυτ/μου Κεντρικής Ελλάδας Ε65’. Εγκρίθηκε ο φάκελος κοινοποίησης της κρατικής ενίσχυσης από DG-COMP (19/10/18).Υποβολή του ΦΜΕ στην ΕΕ: 14/12/2018. Υπογραφή & κύρωση από Βουλή της συμφωνίας τροποποίησης διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης. Μία Απόφαση της ΕΕ για το ΜΕ Πάτρα – Πύργος (17/4/2018). Ολοκλήρωση του phasing έργου Καστρί-Μακρακώμη. Συνεχίστηκε η υλοποίηση του phasing έργου Μουδανιά-Ποτίδαια. Έναρξη υλοποίησης του συνήθους έργου (Ξάνθη-Εχίνος).</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Λόγω των ανωτέρω, αυξήθηκαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 360.754.358€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: κατά 94.713.481,84€. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Στο ΜΕ Άκτιο – Δυτ. Άξονας υπήρξαν καθυστερήσεις μέχρι την οριστικοποίηση του τρόπου διαχείρισης των υφισταμένων συμβάσεων, αλλά και στο διαγωνισμό του «έργου – σκούπα» που θα ολοκληρώσει το αντικείμενο του Άξονα (υπερβολικά χαμηλές προσφορές, δικαστικές προσφυγές)</p> <p>Στο διαγωνισμό των 8 τμημάτων του ΜΕ «Πάτρα – Πύργος» υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανάδειξη αναδόχων, για την εξέταση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών των διαγωνιζομένων</p> <p>Στο ΜΕ «Κατασκευή Τμήματος Λαμία–Ξυνιάδα..» υπήρξαν χρονοβόρες διαδικασίες διαβούλευσης με την DG COMP</p>
04	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ4: 118.000.000€</p> <p>Επενδυτική Προτεραιότητα: 7a.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018</p> <p>13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 118.000.000€)</p> <p>Προσκλήσεις: 2</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 71.711.639 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 53.378.831,74 € ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018</p> <p>ΕπΠρ 7a (έργα ΔΕΔ-Μ) – ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση: Δεν εντάχθηκαν νέα έργα. Αναμένεται η υποβολή προτάσεων για δράσεις Οδικής Ασφάλειας επί του ΒΟΑΚ. Ήδη από τις 21/12/2018 υποβλήθηκε πρόταση για για δράσεις οδικής ασφάλειας στις περιοχές της Αγ. Πελαγίας / Αχλάδας του Ν. Ηρακλείου (εκτιμώμενη ΣΔΔ 5.700.000 €)</p> <p>Συνεχίζεται η υλοποίηση των έργων «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων» και «Γούρνες-Χερσόνησος» το οποίο είναι σε φάση ολοκλήρωσης.</p> <p>Λόγω των ανωτέρω, αυξήθηκαν οι:</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	<p>Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ) αυξήθηκαν κατά 811.356€, λόγω επικαιροποίησης Π/Υ Υποέργων Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: κατά 22.929.986,35€. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Αρχικά στον ΑΠ 04 περιλαμβανόταν και η κατασκευή του τμήματος του ΒΟΑΚ Πάνορμος – Εξάντης. Η κατασκευή αυτού του τμήματος, σύμφωνα με το σχεδιασμό του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περιλήφθηκε στη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ (τμήμα Κολυμβάρι Χανίων – Νεάπολη) που δημοπρατήθηκε πρόσφατα και έτσι δεν θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p> <p>Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ μεταφέρεται μέρος των πόρων του ΑΠ04 στον ΑΠ 05 και στην πράξη «Κατασκευή – αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου».</p> <p>Οι υπόλοιποι πόροι του Άξονα θα διατεθούν για δράσεις οδικής ασφάλειας επί του ΒΟΑΚ ή και ανάπτυξη τμημάτων του ΒΟΑΚ πέραν της Σύμβασης Παραχώρησης</p>
05	<p>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)</p>	<p>ΣΔΔ ΑΠ5: 68.873.400€</p> <p>Επενδυτική Προτεραιότητα:7b.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018</p> <p>13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 1 δράση (ΣΔΔ 68.873.400 €</p> <p>Προσκλήσεις: 1</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 1 (ΣΔΔ 56.304.314,38€)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 13.996.520,87€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ΕπΠρ 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με ΔΕΔ-Μ)-ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση: <p>Συνεχίστηκε η υλοποίηση του ενταγμένου έργου “Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου”, για το οποίο υπεγράφη ΣΣΕ. Ως εκ τούτου, αυξήθηκαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 13.499.945€.

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<ul style="list-style-type: none"> • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: κατά 5.363.340,37€. • ΕπΠρ 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με ΔΕΔ-Μ)-ΕΤΠΑ Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών: Δεν είχε εκδοθεί / τροποποιηθεί η σχετική Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης. <p>Σε διαδικασία ωρίμανσης το έργο 'Οδική Σύνδεση Εγνατίας με Λιμένα Αλεξανδρούπολης' (εκτιμώμενη ΣΔΔ 35 Μ€)</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ μεταφέρθηκε μέρος των πόρων του ΑΠ04 στον ΑΠ 05 και στην πράξη «Κατασκευή – αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου». Στο έργο αυτό, λόγω αδυναμίας του αρχικού αναδόχου εντός του 2018, υποκαταστάθηκε ο ανάδοχος σύμφωνα με προβλεπόμενες διαδικασίες περί Δημοσίων Έργων.</p>
06	ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ6: 58.876.471€</p> <p>Επενδυτική Προτεραιότητα: 7i</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018</p> <p>12η Εξειδίκευση (12/2018) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 58.876.471€)</p> <p>Προσκλήσεις: 2</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 4 (ΣΔΔ 40.982.989€)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 12.804.902,58€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018</p> <p>ΕπΠρ 7i (έργα ΔΕΔ-Μ): 2 νέες Αποφάσεις Ένταξης για:</p> <p>α) Προμήθεια 2 Πυροσβεστικών Πλοίων-ασφάλεια ναυσιπλοΐας</p> <p>β) Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών-έρευνα & διάσωση, ασφάλεια ναυσιπλοΐας. Τα έργα δεν έχουν συμβασιοποιηθεί.</p> <p>Συμβασιοποιήθηκε το έργο της αναβάθμισης ελληνικού συστήματος δορυφορικού εντοπισμού για αποστολές έρευνας & διάσωσης (MEOSAR).</p> <p>Ολοκληρώθηκε το έργο Νέος Λιμένας Πατρών.</p> <p>Οι φορείς προετοιμάζουν πρόταση για τις πράξεις α) Προμήθεια 4 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών (ΣΔΔ 10,4 m€), β) ISPS και περιβαλλοντική προστασία λιμένων (ΣΔΔ 20 m€)</p> <p>Λόγω των ανωτέρω, αυξήθηκαν οι:</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 5.172.406€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: κατά 620.214,69€. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στο έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Γ1΄ ΦΑΣΗ» (ΣΔΔ 49,1 Μ€) υπάρχει χρονοβόρα διαβούλευση με την DG COMP (υποβολή φακέλου 04/2017), που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Διατέθηκαν πόροι Γ. Β. για τη σύνταξη του φακέλου Κρατικής Ενίσχυσης, υπήρξε συνεχής συνεργασία της ΕΥΔ με τις Υπηρεσίες της ΕΕ. Μετά την έγκριση θα επιδιωχθεί άμεση ένταξη του έργου το οποίο βρίσκεται σε φάση προχωρημένης υλοποίησης. • Σχετική ανωριμότητα για τα λοιπά έργα της δράσης συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας/ασφάλειας ναυσιπλοΐας, έρευνας /διάσωσης στη θάλασσα. Υπήρξε συνεργασία με τον Δικαιούχο και την επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας- Νησιωτικής Πολιτικής. Διατέθηκαν πόροι ΓΒ
07	ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ7: 85.294.118€</p> <p>Επενδυτική Προτεραιότητα: 7ii</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018</p> <p>12η Εξειδίκευση (12/2018) 61,55%: 3 δράσεις (ΣΔΔ 52.500.000€)</p> <p>Προσκλήσεις: 3</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 13.235.760 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 0</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018</p> <p>ΕπΠρ 7ii (έργα υποδομών & συστημάτων αερολιμένων ΔΕΔ-Μ): 2 νέες Αποφάσεις Ένταξης για:</p> <p>α) Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF</p> <p>β) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού (MLAT) & προηγμένου συστήματος επιτήρησης, ελέγχου & καθοδήγησης (A-SMGCS), με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας (SMR) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).</p> <p>Τα δύο έργα δημοπρατήθηκαν αλλά δεν συμβασιοποιήθηκαν μέσα στο 2018</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Δεν καταχωρήθηκαν νομικές δεσμεύσεις στο ΟΠΣ. Δεν συμπεριελήφθησαν δαπάνες έργων σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Προβλήματα ανωριμότητας των προς συγχρηματοδότηση έργων, ιδιαίτερα των υποδομών νησιωτικών αεροδρομίων • Το Δεκ. 2018, υποβλήθηκε πρόταση ένταξης του έργου Αναβάθμιση Α/Δ Σύρου. • Σε διαδικασία ωρίμανσης βρίσκονται έργα εστιασμένων παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ σε νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, όπως της Πάρου, Νάξου, Μήλου, Χίου • Για το Α/Δ Χίου διατέθηκαν πόροι Τεχνικής Βοήθειας για τη συμπλήρωση των τεχνικών μελετών • Διοργανώθηκαν τεχνικές συναντήσεις της ΕΥΔ με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και εκαπίδευση αυτών στο ΟΠΣ • Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προβλέπεται η χρηματοδότηση από πόρους του Άξονα, δράσεων περιβαλλοντικής διάστασης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου Α/Δ Ηρακλείου Κρήτης. Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί το Α' Εξ. 2019
08	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ8: 838.196.982€</p> <p>Επενδυτική Προτεραιότητα: 4e.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018</p> <p>12η Εξειδίκευση (12/2018) 98,93%: 1 δράση (ΣΔΔ 829.196.982€)</p> <p>Προσκλήσεις: 1</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 896.630.646€)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 326.354.306,15€ ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018</p> <p>Δεν έγινε εξειδίκευση για έκδοση νέας Πρόσκλησης για το έργο του Προαστιακού Σιδ/μου Δυτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι σε στάδιο ωρίμανσης. Αξιοποίηση πόρων ΤΒ (ΑΠ16).</p> <p>Δεν εντάχθηκαν νέες πράξεις εντός του 2018</p> <p>Συνεχίστηκε η υλοποίηση των 2 phasing ΜΕ έργων ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη (Βασική Γραμμή και Επέκταση ως Καλαμαριά) στα οποία υπήρξαν και νέες</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>συμβασιοποιήσεις υποέργων. Ως εκ τούτου, αυξήθηκαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 17.272.857,64€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: κατά 130.319.099,20 € <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Για το (α) έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)...» οι εργασίες γραμμής και σταθμών εξελίχθηκαν ομαλά. Οσον αφορά στο σταθμό Βενιζέλου, εκπονούνται οι μελέτες της νέας λύσης ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες στην περιοχή του σταθμού (αρχαιολογία, ΟΚΩ) • Για το (β) έργο «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά...», ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες είναι σε προχωρημένο στάδιο, παρατηρείται μετακύληση του χρονοδιαγράμματος δημοπράτησης / συμβασιοποίησης των Η/Μ συστημάτων και των πρόσθετων συρμών που απαιτούνται για τη λειτουργία του έργου
09	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ9: 527.450.589€ Επενδυτική Προτεραιότητα: 4v. Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2018 12η Εξειδίκευση (12/2018) 92,90%: 3 δράσεις (ΣΔΔ 490 Μ€) Προσκλήσεις: 3 Αποφάσεις Ένταξης: 3 (ΣΔΔ 668.536.369€) Πιστοποιημένες Δαπάνες: 149.015.0897,97 € (ΣΔΔ) Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018 ΕπΠρ 4e (έργα προώθησης πολυτροπικής αστ. κινητικότητας): 1 Απόφαση Ένταξης για το έργο 'Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας, τμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδή' Συνεχίστηκε η υλοποίηση του phasing ΜΕ ΜΕΤΡΟ Γραμμής 3 'Χαϊδάρη-Πειραιάς' με συμβασιοποίηση Υποέργων. Έτσι αυξήθηκαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 72.735€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: κατά 55.233.004,58€.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>ο Για το ΜΕ Έπέκταση του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρη-Πειραιάς το 2018 εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του μέχρι τον 6ο/2021, εξαιτίας τεχνικών θεμάτων στο σταθμό Πειραιά. Τμήμα της γραμμής (και οι 3 πρώτοι σταθμοί) είναι εφικτό να αποδοθεί νωρίτερα σε χρήση.</p> <p>ο Η υστέρηση στις νομικές δεσμεύσεις οφείλεται κυρίως στο έργο «Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας...», όπου :</p> <ul style="list-style-type: none"> - δεν συμβασιοποιήθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες (αρχαιολογική έρευνα και μετατόπιση ΟΚΩ στις περιοχές των σταθμών) λόγω δικαστικών προσφυγών των διαγωνιζομένων - ο διαγωνισμός για το κυρίως έργο, προχώρησε στη Β΄ Φάση εντός του 2018. Οι διαγωνιζόμενοι ζήτησαν παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Εκκρεμεί η εκδίκαση δικαστικών προσφυγών για το Α΄ στάδιο του διαγωνισμού <p>ο Με τη 2η Αναθ/ση του ΕΠ προβλέπεται η διάθεση πόρων του Άξονα για τον εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσ/κης, με την προμήθεια λεωφορείων χαμηλών ρύπων (low emission vehicles)</p>
10	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ10: 167,5 Μ€</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες: 4c και 4g (Στην 2η Αναθεώρηση η ΕπΠρ 4c αφαιρέθηκε.).</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018</p> <p>12η Εξειδίκευση (12/2018) 91,04%: 7 δράσεις (ΣΔΔ 152,5 Μ€)</p> <p>Προσκλήσεις: 7</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 5 (ΣΔΔ 56.654.230 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 4.580.501,67 € ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 4c (ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημόσιες υποδομές): Εκδόθηκε 1 πρόσκληση για ενεργειακή αναβάθμιση Νοσοκομείων. Υπεβλήθησαν 15 προτάσεις έως 31/12/18 (υπό αξιολόγηση). <p>Τροποποιήθηκε η πρόσκληση για ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>εγκαταστάσεων. Υπεβλήθησαν 66 προτάσεις (υπό αξιολόγηση). Εντάχθηκε 1 πράξη 'Ενεργειακή Αναβάθμιση Μεγάλου Βουλής των Ελλήνων'. Μεταφέρθηκαν από την ΕπΠρ 4e 2 πράξεις (Πράσινη γειτονιά & Φυσικό αέριο σε ιδιωτικές κατοικίες).</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 4g (προώθηση χρήσης συμπαραγωγής θερμότητας): Εντάχθηκε το phasing έργο 'Επέκταση / εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης ΚΟΖΑΝΗΣ'. Συνεχίζεται η υλοποίηση του ΜΕ τηλεθέρμανσης Φλώρινας. Εκδόθηκε μια πρόσκληση για νέα έργα Τηλεθέρμανσης. Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις εντός του 2018. <p>Λόγω των ανωτέρω, αυξήθηκαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 5.612.900 € • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: κατά 3.586.210,52€. <p>Προβλήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Μέτρια ωριμότητα προτάσεων Ενεργειακών και προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο. <input type="checkbox"/> Καθυστέρηση υλοποίησης Τηλεθέρμανσης της Φλώρινας (προβλήματα Αναδόχου). <input type="checkbox"/> Ανάγκη νέων έργων Τηλεθερμάνσεων σε Δ. Μακεδονία και Πελ/νησο. <p>Μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συναντήσεις με τις αρμόδιες Υπηρεσίες σε συνεργασία με ΕΥΘΥ - Διοργάνωση ημερίδων • Υποκατάσταση του Αναδόχου στο έργο της Τηλεθ/νσης Φλώρινας. • Νέα πρόσκληση για τηλεθερμάνσεις
11	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ11: 115.496.158€ Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ): 5i και 5ii. Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2018 12η Εξειδίκευση (12/2018) 100%: 2 δράσεις (ΣΔΔ 115.496.158 €) Προσκλήσεις: 3 Αποφάσεις Ένταξης: 1 (ΣΔΔ 4.381.237,15 €) Πιστοποιημένες Δαπάνες: 3.877.012,63 € ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2018:</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	<p>Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 5i (προσαρμογή σε κλιματική αλλαγή): Εκδόθηκε 1 πρόσκληση για τα σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων. Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις εντός του 2018.Ολοκληρώθηκαν οι Μελέτες κινδύνου πλημμυρών. • ΕπΠρ 5ii (αντιμετώπιση κινδύνων/πρόληψη καταστροφών): Εκδόθηκε 1 πρόσκληση για έργα διευθέτησης χειμάρρων ρεμάτων - Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων. Υποβλήθηκε μία πρόταση εντός του 2018 (υπό αξιολόγηση). <p>Λόγω των ανωτέρω, οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Δεν καταχωρήθηκαν νέες ΝοΔ. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: αυξήθηκαν κατά 1.373.649,86 € εντός του 2018. <p>Προβλήματα: --Καθυστέρηση ανταπόκρισης του Δικαιούχου (ΥΥΠΟΜ), κυρίως στο ΜΕ της Εσχατιάς. Μέτρα: -Ολοκλήρωση της Μελέτης του ΜΕ της Εσχατιάς (τέλος του 2018). -Υποβολή πρότασης (Α' Εξάμηνο 2019) και Φακέλου ΜΕ (Β' Εξάμηνο 2019). Λόγω της ανωριμότητας του ΜΕ Εσχατιάς, μέρος των πόρων του ΑΠ μετά τη 2η αναθεώρηση του ΕΠ, θα αξιοποιηθεί για ώριμα συνήθη έργα στην Π. Αττικής και Π.ΚΜ -Υποβολή πρότασης για το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας του Ερασίνου που είναι σε αξιολόγηση (εκτίμηση ένταξης Β' Εξάμηνο 2019). -Αναμονή υποβολής προτάσεων για άλλα 2 έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Α' Εξάμηνο 2019).</p>
12	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ	<p>ΣΔΔ ΑΠ12: 19.387.500 € Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ): 6b, 6d, 6e.</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)	<p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2018 13η Εξειδίκευση (4/2019) 100%: 9 δράσεις (ΣΔΔ 19.387.500€) Προσκλήσεις: 11 Αποφάσεις Ένταξης: 3 (+5 κοινές με τον ΑΠ12) (ΣΔΔ 18.453.957€) Πιστοποιημένες Δαπάνες: 1.859.453.48 € ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> ΕπΠρ 6b (επενδύσεις σε τομέα υδάτων/συμμόρφωση με περιβαλλοντικό κεκτημένο ΕΕ): Εκδόθηκε 1 πρόσκληση για καταγραφή Υδρογεωτρήσεων (ΑΠ12 & 13) Εντάχθηκε το σχετικό έργο. Ολοκληρώθηκαν τα ΣΔΛΑΠ. ΕπΠρ 6d (προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας και εδάφους): Εκδόθηκε 1 πρόσκληση για καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων Εντάχθηκε 1 έργο για τα ξενικά είδη. ΕπΠρ 6e (βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου): Εκδόθηκαν: <ul style="list-style-type: none"> 1 πρόσκληση για τη διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. 1 πρόσκληση για την εκπόνηση αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων. Εντάχθηκαν 3 έργα. <p>Λόγω των ανωτέρω, αυξήθηκαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 1.237.083,49 € . Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 1.362.795,66 € εντός του 2018. <p>Προβλήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> Καθυστερήσεις ένταξης δράσεων λόγω μη ανταπόκρισης του Δικαιούχου (ΥΠΕΝ)

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Έκδοση πρόσκλησης θορύβου σε συνεργασία με ΥΠΕΝ • Ένταξη πράξης αναφορικά με το χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μετά την ολοκλήρωση του Ε.Χ.Π. • Για λόγους βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων ΕΤΠΑ, κατά τη 2η Αναθεώρηση μεταφέρθηκαν πόροι ύψους 34,2 εκατ. € (ΣΔΔ) στον ΑΠ14Β για έργα διαχείρισης λυμάτων. Μέρος του φυσικού αντικείμενου (ΦΔΠΠ, δράσεις ΕΓΥ, κλπ) του ΑΠ12 μεταφέρθηκε στον ΑΠ14
13	<p>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</p>	<p>ΣΔΔ ΑΠ13: 4.000.000€ Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ): 6b, 6d, 6e. Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2018 13η Εξειδίκευση (4/2019) 96,31%: 6 δράσεις (ΣΔΔ 3.852.356 €) Προσκλήσεις: 7 Αποφάσεις Ένταξης: 2 (+5 κοινές με τον ΑΠ12) (ΣΔΔ 4.110.231€) Πιστοποιημένες Δαπάνες: 133.018,62 € Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 6b (επενδύσεις τομέα υδάτων/συμμόρφωση με περιβαλλοντικό κεκτημένο ΕΕ): Εκδόθηκε 1 νέα πρόσκληση σχετικά με την καταγραφή Υδρογεωτρήσεων(ΑΠ12 & 13) Εντάχθηκε το σχετικό έργο. Ολοκληρώθηκαν τα ΣΔΛΑΠ. • ΕπΠρ 6d (προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας και εδάφους): Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Εντάχθηκε 1 έργο για τα ξενικά είδη. • ΕπΠρ 6e (βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου): Εκδόθηκαν: ο 1 πρόσκληση για τη διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. ο 1 πρόσκληση για την εκπόνηση αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων. Εντάχθηκαν 3 έργα.

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Λόγω των ανωτέρω, αυξήθηκαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 196.851,15 € Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: κατά 133.018,62 € εντός του 2018. <p>Προβλήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> Καθυστερήσεις ένταξης δράσεων λόγω μη ανταπόκρισης του Δικαιούχου (ΥΠΕΝ) <p>Μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> Έκδοση πρόσκλησης θορύβου σε συνεργασία με ΥΠΕΝ Ένταξη πράξης αναφορικά με το χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού μετά την ολοκλήρωση του Ε.Χ.Π. Για λόγους βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων ΕΤΠΑ, κατά τη 2η Αναθεώρηση μεταφέρθηκαν πόροι ύψους 4 εκατ. € (ΣΔΔ) στον ΑΠ14Β για έργα διαχείρισης λυμάτων. Μέρος του φυσικού αντικειμένου (ΦΔΠΠ, δράσεις ΕΓΥ, κλπ) του ΑΠ13 μεταφέρθηκε στον ΑΠ14.
14	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ14: 2.076.511.285€</p> <p>Έχει εκχωρηθεί ΣΔΔ ύψους 1.092.217.159€ σε 13 ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ) για τις ΕπΠρ 6i και 6ii</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2018</p> <p>12η Εξειδίκευση (12/2018) 97,20%: 55 δράσεις (ΣΔΔ 2.018.270.866 €)</p> <p>Προσκλήσεις: 56</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 269 (ΣΔΔ 1.246.267.866 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 226.447.568,34 € ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> ΕπΠρ 6i: 13 νέες προσκλήσεις (ΣΔΔ 242.487.059€): 3 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 10 από ΕΦΔ. 23 εντάξεις (ΣΔΔ 118.193.090 €): 11 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 12 από ΕΦΔ ΕπΠρ 6ii: 1 νέα πρόσκληση (ΣΔΔ 530.927.288€) από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ. 9 εντάξεις (ΣΔΔ 84.220.430 €) από ΕΦΔ

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	<p>Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ διί: 1 νέα πρόσκληση (ΣΔΔ 49 Μ€), 74 εντάξεις (ΣΔΔ 98.866.500 €) • ΕπΠρ διίι: 1 νέα πρόσκληση • ΕπΠρ διν: Καμία νέα πρόσκληση, 2 εντάξεις (ΣΔΔ 1.398.671 €) <p>Λόγω των ανωτέρω, αυξήθηκαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 138.648.929€ • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρ/ση από την ΕΕ: κατά 87.673.375,58 € εντός του 2018 <p>Καθυστερήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Υλοποίησης phasing έργων λυμάτων (μη έκδοση πρότυπων ΤΔ για Μ-Κ) - Ενεργοποίησης έργων στερεών αποβλήτων - Ένταξης έργων ΠΣ (θέματα Κρατικών Ενισχύσεων) - Ενεργοποίησης έργων στερεών αποβλήτων σε Αττική - Υλοποίησης δράσεων Βιοποικιλότητας <p>Μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Εκδόθηκαν πρότυπα ΤΔ για Μ-Κ - Ενεργοποιήθηκαν έργα απορριμμάτων σε Αλεξ/πολη, Θήβα, Φωκίδα, Αμάρι, Χερσόνησο, Ηλεία, Πελ/νησο, Τρίκαλα, ΕΜΑΚ Λιοσίων, κ.ά. - Υλοποιούνται μελέτες ωρίμανσης για σημαντικά έργα απορριμμάτων (ΜΕΑ Α. Τομέα Θεσ/νίκης, Λάρισας, Χαλκίδας, Κέρκυρας, κ.ά.) - Ένταξη ΠΣ, με υπαγωγή τους στο άρθρο 56 του Κ.651/2014 - Ενεργοποίηση δράσεων βιοποικιλότητας – Έγκριση Θεσμικού πλαισίου για τους ΦΔΠΠ. Έκδοση Πρόσκλησης. Συνεργασία με ΥΠΕΝ για ενίσχυση της ικανότητας των νεοσύστατων ΦΔΠΠ
14B	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ14B: 286.689.131 €.</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ): 6a, 6b.</p> <p>Υλοποίηση από 06-12-2017 έως 31-12-2018</p> <p>12η Εξειδίκευση (12/2018) 98,53%: 5 δράσεις (ΣΔΔ 282.488.331€: ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 4</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 53 (ΣΔΔ 302.019.098 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 133.168.418,39 € ΣΔΔ</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> ΕπΠρ 6α (Διαχείριση Στ. αποβλήτων): Εκδόθηκε νέα 1 πρόσκληση (ΣΔΔ 32.619.029 €) και αξιοποιήθηκαν επικαιροποιημένες 2 προσκλήσεις (ΣΔΔ 10.786.061,72 €) του ΑΠ14. Εντάχθηκε 1 πράξη (ΣΔΔ 5.293.393,47€). ΕπΠρ 6b (Διαχείριση λυμάτων): Αξιοποιήθηκε 1 επικαιροποιημένη πρόσκληση (ΣΔΔ 232.488.330 €). Εντάχθηκαν 52 πράξεις (ΣΔΔ 298.308.562,80 €). <p>Λόγω των ανωτέρω, οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): ανήλθαν συνολικά σε 197.908.543,33 € Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: ανήλθαν σε 133.168.418,39 €. <p>Προβλήματα-Μέτρα: Η ενεργοποίησή του ξεκίνησε το Α' εξάμηνο του 2018 με την 8η εξειδίκευση του ΕΠ για πόρους της ΕπΠρ 6ii (έγκριση 8ης εξειδίκευσης: 4ος/2018) με στόχο την «μεταφορά» από τον Άξονα Προτεραιότητας 14 των ήδη ενταγμένων phasing έργων διαχείρισης λυμάτων, που χωροθετούνται σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες και σε Περιφέρειες σε Μετάβαση. Εντός του 2018 ενεργοποιήθηκαν οι πόροι της ΕπΠρ 6i για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.</p>
15	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ	<p>ΣΔΔ ΑΠ15 : 26.576.194€ Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018 12η Εξειδίκευση (12/2018) 66,13%: 5 δράσεις (ΣΔΔ 17.575.000€) Προσκλήσεις: 9 Αποφάσεις Ένταξης: 12 (ΣΔΔ 11.259.997€) Πιστοποιημένες Δαπάνες: 3.157.655,09€ ΣΔΔ Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018 Εκδόθηκε 1 νέα πρόσκληση (ΣΔΔ 250.000,00 €) που αφορά στην υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων. Δεν εντάχθηκε</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>νέο έργο.</p> <p>Έγινε τροποποίηση/επικαιροποίηση 3 προσκλήσεων του ΑΠ16, σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρηση, ώστε να μεταφερθούν οι σχετικές Προσκλήσεις ΤΒ στον ΑΠ15. Αντίστοιχα μεταφέρθηκαν από τον ΑΠ16 στον ΑΠ15 τα 7 σχετικά ενταγμένα έργα.</p> <p>Συνεχίσθηκε η υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων του ΑΠ.</p> <p>Λόγω των ανωτέρω, αυξήθηκαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 2.529.933€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: κατά 1.673.848,55€. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθυστερήσεις στη δημοπράτηση – συμβασιοποίηση μελετών ωρίμανσης λόγω επικαιροποιήσεων νομοθετικού πλαισίου. Συνεχής επικοινωνία με δικαιούχους μελετών για επίλυση θεμάτων. • Δυσκολία αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων ΕΤΠΑ του ΑΠ15 για χωροθετημένα έργα. Ομογενοποίηση πράξεων «οριζόντιου» χαρακτήρα προς συγχρηματοδότηση από πόρους ΑΠ15 (2η Αναθεώρηση). Επελέγησαν πράξεις ΤΒ για λειτουργία και υποστήριξη Δ.Α. και Επιτελικών Αρχών, καθώς και για την υποστήριξη Δικαιούχων με αντικείμενο έργου σε όλη την επικράτεια. Μεταφορά σχετικών ενταγμένων πράξεων από ΑΠ16 σε ΑΠ15. • Αποκλίσεις στον τρόπο μέτρησης δεικτών εκροής ΤΒ ανά πρόσκληση/πράξη Προσαρμογή μεθοδολογίας υπολογισμού δεικτών (2η Αναθεώρηση ΕΠ). Εξειδίκευση εφαρμογής της και επανυπολογισμός των τιμών στόχου δεικτών εκροών των Προσκλήσεων και των ενταγμένων πράξεων
16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	<p>ΣΔΔ ΑΠ16 : 68.828.702€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 ως 31-12-2018</p> <p>12η Εξειδίκευση (12/2018) 96,80%: 6 δράσεις (ΣΔΔ 66.628.702€)</p> <p>Προσκλήσεις: 10</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 37 (ΣΔΔ 28.245.101 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 4.366.714,21 € ΣΔΔ</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 ως 31-12-2018</p> <p>Εκδόθηκαν 2 νέες προσκλήσεις, για την υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και</p>

Αναγνωριστικό	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
		<p>αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων (ΣΔΔ 140.000€). Εντάχθηκαν 2 σχετικά έργα.</p> <p>Έγινε τροποποίηση/επικαιροποίηση 3 προσκλήσεων του ΑΠ16, σύμφωνα με τη 2η Αναθεώρηση, ώστε να μεταφερθούν οι σχετικές Προσκλήσεις ΤΒ στον ΑΠ15. Αντίστοιχα μεταφέρθηκαν από τον ΑΠ16 στον ΑΠ15 τα 7 σχετικά ενταγμένα έργα.</p> <p>Συνεχίσθηκε η υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων. Εντάχθηκαν 15 νέα έργα σε ανοικτές Προσκλήσεις προηγούμενων ετών.</p> <p>Λόγω των ανωτέρω, αυξήθηκαν οι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): κατά 7.336.214€. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: κατά 2.304.568,30 €. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθυστερήσεις στη δημοπράτηση – συμβασιοποίηση μελετών ωρίμανσης λόγω επικαιροποιήσεων νομοθετικού πλαισίου. Συνεχής επικοινωνία με δικαιούχους μελετών για επίλυση θεμάτων. • Ομογενοποίηση πράξεων υποστήριξης Δικαιούχων προς συγχρηματοδότηση από πόρους ΑΠ16 (2η Αναθεώρηση). Επελέγησαν πράξεις ΤΒ για υποστήριξη Δικαιούχων σε προετοιμασία και υλοποίηση πράξεων, Π&Ε, ενίσχυση διαχειριστικής επάρκειας τους. Μεταφορά ενταγμένων «οριζοντίων» πράξεων από ΑΠ16 σε ΑΠ15. • Αποκλίσεις στον τρόπο μέτρησης δεικτών εκροής ΤΒ ανά πρόσκληση/πράξη Προσαρμογή μεθοδολογίας υπολογισμού δεικτών (2η Αναθεώρηση ΕΠ). Εξειδίκευση εφαρμογής της και επανυπολογισμός των τιμών στόχου δεικτών εκροών των Προσκλήσεων και των ενταγμένων πράξεων

3.2. Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		21,00			0,00			
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		21,00			16,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ με τη μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου στον ΑΠ02 και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		550,00			0,00			
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		550,00			472,60			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ με τη μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου στον ΑΠ02 και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	16,00			16,00			0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
		(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)									
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	590,00			519,40			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		327,00	2014	206,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	κtoe / έτος		94,21	2014	75,37			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		1.001,00	2014	1.641,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση							327,00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)							94,21	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο							1.001,00	

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 01 / 7iii

(I)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		3,00			1,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		3,00			3,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62,00			0,00			
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62,00			61,50			
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	Χιλιόμετρα		6,40			0,00			
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	Χιλιόμετρα		6,40			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(I)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
F	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	T4455	Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7iii - Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου
Ειδικός στόχος	10 - Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		11,00	2014	8,00	10,00		Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	ktoe / έτος		36,88	2014	29,50			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		235,00	2014	1.480,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7iii κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Με την κατάργηση της ΕπΠρ 7ii το σχετικό με το δείκτη περιεχόμενο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ΕπΠρ 7iii. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση							11,00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)							36,88	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο							235,00	

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 02 / 7a

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			
S	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στην χρηματοδότηση και στο περιεχόμενο του ΑΠ02 με τη μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου από τον ΑΠ01.
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στην χρηματοδότηση και στο περιεχόμενο του ΑΠ02 με τη μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου από τον ΑΠ01.
F	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			
S	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			
F	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			
S	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	52,50			0,00			
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στην χρηματοδότηση και στο περιεχόμενο του ΑΠ02 με τη μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου από τον ΑΠ01.
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης,	χλμ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	32,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει των προσαρμογών στην χρηματοδότηση και στο περιεχόμενο του ΑΠ02 με τη

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών)									μετακίνηση ενός Μεγάλου έργου από τον ΑΠ01.
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	11,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	11,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	0,00			0,00			0,00		
S	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	0,00			0,00			0,00		
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
F	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	0,00			0,00			0,00		
S	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	0,00			0,00			0,00		
F	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
		(σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)									
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	0,00		
S	CO11	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής	0,00		
F	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
F	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	0,00		
S	CO12	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	0,00		
F	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO12a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0,00		
F	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00		
S	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	225,00	2014	120,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	26,00	2014	21,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4453	Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος	Άτομα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.240.165,00	2015	12.863.100,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση							225,00	
T4420	Χρονοαπόσταση							26,00	
T4453	Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος					2.240.165,00			

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 03 / 7i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		192,00			34,10			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε 2 πλήρως υλοποιημένες πράξεις και σε 1 μερικώς υλοποιημένη πράξη.
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.		192,00			195,65			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		3,00			0,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		3,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	35,20			0,00			0,00		
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	114,65			38,36			0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		336,00	2015	204,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα		46,20	2015	76,10			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E6 οχημ-χλμ		5,89	2015	4,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση	317,00				336,00			
T4421	Προσπελασιμότητα	49,00				46,20			
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	5,04				5,89			

Άξονας προτεραιότητας	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E6 οχη-γλμ		1,15	2015	0,80			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη συμπληρώνονται βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος					1,15			

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 04 / 7a

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	11,60			8,18			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικός υλοποιημένη πράξη.
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	11,60			11,60			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	11,60			8,18			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικός υλοποιημένη πράξη.
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	11,60			11,60			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	Μετάβαση	2,00			0,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	Μετάβαση	2,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00			0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	11,60			11,60			9,20		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	11,60			11,60			9,20		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
-----	---------------	---------	-------------	-------------	---------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Μετάβαση	116,00	2015	112,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Μετάβαση	45,60	2014	47,50			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε6 οχημ-χλμ	Μετάβαση	0,89	2015	0,88			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση του δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση					116,00			
T4421	Προσπελασιμότητα							45,60	
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος					0,89			

Άξονας προτεραιότητας	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E6 οχη-γλμ	Μετάβαση	2,42	2015	1,69			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη συμπληρώνονται βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος					2,42			

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 05 / 7b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,60			0,00			
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,60			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	46,70			11,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε μερικούς υλοποιημένη πράξη.
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Μετάβαση	46,70			46,70			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4402.
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00			0,00			
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	0,00			0,00			
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Μετάβαση	0,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4402.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00			0,00		
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00			0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00			0,00			0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
F	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
S	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
F	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Ειδικός στόχος	4 - Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00	2014	4,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Μετάβαση	56,00	2015	43,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	40,00	2014	60,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Μετάβαση	32,00	2015	42,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε6 οχη-χλμ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00	2015	0,70			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10Ε6 οχη-χλμ	Μετάβαση	1,00	2015	0,75			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, σε αντικατάσταση τον δείκτη T4422. Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4420	Χρονοαπόσταση							5,00	
T4420	Χρονοαπόσταση					56,00			
T4421	Προσπελασιμότητα							40,00	
T4421	Προσπελασιμότητα					32,00			
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος					1,00			
T4459	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος					1,00			

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 06 / 7i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		4,00			0,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		4,00			3,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4404. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		4,00			1,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		4,00			1,00			Η τιμή βάσης του δείκτη εκροής επικαιροποιήθηκε στην 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	1,00			0,00			0,00		
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	1,00			1,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	0,00		
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	71 - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	7 - Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	αριθμός		1.794,00	2014	2.025,00			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	1.822,00						1.794,00	

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός στόχος	8 - Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης	Km2		7.144,00	2014	9.144,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης							7.144,00	

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 07 / 7ii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός		3,00			0,00			
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός		3,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4405. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		6,00			0,00			
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός		6,00			2,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4406. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	Αριθμός		1,00			0,00			
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	Αριθμός		1,00			0,00			Ο δείκτης εκροής περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00			0,00			0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00			0,00			0,00		
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00		
S	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0,00		
F	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
S	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	0,00		
F	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00		
S	T4451	Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	11 - Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφαλείας αερομεταφορών	Εφαρμογή συστημάτων βελτιωμένη συμμόρφωση με		0,00	2015	6,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφαλείας αερομεταφορών					0,00			

Άξονας προτεραιότητας	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος	9 - Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση	Αριθμός κατοίκων		0,00	2015	86.612,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση					0,00			

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 08 / 4e

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14,40			0,00			
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	14,40			14,40			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	14,40			14,40			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	12 - Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	580.000,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	2014	67.126,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς							0,00	
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο							0,00	

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 09 / 4ν

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.		7,60			0,00			
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	χλμ.		7,60			7,60			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός		3,00			0,00			
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός		3,00			1,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4407. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4452	Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό	Χιλιόμετρα		11,70			0,00			
S	T4452	Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό	Χιλιόμετρα		11,70			12,10			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00			0,00			0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	7,60			7,60			0,00		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4452	Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό	0,00			0,00			0,00		
S	T4452	Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		
S	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	0,00		
F	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00		
S	SO016	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0,00		
F	T4452	Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό	0,00		
S	T4452	Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	13 - Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων		0,00	2014	174.000,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2		0,00	2014	37.678,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς							0,00	
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο							0,00	

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος	14 - Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4449	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών	tn / έτος		38,74	2018	27,71	38,74		Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4ν κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ και υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4449	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών								

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4c

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	136.239.884,67			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	136.239.884,67			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	11.542.255,71			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση	11.542.255,71			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	61.264.023,57			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	61.264.023,57			3.000.000,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	116.049,76			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	116.049,76			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	10.372,03			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
		θερμοκηπίου									του Προγράμματος.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	10.372,03			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	63.864,12			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	63.864,12			5.845,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00			0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
F	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
S	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος	15 - Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στον τομέα της στέγασης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	57,99	2013	902,10			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Μετάβαση	57,99	2013	902,10			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	57,99	2013	902,10			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	552,71		231,97		192,13		144,05	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	552,71		231,97		192,13		144,05	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	552,71		231,97		192,13		144,05	

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 10 / 4g

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	7.508,81			0,00			
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση	7.508,81			6.047,11			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Ετο	Μετάβαση	122.531,67			0,00			
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Ετο	Μετάβαση	122.531,67			98.679,05			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00			0,00			0,00		
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00			0,00			0,00		
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	132.850,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
S	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	0,00		
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00		
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
Ειδικός στόχος	17 - Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	ΚΤΟε	Μετάβαση	57,99	2013	902,10			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	552,71		231,97		192,13		144,05	

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			0,00			
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131.621,00			131.621,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00			0,00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5i - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα
Ειδικός στόχος	18 - Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	Τετραγωνικά Χιλιόμετρα		23.746,00	2014	0,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5i κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ							23.746,00	

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 11 / 5ii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα		200.000,00			0,00			Ο δείκτης εκροής περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5ii κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης.
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα		200.000,00			0,00			Ο δείκτης εκροής περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5ii κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ως νέος δείκτης.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00			0,00		
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00		
S	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος	19 - Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	Τετραγωνικά Χιλιόμετρα		23.746,00	2014	0,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ							23.746,00	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6,00			5,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6,00			6,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	7,00			6,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	7,00			7,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			1,00			Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			2,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
-----	---------------	---------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	17,00			17,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	12,00			12,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			3,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	20 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας και διασφάλιση της εφαρμογής του

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Μετάβαση	46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00						46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00						46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00						46,00	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6d

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	13,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	13,00			12,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	11,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	11,00			10,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			3,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται /	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
		εφαρμόζονται									
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	15,00			15,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	12,00			12,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	21 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00	100,00		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Μετάβαση	21,25	2014	100,00	100,00		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00	100,00		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικό ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 12 / 6ε

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			3,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			3,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			3,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται /	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
		εφαρμόζονται									
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	22 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Μετάβαση	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων							71,43	
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων							71,43	
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων							71,43	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	2,00			1,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	2,00			2,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			1,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 η τιμή επίτευξης του δείκτη αφορά σε πλήρως υλοποιημένη πράξη.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00			2,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1,00			1,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	23 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Μετάβαση	46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00						46,00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00						46,00	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικό ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6d

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	3,00			3,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	3,00			3,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2,00			2,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3,00			3,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	24 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Μετάβαση	21,25	2014	100,00	100,00		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	21,25	2014	100,00	100,00		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 13 / 6ε

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Μετάβαση	4,00			3,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,00			3,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
-----	---------------	---------	-------------	-------------	---------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	25 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Μετάβαση	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	71,43	2014	100,00			Ο δείκτης αποτελέσματος περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων							71,43	
T4450	Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων							71,43	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικό ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6i

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος		437.000,00			0,00			
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος		437.000,00			247.262,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι (tn)/έτος		738.000,00			0,00			
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι (tn)/έτος		738.000,00			362.528,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4413. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίσθηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος		1.170.000,00			460.071,94			
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος		1.170.000,00			827.124,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR) "
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		2,00			0,00			
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		2,00			1,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	95.697,98			27.060,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00			0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	1.255.935,82			537.028,10			0,00		
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0,00			0,00			0,00		
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	2,00			2,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων			0,00
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων			0,00
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής			0,00
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής			0,00
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση			0,00
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση			0,00
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ			0,00
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ			0,00

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		15,00	2011	52,30			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	19,00		17,40		15,60		15,20	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		15,00	2011	52,30			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		82,00	2011	26,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		20,00	2010	76,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	19,00		17,40		15,60		15,20	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	80,00		82,00		83,00		84,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	22,50		21,00		18,20		19,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής επικινδύνων αποβλήτων)		14,00	2011	44,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος			6,00				10,00	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικό ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6ii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα		714.163,00			5.352,00			
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα		714.163,00			695.762,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού		508.000,00			35.270,00			
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού		508.000,00			473.895,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		16,00			0,00			
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		16,00			10,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00			0,00			0,00		
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	623.343,00			594.330,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	1.112.532,79			572.801,95			40.000,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00		
S	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	20 - Βελτίωση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας και διασφάλιση της εφαρμογής του

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό		46,00	2014	52,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	66,00							

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό		89,60	2014	100,00			Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ			89,79				89,60	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	30 - Διασφάλιση Επάρκειας, Ποιότητας και Διάθεσης πόσιμου νερού

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.	Ποσοστό		70,60	2014	100,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.							70,60	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικό ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6iii

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια		20.000,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια		20.000,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		11,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων		11,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική Προτεραιότητα στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00			0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00			0,00			0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00		
S	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	0,00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6iii - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Ειδικός στόχος	32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)- ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό		21,25	2014	100,00	100,00		Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης							21,25	

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6iv - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14 / 6iv

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	Εκτάρια		90,29			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ και αντικατέστησε τον δείκτη CO22. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	Εκτάρια		90,29			52,19			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ και αντικατέστησε τον δείκτη CO22. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	0,00			0,00			0,00		
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	0,00		
S	T4454	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική προτεραιότητα	βίν - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός στόχος	33 - Προώθηση της αστικής αναζωογόνησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο): ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2		48.726.297,00	2012	58.858.799,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	45.445.291,00		44.897.200,00		45.449.373,00		44.409.918,00	

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6a

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	Μετάβαση	45.210,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	Μετάβαση	45.210,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	24.520,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνου/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	24.520,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου (tn)/έτος	Μετάβαση	22.080,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4413. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου (tn)/έτος	Μετάβαση	22.080,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4413. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου (tn)/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	37.510,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4413. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου (tn)/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	37.510,00			0,00			Ο δείκτης περιλήφθηκε στην Επενδυτική προτεραιότητα κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, για λόγους ομογενοποίησης του συστήματος δεικτών του ΕΣΠΑ και αντικατέστησε τον δείκτη T4413. Η τιμή στόχου του δείκτη υπολογίστηκε βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
											πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	Μετάβαση	3.688,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	Μετάβαση	3.688,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	37.370,00			18.600,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	37.370,00			18.600,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00			0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00			0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00			0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00			0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00			0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		
F	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		
S	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	0,00		
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
S	SO017	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15,00	2011	52,30			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	19,00		17,40		15,60		15,20	

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15,00	2011	52,30			Οι τιμές βάσης - στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκαν κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει του νέου ΕΣΔΑ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Μετάβαση	82,00	2011	26,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	82,00	2011	26,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Μετάβαση	20,00	2010	76,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	20,00	2010	76,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	19,00		17,40		15,60		15,20	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	80,00		82,00		83,00		84,00	
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	80,00		82,00		83,00		84,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	22,50		21,00		18,20		19,00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που εκτρέπονται από την ταφή	22,50		21,00		18,20		19,00	

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικό ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 14B / 6b

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	200.000,00			39.292,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	200.000,00			192.905,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Μετάβαση	110.000,00			12.658,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Μετάβαση	110.000,00			103.418,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	38.600,00			0,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	38.600,00			25.133,00			Η τιμή στόχου του δείκτη επικαιροποιήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος.

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00		
F	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00		
S	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα	6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός στόχος	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	89,60	2014	100,00			Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Μετάβαση	89,60	2014	100,00			Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	89,60	2014	100,00			Η τιμή βάσης του δείκτη επικαιροποιήθηκε κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, βάσει της 9ης Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της μεθοδολογίας του εγκεκριμένου πρόσθετου εγγράφου δεικτών του Προγράμματος. Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ			89,79				89,60	
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ			89,79				89,60	
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ			89,79				89,60	

Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 15

Άξονας προτεραιότητας		15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ									
(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		3,00			1,00			Η τιμή επίτευξης αφορά στην πράξη με MIS 5002531 που μεταφέρεται από τον ΑΠ16 στον ΑΠ15, λόγω 2η Αναθεώρησης του ΕΠ.
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		3,00			6,00			Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
F	T4457	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, σύμβουλοι, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων		23,00			3,00			
S	T4457	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, σύμβουλοι, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων		23,00			22,00			Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων προκύπτει από σχετικές αποφάσεις ένταξης ΤΒ που μεταφέρονται από τον ΑΠ16, σε συνδυασμό με την αρχικά ενταγμένη πράξη στον ΑΠ15 με MIS 5000659 που αφορά στην Αξιολόγηση του ΕΠ.
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		15,00			2,00			
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		15,00			43,00			Η τιμή στόχος των ενταγμένων πράξεων προκύπτει από σχετικές αποφάσεις ένταξης ΤΒ που μεταφέρονται από τον ΑΠ16, σε συνδυασμό με την αρχικά ενταγμένη πράξη στον ΑΠ15 με MIS 5000719. Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00			0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
		και πληροφόρησης									
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00			0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00			0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00			0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος	34 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας - 15 / 34

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	40,00		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	100,00		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	100,00		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	50,00	0,00		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	10,00	6,40		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	20,00	0,00		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%							0,00	
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες							0,00	

	χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά								
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ							0,00	
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων							0,00	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	

Πίνακας 3Α: Κοινοί δείκτες και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας, επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση κατά κατηγορία περιφέρειας για το ΕΤΠΑ) - 16

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
-----------------------	---------------------------------------

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023) σύνολο	Τιμή-στόχος (2023) άνδρες	Τιμή-στόχος (2023) γυναίκες	2018 Σύνολο	2018 Άνδρες	2018 Γυναίκες	Παρατηρήσεις
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		25,00			0,00			
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		25,00			0,00			
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		16,00			2,00			
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	Αριθμός συμβάσεων		16,00			7,00			
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων		65,00			3,00			
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός συμβάσεων		65,00			43,00			
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		20,00			0,00			
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	Αριθμός συμβάσεων		20,00			13,00			

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση]

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Άνδρες	2017 Γυναίκες	2016 Σύνολο	2016 Άνδρες	2016 Γυναίκες	2015 Σύνολο	2015 Άνδρες	2015 Γυναίκες
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00			0,00			0,00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	15,00			3,00			0,00		
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00			0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00			0,00			0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00			0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00			0,00			0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00			0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00			0,00			0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00		

(1)	Αναγνωριστικό	Δείκτης	2014 Σύνολο	2014 Άνδρες	2014 Γυναίκες
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0,00		
F	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00		
S	T4456	Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης	0,00		
F	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
S	T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0,00		
F	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00		
S	T4458	Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες / Σχέδια διαχείρισης/ Στρατηγικά σχέδια & μελέτες	0,00		

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδικός στόχος	36 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας - 16 / 36

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	0,00		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	0,00		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0,00	2014	100,00	100,00		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	50,00	0,00		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	10,00	1,40		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	20,00	0,30		Βλέπε συνημμένο έγγραφο "Explanations on "inconsistencies" of data in Tables 3a, 5, 6, 7 of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)"

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%							0,00	
T4460	Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες							0,00	

	χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά								
T4461	Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ							0,00	
T4462	Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων							0,00	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	

Άξονας προτεραιότητας	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ειδικός στόχος	37 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο)· ισχύει επίσης για τον άξονα προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας - 16 / 37

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	2018 Σύνολο	2018 Ποιοτικά	Παρατηρήσεις
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0,00	2014	10,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους	Ποσοστό (%)		0,00	2014	20,00			Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ τα κελιά για τα έτη που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές παραμένουν κενά.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	2017 Σύνολο	2017 Ποιοτικά	2016 Σύνολο	2016 Ποιοτικά	2015 Σύνολο	2015 Ποιοτικά	2014 Σύνολο	2014 Ποιοτικά
T4463	Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων							0,00	
T4464	Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους							0,00	

Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις

Δείκτης	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης
---------	--

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2018 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία	2018 Σωρευτικά στοιχεία για τους άνδρες	2018 Σωρευτικά στοιχεία για τις γυναίκες	2018 Ετήσιο σύνολο	2018 Ετήσιο σύνολο ανδρών	2018 Ετήσιο σύνολο γυναικών
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		72.801.887,60					
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		4,00					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιόικησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ		0,00					
02	O	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		0,00					
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		152.538.963,45					
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		11,00					
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	8,18					
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	53.378.831,74					
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	11,00					
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	13.996.520,87					
05	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		12.804.902,58					
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		1,00					
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00					
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής	ΤΣ		1,00					
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		0,00					
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		0,00					
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00					
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	326.354.306,15					
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	10,00					
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		0,00					
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		149.015.089,97					
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		10,00					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	0,00					

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Λείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2018 Συνολικά σφαιρικά στοιχεία	2018 Σφαιρικά στοιχεία για τους άνδρες	2018 Σφαιρικά στοιχεία για τις γυναίκες	2018 Ετήσιο σύνολο	2018 Ετήσιο σύνολο ανδρών	2018 Ετήσιο σύνολο γυναικών
						περιφέρειες						
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4.497.744,46					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	82.757,21					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	4,00					
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτος	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ		0,00					
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		3.877.012,63					
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		7,00					
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		0,00					
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		0,00					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1.059.041,02					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	549.748,19					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	250.664,27					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	6,00					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00					
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	56.532,91					
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	76.485,71					
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1,00					
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00					
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		0,00					
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ		0,00					
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		227.582.478,15					
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κ.λπ.	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		21,00					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		73,00					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	97.499.185,53					

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2018 Συνολικά σφαιρικά στοιχεία	2018 Σφαιρικά στοιχεία για τους άνδρες	2018 Σφαιρικά στοιχεία για τις γυναίκες	2018 Ετήσιο σύνολο	2018 Ετήσιο σύνολο ανδρών	2018 Ετήσιο σύνολο γυναικών
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	27.937.902,18					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6.596.420,89					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	66,00					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	31,00					
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00					
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00					
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00					
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00					

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2017 Συνολικά σφαιρικά στοιχεία	2016 Συνολικά σφαιρικά στοιχεία	2015 Συνολικά σφαιρικά στοιχεία	Παρατηρήσεις
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		61.445.013,13	50.703.681,30		
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		1,00	2,00		
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ		0,00	0,00		
02	O	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		31,10	0,00		
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		57.825.481,61	37.856.727,30		
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		5,00	4,00		
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	30.448.845,39	20.224.199,55		
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	8.633.180,50	7.517.687,15		
05	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		12.184.687,89	6.842.280,20		
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00		
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00		
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200m και βάθους 11m σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός παραβολής	ΤΣ	θέσεων	1,00	0,00		
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		0,00	0,00		
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00		
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00		
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες	0,00	0,00		

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2017 Συνολικά σφραγιστικά στοιχεία	2016 Συνολικά σφραγιστικά στοιχεία	2015 Συνολικά σφραγιστικά στοιχεία	Παρατηρήσεις
						περιφέρειες				
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	196.035.206,95	79.340.466,80		
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,00	2,00		
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		0,00	0,00		
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		93.782.085,39	38.916.339,15		
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		1,00	1,00		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	994.291,15	0,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1,00	0,00		
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Ετο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ		0,00	0,00		
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		2.503.362,77	1.569.614,87		
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		0,00	7,00		
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		0,00	0,00		
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		0,00	0,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	171.241,59	0,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	298.134,01	0,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	27.282,22	0,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		0,00	0,00		
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ		0,00	0,00		
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		231.969.621,35	124.845.086,12		
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		8,00	4,00		
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		116,00	56,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2017 Συνολικά σφραγιστικά στοιχεία	2016 Συνολικά σφραγιστικά στοιχεία	2015 Συνολικά σφραγιστικά στοιχεία	Παρατηρήσεις
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	0,00	0,00		
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0,00	0,00		

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2014 Συνολικά σφραγιστικά στοιχεία	2013 Συνολικά σφραγιστικά στοιχεία	2012 Συνολικά σφραγιστικά στοιχεία	Παρατηρήσεις
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ					
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ					
02	O	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ					
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ					
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ					
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				
05	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ					
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ					
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ					
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής	ΤΣ					
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ					
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ					
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ					
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ					
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ					

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2014 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτος	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ		
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ		
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ		
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο περιφέρειες	ανεπτυγμένες

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	2014 Συνολικά σωρευτικά στοιχεία
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Ορόσημο για το 2018 - άντρες	Ορόσημο για το 2018 - γυναίκες	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - άντρες	Τελικός στόχος (2023) - γυναίκες
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		69,750,000.00			330.879.783,00		
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	ΤΣ		5					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιόικησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	ΤΣ					612,00		
02	O	CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0			32,00		
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	17,650,000.00			81.250.000,00		
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	23,000,000.00			135.000.000,00		
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
02	O	T4419	Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που Αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				1,00		
03	O	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΤΣ		0			192,00		
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		106,100,000.00			505.882.353,00		
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		9					
04	O	CO14a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	9,2			9,20		
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	28,300,000.00			118.000.000,00		
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				3,60		
05	O	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	km	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	23,00			46,70		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	4,450,000.00			20.373.400,00		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	11,800,000.00			48.500.000,00		
05	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		12,750,000.00			58.876.471,00		
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	ΤΣ		1					
06	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ					2,00		
06	O	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής	ΤΣ		1			1,00		
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		17,850,000.00			85.294.118,00		
07	O	SO014	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός	ΤΣ		1			3,00		
07	O	SO022	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	Αριθμός	ΤΣ		5			6,00		
08	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	0			14,40		
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	149,600,000.00			838.196.982,00		
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2					
09	O	CO15	Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό	km	ΤΣ		0			7,60		
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		111,800,000.00			527.450.589,00		
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΤΣ		5					
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς	kWh/year	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες				35.459.803,00		

Αξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Ορόσημο για το 2018 - άντρες	Ορόσημο για το 2018 - γυναίκες	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - άντρες	Τελικός στόχος (2023) - γυναίκες
			ενέργειας των δημόσιων κτιρίων			περιφέρειες						
10	O	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/year	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				8.334.035,00		
10	O	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Tonnes of CO2eq	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				5.100,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	7.550.000,00			70.919.605,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	7.100.000,00			59.912.327,00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5.600.000,00			36.668.069,00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	47					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	3					
10	I	K398	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	12					
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				122.531,67		
11	O	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Persons	ΤΣ					100.000,00		
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		16.800.000,00			115.496.158,00		
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		4					
11	I	K397	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων (Υποδομές)	αριθμός	ΤΣ		3					
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	ΤΣ		68.442,92			131.621,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2.150.000,00			11.725.000,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	990.000,00			4.787.500,00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	415.000,00			2.875.000,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	5,00			10,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	6,00			10,00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			2,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	340.000,00			1.700.000,00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	330.000,00			2.300.000,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	1,00			2,00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00			2,00		
14	O	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Tonnes/year	ΤΣ					211.361,00		
14	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΤΣ					508.000,00		
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΤΣ		293.600.000,00			2.076.511.285,00		
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		22					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΤΣ		39					
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				135.000,00		
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				70.000,00		

Άξονας προτεραιότητας	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018 - σύνολο	Ορόσημο για το 2018 - άντρες	Ορόσημο για το 2018 - γυναίκες	Τελικός στόχος (2023) - σύνολο	Τελικός στόχος (2023) - άντρες	Τελικός στόχος (2023) - γυναίκες
			βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων									
14B	O	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Population equivalent	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				25.133,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	22.750.000,00			146.204.274,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	15.600.000,00			90.615.555,00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	6.800.000,00			49.869.302,00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	18					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	10					
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	2					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1					
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	ΕΤΠΑ	Μετάβαση				3.688,00		
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες				37.370,00		

3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

(όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής [Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων]).

Άξονας προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Βάση υπολογισμού	Συνολική χρηματοδότηση	Ποσοστό συγχρηματοδότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται με επιτεγείσες πράξεις	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους και πληρώθηκαν έως τις 31/12/2018 και πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή
01	ΤΣ		Δημόσια	330.879.783,00	85,00%	250.456.300,33	75,69%	250.456.300,33	79.042.213,56	23,89%	7	72.801.887,60
02	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	81.250.000,00	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	135.000.000,00	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
03	ΤΣ		Δημόσια	505.882.353,00	85,00%	900.613.481,09	178,03%	900.613.481,09	157.693.143,13	31,17%	7	152.538.963,45
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	118.000.000,00	80,00%	71.711.639,34	60,77%	71.711.639,34	49.227.527,64	41,72%	2	53.378.831,74
05	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	20.373.400,00	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	48.500.000,00	80,00%	56.304.314,38	116,09%	56.304.314,38	15.381.103,00	31,71%	1	13.996.520,87
06	ΤΣ		Δημόσια	58.876.471,00	85,00%	40.982.988,68	69,61%	40.982.988,68	14.086.172,67	23,92%	4	12.804.902,58
07	ΤΣ		Δημόσια	85.294.118,00	85,00%	13.235.760,00	15,52%	13.235.760,00	0,00	0,00%	2	0,00
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	838.196.982,00	80,00%	896.630.646,18	106,97%	896.630.646,18	361.023.501,27	43,07%	2	326.354.306,15
09	ΤΣ		Δημόσια	527.450.589,00	85,00%	668.536.368,88	126,75%	668.536.368,88	149.015.089,97	28,25%	3	149.015.089,97
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	70.919.605,00	80,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	59.912.327,00	80,00%	43.756.229,74	73,03%	43.756.229,74	5.407.446,26	9,03%	2	4.497.744,46
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	36.668.069,00	80,00%	12.898.000,00	35,18%	12.898.000,00	82.757,21	0,23%	3	82.757,21
11	ΤΣ		Δημόσια	115.496.158,00	85,00%	4.381.237,15	3,79%	4.381.237,15	4.019.404,03	3,48%	1	3.877.012,63
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	11.725.000,00	80,00%	10.416.237,96	88,84%	10.416.237,96	883.616,40	7,54%	8	1.059.041,02
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	4.787.500,00	80,00%	6.694.227,91	139,83%	6.694.227,91	700.846,39	14,64%	8	549.748,19
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	2.875.000,00	80,00%	1.343.491,54	46,73%	1.343.491,54	105.886,52	3,68%	8	250.664,27
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	1.700.000,00	50,00%	1.680.916,05	98,88%	1.680.916,05	84.049,73	4,94%	7	56.532,91
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο	Δημόσια	2.300.000,00	50,00%	2.429.314,53	105,62%	2.429.314,53	48.968,89	2,13%	7	76.485,71

		ανεπτυγμένες περιφέρειες										
14	ΤΣ		Δημόσια	2.076.511.285,00	85,00%	1.245.992.281,81	60,00%	1.245.992.281,81	229.000.876,79	11,03%	269	227.582.478,15
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	146.204.274,00	80,00%	197.294.574,63	134,94%	197.294.574,63	90.257.802,62	61,73%	33	97.499.185,53
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	90.615.555,00	80,00%	72.600.014,35	80,12%	72.600.014,35	28.385.156,97	31,32%	18	27.937.902,18
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	49.869.302,00	80,00%	32.124.508,82	64,42%	32.124.508,82	4.747.611,87	9,52%	2	6.596.420,89
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	16.088.595,00	80,00%	6.732.435,27	41,85%	6.732.435,27	2.034.311,97	12,64%	12	
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	Δημόσια	6.219.340,00	80,00%	2.600.153,06	41,81%	2.600.153,06	785.936,98	12,64%	12	
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	Δημόσια	4.268.259,00	80,00%	1.927.408,63	45,16%	1.927.408,63	567.077,25	13,29%	12	
16	ΤΣ		Δημόσια	68.828.702,00	85,00%	28.245.100,80	41,04%	28.245.100,80	3.599.464,08	5,23%	37	
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες		1.184.757.856,00	80,00%	1.111.073.894,04	93,78%	1.111.073.894,04	454.199.232,26	38,34%	55	424.912.532,70
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Μετάβαση		329.734.722,00	79,85%	255.347.494,83	77,44%	255.347.494,83	99.972.066,97	30,32%	50	100.417.280,35
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες		230.980.630,00	79,70%	50.722.723,52	21,96%	50.722.723,52	5.552.301,74	2,40%	32	7.006.328,08
Σύνολο	ΤΣ			3.769.219.459,00	85,00%	3.152.443.518,74	83,64%	3.152.443.518,74	636.456.364,23	16,89%	330	618.620.334,38
Γενικό σύνολο				5.514.692.667,00	83,40%	4.569.587.631,13	82,86%	4.569.587.631,13	1.196.179.965,20	21,69%	467	1.150.956.475,51

Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]

Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Λημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες διαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
01	ΤΣ		024	01	01	07	07		12	EL12	9.779.100,00	9.779.100,00	7.903.718,81	1
01	ΤΣ		024	01	02	07	07		12	EL23	18.174.206,40	18.174.206,40	153.906,50	1
01	ΤΣ		024	01	02	07	07		12	EL25	27.261.309,60	27.261.309,60	102.604,34	1
01	ΤΣ		024	01	03	07	07		12	EL12	1.643.261,33	1.643.261,33	0,00	1
01	ΤΣ		024	01	03	07	07		12	EL23	4.543.551,60	4.543.551,60	38.476,63	1
01	ΤΣ		024	01	03	07	07		12	EL25	6.815.327,40	6.815.327,40	25.651,08	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL12	39.586.647,76	39.586.647,76	14.408.228,63	2
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL14	9.740.589,50	9.740.589,50	5.025.003,26	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL23	51.086.371,72	51.086.371,72	43.957.766,06	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL24	10.886.541,20	10.886.541,20	4.922.313,78	1
01	ΤΣ		024	01	07	07	07		12	EL30	4.583.806,82	4.583.806,82	2.504.544,47	1
01	ΤΣ		025	01	01	07	07		12	EL14	13.271.117,40	13.271.117,40	0,00	1
01	ΤΣ		025	01	02	07	07		12	EL14	53.084.469,60	53.084.469,60	0,00	1
02	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	024	01	02	07	07		24	EL	0,00	0,00	0,00	0
02	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	024	01	01	07	07		24	EL	0,00	0,00	0,00	0
03	ΤΣ		029	01	03	07	07		08	EL13	25.420.800,08	25.420.800,08	27.458.330,10	1
03	ΤΣ		029	01	03	07	07		08	EL23	497.778.084,91	497.778.084,91	56.336.992,85	2
03	ΤΣ		029	01	03	07	07		08	EL24	325.957.800,00	325.957.800,00	45.000.000,00	1
03	ΤΣ		034	01	02	07	07		08	EL12	19.660.887,84	19.660.887,84	8.315.102,50	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07		08	EL11	10.511.760,92	10.511.760,92	2.336.598,98	1
03	ΤΣ		034	01	03	07	07		08	EL24	21.284.147,34	21.284.147,34	18.246.118,70	1
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	033	01	01	07	07		08	EL43	5.199.258,62	5.199.258,62	1.032.392,26	1
04	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	033	01	03	07	07		08	EL43	66.512.380,72	66.512.380,72	48.195.135,38	1
05	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	034	01	02	07	07		24	EL	0,00	0,00	0,00	0
05	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	034	01	03	07	07		08	EL41	56.304.314,38	56.304.314,38	15.381.103,00	1
06	ΤΣ		039	01	01	07	07		08	EL23	18.282.988,68	18.282.988,68	14.086.172,67	1
06	ΤΣ		039	01	01	07	07		08	EL30	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	1
06	ΤΣ		039	01	07	07	07		24	EL30	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	2
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL11	663.424,80	663.424,80	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL12	336.759,20	336.759,20	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL13	122.040,80	122.040,80	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL14	107.359,20	107.359,20	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL21	91.760,00	91.760,00	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL22	504.680,00	504.680,00	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL23	637.732,00	637.732,00	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL24	183.520,00	183.520,00	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL30	7.574.168,00	7.574.168,00	0,00	2
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL41	504.680,00	504.680,00	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL42	1.458.984,00	1.458.984,00	0,00	1
07	ΤΣ		037	01	07	07	07		12	EL43	1.050.652,00	1.050.652,00	0,00	1
08	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	043	01	01	07	04		08	EL12	896.630.646,18	896.630.646,18	361.023.501,27	2
09	ΤΣ		043	01	01	07	04		08	EL30	668.536.368,88	668.536.368,88	149.015.089,97	3

Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
10	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	012	01	01	07	04		24	EL	0,00	0,00	0,00	0
10	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	016	01	07	07	04		22	EL13	43.756.229,74	43.756.229,74	5.407.446,26	2
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	013	01	01	02	04		22	EL30	2.996.760,00	2.996.760,00	0,00	1
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	016	01	01	02	04		22	EL30	5.000.000,00	5.000.000,00	5.598,60	1
10	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	023	01	01	02	04		22	EL30	4.901.240,00	4.901.240,00	77.158,61	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL11	545.025,90	545.025,90	664.111,92	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL12	860.913,10	860.913,10	889.002,93	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL13	224.757,47	224.757,47	247.109,62	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL14	422.351,26	422.351,26	383.320,69	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL21	262.874,23	262.874,23	238.401,11	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL22	84.557,88	84.557,88	69.318,45	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL23	385.548,87	385.548,87	320.024,49	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL24	232.205,57	232.205,57	189.183,37	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL25	516.985,98	516.985,98	396.092,62	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL30	403.950,07	403.950,07	292.287,36	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL41	85.434,12	85.434,12	61.337,27	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL42	119.607,77	119.607,77	86.594,58	1
11	ΤΣ		087	01	07	07	05		22	EL43	237.024,93	237.024,93	182.619,62	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL11	245.804,32	245.804,32	196.643,45	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL12	356.235,05	356.235,05	284.988,03	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL14	202.101,04	202.101,04	161.680,83	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL21	117.679,08	117.679,08	94.143,26	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL23	182.701,04	182.701,04	146.160,83	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL11	281.760,00	281.760,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL12	281.760,00	281.760,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL14	281.760,00	281.760,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL21	281.760,00	281.760,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL23	281.760,00	281.760,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL11	22.816,66	22.816,66	0,00	3
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL12	22.846,33	22.846,33	0,00	3

Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		περιφέρειες												
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL.14	22.816,66	22.816,66	0,00	3
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL.21	22.816,66	22.816,66	0,00	3
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL.23	22.816,66	22.816,66	0,00	3
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL.11	6.457,66	6.457,66	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL.12	4.967,43	4.967,43	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL.14	4.967,43	4.967,43	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL.21	5.960,91	5.960,91	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL.23	5.960,91	5.960,91	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL.11	1.626.061,85	1.626.061,85	0,00	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL.12	2.271.807,61	2.271.807,61	0,00	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL.14	1.646.147,00	1.646.147,00	0,00	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL.21	1.450.036,87	1.450.036,87	0,00	2
12	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL.23	766.436,79	766.436,79	0,00	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL.13	161.609,13	161.609,13	129.287,31	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL.22	87.413,91	87.413,91	69.931,13	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL.25	371.189,31	371.189,31	296.951,47	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL.41	87.840,32	87.840,32	70.272,26	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL.43	168.005,27	168.005,27	134.404,22	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL.13	37.440,00	37.440,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL.22	37.440,00	37.440,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL.25	42.240,00	42.240,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL.41	37.440,00	37.440,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL.43	37.440,00	37.440,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL.13	22.816,66	22.816,66	0,00	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL.22	22.816,66	22.816,66	0,00	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL.25	22.846,33	22.846,33	0,00	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL.41	22.846,33	22.846,33	0,00	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL.43	22.816,66	22.816,66	0,00	3
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL.13	4.967,43	4.967,43	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL.22	1.490,23	1.490,23	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL.25	5.960,91	5.960,91	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL.41	2.483,71	2.483,71	0,00	1

Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	05	07	06		22	EL43	3.477,20	3.477,20	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL13	697.059,51	697.059,51	0,00	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL22	829.873,08	829.873,08	0,00	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL25	1.654.892,29	1.654.892,29	0,00	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL41	800.395,64	800.395,64	0,00	2
12	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL43	1.511.427,33	1.511.427,33	0,00	2
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL30	151.274,66	151.274,66	105.886,52	1
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL30	470.400,00	470.400,00	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL30	22.816,66	22.816,66	0,00	3
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	05	07	06		22	EL30	2.980,46	2.980,46	0,00	1
12	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL30	696.019,76	696.019,76	0,00	2
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		22	EL24	114.764,26	114.764,26	84.049,73	1
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	021	01	07	07	06		24	EL24	140.640,00	140.640,00	0,00	1
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	083	01	07	07	06		22	EL24	22.816,66	22.816,66	0,00	3
13	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	085	01	07	07	06		22	EL24	1.402.695,13	1.402.695,13	0,00	2
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		22	EL42	61.211,12	61.211,12	48.968,89	1
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	021	01	07	07	06		24	EL42	188.160,00	188.160,00	0,00	1
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	083	01	07	07	06		22	EL42	22.816,66	22.816,66	0,00	3
13	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	085	01	07	07	06		22	EL42	2.157.126,75	2.157.126,75	0,00	2
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL11	872.422,40	872.422,40	0,00	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL14	111.600,00	111.600,00	0,00	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL24	275.574,55	275.574,55	124.360,24	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL30	1.289.318,41	1.289.318,41	87.351,18	3
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL42	191.611,45	191.611,45	0,00	1
14	ΤΣ		017	01	05	07	06		11	EL43	61.010,65	61.010,65	0,00	1
14	ΤΣ		017	01	07	07	06		22	EL22	7.812.841,72	7.812.841,72	0,00	7
14	ΤΣ		018	01	01	07	06		11	EL14	25.240.974,60	25.240.974,60	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL22	8.435.072,34	8.435.072,34	0,00	1
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL23	32.136.008,96	32.136.008,96	0,00	2
14	ΤΣ		018	01	02	07	06		11	EL42	8.615.207,14	8.615.207,14	3.473.636,56	2
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL11	21.478.075,13	21.478.075,13	0,00	3
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL12	16.034.956,55	16.034.956,55	11.104.838,20	1
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL21	20.858.864,79	20.858.864,79	20.448.243,97	1
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL22	18.636.320,06	18.636.320,06	51.479,22	1
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL24	27.933.747,73	27.933.747,73	4.948.503,12	4
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL42	16.256.346,71	16.256.346,71	0,00	3
14	ΤΣ		018	01	05	07	06		11	EL43	67.484.251,35	67.484.251,35	40.191,45	4
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL11	15.233.488,53	15.233.488,53	1.105.370,64	3
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL12	34.368.492,00	34.368.492,00	11.472.917,01	6

Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL21	12.349.685,03	12.349.685,03	3.087.707,49	1
14	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	EL22	1.637.331,96	1.637.331,96	0,00	1
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL14	21.117.009,92	21.117.009,92	11.614.695,05	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL22	12.645.741,70	12.645.741,70	9.548.535,44	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL23	11.168.514,62	11.168.514,62	2.271.552,53	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL24	5.686.324,95	5.686.324,95	4.597.029,90	2
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL42	10.153.525,34	10.153.525,34	4.236.734,38	1
14	ΤΣ		020	01	02	07	06		11	EL43	46.460.889,15	46.460.889,15	38.294.199,07	2
14	ΤΣ		020	01	03	07	06		11	EL24	695.000,00	695.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		020	01	03	07	06		11	EL41	696.850,43	696.850,43	94.246,87	1
14	ΤΣ		020	01	03	07	06		11	EL43	2.182.258,07	2.182.258,07	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL11	8.324.227,96	8.324.227,96	0,00	6
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL12	17.327.455,03	17.327.455,03	1.177.794,87	14
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL13	754.202,75	754.202,75	0,00	1
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL14	7.527.998,15	7.527.998,15	0,00	6
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL21	8.184.619,79	8.184.619,79	0,00	7
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL24	7.920.712,98	7.920.712,98	0,00	7
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL25	11.150.859,00	11.150.859,00	0,00	8
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL30	5.427.484,41	5.427.484,41	0,00	5
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL41	2.561.489,92	2.561.489,92	0,00	2
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL42	7.315.112,61	7.315.112,61	0,00	6
14	ΤΣ		021	01	02	07	06		11	EL43	11.887.937,24	11.887.937,24	0,00	9
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL11	5.306.089,03	5.306.089,03	379.314,10	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL12	4.772.476,39	4.772.476,39	482.155,23	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL13	3.164.704,54	3.164.704,54	289.881,30	5
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL14	3.809.918,81	3.809.918,81	259.223,11	7
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL21	3.294.553,02	3.294.553,02	532.030,84	5
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL22	2.787.694,18	2.787.694,18	32.010,40	5
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL23	6.414.691,80	6.414.691,80	477.512,28	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL24	3.946.006,38	3.946.006,38	272.809,78	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL25	5.177.279,97	5.177.279,97	277.855,04	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL30	2.279.239,07	2.279.239,07	390.005,87	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL41	1.783.006,18	1.783.006,18	48.404,15	5
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL42	4.414.594,59	4.414.594,59	84.284,22	6
14	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	EL43	2.413.747,47	2.413.747,47	157.669,44	5
14	ΤΣ		022	01	01	07	06		11	EL23	24.908.718,91	24.908.718,91	207.090,87	1
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL12	63.714.243,39	63.714.243,39	426.670,68	12
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL14	26.464.252,67	26.464.252,67	6.511.214,31	4
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL21	32.582.505,21	32.582.505,21	0,00	1
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL24	34.245.991,58	34.245.991,58	2.377.405,48	10
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL25	11.674.783,02	11.674.783,02	3.154.351,78	2
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL30	31.902.233,87	31.902.233,87	7.061.328,68	3
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		11	EL42	28.358.630,45	28.358.630,45	22.497.517,05	5
14	ΤΣ		022	01	02	07	06		22	EL30	123.774.714,72	123.774.714,72	28.578.763,42	4
14	ΤΣ		022	01	03	07	06		11	EL14	28.476.551,87	28.476.551,87	0,00	5
14	ΤΣ		022	01	03	07	06		11	EL24	16.916.978,86	16.916.978,86	2.979.557,13	6
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL11	41.372.044,05	41.372.044,05	0,00	6
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL12	59.308.005,33	59.308.005,33	15.274.858,54	6
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL21	10.337.545,63	10.337.545,63	237.526,29	2
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL41	11.764.358,78	11.764.358,78	0,00	2
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	EL42	31.756.059,52	31.756.059,52	639.924,32	5
14	ΤΣ		022	01	07	07	06		22	EL13	11.787.286,63	11.787.286,63	0,00	4

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΤΣ		089	01	07	07	06		11	EL13	7.459.886,44	7.459.886,44	6.067.422,32	1
14	ΤΣ		090	01	01	02	06		22	EL12	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	2
14	ΤΣ		090	01	01	02	06		22	EL21	715.000,00	715.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		090	01	01	02	06		22	EL23	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	2
14	ΤΣ		090	01	01	02	06		22	EL30	616.637,51	616.637,51	0,00	1
14	ΤΣ		090	01	01	02	06		22	EL41	325.000,00	325.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		090	01	01	02	06		22	EL43	1.994.869,11	1.994.869,11	0,00	2
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL11	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL12	2.828.071,09	2.828.071,09	108.698,55	3
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL14	1.046.189,58	1.046.189,58	168.335,53	3
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL21	3.319.702,60	3.319.702,60	139.818,33	4
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL22	1.996.285,50	1.996.285,50	0,00	1
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL23	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL24	4.331.264,23	4.331.264,23	0,00	3
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL25	12.526.599,74	12.526.599,74	618.155,78	8
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL30	2.083.977,89	2.083.977,89	0,00	4
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL41	2.732.450,00	2.732.450,00	0,00	2
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL42	1.614.854,79	1.614.854,79	238.599,45	2
14	ΤΣ		091	01	01	02	06		22	EL43	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		092	01	01	02	06		22	EL12	6.716.577,97	6.716.577,97	44.596,41	4
14	ΤΣ		092	01	01	02	06		22	EL14	182.922,36	182.922,36	169.487,66	1
14	ΤΣ		092	01	01	02	06		22	EL21	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		092	01	01	02	06		22	EL24	600.000,00	600.000,00	0,00	1
14	ΤΣ		092	01	01	02	06		22	EL25	1.348.000,00	1.348.000,00	37.011,26	2
14	ΤΣ		092	01	01	02	06		22	EL30	3.298.671,00	3.298.671,00	0,00	2
14	ΤΣ		092	01	01	02	06		22	EL43	890.000,00	890.000,00	0,00	1
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL11	32.659.204,28	32.659.204,28	15.216.969,04	6
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL12	86.614.229,25	86.614.229,25	33.174.263,61	13
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL14	29.753.611,92	29.753.611,92	7.984.813,98	4
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL21	7.551.509,02	7.551.509,02	3.336.205,64	4
14B	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL23	40.716.020,16	40.716.020,16	30.545.550,35	6
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL13	3.598.364,33	3.598.364,33	3.017.991,89	1
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL24	37.278.968,61	37.278.968,61	7.575.305,38	7
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL25	14.314.330,80	14.314.330,80	7.484.694,57	5
14B	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	022	01	02	07	06		11	EL43	17.408.350,61	17.408.350,61	10.307.165,13	5
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	018	01	02	07	06		11	EL42	5.293.393,47	5.293.393,47	4.747.611,87	1
14B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	022	01	02	07	06		11	EL30	26.831.115,35	26.831.115,35	0,00	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL11	364.779,60	364.779,60	101.520,98	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL12	364.779,60	364.779,60	101.520,98	3

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL14	364.782,62	364.782,62	101.521,82	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL21	364.779,60	364.779,60	101.520,98	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL23	364.779,60	364.779,60	101.520,98	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL11	35.087,54	35.087,54	16.580,64	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL12	35.087,54	35.087,54	16.580,64	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL14	35.087,82	35.087,82	16.580,78	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL21	35.087,54	35.087,54	16.580,64	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL23	35.087,54	35.087,54	16.580,64	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL11	191.007,92	191.007,92	84.414,86	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL12	191.007,92	191.007,92	84.414,86	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL14	191.009,50	191.009,50	84.415,56	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL21	191.007,92	191.007,92	84.414,86	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL23	191.007,92	191.007,92	84.414,86	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL11	434.100,78	434.100,78	113.461,96	8
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL12	434.108,78	434.108,78	113.461,96	8
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL14	434.112,29	434.112,29	113.462,89	8
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL21	434.108,78	434.108,78	113.461,96	8
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL23	434.108,78	434.108,78	113.461,96	8
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL11	162.676,81	162.676,81	48.273,91	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL12	210.332,81	210.332,81	57.507,26	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL14	166.149,78	166.149,78	48.946,94	3

Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL21	145.092,81	145.092,81	44.867,01	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL23	159.484,81	159.484,81	47.655,46	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL11	47.751,98	47.751,98	21.103,72	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL12	47.751,98	47.751,98	21.103,72	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL14	47.752,37	47.752,37	21.103,89	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL21	47.751,98	47.751,98	21.103,72	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL23	47.751,98	47.751,98	21.103,72	1
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL11	105.003,50	105.003,50	20.329,53	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL12	105.003,50	105.003,50	20.329,53	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL14	105.004,37	105.004,37	20.329,69	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL21	105.003,50	105.003,50	20.329,53	3
15	ΕΤΠΑ	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL23	105.003,50	105.003,50	20.329,53	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL13	117.512,81	117.512,81	32.704,72	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL22	117.509,80	117.509,80	32.703,87	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL24	117.509,80	117.509,80	32.703,87	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL25	117.509,80	117.509,80	32.703,88	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL41	117.509,80	117.509,80	32.703,87	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			12	EL43	117.509,80	117.509,80	32.703,88	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL13	11.303,36	11.303,36	5.341,41	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL22	11.303,07	11.303,07	5.341,27	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL24	11.303,07	11.303,07	5.341,27	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL25	11.303,07	11.303,07	5.341,28	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL41	11.303,07	11.303,07	5.341,27	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			19	EL43	11.303,07	11.303,07	5.341,27	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL13	61.532,71	61.532,71	27.193,34	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL22	61.531,13	61.531,13	27.193,34	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL24	61.531,13	61.531,13	27.193,34	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL25	61.531,13	61.531,13	27.193,34	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL41	61.531,13	61.531,13	27.193,34	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			22	EL43	61.531,13	61.531,13	27.193,33	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL13	139.846,06	139.846,06	36.551,48	8
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL22	139.842,56	139.842,56	36.550,54	8
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL24	139.842,56	139.842,56	36.550,54	8
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL25	139.842,56	139.842,56	36.550,55	8
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL41	139.842,56	139.842,56	36.550,54	8

Άξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	121	01	07	07			24	EL43	139.842,56	139.842,56	36.550,55	8
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL13	51.825,63	51.825,63	15.438,87	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL22	44.040,66	44.040,66	13.930,39	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL24	62.352,66	62.352,66	17.478,35	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL25	62.856,66	62.856,66	17.576,00	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL41	45.216,66	45.216,66	14.158,24	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			12	EL43	57.480,66	57.480,66	16.534,39	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL13	15.383,18	15.383,18	6.798,51	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL22	15.382,78	15.382,78	6.798,33	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL24	15.382,78	15.382,78	6.798,33	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL25	15.382,78	15.382,78	6.798,33	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL41	15.382,78	15.382,78	6.798,33	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			22	EL43	15.382,78	15.382,78	6.798,33	1
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL13	33.826,61	33.826,61	6.549,10	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL22	33.825,74	33.825,74	6.548,94	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL24	33.825,74	33.825,74	6.548,94	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL25	33.825,74	33.825,74	6.548,94	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL41	33.825,74	33.825,74	6.548,94	3
15	ΕΤΠΑ	Μετάβαση	122	01	07	07			24	EL43	33.825,74	33.825,74	6.548,94	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL30	241.940,09	241.940,09	67.333,80	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			12	EL42	241.937,08	241.937,08	67.332,96	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL30	23.271,81	23.271,81	10.997,11	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			19	EL42	23.271,52	23.271,52	10.996,98	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL30	126.686,01	126.686,01	55.988,16	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			22	EL42	126.684,44	126.684,44	55.987,46	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL30	287.921,11	287.921,11	75.253,65	8
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	121	01	07	07			24	EL42	287.917,60	287.917,60	75.252,71	8
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL30	218.443,52	218.443,52	53.436,37	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			12	EL42	146.706,55	146.706,55	39.537,19	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL30	31.671,50	31.671,50	13.997,04	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			22	EL42	31.671,11	31.671,11	13.996,87	1
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL30	69.643,58	69.643,58	13.483,56	3
15	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	122	01	07	07			24	EL42	69.642,71	69.642,71	13.483,39	3

Αξονας προτεραιότητας	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύον θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
		περιφέρειες												
16	ΤΣ		121	01	07	07			12	EL12	6.515.647,95	6.515.647,95	0,00	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			12	EL24	271.406,35	271.406,35	0,00	1
16	ΤΣ		121	01	07	07			12	EL30	5.045.963,01	5.045.963,01	2.209.410,94	9
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL11	147.969,67	147.969,67	13.765,89	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL12	147.969,67	147.969,67	13.765,89	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL13	106.571,48	106.571,48	9.832,78	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL14	147.973,67	147.973,67	13.765,89	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL21	147.969,67	147.969,67	13.765,89	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL22	147.969,67	147.969,67	13.765,89	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL23	147.969,67	147.969,67	13.765,89	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL24	147.973,67	147.973,67	13.765,89	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL25	196.329,67	196.329,67	13.765,89	3
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL30	313.566,43	313.566,43	29.498,33	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL41	147.969,67	147.969,67	13.765,89	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL42	210.066,95	210.066,95	19.665,55	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			22	EL43	147.969,67	147.969,67	13.765,89	2
16	ΤΣ		121	01	07	07			24	EL30	19.488,60	19.488,60	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL11	543.020,23	543.020,23	0,00	2
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL12	3.444.878,54	3.444.878,54	100.432,02	3
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL14	715.000,00	715.000,00	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL22	828.043,98	828.043,98	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL24	4.031.433,32	4.031.433,32	713.186,96	5
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL41	319.145,14	319.145,14	0,00	2
16	ΤΣ		122	01	07	07			11	EL42	345.756,12	345.756,12	0,00	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL11	191.410,00	191.410,00	28.265,79	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL12	382.820,00	382.820,00	28.265,79	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL13	191.410,00	191.410,00	28.265,79	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL21	191.410,00	191.410,00	28.265,79	1
16	ΤΣ		122	01	07	07			12	EL30	300.000,00	300.000,00	0,00	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			13	EL30	649.998,00	649.998,00	243.403,48	3
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL11	123.040,00	123.040,00	1.792,69	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL12	123.200,00	123.200,00	1.795,02	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL13	123.040,00	123.040,00	1.792,69	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL14	123.040,00	123.040,00	1.792,69	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL21	123.040,00	123.040,00	1.792,69	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL22	123.040,00	123.040,00	1.792,69	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL23	123.040,00	123.040,00	1.792,69	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL24	123.040,00	123.040,00	1.792,69	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL25	123.200,00	123.200,00	1.795,02	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL30	623.200,00	623.200,00	1.795,02	2
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL41	123.040,00	123.040,00	1.792,69	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL42	123.040,00	123.040,00	1.792,69	1
16	ΤΣ		123	01	07	07			22	EL43	123.040,00	123.040,00	1.792,69	1

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

1	2	3	4	5	6
Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλέξιμων δαπανών που δηλώνονται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	02	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	04	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	05	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	08	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο	10	0,00		0,00	

του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ					
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	12	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	13	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	14B	0,00		0,00	
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	15	0,00		0,00	

Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»)

1	2	3	4	5
Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας κατά τη στιγμή της έκδοσης του προγράμματος (%) (2/στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας κατά τη στιγμή της έκδοσης του προγράμματος*100)	Ποσό της στήριξης της ΕΕ σε πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος βάσει επιλέξιμων δαπανών που δηλώνονται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας κατά τη στιγμή της έκδοσης του προγράμματος (%) (4/στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας κατά τη στιγμή της έκδοσης του προγράμματος*100)
01	0,00		0,00	
02	0,00		0,00	
03	0,00		0,00	
04	0,00		0,00	
05	0,00		0,00	
06	0,00		0,00	
07	0,00		0,00	
08	0,00		0,00	
09	0,00		0,00	
10	0,00		0,00	
11	0,00		0,00	
12	0,00		0,00	
13	0,00		0,00	
14	0,00		0,00	
14B	0,00		0,00	
15	0,00		0,00	
16	0,00		0,00	

Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)

<p>Το ποσό των δαπανών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)</p>	<p>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]</p>	<p>Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης και δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)</p>	<p>Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]</p>

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν.

Στις 7-08-2017 ανατέθηκε σε Σύμβουλο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ η εκπόνηση της Αξιολόγησης της πορείας Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οποία ολοκληρώθηκε 12/2018 και αξιοποιήθηκε για τη διαμόρφωση της πρότασης 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.

Οι βασικές διαπιστώσεις της Αξιολόγησης ως προς την πορεία του ΕΠ είναι οι ακόλουθες:

- Μέτρια έως ικανοποιητική ενεργοποίηση στους ΑΠ 1, 3, 4, 5 (Περιφέρειες σε Μετάβαση), 6, 8, 9, 10 ((Περιφέρειες σε Μετάβαση), 14 και 14B (μεταφορά ενταγμένων phasing έργων διαχείρισης λυμάτων από ΑΠ14).
- Δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης (μερικής ή πλήρους) των phasing έργων του τομέα μεταφορών που συμβάλουν σε Πλαίσια Επίδοσης.
- Σημαντικές καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των ΑΠ2 (σιδηροδρομικά έργα), ΑΠ7 (έργα Α/Δ) και ΑΠ11 (αντιπλημμυρικά έργα).
- Σχετικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων phasing Μετρό στους ΑΠ 8 & 9.
- Υψηλές χρηματοδοτικές μελλοντικές ανάγκες για προγραμματικά έργα στους ΑΠ1 (σιδηροδρομικά), και ΑΠ14 (έργα περιβάλλοντος).
- Σημαντική υπερδέσμευση στους ΑΠ3 (οδικά), ΑΠ6 (λιμενικά) & ΑΠ9 (έργα αστικής κινητικότητας) για τα ενταγμένα και υπό ένταξη έργα.
- Περιορισμένος ρυθμός ενεργοποίησης (έκδοση προσκλήσεων) σε ΑΠ 10 (έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων) λόγω καθυστέρησης στην έγκριση του νέου ΚΕΝΑΚ. Ωστόσο, σε ανταπόκριση σχετικής πρόσκλησης έτους 2018 καταγράφεται σημαντικό πλήθος προτάσεων ώριμων έργων. Εκτιμάται δυνατότητα ισχυρής δυναμικής εξέλιξης.
- Περιορισμένος ρυθμός ενεργοποίησης σε ΑΠ 12 & 13 (οριζόντιες δράσεις ΥΠΕΝ), λόγω ανωριμότητας των σχετικών δράσεων. Οι προοπτικές είναι περιορισμένης δυναμικής. Απαιτείται επανεξέταση αξιοποίησης των σχετικών πόρων.
- Καθυστερήσεις σε εντάξεις και υλοποίηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον ΑΠ 14, λόγω απαιτούμενων προσαρμογών στις κατευθύνσεις του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και λόγω θεμάτων κρατικών ενισχύσεων.

Πλαίσιο Επίδοσης

- Κίνδυνος απώλειας του αποθεματικού επίδοσης λόγω μη δυνατότητας επίτευξης σημαντικού πλήθους οροσήμων σε επιμέρους Πλαίσια Επίδοσης των ΑΠ του ΕΠ (τιμές δεικτών, τιμές ΒΣΥ, F100).
- Ειδικά το ορόσημο του οικονομικού δείκτη F100 για το 2018, εκτιμάται ότι αστοχεί σε όλα τα Πλαίσια των ΑΠ 10 έως 14 του τομέα Περιβάλλοντος λόγω μη ενιαίας εφαρμογής σχετικού αλγορίθμου, σύμφωνα με τον οποίο: η τιμή του οροσήμου για το 2018 όφειλε να είχε υπολογισθεί ως η συμμετοχή των πόρων του ΑΠ που θα έπρεπε να δαπανηθεί, βάσει του Κανόνα N+3, έως 31/12/2018 (Κατανομή 2014 & 2015), προσαυξημένη κατά 10%, σύμφωνα με σχετική οδηγία της ΕΑΣ.

- Απαιτείται προσαρμογή των Πλαισίων Επίδοσης σε μικρό πλήθος ΑΠ ώστε να υπάρχει σε αυτά αντιπροσωπευτικότητα δεικτών σε σχέση με τις υλοποιούμενες δράσεις και διασφάλιση της χρηματοδοτικής βαρύτητας (σύμφωνα με τον Καν. 207/2015) για τους επιλεγόμενους δείκτες.
- Απαιτείται επικαιροποίηση των τιμών συγκεκριμένων δεικτών για τα ορόσημα έτους 2018 και των αντίστοιχων στόχων έτους 2023, λόγω προσαρμογής των μεθοδολογιών υπολογισμού τους.

Λογική της Παρέμβασης

- Η Στρατηγική του Προγράμματος παραμένει επίκαιρη. Επιμέρους μεταβολές αφορούν στην εφαρμογή πολιτικών που άλλαξαν κατά την τελευταία τετραετία και Εθνικών Σχεδίων που επικαιροποιήθηκαν: ΕΣΔΑ (2015), ΕΣΔΕΑ (2017), ΚΕΝΑΚ (2017).
- Οι Στρατηγικοί Στόχοι δεν μεταβάλλονται.
- Σχεδόν το σύνολο των Ειδικών Στόχων δεν μεταβάλλονται. Πιο συγκεκριμένα, οι ΕΣ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13 του τομέα Μεταφορών συνεχίζουν να εξυπηρετούνται. Αντίστοιχα εξυπηρετούνται οι ΕΣ 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 του τομέα Περιβάλλοντος, καθώς και οι ΕΣ 34, 36, 37 της Τεχνικής Βοήθειας. Επομένως, δεν απαιτούνται αλλαγές στη στρατηγική στόχευση του Προγράμματος.
- Μικρές προσαρμογές (αναδιατύπωση ή/και διεύρυνση) θα πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένους Ειδικούς Στόχους (ΕΣ) προκειμένου να καλύπτουν το σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Πρόκειται για τους ΕΣ 9, 10 και 14 του τομέα Μεταφορών, τους ΕΣ 15, 20 και 30 του τομέα Περιβάλλοντος.
- Οι μόνες πιθανές αλλαγές θα αφορούν σε κατάργηση των: (α) ΕΣ 5 υπό την Επ.Πρ. 7ii στον ΑΠ1, με αντίστοιχη ενσωμάτωση του στον ΕΣ 10, (β) ΕΣ 6 υπό την Επ.Πρ. 7c στον ΑΠ2, λόγω αφαίρεσης του ΜΕ της διασύνδεσης του Προαστιακού με το λιμάνι Λαυρίου από τον προγραμματισμό του ΕΠ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διερευνηθούν λύσεις για την αξιοποίηση των σχετικών διαθέσιμων πόρων (γ) του ΕΣ 16 υπό την ΕΠ 4e στον ΑΠ10, με μερική ενσωμάτωση του στον ΕΣ15, (δ) του ΕΣ 31, υπό την Επ.Πρ. 6ii και αντικατάστασή του από τον ομογενοποιημένο ΕΣ 20, (ε) του ΕΣ 35 γιατί εμπεριέχεται στον ΕΣ 37.
- Δεν προκρίνεται προσθήκη νέων Ειδικών Στόχων.
- Προτείνεται η ομαδοποίηση και συγκέντρωση συγγενών δράσεων, που χρηματοδοτούνται από διαφορετικούς ΑΠ και Ταμεία με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, σε έναν ΑΠ, με στόχο την πιο αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΕΠ. Η παρατήρηση αφορά στους ΑΠ 10, ΑΠ 11, ΑΠ 12/13 και ΑΠ 14. Η ομαδοποίηση των δράσεων με συγγενές περιεχόμενο, σε συναφείς Ειδικούς Στόχους, καθιστά το Πρόγραμμα στον τομέα Περιβάλλοντος πιο συνεκτικό, διευκολύνοντας παράλληλα τη συστηματική παρακολούθηση της επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.
- Οι Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος συνδέονται με κατάλληλους δείκτες αποτελέσματος.
- Προτείνεται επικαιροποίηση της μεθοδολογίας ή/και των τιμών βάσης για τους δείκτες αποτελέσματος του Θεματικού Στόχου 6.
- Οι δείκτες εκροής έχουν ορθά επιλεγεί για την παρακολούθηση του μεγαλύτερου μέρους των δράσεων του ΕΠ. Εντούτοις, απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις (α) επικαιροποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού, (β) ομογενοποίηση ειδικών δεικτών (π.χ. δείκτες ασφάλειας μεταφορών, δείκτες σχεδίων/μέτρων διαχείρισης, κ.α.)

Λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τα ανωτέρω, διαμορφώθηκε η πρόταση της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οποία:

- Διατηρεί αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του Προγράμματος ως προς τη συνολική στόχευσή του για τον Τομέα των Μεταφορών. Η Λογική της Παρέμβασης, που είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού του Προγράμματος, δεν διαφοροποιείται και συνεχίζει να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Τομέα. Οι σχετικοί ΑΠ (ΑΠ 1 έως ΑΠ 9) διατηρούν την αρχική δομή τους και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τους Στρατηγικούς και Ειδικούς Στόχους τους.
- Δεν επιφέρει αλλαγή του χαρακτήρα του Προγράμματος ως προς τη συνολική στόχευσή του για τον τομέα Περιβάλλοντος, η οποία σχετίζεται με τη συμμόρφωση της χώρας με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο. Η προσαρμογή της δομής των σχετικών ΑΠ (ΑΠ 10 έως ΑΠ 14B) δεν επηρεάζει τη Λογική της Παρέμβασης, η οποία συνεχίζει να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Τομέα, καθώς και τους αρχικούς Στρατηγικούς και Ειδικούς Στόχους του. Οι σημαντικότερες προτεινόμενες προσαρμογές αφορούν σε βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων Ταμείου Συνοχής και ΕΤΠΑ, ομαδοποίηση του περιεχομένου των ΑΠ του τομέα και συστηματοποίηση του τρόπου με τον οποίο τίθεται η στοχοθεσία του και η παρακολούθησή της.

Όνομασία	Ταμείο	Από τον μήνα	Από το έτος	Έως τον μήνα	Έως το έτος	Τύπος αξιολόγησης	Θεματικός στόχος	Θέμα	Πορίσματα
Αξιολόγηση Πορείας Εφαρμογής του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΛΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»	ΕΤΠΑ ΤΣ	8	2017	12	2018	Διαδικασία	04 05 06 07	Αξιολόγηση εφαρμογής ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	<p>Οι βασικές διαπιστώσεις της Αξιολόγησης ως προς την πορεία του ΕΠ είναι οι ακόλουθες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μέτρια έως ικανοποιητική ενεργοποίηση στους ΑΠ 1, 3, 4, 5 (ΠΙΜ), 6, 8, 9, 10 (ΠΙΜ), 14 και 14Β (μεταφορά ενταγμένων phasing έργων διαχείρισης λυμάτων από ΑΠ14). • Σημαντικές καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των ΑΠ2, ΑΠ7 και ΑΠ11. • Σχετικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων phasing Μετρό στους ΑΠ 8 & 9. • Υψηλές χρηματοδοτικές μελλοντικές ανάγκες για προγραμματικά έργα στους ΑΠ1 και ΑΠ14. • Σημαντική υπερδέσμευση στους ΑΠ3, ΑΠ6 & ΑΠ9 για τα ενταγμένα και υπό ένταξη έργα. • Περιορισμένος ρυθμός ενεργοποίησης (έκδοση προσκλήσεων) σε ΑΠ 10 • Περιορισμένος ρυθμός ενεργοποίησης σε ΑΠ 12 & 13 • Κίνδυνος απώλειας του αποθεματικού επίδοσης λόγω μη δυνατότητας επίτευξης σημαντικού πλήθους οροσήμων σε επιμέρους ΠΕ των ΑΠ του ΕΠ (τιμές δεικτών, τιμές ΒΣΥ, F100). • Απαιτείται προσαρμογή των ΠΕ σε μικρό πλήθος ΑΠ ώστε να υπάρχει σε αυτά αντιπροσωπευτικότητα δεικτών σε σχέση με τις υλοποιούμενες δράσεις . • Απαιτείται επικαιροποίηση των τιμών συγκεκριμένων δεικτών για τα ορόσημα έτους 2018 και των αντίστοιχων στόχων έτους 2023, λόγω προσαρμογής των μεθοδολογιών υπολογισμού τους. • Προτείνεται επικαιροποίηση της μεθοδολογίας ή/και των τιμών βάσης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΘΣ 6.

									<ul style="list-style-type: none">• Σχετικά με τους δείκτες εκροής απαιτούνται τροποποιήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω: (α) επικαιροποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού, (β) ομογενοποίηση ειδικών δεικτών (π.χ. δείκτες ασφάλειας μεταφορών, δείκτες σχεδίων/μέτρων διαχείρισης, κ.α.)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

1. Ωριμότητα Παρεμβάσεων

Αναγκαιότητα πλήρους ωρίμανσης νέων έργων σε: ΑΠ1 & 2 (σιδηροδρομικά), ΑΠ4 (οδική ασφάλεια), ΑΠ5 (οδικά ΛΑΠ), ΑΠ6 (συστήματα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας), ΑΠ7 (υποδομή & συστήματα Α/Δ), ΑΠ10 (ενεργειακή αναβάθμιση νοσοκομείων & αθλητικών εγκαταστάσεων), ΑΠ12 & 13 (οριζόντιες δράσεις ΥΠΕΝ), ΑΠ 14 (διαχείριση στερεών αποβλήτων, διαχείρισης λυμάτων οικισμών Β' προτεραιότητας στην Περιφέρεια Αττικής και 'ορφανών' οικισμών Γ' προτεραιότητας μη συμμορφωμένων με Οδ. 91/271/ΕΟΚ σε όλη τη χώρα). Καθυστερήσεις σε υποβολή ΤΔΠ από νεοσύστατους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, λόγω μη ολοκλήρωσης των διοικητικών ενεργειών συγκρότησής τους και ανάγκης προτεραιοποίησης δράσεων.

Μέτρα:

- Αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για ωρίμανση πράξεων. επικαιροποίηση μελετών όπου ήταν αναγκαίο. (ΑΠ 1, 2, 6, 7, 14).
- Συμπερίληψη προπαρασκευαστικών ενεργειών/μελετών στο περιεχόμενο των Προσκλήσεων έργων (ΑΠ10)
- Συνεργασία με ομάδα JASPERS για Μ.Ε. Μεταφορών και Περιβάλλοντος (ΑΠ 1, 2, 3, 14).
- Επικοινωνία/συναντήσεις με Δικαιούχους για επίσπευση διαδικασιών υποβολής προτάσεων (ΑΠ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
- Συνεργασία με Υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτικής για επίλυση θεσμικών θεμάτων, επίσπευση διαδικασιών ένταξης (π.χ. Υπ. Υγείας, ΥΠΥΜΕ)
- Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για δυνατότητα ενεργοποίησης δράσεων των ΦΔΠΠ

2. Εφαρμογή αναθεωρημένων ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ

Για τις πράξεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων καταγράφηκαν τα εξής ζητήματα: (α) Ανωριμότητα των προτεινόμενων νέων έργων Α' Προτεραιότητας των ΠΕΣΔΑ (όπως έχουν υποβληθεί σε Προσκλήσεις της Δ.Α.) (β) Μη απόλυτη συμβατότητα/προσαρμογή των ήδη αδειοδοτημένων έργων με τους νέους ΠΕΣΔΑ (κυρίως ως προς τις ποσότητες των εισερχόμενων προς επεξεργασία στερεών αποβλήτων) - Ανάγκη τροποποίησης των Π.Ο. και αντίστοιχες προσαρμογές στον σχεδιασμό των ΜΕΑ. Ως αποτέλεσμα των (α) και (β) υπήρξε καθυστέρηση στις εντάξεις ώριμων παρεμβάσεων. (γ) Έλλειψη ωριμότητας νέων έργων προς υποβολή σε προσκλήσεις της Δ.Α. και των ΕΦΔ (π.χ. έργα Περιφέρειας Αττικής τα οποία συμβάλλουν σε μεγάλο ποσοστό στους στόχους του ΕΣΔΑ) (δ) Καθυστερήση στην έκδοση προσκλήσεων για Πράσινα Σημεία (κυρίως ΕΦΔ) εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας που αφορά στις ΥΓΟΣ (ε) Καθυστερήση στην ενεργοποίηση Προσκλήσεων βιοαποβλήτων.

Μέτρα - Παρατηρήσεις:

- Συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με δικαιούχους επί προτάσεων (πρόσκληση 1465/εκδοθείσα 2016): διευκρινίσεις, επίλυση διαχειριστικών και τεχνικών θεμάτων, προσαρμογές προτάσεων στους ΠΕΣΔΑ
- Συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με ΕΦΔ για οριστικοποίηση σχεδίων Προσκλήσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
- Διαβούλευση με ΕΥΚΕ για θέματα κρατικών ενισχύσεων
- Υποβολή προτάσεων έργων σε νέες Προσκλήσεις.

3. Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

Αντιμετώπιση θεμάτων κατά την κοινοποίηση φακέλων Κρατικής Ενίσχυσης (ΚΕ) σε DG COMP για έργα υποδομών τομέα μεταφορών. Καθυστερήσεις από τη DG COMP στη διαχείριση φακέλων των έργων (α) Αυτοκινητόδρομου Ε65 και (β) λιμένος Ηγουμενίτσας που επηρεάζουν τις εντάξεις των έργων.

Αντιμετώπιση θεμάτων ΥΓΟΣ για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η μεθοδολογία αξιολόγησης των πράξεων για έλεγχο συμβατότητας με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων αποσαφηνίστηκε από την ΕΥΚΕ/ΕΑΣ το 2017 (εγκύκλιος, έγγραφο): Για τα Πράσινα Σημεία ζητήθηκε και εκπονήθηκε μελέτη διάγνωσης της αγοράς ανακύκλωσης. Η έκθεση υπεβλήθη αλλά η διαδικασία εξέτασης των θεμάτων ΥΓΟΣ και ΚΕ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στις εντάξεις των πράξεων (α) Πράσινων Σημείων και (β) συλλογής Βιοαποβλήτων.

Μέτρα:

- Συνεργασία Δ.Α. με ΕΥΚΕ & DG COMP επί Φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων για έργα υποδομών τομέα μεταφορών.
- Συνεργασία Δ.Α. με ΕΥΚΕ για τυποποίηση θεμάτων ΥΓΟΣ. Εκπόνηση μελέτης διάγνωσης της αγοράς ανακύκλωσης (4ος/2018 ΕΟΑΝ/ΥΠΕΝ).
- Διαμόρφωση εναλλακτικής προσέγγισης επί θεμάτων ανταγωνισμού για πράξεις Πράσινων Σημείων: Διερευνάται η δυνατότητα αντιμετώπισης τους ως Τοπική Υποδομή (Καν.651/2014, άρθ.56) και όχι ως ΥΓΟΣ.
- Αξιοποίηση πόρων ΤΒ για την υποστήριξη της Δ.Α. & των Δικαιούχων.

4. Υποστήριξη Δικαιούχων για την εφαρμογή των διαδικασιών των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναγκαιότητα υποστήριξης δικαιούχων (ενταγμένων έργων) για κάλυψη υποχρεώσεων τους (διαδικασίες ΣΔΕ & ΟΠΣ), ανταπόκρισή σε τροποποιήσεις διαδικασιών/λίστων ελέγχου/εντύπων (λόγω προσαρμογής ΣΔΕ σε νέο θεσμικό πλαίσιο περί Δ.Ε.), παρακολούθηση δεικτών εκροής των έργων (σύμφωνα με Ενιαίο

Σύστημα Δεικτών).

Μέτρα:

- Εκπαίδευση δικαιούχων σε ΟΠΣ (Δ14, ΥΠΑ, Δ15)
- Ενημέρωση δικαιούχων (θεματικές ημερίδες για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων)
- Συνεργασία ΕΥΔ και ΕΦΔ με δικαιούχους
- Επανεκδόση προσκλήσεων σε περιπτώσεις αδυναμίας αρχικής ανταπόκρισης δικαιούχων (π.χ. πρόσκληση σε ΥΠΕΝ για θέματα θορύβου).

5. Αλλαγή στη Νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων

Αλλαγή σε νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016). Εντός του 2018 τροποποιήθηκαν άρθρα του Ν.4412/16 μέσω 6 νομοθετικών παρεμβάσεων (Ν. 4512/18, 4519/18, 4530/18, 4541/18, 4568/18, 4582/18). Εκδόθηκαν 8 ΥΑ/ΚΥΑ, σε συνέχεια εξουσιοδοτικών διατάξεων με αντίστοιχη καθυστέρηση σε οριστικοποίηση των τευχών δημοπράτησης. Καθυστερήσεις σε διαδικασίες δημοπράτησης ενταγμένων έργων διαχείρισης (α) υγρών αποβλήτων, λόγω έλλειψης πρότυπων ΤΔ για σύστημα Μελέτη/Κατασκευή (αρθ.50), (β) στερεών αποβλήτων, λόγω συνθετότητας μελετών/καινοτομίας τεχνολογιών, σύνθετων κριτηρίων ανάθεσης (αρθ. 86), ή/και ανταγωνιστικός διάλογος, ή μικτές συμβάσεις (αρθ.50 & 86).

Μέτρα:

- Συνεχής εκπαίδευση/ενημέρωση Αναθετουσών Αρχών/δικαιούχων, ΔΑ, ΕΦΔ, σε προσαρμογές του νέου θεσμικού πλαισίου.
- Συνεργασία με ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΥΘΥ, Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων.
- Έκδοση προτύπων ΤΔ για σύστημα Μελέτη – Κατασκευή Ν. 4412/2016 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (ΕΑΑΔΗΣΥ, 7ος/2018).

6. Άλλα θέματα

α) Καθυστερήσεις στην ανάδειξη αναδόχων λόγω:

- Υπερβολικά χαμηλών προσφορών. Σύμφωνα με το από 2018 έγγραφο καθοδήγησης της Ε.Ε. οι Αναθέτουσες Αρχές ζητούν και εξετάζουν την αιτιολόγηση που προβάλλουν οι προσφέροντες.
- Προσφυγής των συμμετεχόντων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) μετά την ανάδειξη του μειοδότη (έναρξη λειτουργίας 2018)
- Υποβολής δικαστικών προσφυγών/ασφαλιστικών μέτρων ακόμη και μετά την έκδοση απόφασης από την ΑΕΠΠ

(β) Αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης σημαντικών δικαιούχων του προγράμματος (ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, Δ/ση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του ΥΠΥΜΕ) στα ορόσημα του Προγράμματος (χρονοδιαγράμματα υποβολής προτάσεων, ωρίμανσης και διαγωνισμών έργων, επίτευξης δεικτών

Πλαισίου Επίδοσης σε ΑΠ 2 και 11).

(γ) Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων σε προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων: σύνθετο θεσμικό πλαίσιο ως προς: ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομιμότητα κτιρίων (οικοδομική άδεια, τακτοποίηση αυθαιρέτων, κλπ), στατική επάρκεια κτιρίων.

(δ) Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός προτάσεων υπό συγκριτική αξιολόγηση (π.χ. αντιμετώπιση διαρροών, ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων) με απαιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Υποστήριξη της ΕΥΔ από εξειδικευμένο Σύμβουλο.

β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κεφαλαίων 2, 3, 4, 6.α, 10 και 11.1, η πρόοδος του ΕΠ είναι ικανοποιητική στους σημαντικούς (από άποψη χρηματοδοτικής βαρύτητας και εφαρμογής πολιτικής μεταφορών και περιβάλλοντος) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 14). Ως εκ τούτου, υπάρχει δυνατότητα επίτευξης των συνολικών στόχων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έως το 2023.

Η συνολική πρόοδος του ΕΠ, όπως καταγράφεται στην Ετήσια Έκθεση 2018, προκύπτει μετά τη 2η Αναθεώρησή του, η οποία αποτέλεσε το βασικό εργαλείο/διορθωτικό μέτρο για την προσαρμογή των στόχων του, ώστε αυτοί να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικοί για το Πρόγραμμα και επιτεύξιμοι.

Πέραν της 2ης Αναθεώρησης, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2018 έχουν εντοπιστεί τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο των έργων του ΕΠ, κάποια εκ των οποίων αντιμετωπίζονται με τη συνεργασία μεταξύ της Δ.Α. και των δικαιούχων, ενώ άλλα απαιτούν και ενέργειες άλλων υπηρεσιών είτε εθνικών (π.χ. Εθνική Αρχή Συντονισμού, ΜΟΔ Α.Ε.), είτε της Ε. Επιτροπής (π.χ. DG COMP).

Έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα, όπως αυτά καταγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6α, κάποια εκ των οποίων έχουν επιφέρει άμεσα αποτελέσματα, ενώ άλλα αναμένεται να αποδώσουν και κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών υλοποίησης του Προγράμματος.

Σε ότι αφορά τις αποκλίσεις που εντοπίζονται, αυτές αφορούν στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ για το έτος 2018 (Πλαίσιο Επίδοσης) των ΑΠ2 (Επ.Πρ.7α), ΑΠ5 (Επ.Πρ. 7b), ΑΠ7 (Επ.Πρ. 7ii), ΑΠ10 (Επ.Πρ. 4c, 4g), ΑΠ11 (Επ.Πρ. 5ii), ΑΠ12 (Επ.Πρ. 6b, 6d), ΑΠ13 (Επ.Πρ. 6b, 6d) και μέρους του ΑΠ14B (Επ.Πρ. 6a).

Οι λόγοι της αστοχίας περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 17 της Έκθεσης. Αφορούν κυρίως την ανωριμότητα των παρεμβάσεων που προβλέπονταν στον αρχικό προγραμματισμό, την αναγκαιότητα προσαρμογής του σε εθνικές στρατηγικές, αλλά και την αδυναμία κάποιων εκ των δικαιούχων να ανταποκριθούν εντός των προβλεπόμενων οροσήμων του ΕΠ.

Τέλος, πέραν των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και αναφέρονται στο κεφάλαιο 6α, προβλέπονται μελλοντικά και οι εξής ενέργειες:

- Περαιτέρω αξιοποίηση της δυνατότητας σημαντικής υπερδέσμευσης (χρήση εθνικών πόρων), ιδιαίτερα στους ΑΠ 1, 3, 9, 10, 11, που περιλαμβάνουν είτε προγραμματικά σημαντικά ΜΕ μεγάλων Π/Υ (π.χ. σιδηροδρομικά, οδικά, έργα ΜΕΤΡΟ), είτε συγχρηματοδοτούν σημαντικό πλήθος συνήθων έργων (έργα ενεργειακής αναβάθμισης, αντιπλημμυρικά έργα) σοβαρής προστιθέμενης αξίας για τη στοχοθεσία του ΕΠ.
- Εντατική παρακολούθηση της διαδικασίας ωρίμανσης των προγραμματικών έργων του ΕΠ (π.χ. Σχέδια Δράσης ΕΡΓΟΣΕ), με έμφαση στα σιδηροδρομικά ΜΕ (ΑΠ 1 & 2) και σε εκείνα τα συνήθη έργα του τομέα Περιβάλλοντος (ΑΠ 12 & 13, 14), που συμβάλλουν στην επίτευξη της στοχοθεσίας του προγράμματος για το έτος 2023 (Πλαίσιο Επίδοσης).
- Διερεύνηση κατά την 3η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ της δυνατότητας απομείωσης -

μεταφοράς πόρων Τ.Σ. και ΕΤΠΑ από τους ΑΠ που αστοχούν (π.χ. ΑΠ 5 και 7) σε άλλους ΑΠ που παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο.

- Περαιτέρω αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για (α) υποστήριξη των Δικαιούχων για επιπλέον δράσεις επίσπευσης της ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Προγράμματος, (β) αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών και αναθεώρηση του, εάν απαιτείται.

7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην εφαρμογή SFC2014

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΗΤΕΙ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Πίνακας 14: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------	-----------------	--	------------------------	--	--------------

Πίνακας 15: Μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση των εφαρμοστέων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Γενική εκ των προτέρων αιρεσιμότητα	Τα κριτήρια δεν πληρούνται	Ληφθέντα μέτρα	Προθεσμία	Αρμόδιοι φορείς	Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας	Τα κριτήρια πληρούνται	Αναμενόμενη ημερομηνία πλήρους υλοποίησης των υπόλοιπων μέτρων	Παρατηρήσεις
-------------------------------------	----------------------------	----------------	-----------	-----------------	--	------------------------	--	--------------

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

10.1. Μεγάλα έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα

Έργο	CCI	Κατάσταση του μεγάλου έργου	Συνολικές επενδύσεις	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής	Ημερομηνία σιοπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή	Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)	Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης	Άξονας προτεραιότητας/Επενδυτικός	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης Οικονομική πρόοδος (% δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - φυσική πρόοδος Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου	Κύριες εκροές	Ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης εργασιών	Παρατηρήσεις
Έργα απογέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ	2018GR16CFMP005	Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	248.756.695,00	233.624.868,94	4ο τρίμηνο 2018		4ο τρίμηνο 2019	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6ii	0,00	Σχεδιασμός	CO19	31 Mar 2020	
Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	117.800.000,00	95.000.000,00	1ο τρίμηνο 2020		4ο τρίμηνο 2020	2023, 4ο 3μηνο	02 - 7a	0,00	Σχεδιασμός	CO12a	30 Ιουν 2021	
Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάρης)	2018GR16CFMP006	Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	133.920.000,00	108.000.000,00	4ο τρίμηνο 2018		4ο τρίμηνο 2019	2023, 4ο 3μηνο	14 - 6ii	0,00	Σχεδιασμός	CO19	31 Mar 2020	
Διευθέτηση ρέματος Εσχάτιος		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	100.000.000,00	100.000.000,00	2ο τρίμηνο 2019		1ο τρίμηνο 2020	2022, 4ο 3μηνο	11 - 5ii	0,00	Σχεδιασμός	CO20	31 Mar 2020	
Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας – Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία- Φάση Β' (EPFO PHASING)	2016GR16CFMP003	Εγκρίθηκε	511.554.203,00	411.759.841,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	4ο τρίμηνο 2020	09 - 4v	37,50	Κατασκευές	CO15 Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines 7,6 Km	1 Mar 2012	
Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β' (EPFO PHASING)	2016GR16RFMP004	Εγκρίθηκε	650.863.151,00	526.629.604,00	4ο τρίμηνο 2016		3ο τρίμηνο 2015	1ο τρίμηνο 2020	08 - 4e	32,00	Κατασκευές	CO15 Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines 4,8 Km	25 Ιουν 2013	
Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	136.400.000,00	110.000.000,00	3ο τρίμηνο 2020		2021, 1ο 3μηνο	2023, 4ο 3μηνο	01 - 7i	0,00	Σχεδιασμός	T4401	31 Mar 2021	
Κάθετος Άξονας 45 Εργατίας Οδού "Σιάτιστας" Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα "Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή" - ΦΑΣΗ Β'	2016GR16CFMP002	Εγκρίθηκε	46.563.372,00	37.862.013,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	2ο τρίμηνο 2017	03 - 7i	93,50	Περατώθηκε/σε λειτουργία	CO13a Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T 20,3 Km	10 Φεβ 2012	Το έργο έχει παραδοθεί στο σύνολο του στην κυκλοφορία και εκκρεμεί η οικονομική τακτοποίηση της πράξης (λόγω αποζημιώσεων απαλλοτριώσεων)
Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα - Πύργος»	2017GR16CFMP001	Εγκρίθηκε	462.408.156,00	344.776.874,00	4ο τρίμηνο 2017		3ο τρίμηνο 2018	2022, 4ο 3μηνο	03 - 7i	4,80	Συμβάσεις	CO13a Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T 74,8 Km	19 Apr 2019	
Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδόδαφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση)		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	118.792.000,00	95.800.000,00	4ο τρίμηνο 2018		3ο τρίμηνο 2019	2022, 4ο 3μηνο	02 - 7a	0,00	Σχεδιασμός	CO11a-T4401	30 Ιουν 2020	

σηματοδότηση)																			
Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό-Ροδόδαφνη / ΦΑΣΗ Β'	2016GR16CFMP001	Εγκρίθηκε	85.075.000,00	62.932.323,50	4ο τρίμηνο 2016		4ο τρίμηνο 2015	2ο τρίμηνο 2019	01 - 7i	70,90	Προγραμματισμένο στάδιο κατασκευής	CO11aRailway: Total length of new railway line, of which: TEN-T 16,00 Km T4401	31 Ιαν 2012						
Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο - Πάτρα		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	250.000.000,00	215.000.000,00	4ο τρίμηνο 2020		4ο τρίμηνο 2020	2023, 2ο 3μηνο	01 - 7i	0,00	Σχεδιασμός	CO11a	31 Δεκ 2020						
Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκιδάδας		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	245.000.000,00	150.000.000,00	2ο τρίμηνο 2019		4ο τρίμηνο 2019	2025, 4ο 3μηνο	03 - 7i	0,00	Σχεδιασμός	CO13a	30 Ιουν 2020						
Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυλιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65)	2018GR16CFMP001	Υποβλήθηκε	335.476.000,00	329.741.000,00	4ο τρίμηνο 2018		3ο τρίμηνο 2018	2021, 4ο 3μηνο	03 - 7i	13,80	Σχεδιασμός	CO13a	27 Δεκ 2018						
Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα "Άλσος Βεΐκου - Γουδή"	2018GR16CFMP004	Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	1.625.000.000,00	400.000.000,00	4ο τρίμηνο 2018		4ο τρίμηνο 2019	2025, 4ο 3μηνο	09 - 4v	0,00	Σχεδιασμός	CO15	31 Δεκ 2019						
Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β' (ΕΡΓΟ PHASING)	2016GR16RFMP007	Εγκρίθηκε	884.971.758,00	664.433.108,00	4ο τρίμηνο 2016		1ο τρίμηνο 2016	1ο τρίμηνο 2020	08 - 4e	30,00	Κατασκευές	CO15 Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines 9,6 Km	1 Ιαν 2007						
Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Αξίονα Βορρά - Νότου- Φάση Β' (ΕΡΓΟ PHASING)	2018GR16CFMP002	Εγκρίθηκε	240.004.916,00	142.088.928,55	2ο τρίμηνο 2018		3ο τρίμηνο 2015	2021, 2ο 3μηνο	03 - 7i	28,40	Συμβάσεις	CO13a	30 Σεπ 2015						
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου	2018GR16CFMP003	Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	135.079.023,53	63.879.256,95	3ο τρίμηνο 2018		2ο τρίμηνο 2018	2ο τρίμηνο 2020	14 - 6i	0,00	Σχεδιασμός	T4412	14 Ιουν 2018						
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης		Προγραμματίζεται κοινοποίηση/υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή	63.000.000,00	63.000.000,00	2ο τρίμηνο 2019		2ο τρίμηνο 2019	2021, 2ο 3μηνο	14 - 6i	0,00	Σχεδιασμός	CO17	30 Ιουν 2019						
Σύλλογη, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιχθέν Κοροπίου - Παιανίας - Β' Φάση	2016GR16CFMP005	Εγκρίθηκε	54.050.319,45	44.710.417,00	4ο τρίμηνο 2016		4ο τρίμηνο 2015	1ο τρίμηνο 2018	14 - 6ii	61,50	Κατασκευές	CO19 Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment 94,298.00 Population equivalent	25 Ιουλ 2013						
Τηλεθέρμανση Φλώρινας	2017GR16RFMP003	Εγκρίθηκε	57.838.502,69	47.193.909,45	4ο τρίμηνο 2017		1ο τρίμηνο 2016	1ο τρίμηνο 2020	10 - 4g	9,70	Κατασκευές	T4409 "Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση"	13 Ιαν 2014						

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Με βάση τα στοιχεία προόδου των ΜΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έχει διαπιστωθεί απόκλιση στο χρονοδιάγραμμα είτε υλοποίησης, είτε υποβολής Φακέλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) για ορισμένα εξ αυτών. Ειδικότερα:

Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργου: Καθυστερήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία των 8 υποέργων κατασκευών (εξέταση υπερβολικά χαμηλών προσφορών). Ήδη υπογράφηκαν 5 συμβάσεις.

Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Β-Ν, Φάση Β': Καθυστερήσεις σε διαγωνιστική διαδικασία του έργου 'σκούπα' που ολοκληρώνει το αντικείμενο του ΜΕ (υπερβολικά χαμηλές προσφορές, δικαστικές προσφυγές).

Κατασκευή ΝΔΣΓ Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση): Μεγάλοι χρόνοι και δικαστικές εμπλοκές στη διαδικασία ανάθεσης. Σημαντική επιμήκυνση χρόνου για την κάλυψη των απαιτήσεων υποστηρικτικών στοιχείων (μελέτες σκοπιμότητας, ΑΚΟ, επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής - συνεργασία με JASPERS).

Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης ΣΓ Θεσ/κη – Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής: Καθυστέρηση ολοκλήρωσης των υπό εκπόνηση απαιτούμενων για τη δημοπράτηση του έργου μελετών (χρηματοδοτούνται από το CEF). Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία ΦΜΕ.

Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ): Καθυστέρηση ολοκλήρωσης των υπό εκπόνηση απαιτούμενων για τη δημοπράτηση του έργου μελετών (χρηματοδοτούνται από ΤΒ του ΕΠ). Συνεργασία με Jaspers για προετοιμασία ΦΜΕ.

Κατασκευή νέας ΣΓ στο τμήμα Ρίο-Πάτρα: Καθυστέρηση στην ωρίμανση του έργου λόγω αλλαγής σχεδιασμού (υπογειοποίηση του τμήματος Ρίο-Αγ. Διονύσιος).

Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα Άλσος Βεΐκου - Γουδή: Καθυστέρηση στις διαγωνιστικές διαδικασίες των πρόδρομων εργασιών και του κυρίως έργου λόγω δικαστικών προσφυγών μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: Επιμήκυνση χρόνου μελέτης/προετοιμασίας λόγω νέων στοιχείων που ζητήθηκαν από Jaspers για την option analysis στη μελέτη σκοπιμότητας (π.χ. πρόσθετο σενάριο μεταφοράς λυμάτων Μαραθώνα και Ν. Μάκρης στη Ραφήνα). Η ΑΕΠΟ εκδόθηκε τον 10/2018. Οι οριστικές μελέτες των δικτύων αποχέτευσης και η Προμελέτη της ΕΕΛ εγκρίθηκαν ως 12/2018.

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης): Επιμήκυνση χρόνου μελέτης/προετοιμασίας λόγω νέων στοιχείων που ζητήθηκαν από Jaspers

για την option analysis στη μελέτη σκοπιμότητας (π.χ. σενάριο χωροθέτησης της ΕΕΛ Μαραθώνα στα Ολυμπιακά Ακίνητα)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου: Καθυστέρηση λόγω (α) αναγκαιότητας τροποποίησης περιβαλλοντικών απαιτήσεων και επικαιροποίησης της ΑΚΟ του έργου, (β) γνωμοδοτήσεων αρμοδίων υπηρεσιών για θέματα Κρατικών Ενισχύσεων, (γ) διαδικασιών απόκτησης γης.

ΟΕΔΑ ΝΑ Τομέα Θεσσαλονίκης: Καθυστέρηση έγκρισης Π.Ο . (οριστική αποστολή: τέλος 2018). Εκτίμηση για (α) ολοκλήρωση της διαβούλευσης: Α' εξάμηνο 2019, (β) έγκριση της Μελέτης και των ΤΔ: τέλος 2019, (γ) ένταξη: εντός Α' εξαμήνου 2020 - Υποβολή ΦΜΕ στην Ε.Επ.

Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς: Καθυστέρηση λόγω αναγκαίας επικαιροποίησης των ΤΔ (βάσει ν. 4412/2016), έγκρισης κτηματολογικών πινάκων και κήρυξης απαλλοτριώσεων, τροποποίησης υδραυλικής μελέτης (σύμφωνη γνώμη από το ΚΑΣ). Οι ενέργειες ολοκληρώθηκαν. Υπεβλήθη πρόταση (30/5/2019) και αξιολογείται.

Τηλεθέρμανση Φλώρινας: Προβλήματα Αναδόχου. Επίλυση με υποκατάστασή του (11/2018). Το έργο εκτελείται.

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος

A. Στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του ΕΠ προστέθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 9 νέα δράση που αφορά στην ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής διάστασης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών με την ανανέωση του στόλου αστικών λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Για την υλοποίηση της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση της προμήθειας αστικών λεωφορείων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη επιλέξιμου προϋπολογισμού 62,3 εκατ. €. Αποτελεί νέο Μεγάλο Έργο και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Μεγάλων Έργων του Προγράμματος.

B. Ο πίνακας προόδου των Μεγάλων Έργων του θα επικαιροποιηθεί, μετά τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, ως προς:

(α) τα προβλεπόμενα ορόσημα των προς υποβολή/κοινοποίησης Φακέλων Μ.Ε., λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης των κύριων μελετών των έργων, αλλά και των απαιτούμενων για την υποβολή των Φ.Μ.Ε. υποστηρικτικών μελετών (μελετών σκοπιμότητας, μελετών κόστους οφέλους κλπ).

(β) κατά περίπτωση, τα ορόσημα έναρξης υλοποίησης ή/και ημερομηνίας περάτωσης, είτε εγκεκριμένων Μ.Ε., είτε προς υποβολή Μ.Ε. λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης των μελετών των έργων, ή λόγω εμπλοκών στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

10.2. Κοινά σχέδια δράσης

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης

--

Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ)

Τίτλος του ΚΣΔ	CCI	Στάδιο υλοποίησης του ΚΣΔ	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Συνολική δημόσια στήριξη	Συνεισφορά ΕΠ στο ΚΣΔ	Άξονας προτεραιότητας	Είδος ΚΣΔ	[Προγραμματιζόμενη] υποβολή στην Επιτροπή	[Προγραμματιζόμενη] έναρξη υλοποίησης	[Προγραμματιζόμενη] περάτωση	Κύριες εκφορές και κύρια αποτελέσματα	Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή	Παρατηρήσεις
----------------	-----	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	---	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---	--------------

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

--

ΜΕΡΟΣ Β
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ
50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
-----------------------	--

Στα συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εκπόνηση 2018) καταγράφηκαν για τον ΑΠ01 οι εξής διαπιστώσεις:

- Ανάγκη ενσωμάτωσης στον προγραμματισμό του ΑΠ01 του phasing έργου «Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, φάση Β'» από το ΕΠ-ΕΠ. Το έργο συμβάλλει στους δείκτες εκροής CO11a Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ) & T4401 (Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιόικησης, τηλεπικοινωνιών) του ΕΠ καθώς στον κύριο δείκτη αποτελέσματος T4420 (Χρονοαπόσταση).
- Ανάγκη επίσπευσης (α) των διαδικασιών ωρίμανσης/ένταξης/έναρξης υλοποίησης των 3 ΜΕ που περιλαμβάνονται στον ΑΠ01, (β) της προετοιμασίας των λοιπών συνήθων έργων που έχουν περιληφθεί στον προγραμματισμό.
- Επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης πρόσθετων απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότηση του συνόλου των προγραμματικών έργων, δεδομένου ότι εμφανίζονται σημαντικά μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους διαθέσιμους πόρους του ΑΠ01.
- Ανάγκη για επανεξέταση των δράσεων υπό την ΕπΠρ. 7ii, λόγω της μελετητικής ανωριμότητας των σχετικών παρεμβάσεων.
- Ανάγκη επανεξέτασης του περιεχομένου του ΑΠ01 σε συνδυασμό/συμπληρωματικότητα με τους διαθέσιμους πόρους του μη ενεργοποιημένου ΑΠ02 (Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο ΕΤΠΑ).

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (C(2018) 8854 final/12.12.2018)**, σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ01 συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) 330.879.783€, αλλά έχει **προσαρμοστεί στο περιεχόμενό του σύμφωνα με τα κατωτέρω:**

I. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 πλέον μέσω δύο επιλεγμένων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (Επ.Πρ. 7i και 7iii).

II. Ο ΑΠ01 παραμένει αναλλοίωτος ως προς την στόχευσή του συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους Στρατηγικούς Στόχους Α και Β του Προγράμματος, σε συνέργεια/συμπληρωματικότητα με τον ΑΠ02 του ΕΠ.

III. Περιλαμβάνει τις εξής πολύ σημαντικές παρεμβάσεις του ΕΠ επί του κύριου σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ

της χώρας, που χωροθετούνται και στις τρεις κατηγορίες περιφερειών:

- Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών σε όλο τον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π (σύμφωνα με τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ και τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας της ΕΕ)
- Κατασκευή τμημάτων επί της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Πάτρα (Διακοπτό – Ροδοδάφνη, Ρίο-Πάτρα)
- Σιδηροδρομικές συνδέσεις με σημαντικά λιμάνια του βασικού (core) ΔΕΔ-Μ της χώρας (Θεσσαλονίκη και Πάτρα)
- Τοπικές βελτιώσεις στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο Συνδέσεις του δικτύου με αναπτυξιακούς πόλους

IV. Η ΕπΠρ 7i “Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ” περιλαμβάνει πλέον στις δράσεις της και στη στόχευση της μια ευδιάκριτη προτεραιοποίηση:

(α) στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του phasing έργου Διακοπτό – Ροδοδάφνη

(β) στην εγκατάσταση συστημάτων στο σιδηροδρομικό ΠΑΘΕ/Π.

Επίσης, υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας πόρων ή/και υπερδέσμευσης, περιλαμβάνει στη στόχευσή της την κατασκευή των υπολειπόμενων νέων τμημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ/Π.

Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ δεν επέφερε αλλαγή στους επιλεγμένους δείκτες της Επ.Πρ. 7i. Ωστόσο πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες προσαρμογές στις τιμές στόχων (εκροών και αποτελέσματος).

V. Η Επενδυτική Προτεραιότητα 7iii «Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και πρόληψη μέτρων για τη μείωση του θορύβου» περιλαμβάνει στις δράσεις της παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του συστήματος των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, υπό την Επ.Πρ. 7iii, ενσωματώνονται οι παρεμβάσεις:

(α) σημειακού/τοπικού χαρακτήρα που συνεισφέρουν στη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού άξονα,

(β) σύνδεσης λιμένων και αναπτυξιακών πόλων (ΒΙ.ΠΕ.),

(γ) διασύνδεσης του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με αναπτυξιακούς πόλους (οικονομικού και τουριστικού ενδιαφέροντος).

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες (εκροής και αποτελέσματος) της Επ.Πρ. 7iii, καθώς και οι απαραίτητες προσαρμογές στις τιμές στόχων τους. Επιπλέον:

- Εισήχθη ο νέος δείκτης εκροής T4455 «Συνδέσεις με το σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ»
- Αξιοποιήθηκε ο δείκτης αποτελέσματος T4429, ο οποίος είχε αρχικά συμπεριληφθεί στον ΑΠ01 υπό την ΕπΠρ 7ii, (η οποία καταργήθηκε με τη 2η Αναθεώρηση από τον ΑΠ01)

Πέραν των ανωτέρω, βάσει των οδηγιών της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ για την ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ, εισήχθη ο νέος δείκτης SO022 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών» για τις σχετικές παρεμβάσεις υπό την Επ.Πρ. 7iii.

VI. Η ΕπΠρ 7ii «Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας», με την κατάργηση του Ειδικού Στόχου (Ε.Σ.) 5 δεν εξυπηρετείται..

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ01**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerperaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_ylopoihs_ews_31.12.2018.pdf) μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ παρουσιάζει μέτρια πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του (εξειδίκευση 95,2%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα σχετικά κριτήρια άμεσης αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 7 έργα, των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 75,7% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 30,5% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Εντούτοις, τα δύο (2) από τα τρία (3) Μ.Ε. του ΑΠ, έχουν ακόμα περιορισμένη ωριμότητα, (βλ. κεφάλαιο 10 της Ετήσιας Έκθεσης)

Έτσι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναθεωρημένη δομή του και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στη δυνατότητα **επίτευξης των στόχων του ΑΠ01 ανά Επ.Πρ.**, έχει ως εξής:

A. Επενδυτική Προτεραιότητα 7i

Έχουν ενταχθεί τα εξής τρία (3) έργα που υλοποιούνται

- Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ETCS level 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (πλην ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)
- Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη
- Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΦΑΣΗ Β

Όταν ολοκληρωθούν **θα συμβάλλουν** με τη λειτουργία τους **στους δείκτες αποτελέσματος**:

- T4420 - Χρονοαπόσταση
- T4423-Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)

Δεν καταγράφεται ακόμα αναμενόμενη συμβολή στον δείκτη αποτελέσματος T4429 (Εμπορευματικό μεταφορικό έργο), καθώς η επίτευξη της τιμής στόχου επιδιώκεται από την υλοποίηση του έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης του βου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης που δεν έχει ενταχθεί ακόμη στον ΑΠ01.

Όσον αφορά στους δύο (2) επιλεγμένους **δείκτες εκροής** της Επ. Πρ. 7i, με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων τριών ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης CO11a - «Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ» θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 76% του στόχου για το 2023,
- Ο δείκτης T4401 - «Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)» θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 86% του στόχου για το 2023.

B. Επενδυτική Προτεραιότητα 7iii

Έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) έργα. Από αυτά μόνο το έργο «Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής-Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης» έχει υλοποιηθεί και ολοκληρώσει το φυσικό του αντικείμενο. Στα υπόλοιπα τρία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η υλοποίηση:

- Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας
- Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού, στην Χ.Θ. 9+184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής, στο τμήμα από Σ.Σ. Πλατέος έως Τ.Χ.1 Θεσσαλονίκης
- Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση-Τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και ETCS I1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο

τμήμα ΣΣ Λατομείου - ΒΙΠΕ - ΣΣ Βόλου.

.Τα ενταγμένα έργα, με την ολοκλήρωσή και λειτουργία τους, θα συμβάλλουν στους **δείκτες αποτελέσματος**

- T4420,
- T4423,
- T4429 - Εμπορευματικό μεταφορικό έργο.

Όσον αφορά στους δύο (2) επιλεγμένους **δείκτες εκροής** της Επ. Πρ. 7iii, τα ενταγμένα έργα θα συμβάλλουν με την ολοκλήρωσή τους στους δείκτες εκροής

- SO022,
- T4401.

Δεν καταγράφεται ακόμα εκτίμηση για τη συμβολή στον δείκτη εκροής T4455, υπό την Επ.Πρ. 7iii, καθώς η επίτευξη της τιμής στόχου αναμένεται από την υλοποίηση έργου της κανονικοποίησης της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση που δεν έχει ενταχθεί έως 31/12/2018 στον ΑΠ01.

Η συνολική αποτίμηση είναι ότι απαιτούνται ενέργειες επίσπευσης των σχετικών διαδικασιών ωρίμανσης, δημοπράτησης, υλοποίησης τόσο των δύο Μ.Ε. όσο και των συνήθων έργων του ΑΠ01, προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη των συνολικών στόχων του έως το 2023.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, επιτυγχάνεται το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, ως εξής:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: 69.750.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 72.801.887,60 € (104,4% του στόχου).

K390 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό στάδιο υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που

απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη T4401.)

Στόχος 2018: 5 συμβάσεις, που απαιτούνται για την εγκατάσταση των σιδηροδρομικών συστημάτων από έργα που συγχρηματοδοτούνται από τον ΑΠ 01

Επίτευξη 31-12-2018: 4 συμβάσεις (80% του στόχου).

T4401 - «Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)»

Στόχος 2018: 0 χλμ.

Επίτευξη 31-12-2018: 0 χλμ

Τιμή στόχου T4401 για το 2023: 612 χλμ.

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση (α) των ήδη ενταγμένων έργων στον ΑΠ01 και (β) των υπό ωρίμανση Μεγάλων Έργων καθώς και των εμβληματικών σχετικών έργων που αποδίδουν τον δείκτη εκροής T4401. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται επίσπευση ενεργειών για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης, τη δημοπράτηση και υλοποίηση τους. Αναλυτικά στοιχεία για τα οριζόντια θέματα που έχουν προκύψει καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί καταγράφονται στο Τεύχος Προόδου της Ετήσιας Έκθεσης 2018.

Άξονας προτεραιότητας

02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Στα **συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** καταγράφηκαν για τον ΑΠ02 οι εξής διαπιστώσεις:

- Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ παρουσιάζει σημαντική υστέρηση.
- Δεν καταγράφονται ώριμα σιδηροδρομικά έργα σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Περιφέρεια Αττικής) που να μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν άμεσα υπό την Ε.Π. 7c., Ως εκ τούτου, προτείνεται:
- Επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών ωρίμανσης των προγραμματικών έργων του ΑΠ02 για την εξασφάλιση της δυνατότητας ολοκλήρωσής τους εντός της ΠΠ 2014-2020. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιτάχυνση της προετοιμασίας του Μεγάλου Έργου «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Διπλής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ – Οινόη».
- Επιλογή του εναλλακτικού σεναρίου αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ02 υπό την Επ.Πρ. 7c. Διερεύνηση της πιθανότητας μείωσης ή/και κατάργησης της ΕΠ 7c και αξιοποίησης των πόρων υπό άλλη Επ.Πρ.
- Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης μέρους των πόρων ΕΤΠΑ Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος

- Προσαρμογή του Πλαισίου Επίδοσης κατά την επόμενη Αναθεώρηση στο νέο περιεχόμενο του ΑΠ02

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (C(2018) 8854 final/12.12.2018), σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που δόθηκε για την ανταλλαγή πόρων ΕΤΠΑ με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) και αναδιαμορφώθηκε ο ΑΠ02 ως προς τα χρηματοδοτικά του στοιχεία ως εξής:

- Ανταλλάγησαν πόροι ΕΤΠΑ Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών, ύψους 65.000.000 € (ΚΣ) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με αντίστοιχου ύψους πόρους ΕΤΠΑ Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών του ΕΠΑνΕΚ
- Οι πόροι ΕΤΠΑ Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών ενσωματώθηκαν στον προγραμματισμό του ΑΠ02, υπό την Επ.Πρ. 7α

Έτσι, ο ΑΠ02 συγχρηματοδοτείται πλέον από (α) ΕΤΠΑ Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται στα 135.000.000€, (β) ΕΤΠΑ Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 81.250.000€. **Πραγματοποιήθηκαν απαραίτητες προσαρμογές στο περιεχόμενο του, σε συμπληρωματικότητα πάντα με τον ΑΠ01 του ΕΠ σύμφωνα με τα κατωτέρω:**

I. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 πλέον μόνο υπό την Επ.Πρ. 7α «Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ» και τον Ειδικό Στόχο (ΕΣ) 1 «Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π» και για τις δύο κατηγορίες Περιφερειών

II. Οι προσαρμογές στο περιεχόμενο του ΑΠ02 δεν μετέβαλαν σημαντικά τη στόχευσή του. Ο ΑΠ02 συνεχίζει να εξυπηρετεί το Στρατηγικό Στόχο Α του Προγράμματος

III. Υπό την Επ.Πρ. 7α, στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό σημαντικές βελτιώσεις επί του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π, όπως:

- Η αναβάθμιση της υφιστάμενης Διπλής Γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ – Οινόη (Μ.Ε.)
- Η αναβάθμιση και εγκατάσταση συστημάτων σε αστικά/προαστιακά τμήματα της Σιδηροδρομικής γραμμής, π.χ. Πειραιάς – Αθήνα – 3 Γέφυρες (προσθήκη κατά τη 2η Αναθεώρηση)
- Η κατασκευή / ανάπτυξη του Σιδηροδρομικού Σταθμού (ΣΣ) Αθηνών (προσθήκη κατά τη 2η Αναθεώρηση)

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στις τιμές στόχων των επιλεγμένων δεικτών (εκροής και αποτελέσματος) της Επ.Πρ. 7α, καθώς και οι απαραίτητες προσθήκες νέων δεικτών, ως εξής:

- Εισήχθη ο νέος δείκτης εκροής T4419 - Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που αναβαθμίζονται

- Εισήχθη ο δείκτης αποτελέσματος T4453 - Αριθμός Εξυπηρετούμενων επιβατών/έτος

IV. Υπό την Επ.Πρ. 7α, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες περιλαμβάνεται πλέον στον προγραμματισμό του ΑΠ02 το Μεγάλο Έργο «Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη–Μποζαϊτικά (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)», το οποίο μεταφέρεται σε αυτόν από τον ΑΠ01.

Για την παρακολούθηση του έργου αξιοποιήθηκαν οι κάτωθι επιλεγμένοι δείκτες (εκροής και αποτελέσματος) της Επ.Πρ. 7α, που προϋπήρχαν στον ΑΠ02 για το ΕΤΠΑ των Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών :

- Ο δείκτης εκροής CO11a - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ
- Ο δείκτης εκροής T4401 - Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)
- Ο δείκτης αποτελέσματος T4420 - Χρονοαπόσταση

V. Η Επ.Πρ 7c – «Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας» δεν αξιοποιείται πλέον στον ΑΠ02, λόγω της αφαίρεσης του Μ.Ε. «Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από κόμβο Κορωπίου μέχρι Λαύριο και σύνδεση με Λιμένα Λαυρίου»

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ02**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerperaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_yloroihshs_ews_31.12.2018.pdf), μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ02 παρουσιάζει ελάχιστη ενεργοποίηση, ως εξής:

Έχει εξειδικευθεί το 18,5% των συνολικά διαθέσιμων πόρων του. Η εξειδίκευση αφορά μόνο πόρους ΕΤΠΑ των Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών.

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τη Δράση που εξειδικεύτηκε. Έχει εκδοθεί η αντίστοιχη πρόσκληση.

Δεν έχει ενταχθεί κανένα έργο.

Τα δυο (2) Μ.Ε. του ΑΠ02 έχουν διαφορετικό μέτριο έως περιορισμένο βαθμό ωριμότητας, που επηρεάζει την πρόοδο του στις δύο Κατηγορίες Περιφερειών. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος αστοχίας των δύο Πλαισίων Επίδοσης του ΑΠ02 για το έτος 2018. Η έναρξη υλοποίησή τους εκτιμάται τα έτη 2019 και 2020 (βλ. κεφάλαιο 10 της Ετήσιας Έκθεσης)

Έτσι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναθεωρημένη δομή του ΑΠ02 και την περιορισμένη ωριμότητα των προγραμματικών έργων του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στη δυνατότητα επίτευξης των στόχων των δεικτών του (εκροών και αποτελέσματος), υπό την Επ.Πρ. 7α, ανά Κατηγορία Περιφέρειας, έχει ως εξής:

Α. Στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, το Μ.Ε. «Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)» του ΑΠ, παρουσιάζει ακόμα περιορισμένη ωριμότητα. Απαιτούνται ενέργειες επίσπευσης των σχετικών διαδικασιών ωρίμανσης, δημοπράτησης, υλοποίησης, προκειμένου να είναι δυνατή η συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του ΑΠ02 έως το 2023. Επίσης, τα συνήθη έργα των παρεμβάσεων επί του σιδηροδρομικού δικτύου στην περιφέρεια Αττικής (Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών, εγκατάσταση συστημάτων επί της Σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιάς – Αθήνα – 3 Γέφυρες, κ.α.) παρουσιάζουν μέτρια έως περιορισμένη ωριμότητα.

Δεδομένου ότι δεν έχει ενταχθεί έως 31-12-2018 κανένα από τα προαναφερόμενα έργα, δεν είναι δυνατή μία ασφαλής εκτίμηση για τη δυνατότητας επίτευξης των συνολικών στόχων του ΑΠ02 υπό την Επ.Πρ. 7α έως το 2023 για τις Περισσότερες Αναπτυγμένες Περιφέρειες. Απαραίτητη προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, είναι η επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης όλων των έργων και στη συνέχεια η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση τυχόν καθυστερήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησής τους.

Όταν τα έργα ενταχθούν, ανάλογα με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους και τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους εντός της ΠΠ 2014-2020 αναμένεται να συμβάλλουν **στους δείκτες αποτελέσματος**:

- T4420,
- T4453.

Αντίστοιχα αναμένεται να συμβάλλουν στους τρεις (3) **δείκτες εκροής** της Επ. Πρ. 7α,

- CO12(CO12a) - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών,
- T4401,
- T4419 - Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που αναβαθμίζονται.

Β. Στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, το Μ.Ε. «Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη–Μποζαίτικα (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)» είναι το μοναδικό έργο που θα συμβάλει με την υλοποίησή του στην επίτευξη, υπό την Επ.Πρ. 7α, του δείκτη αποτελέσματος:

- T4420

και των σχετικών δεικτών εκροής:

- CO11a,
- T4401.

Επομένως, η δυνατότητα επίτευξης των στόχων του ΑΠ02 στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες έως το 2023 εξαρτάται αποκλειστικά από την επίτευξη των διαδικασιών για τη δημοπράτηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση του. Έως 31-12-2018 το έργο βρίσκεται σε διαδικασίες ωρίμανσης, με τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών / υποστηρικτικών μελετών.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, δεν επιτυγχάνεται για καμία από τις δύο Κατηγορίες Περιφερειών:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες 17.650.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες – 0 €

Στόχος 2018: Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες - 23.000.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες – 0 €

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό σταδιο υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των δεικτών CO11a στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες και T4419 στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.)

Στόχος 2018 για Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες – 1 σύμβαση

Επίτευξη 31-12-2018 για Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες – 0 συμβάσεις

Στόχος 2018 για Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: - 1 σύμβαση

Επίτευξη 31-12-2018 για Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: – 0 συμβάσεις

Δεν έχει συναφθεί σχετική σύμβαση για τα έργα που συμβαλλουν στο Π.Ε. σε καμία από τις δύο Κατηγορίες Περιφερειών.

CO11a - «Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ» (Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες)

Στόχος 2018: 0 χλμ

Επίτευξη 31-12-2018: 0 χλμ

Τιμή στόχου για το 2023 - 32 χλμ

Θα επιτευχθεί εφόσον ολοκληρωθεί το Μ.Ε. «Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη–Μποζαίτικα (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)»

T4419 - «Σιδηροδρομικοί Σταθμοί που αναβαθμίζονται» (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες)

Στόχος 2018: 0

Επίτευξη 31-12-2018: 0

Τιμή στόχου για το 2023: - 1 σιδηροδρομικός σταθμός. Θα επιτευχθεί εφόσον ολοκληρωθεί το έργο της ανάπτυξης του Σιδηροδρομικού Σταθμού (ΣΣ) Αθηνών

Αναλυτικά στοιχεία για τα θέματα ωρίμανσης των δύο έργων που συμβαλλουν στο Π.Ε. καθώς και για άλλα οριζόντια θέματα του ΑΠ02, όπως και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, καταγράφονται στο Τεύχος Προόδου της Ετήσιας Έκθεσης 2018.

Στα **συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (εκπόνηση 2018) καταγράφηκαν για τον ΑΠ03 οι εξής διαπιστώσεις:

- Ανάγκη ενσωμάτωσης στον προγραμματισμό του ΑΠ03 των τριών (νέων) phasing έργων από το ΕΠ-ΕΠ «Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή- Φάση Β'» (Μ.Ε.), «Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'» και «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη - Ν. Μουδανιά - Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β'». Τα έργα θα συμβάλλουν στον υφιστάμενο δείκτη εκροής CO13a του ΑΠ, και στους υφιστάμενους δείκτες αποτελέσματος T4420, T4421 & T4422 του ΑΠ.
- Επίσπευση ένταξης του phasing ΜΕ «Σύνδεση της περιοχής Ακτίου με την Ιόνια Οδό» από το ΕΠ-ΕΠ
- Ανάγκη επίσπευσης της προετοιμασίας των 3 νέων Μ.Ε. που περιλαμβάνονται στον ΑΠ σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΠ,
- Επιτάχυνση της προετοιμασίας των συνήθων έργων που έχουν περιληφθεί στον προγραμματισμό του ΑΠ (π.χ. οδική σύνδεση του ΠΑΘΕ με το λιμάνι Θεσσαλονίκης).
- Επιτακτική ανάγκη διασφάλισης της διαθεσιμότητας των επιπλέον απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότηση του συνόλου των προγραμματικών έργων του ΑΠ, δεδομένου ότι εμφανίζονται σημαντικά μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους διαθέσιμους πόρους του. Σε περίπτωση μη διασφάλισης επιπλέον πόρων δεν υπάρχει δυνατότητα επίτευξης της συνολικής εγκεκριμένης στοχοθεσίας του ΑΠ03. Σ την περίπτωση αυτή θα πρέπει στην 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές, ώστε ο ΑΠ03 να περιλάβει στοπεριεχόμενο και τη στοχοθεσία του μόνο τα έργα υποστηρίζονται από τους διαθέσιμους συγχρηματοδοτούμενους πόρους ύψους 505 εκατ. €.
- Ανάγκη προσαρμογής του Π.Ε. ώστε να στοχοθετεί περίπου το 50% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ03, έναντι του 100% που στοχοθετήθηκε στο αρχικά εγκεκριμένο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (C(2018) 8854 final/12.12.2018), **σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ 03** συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 505.882.353€. Το περιεχόμενό του έχει προσαρμοστεί ως εξής:

I. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 υπό μία (1) επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα την **7i «Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ»**..

II. Ο ΑΠ03 παραμένει αναλλοίωτος ως προς την στόχευσή του συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους Στρατηγικούς Στόχους Α και Γ του Προγράμματος.

III. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις περαιτέρω ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) καθώς και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε αυτό, που εκτείνονται σε περισσότερες της μιας Κατηγορίας Περιφερειών, όπως:

- Η ολοκλήρωση κατασκευής τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας, σε οδικούς άξονες που άρχισαν να κατασκευάζονται την περίοδο 2007-2013 (Αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος, νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου E65 και σύνδεση του με οδικό ΠΑΘΕ)
- Η κατασκευή νέων τμημάτων του ΔΟΔ και κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας (οδική παράκαμψη της πόλης της Χαλκίδα, οδική σύνδεση του ΠΑΘΕ με το λιμάνι Θεσσαλονίκης)
- Η κατασκευή τμημάτων καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού (οδικό τμήμα επί του άξονα Ξάνθη – Εχίνος)
- Η ολοκλήρωση της κατασκευής τμηματοποιημένων Μ.Ε. (Σύνδεση της περιοχής Ακτίου με την Ιόνια Οδό, αποπεράτωση του τμήματος ‘Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή’ του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού ‘Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή’)
- Η ολοκλήρωση της κατασκευής/αναβάθμισης τμηματοποιημένων συνήθων έργων (Καστρί – Μακρακώμη, Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια)
- Οι εντοπισμένες παρεμβάσεις και οριζόντιες δράσεις για την αποτελεσματική αναβάθμιση/βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ

IV. Η Επενδυτική Προτεραιότητα 7i περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω παρεμβάσεις με κατάλληλες προσαρμογές στις τιμές στόχων (εκροών και αποτελέσματος) των αρχικά επιλεγμένων δεικτών της, στον ΑΠ03. Επιπλέον, για την παρακολούθηση των δράσεων οδικής ασφάλειας του ΑΠ03 αξιοποιήθηκε ο νέος ομογενοποιημένος δείκτης SO022 - Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ03**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerperaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_yloroihshs_ews_31.12.2018.pdf), μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ03 έχει ικανοποιητική πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολό του (εξειδίκευση 100%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα σχετικά κριτήρια άμεσης αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 7 έργα, των οποίων η ΣΔΔ υπερκαλύπτει τους διαθέσιμους πόρους του ΑΠ03. Πιο συγκεκριμένα οι εντάξεις καλύπτουν (με υπερδέσμευση) το 178% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 89% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έτσι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη δομή του και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στη δυνατότητα **επίτευξης των στόχων του ΑΠ03 στην Επ.Πρ.7ι**, έχει ως εξής:

Έχουν ενταχθεί επτά (7) έργα που υλοποιούνται:

- Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα : Τμήμα Δημάριο - Σύνορα (χ.θ. 8+172- χ.θ.16+147) - Κατασκευή του υποτιμήματος από χ.θ. 8+172 έως χ.θ. 12+820
- Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β'
- Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β'
- Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - Φάση Β'
- Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος
- Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – Φάση Β'
- Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)

τα οποία όταν ολοκληρωθούν,θα συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στους δείκτες αποτελέσματος:

- T4420 - Χρονοαπόσταση,
- T4421 -Προσπελασιμότητα και
- T4459 - Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος»

Καταγράφεται ήδη συμβολή και στους 3 δείκτες αποτελέσματος από την πλήρη επίτευξη (2) δύο phasing έργων (Μ.Ε. Κορομηλιάς-Κρυσταλλοπηγής και σύνθετο έργο Λαμίας-Καρπενησίου) (βλ. Κεφ. 3 της Ετήσιας Έκθεσης)

Όσον αφορά στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 7ι, με την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής CO13a(CO13) - Συνολικό μήκος νέων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ, θα επιτυγχάνεται στο σύνολό της τιμής στόχου του για το έτος 2023

Δεν καταγράφεται ακόμα εκτίμηση για τη συμβολή στον δείκτη εκροής SO022 – ‘Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών’, καθώς δεν έχει ενταχθεί ακόμη κάποια σχετική δράση στον ΑΠ03. Προϋπόθεση για την επίτευξη του δείκτη το 2023 είναι η προετοιμασία, ένταξη και υλοποίηση των σχετικών έργων.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, επιτυγχάνεται το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, ως εξής:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: 106.100.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 152.538.963 € (144% του στόχου).

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό στάδιο υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO13a.)

Στόχος 2018: 9 συμβάσεις κατασκευής οδικών τμημάτων

Επίτευξη 31-12-2018: 11 συμβάσεις (122% του στόχου).

CO13a - «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΛ-Μ»

Στόχος 2018: 0 χλμ.

Επίτευξη 31-12-2018: 34,1 χλμ

Τιμή στόχου T4401 για το 2023: 192 χλμ

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων στον ΑΠ03. Για τον λόγο αυτό απαιτείται επίσπευση ενεργειών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων όσων ενταγμένων έργων δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει να υλοποιούνται (π.χ. επιμέρους συμβάσεις για τα έργα των αυτοκινητόδρομων Πάτρα – Πύργος, Αμβρακία – Άκτιο)

Αναλυτικά στοιχεία για τα οριζόντια θέματα που έχουν προκύψει καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί

καταγράφονται στο Τεύχος Προόδου της Ετήσιας Έκθεσης 2018.

Άξονας προτεραιότητας

04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)

Στα **συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (εκπόνηση 2018) καταγράφηκαν για τον ΑΠ04 οι εξής διαπιστώσεις:

- Ανάγκη επανεξέτασης των παρεμβάσεων επί του Βόρειου οδικού Άξονα Κρήτης, που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, λόγω της αλλαγής της εθνικής πολιτικής όσον αφορά στον τρόπο υλοποίησης παρεμβάσεων επί του Διευρωπαϊκού Άξονα ΒΟΑΚ.
- Ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας επιλογής των προς υλοποίηση παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας, οι οποίες σε συνέργεια με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις του ΕΣ2 προωθούν τη συνολική αναβάθμιση του ΒΟΑΚ.
- Ανάγκη για επικαιροποίηση των τιμών στόχου του δείκτη εκροής στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (C(2018) 8854 final/12.12.2018), **σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ04** συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 118.000.000€. Το περιεχόμενό του έχει προσαρμοστεί ως εξής:

I. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα (**Επ.Πρ.7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ**).

II. Ο ΑΠ04, παρά τη μικρή μείωση της συνολικής διαθέσιμης δαπάνης, από 125.000.000€ σε 118.000.000€, παραμένει αναλλοίωτος ως προς την στόχευσή του. Συνεχίζει να εξυπηρετεί τους Στρατηγικούς Στόχους Α και Γ του Προγράμματος.

III. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις ολοκλήρωσης τμημάτων επί του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) καθώς και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης,:

- Κατασκευή/αναβάθμιση τμημάτων κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).
- Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις καθώς και οριζόντιες δράσεις για την αναβάθμιση/ βελτίωση της οδικής ασφάλειας

IV. **Η ΕπΠρ 7α** περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω παρεμβάσεις με κατάλληλες προσαρμογές στις τιμές στόχων (εκροών και αποτελέσματος) των αρχικά επιλεγμένων δεικτών της, στον ΑΠ04. Επιπλέον, για την παρακολούθηση των δράσεων οδικής ασφάλειας του ΑΠ04 αξιοποιήθηκε ο νέος ομογενοποιημένος δείκτης SO022 - Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ04**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymereraa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_ylopoihs_ews_31.12.2018.pdf), μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ04 έχει ικανοποιητική πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολό του (εξειδίκευση 100%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα σχετικά κριτήρια άμεσης αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 2 έργα, των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 61% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 60% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έτσι, σύμφωνα με την αναθεωρημένη δομή του και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στη δυνατότητα **επίτευξης των στόχων του ΑΠ04, στην Επ.Πρ. 7α**, έχει ως εξής:

Έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα που υλοποιούνται:

- ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ (Παρουσιάζει μερική επίτευξη δείκτη)
- Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων

τα οποία όταν ολοκληρωθούν στο σύνολό τους θα συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στους **δείκτες αποτελέσματος**:

- T4420 - Χρονοαπόσταση,
- T4421 -Προσπελασιμότητα και
- T4459 - Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος»

Όσον αφορά στον επιλεγμένο **δείκτη εκροής** της Επ. Πρ. 7α, με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής CO14a(CO14) - Οδικό Δίκτυο: Συνολικό Μήκος Ανακατασκευασμένων ή Αναβαθμισμένων Οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ, θα επιτυγχάνεται στο 100% της τιμής στόχου του ΑΠ04 για το έτος 2023.

Δεν καταγράφεται ακόμα εκτίμηση για τη συμβολή στον δείκτη εκροής SO022 – ‘Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών’, καθώς δεν έχει ενταχθεί ακόμη κάποια σχετική δράση στον ΑΠ04. Προϋπόθεση για την επίτευξη του δείκτη το 2023 είναι η προετοιμασία, ένταξη και υλοποίηση των σχετικών έργων.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, επιτυγχάνεται το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, ως εξής:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018- 28.300.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 53.378.832 € (189% του στόχου).

CO14a - «Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ»

Στόχος 2018: - 9,2 χλμ

Επίτευξη 31-12-2018: 8,18 χλμ (89% του στόχου).

Τιμή στόχου για το 2023: 9,2 χλμ.

Θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση του ήδη ενταγμένου έργου στον ΑΠ04.

Άξονας προτεραιότητας	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

Στα συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εκπόνηση 2018) καταγράφηκαν για τον ΑΠ05 οι εξής διαπιστώσεις:

- Ανάγκη επανεξέτασης των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται σε Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες. Προτείνεται η επανεξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των σχετικών διαθέσιμων πόρων ΕΤΠΑ είτε για τη χρηματοδότηση άλλου οδικού τμήματος, είτε για τη χρηματοδότηση

- άλλου τύπου δράσεων, είτε με τη μεταφορά των σχετικών πόρων σε άλλο ΑΠ του ΕΠ.
- Ανάγκη προσθήκης δείκτη εκροής για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν με πόρους Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα στο εν ισχύ εγκεκριμένο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την επιλεγμένη εκροή στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7b του ΑΠ.
 - Ανάγκη συμπλήρωσης/προσαρμογής του Π.Ε. και στις δύο Κατηγορίες Περιφερειών

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (C(2018) 8854 final/12.12.2018), **σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ 05** συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 68.873.400 €. Το περιεχόμενό του έχει προσαρμοστεί ως εξής:

I. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα (**Επ.Πρ. 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων**) σε δύο Κατηγορίες Περιφερειών (τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες Μετάβασης).

II. Ο ΑΠ05 ενισχύθηκε με πόρους ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση, ύψους 5.600.000 €, που μεταφέρθηκαν σε αυτόν από τον ΑΠ04 προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες συγχρηματοδότησης του ήδη ενταγμένου έργου

III. Παραμένει αναλλοίωτος ως προς τη στόχευσή του. Συνεχίζει να εξυπηρετεί το Στρατηγικό Στόχο Α του Προγράμματος.

IV. Περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις για:

- Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών με την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της σύνδεσης λιμένων και αεροδρομίων νησιωτικών περιοχών και της αναβάθμισης της σύνδεσής τους με το βασικό εθνικό δίκτυο (π.χ. κατασκευή/αναβάθμιση του οδικού άξονα Σίγρι – Καλλονή στη Λέσβο).
- Βελτίωση της κινητικότητας με σύνδεση λιμένων ή/και τουριστικών πόλων με το ΔΕΔ-Μ, όπως η οδική σύνδεση της Εγνατίας Οδού με τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

IV. Η **ΕπΠρ 7b** περιλαμβάνει τις ανωτέρω παρεμβάσεις με κατάλληλες προσαρμογές στις τιμές στόχων (εκροών και αποτελέσματος) των αρχικά επιλεγμένων δεικτών της ως εξής:

- Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκροής T4402 - «Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου» με τον κοινό δείκτη CO14 - «Οδικό Δίκτυο: Συνολικό Μήκος Ανακατασκευασμένων ή Αναβαθμισμένων Οδών», περιλαμβανοντας πλέον τιμές στόχου και για τις δύο κατηγορίες περιφερειών (σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της ΕΥΣΣΑ)
- Αξιοποίηση των δεικτών αποτελέσματος T4420 «Χρονοαπόσταση», T4421 «Προσπελασιμότητα» και T4459 «Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος» για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από ΕΤΠΑ Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ05**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymereraa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_yloroihshs_ews_31.12.2018.pdf), μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο μόνο στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, όπου:

Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολό του (εξειδίκευση 100%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα σχετικά κριτήρια άμεσης αξιολόγησης και έχει εκδοθεί η αντίστοιχη πρόσκληση..

Έχει ενταχθεί ένα έργο, του οποίου η ΣΔΔ υπερκαλύπτει τους διαθέσιμους πόρους ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση του ΑΠ05. Πιο συγκεκριμένα η ένταξη καλύπτει (με υπερδέσμευση) το 116% των διαθέσιμων πόρων.

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 112% των σχετικών διαθέσιμων πόρων.

Για το ΕΤΠΑ των Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών η σχετική ενεργοποίηση αφορά μόνο την εξειδίκευση του, η οποία είχε ολοκληρωθεί (100%) έως 31-12-2018. Δεν έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση.

Έτσι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναθεωρημένη δομή του και την πρόοδο υλοποίησης του ενταγμένου έργου του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στη δυνατότητα **επίτευξης των στόχων του ΑΠ05 στην Επ.Πρ. 7b**, έχει ως εξής:

Α. Στις Περιφέρειες σε Μετάβαση, το ενταγμένο έργο «Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου» υλοποιείται. Με την ολοκλήρωσή του, θα συμβάλει στους δείκτες αποτελέσματος:

- T4420 - Χρονοαπόσταση,
- T4421 - Προσπελασιμότητα και
- T4459 - Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος»

και στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 7b,

- CO14 - Οδικό Δίκτυο: Συνολικό Μήκος Ανακατασκευασμένων ή Αναβαθμισμένων Οδών, ο οποίος θα επιτυγχάνεται στο σύνολό της τιμής στόχου του για το έτος 2023

Β. Στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, δεδομένου ότι δεν έχει ενταχθεί ακόμα το σχετικό έργο δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς εκτίμησης της δυνατότητας επίτευξης του σχετικού δείκτη εκροής CO14, ο οποίος αναμένεται από την υλοποίηση έργου «Οδική Σύνδεση Εγνατίας Οδού με το Λιμένα Αλεξανδρούπολης». Εφόσον ενταχθεί και υλοποιηθεί θα συμβάλλει και στους σχετικούς δείκτες αποτελέσματος T4420 «Χρονοαπόσταση», T4421 «Προσπελασιμότητα» και T4459 «Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος».

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, δεν επιτυγχάνεται για καμία από τις δύο Κατηγορίες Περιφερειών:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: Περιφέρειες σε Μετάβαση - 11.800.000€

Επίτευξη 31-12-2018: Περιφέρειες σε Μετάβαση - 13.996.520,87 € (119% του στόχου)

Στόχος 2018: Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες - 4.450.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες – 0 €

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό στάδιο υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO14 στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.)

Στόχος 2018για Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: – 1 σύμβαση

Επίτευξη 31-12-2018για Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες – 0 συμβάσεις.

CO14 - «Οδικό Δίκτυο: Συνολικό Μήκος Ανακατασκευασμένων ή Αναβαθμισμένων Οδών»

Στόχος 2018για Περιφέρειες σε Μετάβαση – 23 χλμ

Επίτευξη 31-12-2018: 11 χλμ (48% του στόχου).

Τιμή στόχου 2023 για Περιφέρειες σε Μετάβαση – 46,7 χλμ

Θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση του ήδη ενταγμένου έργου.

Τιμή στόχου 2023 για Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες:– 3.6 χλμ

Προϋπόθεση για να επιτευχθεί είναι η ένταξη και υλοποίηση του έργου «Οδική Σύνδεση Εγνατίας Οδού με το Λιμένα Αλεξανδρούπολης».

Άξονας προτεραιότητας	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
-----------------------	---

Στα **συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (εκπόνηση 2018) καταγράφηκαν για τον ΑΠ06 οι εξής διαπιστώσεις:

- Ανάγκη ενσωμάτωσης στον προγραμματισμό του ΑΠ06 του (νέου) phasing έργου, που αφορά στην ολοκλήρωση λιμενικών υποδομών στον Λιμένα Πατρών (η Α' φάση του έχει συγχρηματοδοτηθεί από το ΔΕΠΙΝ 2007-2013).. Το έργο θα συμβάλλει στον δείκτη εκροής T4403 - «Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται», και στον δείκτη αποτελέσματος T4424 - «Κατάπλοι και Απόπλοι Πλοίων» του Προγράμματος του ΑΠ06, οι οποίοι αξιοποιούνται για την παρακολούθηση των σχετικών δράσεων σε αυτόν
- Ανάγκη επιτάχυνσης της προετοιμασίας των λοιπών συνήθων έργων του ΑΠ για την ενίσχυση της ασφάλειας των θαλασσιών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας στην έρευνα και στη διασώση στη θάλασσα..
- Ανάγκη αντίστοιχης προσαρμογής του Π.Ε.

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (C(2018) 8854 final/12.12.2018), **σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ06** συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 58.876.471€, αλλά **έχει προσαρμοστεί το περιεχόμενό του σύμφωνα με τα κατωτέρω:**

I. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα (**Επ.Πρ. 7i - «Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ»**).

II. Ο ΑΠ06 παραμένει αναλλοίωτος ως προς την στόχευσή του συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους Στρατηγικούς Στόχους Α, Β και Γ του Προγράμματος.

III. Περιλαμβάνει τις εξής σημαντικές παρεμβάσεις του ΕΠ σε επιλεγμένα λιμάνια του βασικού ΔΕΔ-Μ καθώς για την υποστήριξη των θαλάσσιων μεταφορώνόπως:

- Την ολοκλήρωση των υποδομών κύριων λιμένων, που αφορούν στην αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανάδειξή τους σε διαμετακομιστικούς κόμβους (Λιμάνια Πάτρας και Ηγουμενίτσας).
- Τη βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας ναυσιπλοΐας με την εγκατάσταση ή βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων του ΔΕΔ-Μ.
- Την προμήθεια σκαφών, εξοπλισμού και συστημάτων για διαχείριση, τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας και τον έλεγχο και διάσωση στη θάλασσα
- Την κατασκευή υποδομών για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων.

IV. Η **ΕπΠρ 7i** περιλαμβάνει τις ανωτέρω παρεμβάσεις με κατάλληλες προσαρμογές στις τιμές στόχων (εκροών και αποτελέσματος) των αρχικά επιλεγμένων δεικτών της, καθώς και με την αξιοποίηση ομογενοποιημένου δείκτη ως εξής:

- Τροποποιήθηκε η τιμή στόχου του δείκτη εκροής T4403 (Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται) και του δείκτη αποτελέσματος T4424 (Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων) αντίστοιχα λόγω της συμβολής του phasing έργου του λιμένα Πατρών.
- Αντικαταστάθηκε ο ειδικός δείκτης εκροής T4404 – (Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης) με το νέο ομογενοποιημένο δείκτη SO022 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών».

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ06**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerperaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_yloroihshs_ews_31.12.2018.pdf), μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ έχει ικανοποιητική πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολό του (εξειδίκευση 100%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα σχετικά κριτήρια άμεσης αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 4 έργα, των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 70% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 40% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έτσι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναθεωρημένη δομή του και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στη δυνατότητα **επίτευξης των στόχων του ΑΠ06 στην Επ.Πρ. 7ι**, έχει ως εξής:

Με την ολοκλήρωσή τους, τα τέσσερα (4) ενταγμένα έργα που υλοποιούνται:

- Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2΄
- Προμήθεια δυο (2) πυροσβεστικών πλοίων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
- Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)
- Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας

θα συμβάλλουν στους δείκτες αποτελέσματος:

- T4424- Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων,
- T4425 - Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης

Όσον αφορά στους δύο (2) επιλεγμένους δείκτες εκροής της Επ. Πρ. 7ι, με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής SO022 - Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών, θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 75% της τιμής στόχου του 2023. Για την επίτευξη του συνολικού δείκτη απαιτείται επίσπευση στις διαδικασίες ωρίμανσης των λοιπών σχετικών σύνηθων έργων.
- Ο δείκτης εκροής T4403 - Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται, θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 25% της τιμής στόχου του 2023. Το σύνολο του στόχου θα επιτευχθεί με τη συμβολή του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Γ1΄ ΦΑΣΗ», του οποίου η ένταξη αναμένεται στο προσεχές διάστημα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών διαβούλευσης με τη DG COMP. Το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, επιτυγχάνεται το Πλαίσιο Επίδοσης

για το έτος 2018, ως εξής:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: 12.750.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 12.804.902,58 €, (100% του στόχου).

K392 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό στάδιο υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη SO022.)

Στόχος 2018: 1 σύμβαση

Επίτευξη 31-12-2018: 1 σύμβαση υλοποίησης συστημάτων (100% του στόχου).

T4403 - «Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθος 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται».

Στόχος 2018: 1 θέση παραβολής

Επίτευξη 31-12-2018: 1 πρόσθετη θέση παραβολής (100% του στόχου).

SO022 – «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών»

Στόχος 2023: 2 παρεμβάσεις

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων στον ΑΠ06 .

Άξονας
προτεραιότητας

07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)

Στα συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εκπόνηση 2018) καταγράφηκαν για τον ΑΠ07 οι εξής διαπιστώσεις:

- Ανάγκη για επιτάχυνση της προετοιμασίας των συνήθων έργων που έχουν περιληφθεί στον προγραμματισμό του ΑΠ.

- Ανάγκη για επικαιροποίηση της στοχοθεσίας των δεικτών του
- Ανάγκη για επανεξέταση του περιεχομένου του ΑΠ, είτε με την επιλογή νέων έργων προς συμπερίληψη στον προγραμματισμό του, είτε με διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς και αξιοποίησης των πορων του σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος υπό τον Θεματικό Στόχο 7. Στη δεύτερη περίπτωση θα απαιτηθεί δομική αλλαγή του Προγράμματος, καθώς με την κατάργηση του ΑΠ η στοχοθεσία του Προγράμματος για τις αεροπορικές μεταφορές, δεν θα εξυπηρετείται πλέον.
- Ανάγκη για προσαρμογή του Π.Ε. στις διαμορφούμενες νέες ανάγκες του ΑΠ.

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (C(2018) 8854 final/12.12.2018)**, σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ07 συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 85.294.118€ αλλά έχει προσαρμοστεί το περιεχόμενό του σύμφωνα με τα κατωτέρω:

I. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 7 με μία επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα (Επ.Πρ. 7ii - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.

II. Ο ΑΠ07 διευρύνεται ως προς την στόχευσή του περιλαμβάνοντας πλέον και φιλοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις σε Α/Δ και του βασικού ΔΕΔ-Μ. Συνεχίζει να εξυπηρετεί τους Στρατηγικούς Στόχους Α και Γ του Προγράμματος.

III. Περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις του ΕΠ για τα αεροδρόμια και την ασφάλεια της αεροναυτιλίας:

- Παρεμβάσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης σε περιφερειακούς νησιωτικούς αερολιμένες (π.χ. . Χίου, Σύρου, Μήλου, κλπ.
- Υλοποίηση υποδομών / εγκαταστάσεων / συστημάτων μέσα από συνοδά έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, έργα διαχείρισης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αεροδρομίων κ.λ.π., όπως παρεμβάσεις στον αερολιμένα Καστελίου κλπ.
- Βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον εθνικό εναέριο χώρο, των συστημάτων αυτοματισμού και αεροναυτιλίας, των συστημάτων επικοινωνιών και η ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών, καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας τους, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.

IV. Η **ΕπΠρ 7ii** περιλαμβάνει τις ανωτέρω παρεμβάσεις με κατάλληλες προσαρμογές στις τιμές στόχων (εκροών και αποτελέσματος) των αρχικά επιλεγμένων δεικτών της, με την αξιοποίηση δύο ομογενοποιημένων δεικτών, καθώς και με την προσθήκη ενός νέου δείκτη ως εξής:

- Εισαγωγή νέου δείκτης T4451 «Πλήθος περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ, για την παρακολούθηση των σχετικών παρεμβάσεων»

- Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκροής T4406 - «Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών» με το νέο ομογενοποιημένο δείκτη SO022 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών» για τις σχετικές παρεμβάσεις (σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της ΕΥΣΣΑ).
- Αντικατάσταση του ειδικού δείκτη εκροής T4405 - «Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται» με το νέο ομογενοποιημένο δείκτη SO014 «Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται» για τις σχετικές παρεμβάσεις (σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της ΕΥΣΣΑ)..

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ07**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerperaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_yloroihshs_ews_31.12.2018.pdf), μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ παρουσιάζει περιορισμένη πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό (εξειδίκευση 61,6%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα σχετικά κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν και έχουν εκδοθεί αντίστοιχες προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 2 έργα, των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 16% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Έτσι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναθεωρημένη δομή του και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στη δυνατότητα **επίτευξης των στόχων του ΑΠ07 στην Επ.Πρ. 7ii**, έχει ως εξής:

Με την ολοκλήρωσή τους τα δύο (2) ενταγμένα έργα που υλοποιούνται:

- Προμήθεια, Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού (MLAT) & προηγμένου συστήματος επιτήρησης, ελέγχου & καθοδήγησης (A-SMGCS), με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας (SMR) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

θα συμβάλλουν στον δείκτη αποτελέσματος:

- T4427 - Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών

Δεν καταγράφεται ακόμα αναμενόμενη συμβολή στον δείκτη αποτελέσματος T4426 - Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση, καθώς η επίτευξη της τιμής στόχου επιδιώκεται από έργα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στον ΑΠ.

Όσον αφορά στον ένα (1) επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 7ii, με την ολοκλήρωση των δύο ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής SO022 - Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών, θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 33% της τιμής στόχου του 2023. Προϋπόθεση

Η δυνατότητα επίτευξης του δείκτη εκροής SO014 εξαρτάται από τους ρυθμούς και τις διαδικασίες ωρίμανσης (σύνταξη των σχετικών μελετών / τεχνικών προδιαγραφών, κλπ) των προγραμματικών έργων του ΑΠ07 σε αεροδρόμια όπως της Σύρου, της Χίου κ.α. Καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Αντίστοιχα, η τιμή στόχου του δείκτη εκροής T4451 για το έτος 2023, θα επιτευχθεί με την υλοποίησητων επιμέρους έργων περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Α/Δ Καστελίου, το οποίο έχει πρόσφατα ανατεθεί προς υλοποίηση με Σύμβαση Παραχώρησης και προετοιμάζονται οι μελέτες από τον Παραχωρησιούχο. Δεδομένου ότι το έργο δεν έχει ακόμα ενταχθεί δεν είναι εφικτή η εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης του δείκτη.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, δεν επιτυγχάνεται το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, ως εξής:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: 17.850.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 0 €

SO014 - «Αερολιμένες ΔΕΛ-Μ που αναβαθμίζονται»

Στόχος 2018: 1 αερολιμένας

Επίτευξη 31-12-2018: 0 αερολιμένες

Τιμή στόχου 2023: 3 αερολιμένες

SO022 - «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών»

Στόχος 2018: 5 συστήματα

Επίτευξη 31-12-2018: 0 Παρεμβάσεις

Τιμή στόχου 2023: 6 συστήματα

Άξονας προτεραιότητας

08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)

Στα **συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (εκπόνηση 2018) καταγράφηκαν για τον ΑΠ08 οι εξής διαπιστώσεις:

- Οι επιδιωκόμενες εκροές του ΑΠ διασφαλίζονται πλήρως από τα δύο ενταγμένα phasing M.E. Μετρό.
- Αν και τα δύο M.E. παρουσίασαν καθυστερήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της Π.Π., συνεπώς θα καλυφθεί πλήρως ο στόχος για το δείκτη εκροής CO15.
- Οι απαραίτητοι πόροι για την ολοκλήρωση των έργων υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους στον ΑΠ και καλύπτονται από υπερδέσμευση.. Ο ΑΠ θα μπορούσε δυνητικά να ενισχυθεί με πόρους (ΕΤΠΑ Λιγότερο Ανπτυγμένων Περιφερειών) άλλων ΑΠ του Προγράμματος που παρουσιάζουν υστέρηση.

Κατά τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ δεν υπήρξαν προσαρμογές στο περιεχόμενο του ΑΠ, ο οποίος συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 838.196.982€. Ως προς το περιεχόμενο του ισχύουν τα εξής:

I. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 4 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα (**Επ.Πρ. 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων**) σε μία κατηγορία περιφερειών (τις λιγότερο αναπτυγμένες).

II. Ο ΑΠ08 παραμένει αναλλοίωτος ως προς την στόχευσή του συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τον Στρατηγικό Στόχο Δ του Προγράμματος

III. Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και την προώθηση της

ανάπτυξης των λοιπών μέσων ΜΜΜ σταθερής τροχιάς στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα:

- Την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης συνολικού μήκους 9,6χλμ και 13 σταθμών.
- Την κατασκευή του επέκτασης του Μετρό έως Καλαμαριά συνολικού μήκους 4,8χλμ και 5 σταθμών και
- Την προμήθεια συρμών.

IV. Η **ΕπΠρ 4e** περιλαμβάνει τις ανωτέρω παρεμβάσεις χωρίς καμία αλλαγή στους επιλεγμένους δείκτες.

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ08**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerpeaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_ylopoi8hshs_ews_31.12.2018.pdf) μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ έχει ικανοποιητική πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολό του (εξειδίκευση 100%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα σχετικά κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν και έχουν εκδοθεί αντίστοιχες προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 2 έργα, των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 107% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 93% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έτσι, με βάση την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στην **επίτευξη των στόχων του ΑΠ08 στην Επ.Πρ. 4e**, έχει ως εξής:

Με την ολοκλήρωσή τους τα δύο (2) ενταγμένα έργα που υλοποιούνται:

- Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β΄
- Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄

θα συμβάλλουν στους δείκτες αποτελέσματος:

- T4428 - «Πρόσθετος Πληθυσμός με Δυνατότητα Εξυπηρέτησης από Μέσα Σταθερής Τροχιάς»,
- T4430 - «Εκτιμώμενη Ετήσια Μείωση των Εκπομπών των Αερίων Θερμοκηπίου από Έργα Μετρό»

Όσον αφορά στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 4ε, με την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής CO15 - «Αστικές Συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών Τραμ και Μετρό», θα επιτυγχάνεται στο σύνολό της τιμής στόχου του 2023.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, επιτυγχάνεται το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, ως εξής:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες - 149.600.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 326.354.306,15 € (218% του στόχου).

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO15.)

Στόχος 2018: Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες - 2 συμβάσεις (2018)

Επίτευξη 31-12-2018: 10 συμβάσεις κατασκευής έργων Μετρό.

CO15 - «Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό»

Στόχος 2023: Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες - 14,4 χλμ γραμμής Μετρό

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των 2 ήδη ενταγμένων Μεγάλων έργων.

Άξονας προτεραιότητας	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
-----------------------	--

Στα **συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (εκπόνηση 2018) καταγράφηκαν για τον ΑΠ09 οι εξής διαπιστώσεις:

- Επικινδυνότητα εμφάνισης απόκλισης από τις καταγραφόμενες καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών του τμηματοποιημένου Μεγάλου έργου του Μετρό Αθηνών.
- Ανάγκη επίσπευσης της προετοιμασίας του αναμενόμενου Νέου Μεγάλου έργου της γραμμής 4 του Μετρό Αθηνών, που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα
- Ανάγκη επιτάχυνσης της προετοιμασίας των λοιπών συνήθων έργων που έχουν περιληφθεί στον προγραμματισμό του ΑΠ.
- Ανάγκη να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων, δεδομένου ότι εμφανίζονται σημαντικά μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους διαθέσιμους πόρους στον ΑΠ.
- Επικινδυνότητα εμφάνισης σημαντικής απόκλισης από τη στοχοθεσία του ΑΠ λόγω της οριακής ολοκλήρωσης του Νέου Μεγάλου έργου εντός της Περιόδου 2014-2020, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις πρόσθετων πόρων.
- Ανάγκη για προσαρμογή του Π.Ε. ώστε να περιλαμβάνει περίπου το 50% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ, έναντι του υπεραισιόδοξου ~100% που περιλήφθηκε στο αρχικό Πρόγραμμα, βάσει των προσαρμογών στο περιεχόμενο του ΑΠ

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (C(2018) 8854 final/12.12.2018), **σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ09** εξακολουθεί να συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 527.450.589€.

I. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 4 με 1 επιλεγμένη Επενδυτική Προτεραιότητα (Επ.Πρ. 4ν - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων).

II. Ο ΑΠ09 παραμένει αναλλοίωτος ως προς την στόχευσή του συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τον Στρατηγικό Στόχο Δ του Προγράμματος.

III. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη του Μετρό Αθήνας και παράλληλα διευρύνεται η στόχευση της βελτίωσης του συστήματος αστικών και προαστιακών συγκοινωνιών με τη συγχρηματοδότηση δράσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών. Ειδικότερα::

- Την ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας (τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς),

- Την κατασκευή του τμήματος Α της γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας,
- Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών

IV. Η **ΕπΠρ 4ν** περιλαμβάνει τις ανωτέρω παρεμβάσεις με κατάλληλες προσαρμογές στις τιμές στόχων (εκροών και αποτελέσματος) των αρχικά επιλεγμένων δεικτών της, με την αξιοποίηση ενός ομογενοποιημένου δείκτη, καθώς και με την προσθήκη δύο νέων δεικτών ως εξής:

- Εισήχθη ο νέος δείκτης εκροής, T4452 - «Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό».
- Εισήχθη ο νέος δείκτης αποτελέσματος, T4449 - «Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών CO λόγω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των λεωφορειακών αστικών συγκοινωνιών», ο οποίος αντικατέστησε τον δείκτη αποτελέσματος T4431 «Εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης επιβατών»
- Βάσει των οδηγιών για την ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ, χρησιμοποιείται ο δείκτης εκροής SO016 - «Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών» αντικαθιστώντας το δείκτη T4407 – Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών.

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ09**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerpeaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_ylopoi8hshs_ews_31.12.2018.pdf) μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ έχει ικανοποιητική πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του (εξειδίκευση 92,9%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα σχετικά κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για τις δράσεις που εξειδικεύτηκαν και έχουν εκδοθεί αντίστοιχες προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί τρία (3) έργα, των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 127% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 53% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έτσι, με βάση την αναθεωρημένη δομή του Άξονα και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στην **επίτευξη των στόχων του ΑΠ09 στην Επ.Πρ. 4ν**, έχει ως εξής:

Με την ολοκλήρωσή τους τα τρία (3) ενταγμένα έργα που υλοποιούνται:

- Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρη - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία - Φάση Β΄
- Κατασκευή Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος Βεΐκου - Γουδή
- Ολοκληρωμένη διαχείριση καυσίμων

θα συμβάλλουν στους δείκτες αποτελέσματος:

- T4428 - «Πρόσθετος Πληθυσμός με Δυνατότητα Εξυπηρέτησης από Μέσα Σταθερής Τροχιάς»,
- T4430 - «Εκτιμώμενη Ετήσια Μείωση των Εκπομπών των Αερίων Θερμοκηπίου από Έργα Μετρό»

Όσον αφορά στους τρεις (3) επιλεγμένους δείκτες εκροής της Επ. Πρ. 4ν, με την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής CO15 - «Αστικές Συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών Τραμ και Μετρό», θα επιτυγχάνεται στο σύνολό της τιμής στόχου του 2023.
- Ο δείκτης εκροής T4452 - «Διάνοιξη Σήραγγας Γραμμής Μετρό» θα επιτυγχάνεται στο σύνολό της τιμής στόχου του 2023.
- Ο δείκτης εκροής SO016 - «Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών» θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 33% της τιμής στόχου του 2023. Τα λοιπά έργα που αναμένεται να συμβάλλουν στο δείκτη βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης με τη σύνταξη των σχετικών μελετών κλπ

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, επιτυγχάνεται το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, ως εξής:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: 111.800.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 149.015.089,97 € (133% του στόχου).

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό βήμα υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την

υλοποίηση του δείκτη CO15.)

Στόχος 2018: 5 συμβάσεις (2018)

Επίτευξη 31-12-2018: 10 συμβάσεις κατασκευής έργων Μετρό.

CO15 - «Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό»

Στόχος 2018: 7,6 χλμ γραμμής Μετρό

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του ήδη ενταγμένου Μεγάλου έργου επέκτασης του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρη - Πειραιάς.

Άξονας προτεραιότητας	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	--

Στα **συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** καταγράφησαν για τον ΑΠ10 οι εξής διαπιστώσεις:

- Προσαρμογή του περιεχομένου και της στοχοθεσία του ΑΠ 10 ώστε να καταστεί συνεκτικότερος, ρεαλιστικότερος και να διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων του. Υπο αυτό το πρίσμα, προτείνεται να καταργηθεί ο ΕΣ16 (ΕπΠρ 4ε) και οι ενταγμένες σε αυτόν πράξεις να μεταφερθούν στον ΕΣ15 (ΕπΠρ 4c), ο οποίος διευρύνεται πλέον ώστε να περιλαμβάνει έργα και στον τομέα της στέγασης.
- Επιπλέον και σε συνέχεια του ανωτέρω, οι πόροι του ΕΣ16 μεταφέρονται για να καλύψουν ανάγκες στους ΕΣ15 & 17.
- Προσαρμογή του συστήματος των δεικτών του Άξονα λόγω, αφενός, ανάγκης για ομογενοποίηση όλων των διαφορετικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και, αφετέρου, αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού αυτών.

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στην εγκεκριμένη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (C(2018) 8854 final/12.12.2018) σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ10** συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ύψους 167.500.001€. **Το περιεχόμενό του έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με τα κατωτέρω:**

1. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 4 πλέον μέσω δύο επιλεγμένων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (4c και 4g)
2. Ο ΑΠ10 παραμένει αναλλοίωτος ως προς την στόχευσή του συνεχίζοντας να εξυπηρετεί το Στρατηγικό Στόχο Ζ του Προγράμματος.
3. Περιλαμβάνει δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων και τηλεθέρμανσης. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του άξονα χωροθετούνται και στις τρεις

κατηγορίες περιφερειών και αφορούν σε:

- Ενεργειακές αναβαθμίσεις επί του κελύφους Δημόσιων Κτιρίων, όπως νοσοκομεία, κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων, κτίρια πανεπιστημίων και κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης
- Εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας και γενικότερα χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία
- Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων στον τομέα της στέγασης, σε υποβαθμισμένες κυρίως περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
- Δράσεις τηλεθέρμανσης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου

1. Η **Επ.Πρ. 4c-Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης** περιλαμβάνει τις δράσεις που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, δεν επέφερε αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες της ΕπΠρ 4c. Επικαιροποιήθηκαν, ωστόσο, οι τιμές στόχων των δεικτών εκροής, ως συνέπεια αλλαγών στη μεθοδολογία υπολογισμού τους.

1. Η **Επ.Πρ. 4g-Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα** περιλαμβάνει τις δράσεις τηλεθέρμανσης. Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ διατήρησε τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος για την εν λόγω ΕπΠρ και ταυτόχρονα προστέθηκε ο δείκτης εκροής “CO34-Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου”
2. Η **Επ.Πρ. 4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων με την κατάργηση του Ειδικού Στόχου (Ε.Σ.) 16 δεν εξυπηρετείται.**

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ10**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3.1 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου ([http://www.ymerperaa.gr/images/epitrophparakolou8hshs /proodos_ylopoihs_ews_31.12.2018.pdf](http://www.ymerperaa.gr/images/epitrophparakolou8hshs/proodos_ylopoihs_ews_31.12.2018.pdf)), μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ: Έχει ενεργοποιηθεί (εξειδίκευση) σχεδόν στο σύνολό του (91%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης/συγκριτικής αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 5 έργα, των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 33,8% % των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ. Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 18,8% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Με βάση την αναθεωρημένη δομή του ΑΠ10 και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στη δυνατότητα επίτευξης των στόχων του ανά Επ.Πρ., έχει ως εξής:

- **Επενδυτική Προτεραιότητα 4c**

Τα τρία (3) σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται είναι τα κάτωθι:

- Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά- Β΄ Φάση
- Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων
- Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες

τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος:

- “Τ4432-Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας”.

Όσον αφορά στους επιλεγμένους δείκτες εκροής της Επ. Πρ. 4c, με την ολοκλήρωση των τριών ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής “CO32-Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 1,6%
- Ο δείκτης “CO34-Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 3,6%

Προϋπόθεση για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 των δεικτών, είναι η έγκαιρη προετοιμασία, ένταξη και υλοποίηση των σχετικών έργων.

- **Επενδυτική Προτεραιότητα 4g**

Τα δύο (2) σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται είναι τα κάτωθι:

- Τηλεθέρμανση Φλώρινας
- Επέκταση/εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης

τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος:

- “T4432-Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας”.

Όσον αφορά στους επιλεγμένους δείκτες εκροής της Επ. Πρ. 4g, με την ολοκλήρωση των δύο ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής “CO32-Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 80,5%
- Ο δείκτης εκροής “CO34-Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 80,5%

Προϋπόθεση για την επίτευξη της τιμής στόχου 2023 των δεικτών, είναι η έγκαιρη προετοιμασία, ένταξη και υλοποίηση των έργων τηλεθέρμανσης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, δεν επιτυγχάνεται για καμία από τις τρεις Κατηγορίες Περιφερειών:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 7.550.000 €

Περιφέρειες σε Μετάβαση - 7.100.000 €

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 5.600.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 0 € (0% του στόχου)

Περιφέρειες σε Μετάβαση – 4.497.744,46 € (63,35% του στόχου)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 82.757,21 € (1,48% του στόχου)

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό στάδιο υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO32 και T4409.)

Στόχος 2018:

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 47 συμβάσεις

Περιφέρειες σε Μετάβαση – 3 συμβάσεις

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες – 12 συμβάσεις

Επίτευξη 31-12-2018:

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 0 συμβάσεις (0% του στόχου)

Περιφέρειες σε Μετάβαση – 4 συμβάσεις (133,33% του στόχου)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες – 0 συμβάσεις (0% του στόχου)

K398 - «Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατοικίες» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό στάδιο υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO34)

Στόχος 2018: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 1 σύμβαση

Επίτευξη 31-12-2018: 0 συμβάσεις (0% του στόχου)

CO32 - «Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων»

Στόχος 2018: 0

Επίτευξη 31-12-2018: 0

Στόχος 2023: Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 35.459.803 kWh/year

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 8.334.035 kWh/year

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση (α) των ήδη ενταγμένων έργων στον και (β) των υπό ωρίμανση Έργων. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται επίσπευση ενεργειών για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης, τη δημοπράτηση και υλοποίηση τους.

Αναλυτικά στοιχεία για τα οριζόντια θέματα που έχουν προκύψει καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί καταγράφονται στο Τεύχος Προόδου της Ετήσιας Έκθεσης 2018.

CO34 - «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου»

Στόχος 2018: 0

Επίτευξη 31-12-2018: 0

Στόχος 2023: Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 5.100 Tonnes of CO₂eq

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των 2 ήδη ενταγμένων έργων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

T4409 - «Ενέργεια που εξοικονομείται από την τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση»

Στόχος 2018: 0

Επίτευξη 31-12-2018: 0

Στόχος 2023: Περιφέρειες σε Μετάβαση – 122.531,67 MWh/year

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των 2 ήδη ενταγμένων έργων καθώς και των αναμενόμενων νέων έργων τηλεθέρμανσης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου

Άξονας προτεραιότητας	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
-----------------------	---

Στα **συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** καταγράφησαν για τον ΑΠ11 οι εξής διαπιστώσεις:

- Ανάγκη προσαρμογής του ΑΠ11, με στόχο τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα πράξεων ανά ΕΣ και ΕπΠρ
- Προτείνεται η ομαδοποίηση των άυλων δράσεων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5i και των έργων υποδομής στην 5ii
- Ανάγκη μεταφοράς των δράσεων που αφορούν σε άυλες ενέργειες από την Επενδυτική Προτεραιότητα 5ii στην 5i
- Προσαρμογή του συστήματος των δεικτών του Άξονα, όπως απαιτείται με βάση τις ανωτέρω μεταβολές.

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (C(2018) 8854 final/12.12.2018), **σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ11** συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ύψους 115.496.158€. Το περιεχόμενό του **έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με τα κατωτέρω:**

1. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 5, μέσω δύο επιλεγμένων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (5i και 5ii)
2. Ο ΑΠ11 παραμένει αναλλοίωτος ως προς την στόχευσή του συνεχίζοντας να εξυπηρετεί το Στρατηγικό Στόχο Ζ του Προγράμματος.
3. Περιλαμβάνει δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή καθώς και πρόληψης των κινδύνων από πλημμύρες. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του άξονα αυτού είναι:
 - Μελέτες για τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές (Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής, κατάρτιση/εκσυγχρονισμός Εθνικού Μητρώου υδρολογικής πληροφορίας)
 - Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής σε δασικά οικοσυστήματα, μέσω ενός συστήματος απογραφής και παρακολούθησης
 - Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων, αντιπλημμυρικά έργα πόλεων, καθώς και μικρότερα έργα υποδομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών και φυσικών καταστροφών

IV. Η Επ.Πρ. 5i - Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασικών στοιχείων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων περιλαμβάνει πλέον

τις δράσεις μελετών αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες (εκροής και αποτελέσματος) της Επ.Πρ. 5i:

- Αντικαθίσταται ο δείκτης αποτελέσματος “T4433-Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ” από το δείκτη αποτελέσματος “T4434-Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ” (κοινός και για τις 2 ΕπΠρ του Άξονα)

V. Η Επ.Πρ. 5ii - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών περιλαμβάνει έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες (εκροής και αποτελέσματος) της Επ.Πρ. 5ii:

- Εισήχθη ο νέος δείκτη εκροής «CO20-Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά έργα»
- Καταργήθηκε ο δείκτης «T4410- Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια Μέτρα Προστασίας»

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ11**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerperaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_yloroihshs_ews_31.12.2018.pdf) μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ παρουσιάζει μέτρια πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί (εξειδίκευση) το σύνολό του (100%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις..

Έχει ενταχθεί 1 έργο, του οποίου η ΣΔΔ καλύπτει το 3,8% % των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ. Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 3,4% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Παρατηρείται καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Άξονα, συμπεριλαμβανομένου και του 1 Μεγάλου Έργου διευθέτησης του Ρέματος Εσχατιάς, λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης του φορέα

υλοποίησης/δικαιούχου (βλ. κεφάλαιο 10 της Ετήσιας Έκθεσης).

Έτσι, σύμφωνα με την αναθεωρημένη δομή του ΑΠ11 και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στην **επίτευξη των στόχων του ΑΠ11** ανά Επ.Πρ., έχει ως εξής:

1. **Επενδυτική Προτεραιότητα 5i**

Το ένα (1) σχετικό ενταγμένο έργο που υλοποιείται: «Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας»

συμβάλλει στο δείκτη αποτελέσματος:

- “Τ4434-Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ”

Όσον αφορά στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 5i, με την ολοκλήρωση του ενταγμένου έργου, ο δείκτης εκροής “Τ4410-Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 100%

1. **Επενδυτική Προτεραιότητα 5ii**

Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Μετά την ένταξη των προβλεπόμενων έργων και το πέρας της υλοποίησης τους, αυτά θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος:

- Τ4434-Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ”

Όσον αφορά στο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 5ii, τα μελλοντικά ενταγμένα έργα, με την ολοκλήρωσή τους, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του δείκτη εκροής “CO20-Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά έργα”. Δεδομένης της καθυστέρησης των εντάξεων των προγραμματισμένων έργων, η επίτευξη της τιμής στόχου 2023 εξαρτάται από τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των προγραμματισμένων έργων.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, δεν επιτυγχάνεται:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: 16.800.000 Ευρώ (2018)

Επίτευξη 31-12-2018: 3.877.012,63 € (23,1% του στόχου).

K393 - «Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό στάδιο υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη T4410.)

Στόχος 2018: 4 συμβάσεις

Επίτευξη 31-12-2018: 7 συμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα. (175% του στόχου)

K397 - «Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων» (Ο δείκτης αποτελεί βασικό στάδιο υλοποίησης για την παρακολούθηση της προόδου των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του δείκτη CO20)

Στόχος 2018: - 3 συμβάσεις

Επίτευξη 31-12-2018: 0 (0% του στόχου)

CO20 - «Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων: Πληθυσμός που οφελείται από αντιπλημμυρικά έργα
».

Στόχος 2018: 0

Επίτευξη 31-12-2018: 0

Στόχος 2023: 100.000 άτομα

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των υπό ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Έργου της Εσχατιάς. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται επίσπευση ενεργειών για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης, της δημοπράτηση και της υλοποίησής τους.

Αναλυτικά στοιχεία για τα οριζόντια θέματα που έχουν προκύψει καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί καταγράφονται στο Τεύχος Προόδου της Ετήσιας Έκθεσης 2018.

T4410 - «Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας»

Στόχος 2018: 68.442,92 χλμ²

Επίτευξη 31-12-2018: 0 (0% του στόχου)

Στόχος 2023: 131.621,00 χλμ²

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του ενταγμένου έργου εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

Άξονας προτεραιότητας	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---

Στα συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καταγράφησαν για τον ΑΠ12 οι εξής διαπιστώσεις:

- Ανάγκη να καταστεί συνεκτικότερος, ρεαλιστικότερος και περισσότερο αποτελεσματικός
- Για να επιτευχθεί το ανωτέρω, μεταφορά τμημάτων των δράσεων:
- Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων, η οποία μεταφέρεται προς χρηματοδότηση στον ΑΠ 14 (ΕΣ 20).
- Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000, Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών Natura 2000, Σχέδια Δράσης/ Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000, Διαχειριστικά μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη, Συμβολή στη διατήρηση του δασικού περιβάλλοντος, Διατήρηση των γενετικών πόρων, οι οποίες μεταφέρονται στον ΑΠ 14 (ΕΣ 32).
- Κατάργηση της δράσης:
- Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και «έξυπνων Πόλεων»

(Smart Cities).

- Προσαρμογή των δράσεων:
- Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000
- Δράσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων

ως προς το περιεχόμενό τους

- Εσωτερικές μετακινήσεις πόρων για ενίσχυση παρεμβάσεων με αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, μεταφορά πόρων από τους ΕΣ 20-25 προς τον ΑΠ14Β, στον ΕΣ 29, για ενίσχυση των έργων λυμάτων.
- Προσαρμογή του συστήματος των δεικτών του Άξονα, όπως απαιτείται με βάση τις ανωτέρω μεταβολές.

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (C(2018) 8854 final/12.12.2018), **σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ12** συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ύψους 19.387.500€. **Το περιεχόμενό του έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με τα κατωτέρω:**

1. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 6, μέσω τριών επιλεγμένων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (6b, 6d και 6e)
2. Ο ΑΠ12 παραμένει αναλλοίωτος ως προς την στόχευσή του συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους Στρατηγικούς Στόχους Ζ, Η και Θ του Προγράμματος.
3. Περιλαμβάνει δράσεις διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων στο σύνολο της χώρας πλην των περιφερειών Ν.Αιγαίου και Στ.Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του άξονα αυτού είναι:
 - Καταγραφή απολήψεων νερού (υδρογεωτρήσεων) και τη δημιουργία ενιαίου μητρώου
 - Η επίτευξη και διασφάλιση της καλής κατάστασης των υδάτων, σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού
 - Διαχείριση και προστασία των Περιοχών Natura 2000 (εκπόνηση ΕΠΜ/Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τη σύνταξη των αντίστοιχων Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων)
 - Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000 (Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμοφάγων Αρπακτικών Πτηνών – ΧΤΑΠ, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων)
 - Μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη
 - Εκπόνηση / επικαιροποίηση / αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων
 - Προώθηση μέτρων περιορισμού του θορύβου
 - Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα

1. Η ΕπΠρ 6b-Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνει (α) την επικαιροποίηση/1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (β) την καταγραφή των Υδρογεωτρήσεων.

Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, δεν επέφερε αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες της ΕπΠρ 6b. Επικαιροποιήθηκαν, ωστόσο, οι τιμές στόχων των δεικτών εκροής, ως συνέπεια αλλαγών στη μεθοδολογία υπολογισμού τους.

1. Η ΕπΠρ 6d-Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών περιλαμβάνει τις δράσεις διαχείρισης και προστασίας περιοχών Natura 2000 καθώς και διαχειριστικά μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη.

Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, δεν επέφερε αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες της ΕπΠρ 6d. Επικαιροποιήθηκαν, ωστόσο, οι τιμές στόχων των δεικτών εκροής, ως συνέπεια αλλαγών στη μεθοδολογία υπολογισμού τους.

1. Η ΕπΠρ 6e- Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου περιλαμβάνει δράσεις χωροταξικού σχεδιασμού, στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου και αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, εισάγεται ο νέος δείκτης αποτελέσματος “Τ4450-Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων” ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ως δείκτης εκροής ο “Τ4411-Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται”

Σε ότι αφορά στη συνολική πρόοδο του ΑΠ12, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerpeaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_ylopoihs_ews_31.12.2018.pdf) μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ παρουσιάζει μέτρια πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί (εξειδίκευση) το σύνολό του (100%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί

οι σχετικές προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 8 έργα, των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 95,2% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ. Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 17,4% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έτσι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναθεωρημένη δομή του ΑΠ12 και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στην **επίτευξη των στόχων του ΑΠ12** ανά Επ.Πρ., έχει ως εξής:

1. **Επενδυτική Προτεραιότητα 6b**

Τα δύο (2) σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται είναι τα κάτωθι:

- 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
- Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ-II (επιχορήγηση στο ΙΓΜΕ)

τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος:

- “Τ4435 Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ”.

Όσον αφορά στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 6b, με την ολοκλήρωση των δύο ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής “Τ4411-Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 100%

1. **Επενδυτική Προτεραιότητα 6d**

Τα τρία (3) σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται είναι τα κάτωθι:

- Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη Χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
- Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών

- Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν

και όταν ολοκληρωθούν θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος:

- “Τ4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης”.

Όσον αφορά στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 6d, με την ολοκλήρωση των τριών ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής “Τ4411-Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 95,5%

Η πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη για το 2023 προϋποθέτει την ένταξη και ολοκλήρωση του έργου της καταπολέμησης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

1. Επενδυτική Προτεραιότητα 6e

Τα τρία (3) σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται είναι τα κάτωθι:

- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό
- Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες
- Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος:

- “Τ4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων”.

Όσον αφορά στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 6e, με την ολοκλήρωση των τριών ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής “Τ4411 - Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 50%

Η πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη για το 2023 προϋποθέτει την ένταξη και ολοκλήρωση δύο επιπλέον έργων σχετικά με την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για

τις Υδατοκαλλιέργειες και τη Βιομηχανία.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, δεν επιτυγχάνεται για καμία από τις τρεις Κατηγορίες Περιφερειών:

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018:

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 2.150.000 €

Περιφέρειες σε Μετάβαση – 990.000 €

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 415.000 €

Επίτευξη 31-12-2018:

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 1.059.041,02 € (49,26% του στόχου)

Περιφέρειες σε Μετάβαση – 549.748,19 € (55,53% του στόχου)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες – 250.664,27 € (60,40% του στόχου)

T4411 - «Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται»

Στόχος 2018:

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 5 σχέδια/συστήματα/εργαλεία Περιφέρειες σε Μετάβαση - 6 σχέδια/συστήματα/εργαλεία Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 1 σχέδια/συστήματα/εργαλεία

Επίτευξη 31-12-2018:

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 5 (100% του στόχου)

Περιφέρειες σε Μετάβαση - 6 (100% του στόχου)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 1 (100% του στόχου)

Στόχος 2023:

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 10 σχέδια/συστήματα/εργαλεία

Περιφέρειες σε Μετάβαση - 10 σχέδια/συστήματα/εργαλεία

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 2 σχέδια/συστήματα/εργαλεία

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του ενταγμένου έργου εκπόνησης των ειδικών μελετών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ).

Άξονας προτεραιότητας	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
-----------------------	---

Στα συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καταγράφησαν για τον ΑΠ13 οι εξής διαπιστώσεις:

- Ανάγκη να καταστεί συνεκτικότερος, ρεαλιστικότερος και περισσότερο αποτελεσματικός
- Για να επιτευχθεί το ανωτέρω, μεταφορά τμημάτων των δράσεων:
 - ο Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων, η οποία μεταφέρεται προς χρηματοδότηση στον ΑΠ 14 (ΕΣ 20).
 - ο Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000, Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών Natura 2000, Σχέδια Δράσης/ Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000, Διαχειριστικά μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη, Συμβολή στη διατήρηση του δασικού περιβάλλοντος, Διατήρηση των γενετικών πόρων, οι οποίες μεταφέρονται στον ΑΠ 14 (ΕΣ 32).

- Κατάργηση της δράσης:
 - ο Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και «έξυπνων Πόλεων» (Smart Cities).
- Προσαρμογή των δράσεων:
 - ο Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000
 - ο Δράσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων

ως προς το περιεχόμενό τους

- Εσωτερικές μετακινήσεις πόρων για ενίσχυση παρεμβάσεων με αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, μεταφορά πόρων από τους ΕΣ 20-25 προς τον ΑΠ14Β, στον ΕΣ 29, για ενίσχυση των έργων λυμάτων.
- Προσαρμογή του συστήματος των δεικτών του Άξονα, όπως απαιτείται με βάση τις ανωτέρω μεταβολές.

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (C(2018) 8854 final/12.12.2018), **σύμφωνα με την οποία, ο ΑΠ13** συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ύψους 4.000.000€. **Το περιεχόμενό του έχει προσαρμοστεί** σύμφωνα με τα κατωτέρω:

1. Καλύπτει το Θεματικό Στόχο 6, μέσω τριών επιλεγμένων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (6b, 6d και 6e)
2. Ο ΑΠ13 παραμένει αναλλοίωτος ως προς την στόχευσή του συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους Στρατηγικούς Στόχους Ζ, Η και Θ του Προγράμματος.
3. Περιλαμβάνει δράσεις διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων στις περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ.Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του άξονα αυτού είναι:
 - ο Καταγραφή απολήψεων νερού και τη δημιουργία ενιαίου μητρώου
 - ο Η επίτευξη και διασφάλιση της καλής κατάστασης των υδάτων, σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού
 - ο Διαχείριση και προστασία των Περιοχών Natura 2000 (εκπόνηση ΕΠΜ/Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τη σύνταξη των αντίστοιχων Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων)
 - ο Σχέδια Δράσης / Διαχείρισης οικοτόπων / ειδών και Περιοχών Natura 2000 (Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμοφάγων Αρπακτικών Πτηνών – ΧΤΑΠ)
 - ο Μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη
 - ο Εκπόνηση / επικαιροποίηση / αξιολόγηση και αναθεώρηση Ειδικών Χωροταξικών

Πλαισίων

ο Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

1. Η ΕπΠρ **6b-Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις** περιλαμβάνει (α) την επικαιροποίηση/1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (β) την καταγραφή των Υδρογεωτρήσεων. Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, δεν επέφερε αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες της ΕπΠρ 6b. Επικαιροποιήθηκαν, ωστόσο, οι τιμές στόχων των δεικτών εκροής, ως συνέπεια αλλαγών στη μεθοδολογία υπολογισμού τους.
2. Η ΕπΠρ **6d-Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών** περιλαμβάνει τις δράσεις διαχείρισης και προστασίας περιοχών Natura 2000 καθώς και διαχειριστικά μέτρα για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη. Η 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, δεν επέφερε αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες της ΕπΠρ 6d. Επικαιροποιήθηκαν, ωστόσο, οι τιμές στόχων των δεικτών εκροής, ως συνέπεια αλλαγών στη μεθοδολογία υπολογισμού τους.
3. Η ΕπΠρ **6e- Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου** περιλαμβάνει δράσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα. Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ, εισάγεται ο νέος δείκτης αποτελέσματος “T4450-Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων” ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ως δείκτης εκροής ο “T4411-Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται”

Σε ότι αφορά **στη συνολική πρόοδο του ΑΠ13**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymeperaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_ylopoihs_ews_31.12.2018.pdf), μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ έχει ικανοποιητική πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί (εξειδίκευση) σχεδόν το σύνολό του (96,3%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 7 έργα, των οποίων η ΣΔΔ αντιστοιχεί στο 102,7% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 9,3% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Με βάση την αναθεωρημένη δομή του ΑΠ13 και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων του ανά Επ.Πρ., έχει ως εξής:

1. Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

Τα δύο (2) σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται είναι τα κάτωθι:

- 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
- Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ-II (επιχορήγηση στο ΙΓΜΕ)

τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος:

- “T4435 Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ”.

Όσον αφορά στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 6b, με την ολοκλήρωση των δύο ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής “T4411-Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 100%

1. Επενδυτική Προτεραιότητα 6d

Τα δύο (2) σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται είναι τα κάτωθι:

- Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη Χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
- Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν

τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος:

- “Τ4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης”

Όσον αφορά στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 6d, με την ολοκλήρωση των τριών ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής “Τ4411-Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 100%

1. Επενδυτική Προτεραιότητα 6e

Τα τρία (3) σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται είναι τα κάτωθι:

- Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό
- Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες
- Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στο δείκτη αποτελέσματος:

- “Τ4450 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων”.

Όσον αφορά στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ. Πρ. 6e, με την ολοκλήρωση των τριών ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής “Τ4411-Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 66,7%

Η πλήρης επίτευξη της τιμής στόχου του δείκτη για το 2023 προϋποθέτει την ένταξη και ολοκλήρωση δύο επιπλέον έργων σχετικά με την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τις Υδατοκαλλιέργειες και τη Βιομηχανία.

Πλαίσιο Επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, το Πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018,

δεν επιτυγχάνεται για καμία από τις δύο Κατηγορίες Περιφερειών::

Δείκτης F100 - «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: Περιφέρειες σε Μετάβαση – 340.000 €

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 330.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: Περιφέρειες σε Μετάβαση – 56.532,91 € (16,63% του στόχου)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 76.485,71 € (23,18% του στόχου)

T4411 - «Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται»

Στόχος 2018: Περιφέρειες σε Μετάβαση - 1 σχέδια/συστήματα/εργαλεία

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 1 σχέδια/συστήματα/εργαλεία

Επίτευξη 31-12-2018: Περιφέρειες σε Μετάβαση - 1 (100% του στόχου)

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 1 (100% του στόχου)

Στόχος 2023: Περιφέρειες σε Μετάβαση - 2

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες - 2

Θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του ενταγμένου έργου εκπόνησης των ειδικών μελετών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ).

Άξονας
πρωτεριότητας

14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Στα συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εκπόνηση 2018) καταγράφονταν για τον ΑΠ14 οι εξής ανάγκες:

- Υιοθέτησης νέων τιμών στόχου, βάσει του νέου ΕΣΔΑ, για τους σχετικούς με τα έργα απορριμμάτων δείκτες αποτελέσματος του ΑΠ.
- Επαναπροσδιορισμού της τιμής στόχου των δεικτών εκροής των έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) CO17, T4412 και T4413, για τους οποίους έχει τεθεί ως στόχος του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο εθνικός στόχος της χώρας, παρότι το Πρόγραμμα συμβάλλει μόνο μερικώς σε αυτούς.
- Διασφάλισης πρόσθετων πόρων για έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ.
- Διασφάλισης πρόσθετων πόρων για έργα διαχείρισης λυμάτων
- Μεταφοράς τμηματοποιημένων έργων στον ΑΠ 14B, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ.
- Επικαιροποίησης της τιμής στόχου του δείκτη εκροής CO19.
- Μεταφοράς συναφών (ως προς το περιεχόμενο) δράσεων από τους ΑΠ 12 και 13 στον ΑΠ14, που αφορούν σε (α) παρακολούθηση ποιότητας υδάτων, (β) φύσης και βιοποικιλότητα, (γ) χωροταξία.
- Τακτοποίησης/αναδιάταξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΣ 30 και 31.

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (C(2018) 8854 final/12.12.2018)**, **σύμφωνα με την οποία ο ΑΠ14 εξακολουθεί να συγχρηματοδοτείται από το ΤΣ με συνολική ΣΔΔ 2.076.511.285€, αλλά έχει προσαρμοστεί στο περιεχόμενό σύμφωνα με τα κατωτέρω:**

I. Εξακολουθεί να καλύπτει το Θεματικό Στόχο 6 μέσω 4 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (Επ.Πρ. 6i, 6ii, 6iii και 6iv).

II. Παραμένει αναλλοίωτος ως προς τη στόχευσή του. Συνεχίζει να εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους Ε, Η και Θ του Προγράμματος. Αντικαταστάθηκε ο Ε.Σ. 31 από τον Ε.Σ. 20.

III. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους τομείς (α) διαχείρισης στερεών αποβλήτων, (β) διαχείρισης αστικών λυμάτων (γ) διαχείρισης υδατικών πόρων, (δ) προστασίας/ενίσχυσης φύσης & βιοποικιλότητας (ε) αστικής αναζωογόνησης.

IV. Συνεχίζουν να περιλαμβάνονται τέσσερα ΜΕ, εκ των οποίων δύο αφορούν στα έργα διαχείρισης λυμάτων οικισμών Β' Προτεραιότητας της Αττικής και δύο αφορούν σε έργα διαχείρισης ΑΣΑ στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και ΚΜ.

V. Η ΕΠ 6i: **«Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις»** περιλαμβάνει δράσεις:

- Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης.
- Ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ, σύμφωνα με τους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.
- Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα.

Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ:

- Αυξήθηκαν οι πόροι για έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ, με μείωση των πόρων για έργα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
- Δεν επήλθαν αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες της ΕπΠρ 6i, πέραν της αντικατάστασης του δείκτη εκροής T4413 από τον SO017 βάσει οδηγιών της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ για την ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ. Επικαιροποιήθηκαν, ωστόσο, οι τιμές στόχων των δεικτών εκροής, ως συνέπεια αλλαγών στην προσέγγιση και στη μεθοδολογία υπολογισμού τους.

VI. Η ΕΠ 6ii: «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» περιλαμβάνει δράσεις:

- Βελτίωσης της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
- Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
- Βελτίωσης Ποιότητας & Επάρκειας Υδατικών Πόρων

Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ:

- Αυξήθηκαν οι πόροι για έργα διαχείρισης λυμάτων, με αντίστοιχη μείωση των πόρων για έργα Υδάτινων Πόρων.
- Δεν επήλθαν αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες της ΕπΠρ 6ii πέραν της υιοθέτησης του δείκτη εκροής T4411 για την παρακολούθηση οριζόντιων δράσεων διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Επικαιροποιήθηκαν, ωστόσο, οι τιμές στόχων των δεικτών εκροής, ως συνέπεια αλλαγών στην προσέγγιση και στη μεθοδολογία υπολογισμού τους.

VII. Η ΕΠ 6iii: «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών» περιλαμβάνει δράσεις ανάσχεσης (α) της απώλειας της βιοποικιλότητας και (β) υποβάθμισης των λειτουργιών των Οικοσυστημάτων.

Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ:

- Μεταφέρθηκαν συναφείς δράσεις της ΕπΠρ 6d από τους ΑΠ12 και 13 στην ΕπΠρ 6iii του ΑΠ14.
- Δεν επήλθαν αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες της ΕπΠρ 6iii πέραν της υιοθέτησης του δείκτη εκροής T4411 για την παρακολούθηση οριζόντιων δράσεων σχεδιασμού της διαχείρισης Περιοχών Natura 2000. Επικαιροποιήθηκαν, ωστόσο, οι τιμές στόχων των δεικτών εκροής, ως συνέπεια αλλαγών στην προσέγγιση και στη μεθοδολογία υπολογισμού τους.

VIII. Η ΕΠ 6iv: «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των

πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου» περιλαμβάνει έργα προώθησης βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αστικής αναζωογόνησης.

Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ:

- Συμπεριλήφθησαν δράσεις αξιοποίησης αστικών και φυσικών περιοχών της χώρας πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και προβολής των δημοσίων τουριστικών κεφαλαίων.
- Εισηχθη ο T4454, σε αντικατάσταση του δείκτη εκροής CO₂, λόγω μεγαλύτερης συνάφειας με το περιεχόμενο της Επ.Πρ. δίν.

Σε ότι αφορά στη **συνολική πρόοδο του ΑΠ 14**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerpeaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_yloroihshs_ews_31.12.2018.pdf), μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο:

Έχουν εκχωρηθεί προς διαχείριση σε 13 ΕΥΔ/ΠΕΠ (ΕΦΔ) πόροι 1.092.217.159€ ΣΔΔ. Η εκχώρηση αφορά στις ΕπΠρ 6i και 6ii ως εξής:

ΕπΠρ 6i έχουν εκχωρηθεί 482.058.220€ σε 12 ΕΥΔ/ΠΕΠ για δράσεις: διαχείρισης βιοαποβλήτων, δημιουργίας Πράσινων Σημείων, ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ.

ΕπΠρ 6ii έχουν εκχωρηθεί 610.158.939€ για δράσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων σε οικισμούς Α', Β' και Γ' προτεραιότητας στην Περιφέρεια Αττικής και Γ' προτεραιότητας στις λοιπές Περιφέρειες.

Ο ΑΠ14 έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του (εξειδίκευση 97,2%).

Έχουν εγκριθεί από την ΕπΠα κριτήρια άμεσης και συγκριτικής αξιολόγησης για το σύνολο των εξειδικευμένων δράσεων. Έχουν εκδοθεί σχετικές Προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 269 έργα με ΣΔΔ που καλύπτει το 60% των πόρων του ΑΠ.

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν σε 21,2%.

Δεν έχει ενταχθεί κανένα από τα 4 ΜΕ, των οποίων το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει μετακυλήσει στην περίοδο 2020 -2023.

Έτσι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναθεωρημένη δομή του ΑΠ14 και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στη δυνατότητα **επίτευξης των στόχων του ΑΠ14 ανά Επ.Πρ.**, έχει ως εξής:

A. Επ.Πρ. 6i:

Τα 46 σχετικά ενταγμένα έργα, όταν ολοκληρωθούν, **θα συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στους δείκτες αποτελέσματος T4437, T4438, T4439, T4440.**

Αντίστοιχα οι επιλεγμένοι κάτωθι δείκτες εκροής θα επιτευχθούν ως προς τους στόχους του 2023 σε ποσοστό:

- CO17: 56,6%
- T4412: 70,6%
- SO017: 49,12%
- T4414: 50%

Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η υλοποίηση στα περισσότερα εξ αυτών, με εξαίρεση τα phasing έργα και τα έργα ΣΔΙΤ. Επίσης, καταγράφεται καθυστέρηση στις διαδικασίες ένταξης νέων έργων. Απαιτούνται ενέργειες για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης, την αντιμετώπιση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων, τη δημοπράτηση και υλοποίησή των έργων.

B. Επ.Πρ. 6ii:

Τα 168 σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται, όταν ολοκληρωθούν, **θα συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στους δείκτες αποτελέσματος T4441, T4434, T4435.**

Αντίστοιχα οι επιλεγμένοι κάτωθι δείκτες εκροής θα επιτευχθούν ως προς τους στόχους του 2023 σε ποσοστό:

- CO18: 97,4%
- CO19: 85%
- T4411: 62,5%

Όλα σχεδόν τα ενταγμένα έργα είναι είτε πλήρως, είτε μερικώς συμβασιοποιημένα και σε εξέλιξη. Καταγράφεται καθυστέρηση στην ένταξη των 2 ΜΕ της εκχώρησης στην Περιφέρεια Αττικής. Απαιτούνται επιμέρους ενέργειες για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης, τη δημοπράτηση και υλοποίησή των έργων.

Γ. Επ.Πρ. 6iii:

Δεν εντάχθηκαν σχετικά έργα. Καταγράφονται καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση.

Δ. Επ.Πρ. 6iv:

Τα 55 σχετικά ενταγμένα έργα, όταν ολοκληρωθούν, **θα συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στον δείκτη αποτελέσματος T4433.**

Αντίστοιχα, ο επιλεγμένος δείκτης εκροής T4454 θα επιτευχθεί σε ποσοστό 57,8% ως προς το στόχο του 2023.

Το 50% του πλήθους των ενταγμένων έργων είναι σε εξέλιξη ενώ τα υπόλοιπα είναι σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή σε σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης. Καταγράφεται καθυστέρηση στην ωρίμανση νέων έργων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιμάται ότι, προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων των τεσσάρων ΕπΠρ. του ΑΠ14 έως το 2023, απαιτούνται ενέργειες επίσπευσης των σχετικών διαδικασιών – κατά περίπτωση - ωρίμανσης, αντιμετώπισης θεμάτων κρατικών ενισχύσεων, ένταξης, δημοπράτησης, υλοποίησης έργων (α) διαχείρισης στερεών αποβλήτων, (β) διαχείρισης λυμάτων, με έμφαση στα έργα των οικισμών Β' Προτεραιότητας (γ) προστασίας/ενίσχυσης βιοποικιλότητας και (δ) αστικής αναζωογόνησης,

Πλαίσιο επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, επιτυγχάνεται το πλαίσιο Επίδοσης για το έτος 2018, ως εξής:

Δείκτης F100 – «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: 293.600.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 227.582.478,15€ (77,5 % του στόχου).

K394 – «Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κλπ»

Στόχος 2018: 22 Συμβάσεις

Επίτευξη 31-12-2018: 21 (95,4 % του στόχου).

K395 – «Αριθμός υπογεγραμμένων Συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων»

Στόχος 2018: 39 Συμβάσεις

Επίτευξη 31-12-2018: 73 (187 % του στόχου).

Τιμές στόχου για το 2023:

CO17: 211.361 τον/έτος

CO19: 508.000 ισοδύναμους κατ.

Θα επιτευχθούν με την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων και των προγραμματικών έργων (α) διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων που αποδίδουν τον δείκτη εκροής CO17 και (β) διαχείρισης λυμάτων (CO19). Οι προϋποθέσεις επίτευξης αναφέρονται ανά ΕπΠρ και Κατηγορία Περιφέρειας ανωτέρω.

Αναλυτικά στοιχεία για τα οριζόντια θέματα που έχουν προκύψει καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί καταγράφονται στο Τεύχος Προόδου της Ετήσιας Έκθεσης 2018.

Άξονας προτεραιότητας	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
-----------------------	---

Στα **συμπεράσματα της Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (εκπόνηση 2018) καταγράφονται για τον ΑΠ14 οι εξής διαπιστώσεις:

- Επιτακτική ανάγκη αύξησης των πόρων του ΑΠ για τη συγχρηματοδότηση τμηματοποιημένων έργων διαχείρισης λυμάτων κυρίως σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες λόγω αυξημένων αναγκών.
- Ανάγκη επικαιροποίησης της τιμής στόχου του δείκτη CO19, λαμβάνοντας υπόψη τα προς μεταφορά από τον ΑΠ14 phasing έργα διαχείρισης λυμάτων.
- Ανάγκη μείωσης της τιμής στόχου των δεικτών εκροής CO17, T4412 και SO017 (τ. T4413). Η προσαρμογή σχετίζεται με την ορθή αποτύπωση της στοχοθεσίας των σχεδιαζόμενων δράσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων των κατηγοριών παρέμβασης 017 και 018 στον ΑΠ14B, με βάση τις δράσεις που αναμένεται να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους ΕΤΠΑ των Περιφερειών σε Μετάβαση και των Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών.

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (C(2018) 8854 final/12.12.2018)**, και ο ΑΠ14Β **αναδιαμορφώθηκε ως προς τα χρηματοδοτικά του στοιχεία, λόγω μεταφοράς σε αυτόν πόρων ΕΤΠΑ των τριών Κατηγοριών Περιφερειών, από τους ΑΠ12 και ΑΠ13, συνολικού ύψους 36.689.131€.**

Έτσι ο ΑΠ14Β συγχρηματοδοτείται πλέον από (α) ΕΤΠΑ Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών με Συνολική Σ.Δ.Δ. που ανέρχεται σε 49.869.302€, (β) ΕΤΠΑ Περιφερειών σε Μετάβαση που ανέρχεται σε 90.615.555€ και (γ) ΕΤΠΑ Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών που ανέρχεται σε 146.204.274€. Αντίστοιχα έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στο περιεχόμενο του, σύμφωνα με τις οποίες:

I. Ο ΑΠ14Β εξακολουθεί να καλύπτει το Θεματικό Στόχο 6 μέσω δύο Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (Επ.Πρ. 6α, 6β).

II. Παραμένει αναλλοίωτος ως προς τη στόχευσή του. Συνεχίζει να εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο E (σε συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με τον ΑΠ14 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

III. Περιλαμβάνει προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στους τομείς διαχείρισης (α) στερεών αποβλήτων (β) αστικών λυμάτων.

IV. Η ΕΠ 6α: «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις στις Περισσότερο Αναπτυγμένες και σε Μετάβαση Περιφέρειες.:

- Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης.
- Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.
- Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και Δικτύωσή τους.
- Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς.

Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ:

- Δεν επήλθαν αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες της ΕπΠρ 6α πέραν της αντικατάστασης του δείκτη εκροής T4413 από τον ταυτόσημο σε περιεχόμενο δείκτη εκροής SO017, βάσει οδηγιών της ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ για την ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ. Επικαιροποιήθηκαν, ωστόσο, οι τιμές στόχων των δεικτών εκροής, ως συνέπεια αλλαγών στην προσέγγιση και στη μεθοδολογία υπολογισμού τους.

V. Η ΕΠ 6β: «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις»

περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις και στις τρεις Κατηγορίες Περιφερειών:

- Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
- Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους οικισμούς Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
- Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

Με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ:

- Αυξήθηκαν οι πόροι του ΑΠ για έργα διαχείρισης λυμάτων, στις 3 Κατηγορίες Περιφερειών, λόγω μεταφοράς πόρων σε αυτών από τις Επ.Πρ. 6b και 6d των ΑΠ12 και ΑΠ13.
- Δεν επήλθαν αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες της ΕπΠρ 6b. Επικαιροποιήθηκαν, ωστόσο, οι τιμές στόχων των δεικτών εκροής, ως συνέπεια αλλαγών στην προσέγγιση και στη μεθοδολογία υπολογισμού τους.

Σε ότι αφορά **στην πρόοδο του ΑΠ 14B**, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και του αναλυτικού Τεύχους Προόδου (http://www.ymerpeaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_yloroihshs_ews_31.12.2018.pdf), μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο:

Έχει ενεργοποιηθεί (εξειδίκευση) σχεδόν το σύνολό του (98,53%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια άμεσης αξιολόγησης για το σύνολο των εξειδικευμένων δράσεων. Έχουν εκδοθεί σχεδόν όλες οι Προσκλήσεις για τα έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων στις 3 Κατηγορίες Περιφερειών.

Έχουν ενταχθεί 52 έργα διαχείρισης λυμάτων των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 125% των σχετικών διαθέσιμων πόρων του ΑΠ. Επίσης έχει ενταχθεί ένα έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, του οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 10% των σχετικών διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 69% της συνολικής ΣΔΔ του ΑΠ.

Έτσι σύμφωνα με την προαναφερόμενη αναθεωρημένη δομή του ΑΠ14B και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων του, η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στη δυνατότητα **επίτευξης των στόχων**

του ΑΠ14Β ανά Επ. Πρ. έχει ως εξής:

Α. Επ.Πρ. 6α στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες:

Υπάρχει ένα ενταγμένο phasing έργο (ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου) το οποίο έχει ολοκληρωθεί και συμβάλλει με τη λειτουργία του στον **δείκτη αποτελέσματος** T4438. Ο αντίστοιχος επιλεγμένος δείκτης εκροής T4412, της Επ.Πρ. 6α, επιτυγχάνεται έτσι σε ποσοστό 49,8% του στόχου του 2023 για τις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.

Απαιτείται περαιτέρω ενεργοποίηση της επενδυτικής Προτεραιότητας 6α με την έκδοσης των υπόλοιπων σχετικών Προσκλήσεων και την επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης, ένταξης, δημοπράτησης και υλοποίησης των έργων που συμβάλλουν στις τιμές στόχου των δεικτών CO17, SO017 και T4412 του ΑΠ έως το 2023.

Β. Επ. Πρ. 6α στις Περιφέρειες σε Μετάβαση

Δεν έχει γίνει καμία ένταξη έργου. Η σχετική Πρόσκληση αφορά σε έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Β. Αιγαίου. Απαιτείται επίσπευση στην ανταπόκριση των δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων και τη δυνατότητα ένταξης / δημοπράτησης/ συμβασιοποίησης και υλοποίησης των σχετικών έργων, προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη των συνολικών στόχων των δεικτών CO17 και T4412 έως το 2023 για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση.

Γ. Επ.Πρ. 6β στις 3 Κατηγορίες των Περιφερειών:

Τα 52 ενταγμένα phasing έργα διαχείρισης λυμάτων που υλοποιούνται, όταν ολοκληρωθούν, **θα συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στον δείκτη αποτελέσματος** T4441.

Όσον αφορά στον επιλεγμένο δείκτη εκροής της Επ.Πρ. 6β, με την ολοκλήρωση των 52 ενταγμένων έργων ο δείκτης εκροής CO19 ως προς το στόχο του 2023 θα επιτευχθεί σε ποσοστό:

- 96,5 % για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
- 94% για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση
- 65,1% για τις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.

Δεδομένου ότι κατά την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο υπολογισμός της στοχοθεσίας των 3 κατηγοριών Περιφερειών έγινε λαμβάνοντας υπόψη και κάποια Phasing έργα που έχουν παραμείνει στον ΑΠ14, σε επόμενη Αναθεώρηση θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές των τιμών του δείκτη CO19 στις 3 Κατηγορίες Περιφερειών για το έτος 2023.

Όλα τα προαναφερόμενα έργα διαχείρισης λυμάτων είναι είτε μερικώς είτε πλήρως συμβασιοποιημένα (υπό υλοποίηση).

Πλαίσιο επίδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, το πλαίσιο επίδοσης επιτυγχάνεται για τις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες και τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, ενώ δεν επιτυγχάνεται για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση.

Ειδικότερα η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων (έτους 2018) του Πλαισίου Επίδοσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5 της Ετήσιας 2018, είναι η εξής:

A. Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Δείκτης F100 – «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: 6.800.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 6.596.420,89 € (97%)

K395 – «Αριθμός υπογεγραμμένων Συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων»

Στόχος 2018: 1 σύμβαση

Επίτευξη 31-12-2018: 1 σύμβαση (100 % του στόχου)

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων»

Στόχος 2018: 1 σύμβαση

Επίτευξη 31-12-2018: 1 σύμβαση (100 % του στόχου)

B. Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Δείκτης F100 – «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: 22.750.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 97.499.185,53 € (428% του στόχου)

K395 – «Αριθμός υπογεγραμμένων Συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων»

Στόχος 2018: 18 συμβάσεις

Επίτευξη 31-12-2018: 66 συμβάσεις (366% του στόχου)

Γ. Περιφέρειες σε Μετάβαση

Δείκτης F100 – «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»

Στόχος 2018: 15.600.000 €

Επίτευξη 31-12-2018: 27.937.902,18 € (179% του στόχου)

K395 – «Αριθμός υπογεγραμμένων Συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων»

Στόχος 2018: 10 συμβάσεις

Επίτευξη 31-12-2018: 31 συμβάσεις (210% του στόχου)

K206 - «Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων»

Στόχος 2018: 2 συμβάσεις

Επίτευξη 31-12-2018: 0 (0 % του στόχου)

Τιμές στόχου για το 2023:

A. Σε λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

CO19: 135.000 ισοδύναμους κατ.

B. Σε Περιφέρειες σε Μετάβαση

CO19: 70.000 ισοδύναμους κατ.

T4412: 3.688 τον/έτος

Γ. Σε Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

CO19: 25.133 ισοδύναμους κατ.

T4412: 37.370 τον/έτος

Θα επιτευχθούν στις αντίστοιχες κατηγορίες Περιφερειών (α) για τον δείκτη εκροής CO19 με την υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων λυμάτων και την μεταφορά phasing έργων από τον ΑΠ14 σύμφωνα με τον προγραμματισμό της 2ης Αναθεώρησης (β) για τους δείκτες εκροής CO17 και T4412 με το ενταγμένο και τα προγραμματιζόμενα έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.

Οι προϋποθέσεις επίτευξης αναφέρονται ανά ΕπΠρ και Κατηγορία Περιφέρειας ανωτέρω. Επίσης, αναλυτικά στοιχεία για τα οριζόντια θέματα που έχουν προκύψει καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί καταγράφονται στο Τεύχος Προόδου της Ετήσιας Έκθεσης 2018.

Άξονας προτεραιότητας

15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ

Στην εγκεκριμένη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (C(2018) 8854 final/12.12.2018), ο ΑΠ15 συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ύψους 26.576.194€. Καλύπτει πλέον μόνο τον Ειδικό Στόχο 34-Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος (ο Ειδικός Στόχος 35 καταργήθηκε με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ) και περιλαμβάνει πλέον ομογενοποιημένες τις δράσεις εκείνες της Τεχνικής Βοήθειας οι οποίες έχουν «οριζόντιο» χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του άξονα αυτού είναι:

- Λειτουργία και υποστήριξη Διαχειριστικής Αρχής και Επιτελικών Αρχών
- Υποστήριξη Δικαιούχων με αντικείμενο έργου σε όλη την επικράτεια
- Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής

Η 2η Αναθώρηση του ΕΠ επιφέρει:

1. Την ομαδοποίηση των πράξεων «οριζόντιου» χαρακτήρα στον ΑΠ15 και αυτών των οποίων το αντικείμενο δύναται να χωροθετηθεί στον ΑΠ16, με ταυτόχρονη εσωτερική μετακίνηση των πράξεων, προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω ομογενοποίηση
2. Αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες του ΕΣ 34, τόσο στους δείκτες εκροών όσο και αποτελέσματος. Οι δείκτες αυτοί επικαιροποιήθηκαν ως προς την περιγραφή τους, τη μεθοδολογία υπολογισμού τους και, σαν αποτέλεσμα, στις τιμές στόχο.

Σε ότι αφορά στην πρόοδο του ΑΠ15, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3.1 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ έχει ενεργοποιηθεί (εξειδίκευση) σε αρκετά υψηλό ποσοστό (66,13%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 14 έργα, των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 42,3% % των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ. Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 21% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Με βάση την αναθεωρημένη δομή του ΑΠ15 και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων του για τον **Ειδικό Στόχο 34** έχει ως εξής:

Τα δεκατέσσερα (14) σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται συμβάλλουν στους δείκτη αποτελέσματος:

- T4446-Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%
- T4460-Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά
- T4461-Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ
- T4462-Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους
- T4463-Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων
- T4464-Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους

Όσον αφορά στους επιλεγμένους δείκτες εκροής με την ολοκλήρωση των 14 ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής “Τ4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης /Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 66,7%
- Ο δείκτης “Τ4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 95,7%
- Ο δείκτης Τ4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες/Σχέδια διαχείρισης/Στρατηγικά σχέδια & μελέτες θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 100%

Άξονας προτεραιότητας

16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Στην εγκεκριμένη **2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** (C(2018) 8854 final/12.12.2018),ο ΑΠ16 συνεχίζει να συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με Συνολική Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ύψους 68.828.702€. Καλύπτει τους Ειδικούς Στόχους «36-Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος» και «37-Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος» και περιλαμβάνει τις δράσεις εκείνες της Τεχνικής Βοήθειας των οποίων το αντικείμενο δύναται να χωροθετηθεί. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του άξονα αυτού είναι:

- Λειτουργία και υποστήριξη Διαχειριστικής Αρχής και Επιτελικών Αρχών
- Υποστήριξη Δικαιούχων για ωρίμανση πράξεων
- Πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης
- Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων

Η 2η Αναθώρηση του ΕΠ επιφέρει:

1. Την ομαδοποίηση των πράξεων «οριζόντιου» χαρακτήρα στον ΑΠ15 και αυτών των οποίων το αντικείμενο δύναται να χωροθετηθεί στον ΑΠ16, με ταυτόχρονη εσωτερική μετακίνηση των πράξεων, προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω ομογενοποίηση
2. Αλλαγές στους επιλεγμένους δείκτες και των δύο ΕΣ 36 και 37, τόσο στους δείκτες εκροών όσο και αποτελέσματος. Οι δείκτες αυτοί επικαιροποιήθηκαν ως προς την περιγραφή τους, τη μεθοδολογία υπολογισμού τους και, σαν αποτέλεσμα, στις τιμές στόχο.

Σε ότι αφορά στην πρόοδο του ΑΠ16, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3.1 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, μέχρι 31-12-2018 ο ΑΠ έχει ενεργοποιηθεί (εξειδίκευση) σε αρκετά υψηλό ποσοστό (96,8%).

Έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις.

Έχουν ενταχθεί 35 έργα, των οποίων η ΣΔΔ καλύπτει το 41% % των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ. Έχουν

αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 17,1% των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Με βάση την αναθεωρημένη δομή του ΑΠ16 και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων έργων η εικόνα που καταγράφεται, όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων του ανά ΕΣ, έχει ως εξής:

- **Ειδικός Στόχος 36**

Τα τριάντα πέντε (35) σχετικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται συμβάλλουν στους δείκτη αποτελέσματος:

- T4446-Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%
- T4460-Ποσοστό πληροφόρησης δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά
- T4461-Ποσοστό παροχής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ
- T4462-Ποσοστό Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία και υλοποίησή τους
- T4463-Ποσοστό πόρων Τεχνικής Βοήθειας που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη/επέκταση/συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων
- T4464-Ποσοστό συνήθων Πράξεων που υποστηρίχθηκαν κατά την προετοιμασία και υλοποίησή τους

Όσον αφορά στους επιλεγμένους δείκτες εκροής, με την ολοκλήρωση των 35 ενταγμένων έργων:

- Ο δείκτης εκροής “T4456 Σύμβουλοι επικοινωνίας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης /Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 43,8%
- Ο δείκτης “T4457 Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις” θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 61,5%
- Ο δείκτης «T4458 Υποστηρικτικά εργαλεία και υπηρεσίες/Σχέδια διαχείρισης/Στρατηγικά σχέδια & μελέτες» θα επιτυγχάνεται σε ποσοστό 65%

- **Ειδικός Στόχος 37**

Δεν έχει ενταχθεί καμία πράξη. Οι πράξεις που προβλέπεται να ενταχθούν, θα συμβάλλουν με την ολοκλήρωσή τους στους δείκτες αποτελέσματος T4463 & T4464 και στο δείκτη εκροής T4418.

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι εν γένει ουδέτερο κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ως προς την προώθηση των αρχών:

- της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
- της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Ωστόσο, οι προτεραιότητες και οι στόχοι του Ε.Π. διασφαλίζουν την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του προγράμματος, προβλέποντας ενέργειες όπως:

- Τήρηση της αρχής της ισότητας των φύλων κατά την επιλογή πράξεων και δυνητικά ωφελουμένων (εφαρμογή ειδικού κριτηρίου B4)
- Διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής στη διαδικασία σχεδιασμού του ΕΠ των δημόσιων αρχών και κοινωνικών οργανώσεων που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας
- Συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ

Ως προς την άρση των διακρίσεων για τα άτομα με αναπηρία εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών του ΕΠ, με υλοποίηση παρεμβάσεων που ικανοποιούν σχετικές απαιτήσεις και κανόνες ασφαλείας (πρόσβαση σε φυσικό και δομημένο περιβάλλον, οριζόντια και κατακόρυφη προσβασιμότητα, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, σήμανση σε προσβάσιμες μορφές, κατάλληλα μέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών).

Κατά την αξιολόγηση για την ένταξη των έργων υποδομών και των σχετικών προμηθειών του ΕΠ, γίνεται χρήση του ειδικού κριτηρίου B5, με το οποίο εξετάζεται πως η πράξη διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση και εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών ΑμεΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Έμφαση δίνεται στη διευκόλυνση της δυνατότητας πρόσβασης ΑμεΑ στα μέσα μεταφοράς, στους σταθμούς των μεταφορικών δικτύων και γενικότερα στα δημόσια κτίρια που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ.

Τέλος, οι ενέργειες που προβλέπονται προς την κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο του σχεδιασμού των παρεμβάσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Ε.Π. περιλαμβάνουν ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού και παρακολούθησης του Ε.Π. των αρμόδιων δημόσιων φορέων και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (π.χ. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία κλπ.

Σε ότι αφορά λοιπές ενέργειες για την παροχή ίσων ευκαιριών, στο ΕΠ περιλαμβάνονται:

- Παρεμβάσεις για προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και προσβασιμότητας στις δύο μεγάλες αστικές περιοχές της χώρας (ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων και δικτύων μετακίνησης).
- Παρεμβάσεις ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του θορύβου, που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, σε όλη τη χώρα.
- Παρεμβάσεις για αποδοτική χρήση των πόρων και μείωση των εκπομπών CO₂, που συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την προστασία της δημόσιας υγείας, σε όλη τη χώρα.
- Δράσεις χωρικού χαρακτήρα για αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
- Λήψη κατάλληλων μέτρων για δημοσιοποίηση του Ε.Π. και των δράσεων που περιλαμβάνει ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική χρηματοδότηση.
- Παρακολούθηση και σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. και της ΕΕ, μέσω της Ετήσιας Έκθεσης, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π.

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, που εξασφαλίζει την εναρμόνιση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑ με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης, εφαρμόστηκε για το πρόγραμμα κατά την κατάρτιση του, παράλληλα και συμπληρωματικά με τη εκπόνηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης του. Πιο συγκεκριμένα:

- Εκπονήθηκε η ΣΜΠΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ παράλληλα με τη σύνταξη του και με συνεχή εμπλουτισμό του μέχρι την τελική υποβολή και έγκρισή του.
- Έγινε διαβούλευση της ΣΜΠΕ με τις περιβαλλοντικές αρχές της χώρας.
- Η ΣΜΠΕ εγκρίθηκε από την αρμόδια ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.
- Καταρτίστηκαν εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής πράξεων σε σχέση με τη συμμόρφωση στη ΣΜΠΕ του ΕΠ ανά ΑΠ.

Συνεπώς, η ενσωμάτωση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης λήφθηκε υπόψη κατά το σχεδιασμό του.

Σε ότι αφορά την υλοποίησή του προβλέπεται αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του με Ετήσιες Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.

Στη συνέχεια και ειδικότερα κατά τις διαδικασίες των δύο διαδοχικών Αναθεωρήσεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ(2017 και 2018) εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν στην αρμόδια ΔΠΠΑ/ΥΠΕΝ Φάκελοι Περιβαλλοντικού Προελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι προτεινόμενες Αναθεωρήσεις απαιτούσαν να υποβληθεί το Πρόγραμμα εκ νέου σε ΣΠΕ. Εκτιμήθηκε ότι οι σχετικές τροποποιήσεις δεν προκαλούσαν διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις του προγράμματος, σε σχέση με αυτές που είχαν εκτιμηθεί και αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της αρχικής έγκρισης της ΣΜΠΕ του.

Η συμμόρφωση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης επιτυγχάνεται και στους δύο τομείς του Προγράμματος. Ειδικότερα:

A. Στον Τομέα Περιβάλλοντος:

- Προωθούνται δράσεις για την αποδοτική χρήση πόρων, την επίτευξη χαμηλών επιπέδων CO₂, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη/διαχείριση κινδύνων κ.α.
- Προβλέπονται δράσεις πρόληψης/διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, που καταδεικνύονται από Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμυρών της χώρας.
- Ενεργοποιούνται οι δράσεις εφαρμογής των σχεδίων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ολοκλήρωσης του Δικτύου Natura 2000, σύνταξης των σχετικών ΕΠΜ κλπ.
- Η διαχείριση στερεών αποβλήτων προσεγγίζεται ολοκληρωμένα και με γνώμονα την μετατροπή αποβλήτων σε πόρο (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Ν.4042/12).
- Η κάλυψη των υποχρεώσεων για τα ύδατα και τη διαχείριση λυμάτων υλοποιείται μέσω της προώθησης δράσεων συμμόρφωσης με τις Οδηγίες 2006/7/ΕΚ, 2000/60/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ, 91/271/ΕΟΚ.

B. Στον Τομέα των Μεταφορών:

- Προωθούνται παρεμβάσεις για περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μεταφορικών υποδομών, με στόχο ηπιότερες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στον θόρυβο και στην κλιματική αλλαγή.
- Προωθούνται παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ορθολογικότερη διαχείριση ενεργειακών πόρων, στη μείωση των επιπτώσεων της οδικής κυκλοφορίας στην υγεία και στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.
- Κατά την ωρίμανση έργων επιδιώκεται η αποφυγή κατάληψης παραγωγικών εδαφών, λαμβάνεται μέριμνα για ελάχιστη αλλοίωση του υδρογραφικού δικτύου, τη διαφύλαξη φυσικού τοπίου, τη προστασία της βιοποικιλότητας, τη διαφύλαξη της ακεραιότητας/ συνεκτικότητας περιοχών Natura και τη προστασία τοπίων με αισθητική/ πολιτιστικής αξία.

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ)	Ποσοστό των συνολικών πιστώσεων του επιχειρησιακού προγράμματος (%)
01	85.155.141,95	30,28%
06	13.934.216,05	27,84%
08	286.921.806,52	42,79%
09	227.302.365,09	50,70%
10	45.323.383,28	33,82%
11	3.724.051,57	3,79%
12	5.905.266,37	38,07%

13	822.046,12	41,10%
14	53.758.205,05	3,05%
Σύνολο	722.846.482,00	15,72%

11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος

Βασικό όργανο για τη συμμετοχή των εταίρων στην εφαρμογή (υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ) είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα), για την οποία λαμβάνονται μέτρα ουσιαστικής λειτουργίας της και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς της.

Η ΕπΠα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ χαρακτηρίζεται από αντιπροσωπευτικότητα των εταίρων στη σύνθεσή της. Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 240/2014, τον Καν (ΕΕ)1303/2013 (αρθ.48) και τον Ν. 4314/2014 (αρθ.24), στην ΕπΠα με δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης, δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών υπουργείων, των ενδιαμέσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ, της ΜΟΔ, εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, οικονομικών, κοινωνικών εταίρων, ΜΚΟ. Στην ΕπΠα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ συμμετέχουν 73 μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Η ΕπΠα συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ετησίως, παρακολουθεί το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εγκρίνει: την εξειδίκευσή, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων, τις αναθεωρήσεις, τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και την τελική έκθεση, το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε τροποποίησή του, τη στρατηγική επικοινωνίας και κάθε τροποποίησή της, πριν από την αποστολή τους στην Ε. Επιτροπή.

Υποστηρίζεται στη λειτουργία της από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (γραμματεία).

Άλλο βασικό μέσο άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών της είναι η διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΛΟΣ, όπου είναι δυνατή η επικοινωνία των μελών σε πραγματικό χρόνο, η υποβολή ερωτημάτων και παρατηρήσεων, καθώς και η εξατομικευμένη ενημέρωση μέσω email για κάθε νέα ανάρτηση. Τα μέλη της ΕπΠα (με και χωρίς δικαίωμα ψήφου) έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τις απόψεις τους για όλα τα προς έγκριση κείμενα (εξειδίκευση, κριτήρια επιλογής πράξεων, ετήσιες εκθέσεις και τελική έκθεση του ΕΠ, προτάσεις αναθεώρησης του ΕΠ συμπεριλαμβανομένου του πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ, κ.α.) καθώς και να ενημερώνονται για άλλα θέματα (π.χ. αξιολόγηση του ΕΠ, τις δράσεις Πληροφόρησης Επικοινωνίας, κα.). Οι αποφάσεις γραπτής διαδικασίας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Με τα ανωτέρω μέτρα αυξάνεται η παραγωγική συμμετοχή των μελών της ΕπΠα στην εφαρμογή του ΕΠ, με αντίστοιχη θετική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και στην επίτευξη των στόχων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει συνεδριάσει μέχρι 31/12/2018 τέσσερις φορές:

- 1η συνεδρίαση (03/07/2015) με θέματα έγκρισης: Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, 1ης εξειδίκευσης, προγραμματισμού, ενεργοποίησης, εφαρμογής του ΕΠ, μεθοδολογίας αξιολόγησης και κριτηρίων επιλογής πράξεων, στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ.
- 2η συνεδρίαση (24/10/2016) με θέματα έγκρισης: 5ης εξειδίκευσης έγκρισης κριτηρίων επιλογής

- πράξεων και Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ. Ενημερώθηκε για πρόοδο και τη στοχοθεσία του ΕΠ.
- 3η συνεδρίαση (24/11/2017) με θέματα έγκρισης: 7ης εξειδίκευσης, τροποποίησης του καταλόγου Μεγάλων Έργων, ετήσιου προγραμματισμού πληροφόρησης και δημοσιότητας έτους 2018. Ενημερώθηκε για πρόοδο και τη στοχοθεσία του ΕΠ καθώς και την 1η Αναθεώρησή του.
 - 4η συνεδρίαση (05/12/2018) με θέματα: Ενημέρωση για πρόοδο και τη στοχοθεσία του ΕΠ, την Αξιολόγησης Εφαρμογής του και τη 2η Αναθεώρησή του.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί είκοσι (20) αποφάσεις της ΕπΠα, μέσω γραπτής διαδικασίας, για θέματα που αφορούν στην έγκριση:

- Της 1ης και της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
- Εννέα (9) ενδιάμεσων Εξειδικεύσεων δράσεων και κριτηρίων επιλογής πράξεων
- Των Εκθέσεων Υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα έτη 2015, 2016 και 2017.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013

12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2016.

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο υλοποιούνται με μια συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία, ώστε να υπάρχει συσχέτιση τόσο με την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό 1303/2013 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ.

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο εννιά (9) αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του Προγράμματος (μέχρι 31/12/2018) προγραμματιζόνταν συνολικά τέσσερις (4) αξιολογήσεις, με στόχο την αξιοποίησή τους για την βελτίωση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Από αυτές, εκπονήθηκαν οι εξής τρεις αξιολογήσεις:

- «Εκ των προτέρων αξιολόγηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ» (ολοκληρώθηκε εντός του 2014) και ελήφθη υπόψη κατά την αρχική έγκριση του ΕΠ
- «Αξιολόγηση του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013 για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» (ολοκληρώθηκε α' εξάμηνο 2017) και ελήφθη υπόψη στην 1η Αναθεώρηση του ΕΠ
- «Ενδιάμεση Αξιολόγηση Εφαρμογής» (ολοκληρώθηκε β' εξάμηνο 2018). Η σχετική σύμβαση υπεγράφη τον Σεπτέμβριο 2017 (07/08/2017) και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2018. Υπήρχαν δύο βασικά παραδοτέα (Ιούνιος 2018 και Δεκέμβριος 2018, τα πορίσματα των οποίων ελήφθησαν κατά τη διαμόρφωση της πρότασης 2ης Αναθεώρησής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, καθώς και κατά την οριστικοποίησή της. Έμφαση δόθηκε στην αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ και ειδικά των οροσήμων των Πλαισίων Επίδοσης.

Επιπλέον αυτών, τον Σεπτέμβριο του 2017 στο πλαίσιο της σύμβασης του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά τη σύνταξη των τευχών προτάσεων αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για: (α) την ενσωμάτωση σε αυτό των πρόσθετων κοινοτικών πόρων της τεχνικής προσαρμογής του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2017-2020 και (β) την προσαρμογή και τροποποίησή του με βάση τα στοιχεία της υλοποίησής του και αξιολόγησής του» εκπονήθηκε Παραδοτέο (09/2017) για την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της 1ης αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Για τα πορίσματα των προαναφερόμενων αξιολογήσεων και αναλύσεων έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είτε μέσω ΔΙΑΥΛΟΥ, είτε σε σχετικές συνεδριάσεις της (3η και 4η). Επίσης, τα παραδοτέα τους έχουν αναρτηθεί στην SFC και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Η «Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ» (3η σε χρονική αλληλουχία

αξιολόγηση), η οποία - με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης - έπρεπε να εκπονηθεί εντός του έτους 2017, δεν εκπονήθηκε λόγω δικαστικών εμπλοκών στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Είναι ήδη σε εξέλιξη δεύτερος διαγωνισμός (προκήρυξη α' τρίμηνο 2019), που αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ανάδειξη αναδόχου έως το τέλος του β' τριμήνου του 2019 με χρόνο υλοποίησης ενός εξαμήνου, προκειμένου να καλυφθεί η σχετική υποχρέωση.

Με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την πορεία εφαρμογής του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης, τον προγραμματισμό για τις μελλοντικές αξιολογήσεις και τα πορίσματα των έως σήμερα ολοκληρωμένων αξιολογήσεων του Προγράμματος, προκύπτει ανάγκη αναθεώρησης του Σχεδίου Αξιολόγησης εντός του 2019, η οποία θα καλυφθεί στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης που ανατέθηκε το β' εξάμηνο του 2019. Η πρόταση τροποποίησης του θα υποβληθεί προς εξέταση και έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Μετά την έγκρισή της τροποποίησή του θα αναρτηθεί στην SFC.

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και τη διαχείριση ποιότητας σε όλες τις φάσεις του κύκλου εξέλιξης των αξιολογήσεων. Για τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και το ευρύ κοινό, το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης και οι οικείες Αξιολογήσεις, θα συνεχίζουν να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων κάθε αξιολόγησης ισχύουν τα εξής:

- για τους εταίρους (μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης) του ΕΠ, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γίνεται από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μετά την ολοκλήρωσή της, με ανάρτηση των τελικών παραδοτέων στο ΔΙΑΥΛΟ και συζήτηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης για τις διαπιστώσεις και τα βασικά της πορίσματα
- για τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων γίνεται από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίοι οφείλουν να ενεργοποιήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους βασικούς φορείς/ ομάδες που εκπροσωπούν
- για τους πολίτες και τις βασικές ομάδες γενικών χρηστών, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΠ, όπου αναρτώνται από την ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, οι επιτελικές συνόψεις της αξιολόγησης σε απλή γλώσσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά, σε γενικό επίπεδο με βάση συστηματοποιημένη γενική πληροφορία.

Επίσης τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του ΕΠ παρουσιάζονται όταν απαιτείται:

- στο Δίκτυο Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η παρακολούθηση των βημάτων που αφορούν στην εκπόνηση της αξιολόγησης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και η διάχυση των πορισμάτων της αξιολόγησης μεταξύ των συμμετεχόντων. Ειδικά η Αξιολόγηση εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (2018) αξιοποιήθηκε για την παροχή στοιχείων στην αρμόδια ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ, που συντονίζει το δίκτυο Αξιολόγησης, με στόχο τη διαμόρφωση ομογενοποιημένης προσέγγισης της Αναθεώρησης των ΕΠ της Περιόδου 2014-2020.
- στην Ιστοσελίδα για το ΕΣΠΑ 2014-2020, όπου αναρτώνται από την ΕΥΣΣΑ, οι επιτελικές συνόψεις της αξιολόγησης σε απλή γλώσσα, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ανά ομάδα .

Κατάσταση	Ονομασία	Ταμείο	Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης	Τύπος αξιολόγησης	Θεματικός στόχος	Θέμα	Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης)	Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης)
Εκτελέστηκε	Αξιολόγηση Πορείας Εφαρμογής του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»	ΕΤΠΑ ΤΣ	2018	Διαδικασία	04 05 06 07	Αξιολόγηση εφαρμογής ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	<p>Οι βασικές διαπιστώσεις της Αξιολόγησης ως προς την πορεία του ΕΠ είναι οι ακόλουθες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μέτρια έως ικανοποιητική ενεργοποίηση στους ΑΠ 1, 3, 4, 5 (ΠΜ), 6, 8, 9, 10 (ΠΜ), 14 και 14B (μεταφορά ενταγμένων phasing έργων διαχείρισης λυμάτων από ΑΠ14). • Σημαντικές καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των ΑΠ2, ΑΠ7 και ΑΠ11. • Σχετικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων phasing Μετρό στους ΑΠ 8 & 9. • Υψηλές χρηματοδοτικές μελλοντικές ανάγκες για προγραμματικά έργα στους ΑΠ1 και ΑΠ14. • Σημαντική υπερδέσμευση στους ΑΠ3, ΑΠ6 & ΑΠ9 για τα ενταγμένα και υπό ένταξη έργα. • Περιορισμένος ρυθμός ενεργοποίησης (έκδοση προσκλήσεων) σε ΑΠ 10 • Περιορισμένος ρυθμός ενεργοποίησης σε ΑΠ 12 & 13 • Κίνδυνος απώλειας του αποθεματικού επίδοσης 	<p>Λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τα ανωτέρω, διαμορφώθηκε η πρόταση της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διατηρεί αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του Προγράμματος ως προς τη συνολική στόχευσή του για τον Τομέα των Μεταφορών. Η Λογική της Παρέμβασης, που είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού του Προγράμματος, δεν διαφοροποιείται και συνεχίζει να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Τομέα. Οι σχετικοί ΑΠ (ΑΠ 1 έως ΑΠ 9) διατηρούν την αρχική δομή τους και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τους Στρατηγικούς και Ειδικούς Στόχους

							<p>λόγω μη δυνατότητας επίτευξης σημαντικού πλήθους οροσήμων σε επιμέρους ΠΕ των ΑΠ του ΕΠ (τιμές δεικτών, τιμές ΒΣΥ, F100).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απαιτείται προσαρμογή των ΠΕ σε μικρό πλήθος ΑΠ ώστε να υπάρχει σε αυτά αντιπροσωπευτικότητα δεικτών σε σχέση με τις υλοποιούμενες δράσεις . • Απαιτείται επικαιροποίηση των τιμών συγκεκριμένων δεικτών για τα ορόσημα έτους 2018 και των αντίστοιχων στόχων έτους 2023, λόγω προσαρμογής των μεθοδολογιών υπολογισμού τους. • Προτείνεται επικαιροποίηση της μεθοδολογίας ή/και των τιμών βάσης για τους δείκτες αποτελέσματος του ΘΣ 6. • Σχετικά με τους δείκτες εκροής απαιτούνται τροποποιήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω: (α) επικαιροποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού, (β) ομογενοποίηση ειδικών δεικτών (π.χ. δείκτες ασφάλειας μεταφορών, δείκτες σχεδίων/μέτρων 	<p>τους.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δεν επιφέρει αλλαγή του χαρακτήρα του Προγράμματος ως προς τη συνολική στόχευσή του για τον τομέα Περιβάλλοντος, η οποία σχετίζεται με τη συμμόρφωση της χώρας με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο. Η προσαρμογή της δομής των σχετικών ΑΠ (ΑΠ 10 έως ΑΠ 14Β) δεν επηρεάζει τη Λογική της Παρέμβασης, η οποία συνεχίζει να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Τομέα, καθώς και τους αρχικούς Στρατηγικούς και Ειδικούς Στόχους του. Οι σημαντικότερες προτεινόμενες προσαρμογές αφορούν σε βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων Ταμείου Συνοχής
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							διαχείρισης, κ.α.)	και ΕΤΠΑ, ομαδοποίηση του περιεχομένου των ΑΠ του τομέα και συστηματοποίηση του τρόπου με τον οποίο τίθεται η στοχοθεσία του και η παρακολούθησή της.
Εκτελέστηκε	«Σύμβουλος για την εκπόνηση της εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"»	ΕΤΠΑ ΤΣ	2014	Διαδικασία	04 05 06 07	Η εκ των προτέρων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 εκτελέστηκε σύμφωνα με τις Κανονιστικές υποχρεώσεις για την εξασφάλιση της αρτιότητας και πληρότητας του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά την αρχική έγκριση του.	Εκτιμάται ότι το ΥΜΕΠΕΡΑΑ παρουσιάζει πολύ υψηλό επίπεδο συνεκτικότητας και οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν διατυπωθεί και για τους δύο τομείς, επιπλέον οι επιλογές των επενδυτικών προτεραιοτήτων στο σύνολό τους κρίνονται ως επιτυχείς καθώς εξυπηρετούν τους αντίστοιχους θεματικούς στόχους και ΑΠ. Εντοπίζεται ορθή λογική παρέμβασης καθώς, οι δράσεις που έχουν επιλεγεί είναι κατάλληλες για να εξυπηρετήσουν τις επιδιώξεις που δηλώνονται στους ειδικούς στόχους σε όλους τους ΑΠ. Συνολικά το ΥΜΕΠΕΡΑΑ κρίνεται ότι έχει έναν καλό βαθμό συνεισφοράς στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 είτε με έμμεσο	Τα συμπεράσματα της ex-ante Αξιολόγησης λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό του αρχικά εγκεκριμένου ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

						<p>είτε με άμεσο τρόπο.</p> <p>Όσον αφορά στη χρηματοδοτική κατανομή εκτιμάται ότι είναι συνεπής προς τις απαιτήσεις της θεματικής συγκέντρωσης ανά κατηγορία περιφέρειας και είναι επιτυχώς εναρμονισμένη με την σχεδιαζόμενη στρατηγική και στοχοθεσία του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p> <p>Το σύστημα δεικτών κρίνεται ως επιτυχές καθώς παρουσιάζει πληρότητα σε σχέση με τις τιμές στόχου – βάσης καθώς και με το πλαίσιο επίδοσης. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι δείκτες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό καταλληλότητας και συνάφειας και δεν παρατηρούνται κενά στους ειδικούς στόχους και τους δείκτες αποτελέσματος. Γενικά εκτιμάται ότι ο σχεδιασμός του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξυπηρετείται επιτυχώς από το πλαίσιο των δεικτών καθώς και την στρατηγική και την στοχοθεσία του ΕΠ.</p>		
Εκτελέστηκε	«Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος	ΕΤΠΑ ΤΣ	2017	Διαδικασία	04 07	Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι να επανεξεταστεί η βάση αναφοράς (baseline) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ υπό το πρίσμα των	Οι προσθήκες των νέων έργων Phasing στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ συνάδουν απόλυτα με τις ανάγκες που το Πρόγραμμα καλείται να καλύψει και με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί.	Τα νέα έργα Phasing εντάχθηκαν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο τέλος του 2016 (Τα 2 Μεγάλα έργα προστέθηκαν στον Κατάλογο Μεγάλων έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με

	<p>"Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας Μεταφορών" »</p>				<p>τελικών επιτευγμάτων του ΕΠ-ΕΠ της ΠΠ 2007-2013, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της βάσης αναφοράς του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σε ότι αφορά τον τομέα των μεταφορικών υποδομών</p>	<p>Η ολοκλήρωση των εν λόγω έργων συμβάλλει στην ικανοποίηση πρωτίστως του στρατηγικού στόχου (Α) και δευτερευόντως του στρατηγικού στόχου (Β) ΕΠ. Η ενσωμάτωση των παρεμβάσεων αυτών στο Πρόγραμμα ουσιαστικά εξασφαλίζει την ολοκλήρωσή τους και ενισχύει τη συνοχή του Τομέα Μεταφορών (ΤΜ), καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα προέκυπταν σημαντικά «κενά» στο σύστημα Μεταφορών. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο του ΕΠ εξακολουθεί να συνάδει με τις ανάγκες και τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες για την ανάπτυξη του ΤΜ της χώρας.</p> <p>Σε επίπεδο ΑΠ, οι προσθήκες (ΑΠ 1, 3 και 6) είναι απόλυτα συναφείς με την υφιστάμενη στοχοθεσία των ΑΠ. Παράλληλα όμως εγείρονται αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο είναι εφικτό οι ΑΠ να περιλάβουν το σύνολο των δράσεων που είχε αρχικά σχεδιασθεί, δεδομένου του ύψους των απαιτούμενων πόρων, από τα νέα έργα Phasing. Λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους πόρους για την κάλυψη των εν λόγω έργων, αλλά και των έργων που αποτελούν «ανελαστικές» δεσμεύσεις που καταγράφονται</p>	<p>απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης τον 10/2016), αλλά η συνεισφορά τους στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τις εκροές του ΕΠ πραγματοποιήθηκε με τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>στο Πρόγραμμα (π.χ. μέσω του καταλόγου των Μεγάλων Έργων, μεταφερόμενα έργα κλπ), οι τρεις ΑΠ δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν στο σύνολό τους τις προαναφερθείσες ανάγκες και παράλληλα να καλύψουν όλες τις λοιπές δράσεις που περιελήφθησαν στο Πρόγραμμα. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η προτεραιοποίηση/επανεξέταση του αντικειμένου που δύναται να εκτελεσθεί.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας

Οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας (Π&Ε) υλοποιούνται σε εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στα πλαίσια των Ετήσιων Προγραμματισμών, που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

Η υλοποίηση των δράσεων Π&Ε έως 31/12/2018 είχε ως στόχους:

- την ανάδειξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
- την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των εμπλεκόμενων φορέων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης πράξεων, που συνάδουν με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του Προγράμματος
- την ενημέρωση των ωφελούμενων και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες και τις δράσεις του ΕΠ, την εξέλιξή τους καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη.

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Παρατίθεται καταγραφή και αξιολόγηση που έχει γίνει από τη ΔΑ επί των αποτελεσμάτων των μέτρων πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα Ταμεία του Προγράμματος (ΕΤΠΑ/ΤΣ) και αφορά σε:

- αναγνωρισιμότητα των έργων
- ωφέλειες από την κατασκευή και λειτουργία τους
- γνώση για τη συγχρηματοδότησή τους από τα ταμεία της Ε.Ε.

Κατά το έτος 2018 η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ συμμετείχε:

- Στην Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας «**Patras IQ**» σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (Πάτρα, 27-29 Απριλίου)
- Στην **83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης** (8-16 Σεπτεμβρίου)

Συμπληρώθηκαν συνολικά **1000 ερωτηματολόγια** στα οποία αποτυπώθηκε η γνώση και η γνώμη του κοινού σχετικά με τα έργα του Προγράμματος, καθώς και η γνώση του περί συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε.

Σύμφωνα με αυτά:

- Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων δήλωσε ότι **γνωρίζει και χρησιμοποιεί τα συγχρηματοδοτούμενα μεγάλα έργα Υποδομών Μεταφορών και Περιβάλλοντος και αναγνωρίζει τα οφέλη** από τη λειτουργία τους
- Τα **ποσοστά αναγνώρισης της συγχρηματοδότησης των έργων από την ΕΕ** ήταν άνω του **75%** για τα εμβληματικά έργα και κάτω του **50%** για τα συνήθη έργα περιφερειακού χαρακτήρα. Για τους περισσότερους η συγχρηματοδότηση αποτελούσε λογικό συμπέρασμα, λόγω του

μεγέθους και του είδους έργων, χωρίς να συνδέεται μονοσήμαντα με τις πληροφοριακές και αναμνηστικές πινακίδες τους

- Υπήρξε **μεγάλο ενδιαφέρον** ενημέρωσης του κοινού για τα έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με έμφαση σε έργα Μετρό Θεσσαλονίκης και έργα Περιβάλλοντος

Κατά το έτος 2017 η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ οργάνωσε και υλοποίησε:

Δύο εκθέσεις φωτογραφίας για την προβολή των έργων του στους σταθμούς μετρό «**Σύνταγμα**» (23-27 Νοεμβρίου) και «**Μοναστηράκι**» (28 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου), στις οποίες το κοινό συμπλήρωσε ερωτηματολόγιο για:

- τη **χρήση** των έργων
- τη **γνώση συγχρηματοδότησής** τους από την Ε.Ε.

Συμπληρώθηκαν **1.600 ερωτηματολόγια**, σύμφωνα με τα οποία:

- Από το σύνολο των έργων που παρουσιάστηκαν, το **68%** των ερωτώμενων **αναγνώρισε τα Μεγάλα Έργα μεταφορών** με έμφαση στα έργα ΜΕΤΡΟ, λόγω του χώρου που διεξήχθη η έρευνα. Αναγνωρίστηκαν επίσης έργα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικά ως έργα καθώς και τα οφέλη από τη λειτουργία τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
- Η αντίστοιχη αναγνώριση **για συνήθη έργα Περιβάλλοντος** ήταν **περιορισμένη**.
- Τα **ποσοστά αναγνώρισης της συγχρηματοδότησης των έργων από την ΕΕ** ήταν άνω του 85%
- Καταγράφηκε σημαντικό **ενδιαφέρον του κοινού** για ενημέρωσή επί έργων και των δύο Τομέων

Η αξιολόγηση από Εξωτερικό Σύμβουλο έχει δρομολογηθεί για το 2019.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Α. Για την προσέλκυση και ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων για έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, στα πλαίσια της Πρόσκλησης για «**Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείων**» (ΑΠ 10 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), υλοποιήθηκαν οι εξής **στοχευμένες ενημερωτικές εκδηλώσεις**:

- στην **Αθήνα** (Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» 14 Ιουνίου)
- στην **Πάτρα** (Πολυχώρος Δήμου Πατρέων «Αγορά Αργύρη» 18 Ιουνίου)
- στη **Θεσσαλονίκη** (Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» 20 Ιουνίου)

Στις εκδηλώσεις προσκλήθηκαν **δυνητικοί δικαιούχοι** της Πρότασης. Προσήλθαν **125 άτομα**.

Έγινε **παρουσίαση της Πρόσκλησης, συζήτηση** με τους ενδιαφερόμενους και **επίλυση αποριών**. Από τις ερωτήσεις που τέθηκαν δημιουργήθηκε αρχείο με **19 FAQs** (ιστοσελίδα του ΕΠ <https://bit.ly/2ZVLe9L>). Συνεχίστηκε η συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των δυνητικών δικαιούχων (αλληλογραφία –συναντήσεις) για υποβολή προτάσεων.

Αποτελέσματα:

- Υπεβλήθησαν συνολικά **37 Προτάσεις**, έναντι των αρχικά προβλεπόμενων 22, για ένταξη/χρηματοδότηση από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- **Οι FAQs αξιοποιούνται από τους δικαιούχους επόμενων αντίστοιχων Προσκλήσεων** για έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων.

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης δυνητικών δικαιούχων, η ίδια προσέγγιση επαναλήφθηκε κατά το **2019** για τη δράση «**Ενεργειακή Αναβάθμιση Πανεπιστημίων**».

Β. Πραγματοποιήθηκε **ενημερωτική εκδήλωση** για δράσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην **Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης** (Κομοτηνή, 21 Δεκεμβρίου).

Στην εκδήλωση έγινε συνοπτική **παρουσίαση του Προγράμματος** καθώς και των έργων του που υλοποιούνται στην **Περιφέρεια ΑΜΘ** από στελέχη της ΕΥΔ. Ακολούθησε **παρουσίαση επιλεγμένων εν εξελίξει έργων** Μεταφορών και Περιβάλλοντος του **Προγράμματος**, που χωροθετούνται στην Περιφέρεια ΑΜΘ, από εκπροσώπους των σχετικών Δικαιούχων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν **85 άτομα**. Η εκδήλωση προβλήθηκε από τοπικά ΜΜΕ.

Λόγω σημαντικού τοπικού ενδιαφέροντος (δικαιούχων, ευρέως κοινού) η ίδια προσέγγιση επαναλήφθηκε σε **7 Περιφέρειες** (Α΄ εξάμηνο 20109) με στόχο:

- Την παρουσίαση του ΕΠ σε όλη τη χώρα, την ενημέρωση για την πορεία υλοποίησής του και την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ στη χρηματοδότησή του
- Την ανάδειξη επιλεγμένων έργων κάθε Περιφέρειας (παρουσιάσεις Δικαιούχων)
- Την ανάδειξη της συνέργειας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τα ΠΕΠ στην ορθή αξιοποίηση πόρων Ταμείου Συνοχής και ΕΤΠΑ για την ολοκλήρωση απαραίτητων υποδομών περιβάλλοντος (π.χ. έργα διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Αναλυτικοί Πίνακες Καταγραφής Επικοινωνίας για τα έτη **2016, 2017, 2018** είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: <http://www.ymeperaa.gr/dimosiothta/pinakes-katagrafis-epikoinonias>

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π&Δ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

- Λειτουργία διαδικτυακής πύλης www.espa.gr
- Αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου www.anartychi.gov.gr με τα στοιχεία της περιόδου 2014-2020
- Ελληνική συμμετοχή στις κεντρικές καμπάνιες της ΕΕ:
 - ο Europe in My Region 2018

- The Roadtrip Project 2018
- Cohesion 30
- Εορτασμός 30 χρόνων της Πολιτικής της Συνοχής (Cohesion 30)
- Προβολή του ΕΣΠΑ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (8-16 Σεπτεμβρίου 2018)
- Επικοινωνιακό Υλικό
 - Επετειακή Έκδοση 60 Χρόνια Ενωμένη Ευρώπη – Έργα για την Ελλάδα
 - Παραγωγή video για τα μεγάλα έργα υποδομής και για την πληροφόρηση και επικοινωνία ΕΣΠΑ στην Ελλάδα (<https://www.facebook.com/watch/?v=293541268004856>)
- Ενημερωτικά- Πληροφοριακά Έντυπα:
 - ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσεις για σένα έργο για όλους
- Συναντήσεις Εθνικού Δικτύου Υπευθύνων Επικοινωνίας των ΕΠ 2017 και 2018
- Ελληνική Συμμετοχή στις κοινές συναντήσεις των Ευρωπαϊκών Δικτύων Επικοινωνίας INFORM και INIO 2018
- Σεμινάριο: «Αποτελεσματική επικοινωνία της πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα» 16/11/2018
- Διοργάνωση συνεδρίων / εκδηλώσεων με θέματα που άπτονται της Πολιτικής της Συνοχής

13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΙΟ 9 ΠΑΡΑΠΑΝΩ). ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΗ: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013]

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.

Στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής κάποια ΟΧΕ.

Εντούτοις, στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικών Παρεμβάσεων (ΟΣΣΠ) της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) Ασωπού», που εγκρίθηκε με την ΚΥΑ με Α.Π. 16784/9-2-2018 και περιλαμβάνει την ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, προβλέπονται δράσεις οι οποίες υποστηρίζονται και από πόρους του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ύψους 67 εκατ. €)

Το ΟΣΣΠ ΛΑΠ Ασωπού έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πολυεπίπεδου «προβλήματος» στην περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από τη Λεκάνη Απορροής του Ασωπού. Το «πρόβλημα» προσδιορίζεται από την περιβαλλοντική υποβάθμιση, παραγωγική αποδιάρθρωση (τόσο στην μεταποίηση όσο και στον αγροτικό τομέα), μείωση του επιπέδου ποιότητας ζωής και δοκιμασίας των συνθηκών υγείας των κατοίκων και, εντέλει, από τη διαμόρφωση συσσωρευόμενων αρνητικών συνθηκών για την μελλοντική ανάπτυξη και ανάπτυξη της περιοχής. Η ΟΧΕ θα ενσωματώσει έργα και δράσεις αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης, βελτίωσης της επιχειρηματικότητας, δημιουργίας μηχανισμών βελτίωσης των συνθηκών ποιότητας ζωής, καθώς και παρεμβάσεις κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα (μόχλευση επενδυτικών πόρων, άμεσες ενισχύσεις προς επιχειρήσεις κ.λπ.).

Το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προβλέπεται να συγχρηματοδοτήσει παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τους εξής ΑΠ του ΟΣΣΠ:

ΑΠ1: Περιβαλλοντική, Αστική και Κοινωνική Αναζωογόνηση και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην «Περιοχή Παρέμβασης» της ΛΑΠ Ασωπού

ΑΠ2: Περιβαλλοντική Αποκατάσταση και Εξυγίανση της «Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης» και Επιχειρηματική Αναζωογόνηση της «Περιοχής Παρέμβασης» της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού

ΑΠ4: Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Μηχανισμών και Εργαλείων για την Υποστήριξη, την Παρακολούθηση της Εφαρμογής και την Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού

ΑΠ5: Υποστήριξη της Εφαρμογής, Τοπικές Εταιρικές Σχέσεις και Διακυβέρνηση της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ προστέθηκαν σχετικές προβλέψεις σε δύο ΑΠ του Προγράμματος, που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής:

- στον ΑΠ 11 «Εφαρμογή Στρατηγικών Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» για αντιπλημμυρικά έργα που συμβάλλουν στο ΟΣΣΠ της ΛΑΠ Ασωπού

- στον ΑΠ14 «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων» για έργα (α) διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας της Οδ. 91/271/ΕΟΚ καθώς και (β) βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αστικής αναζωογόνησης, που συμβάλλουν στο ΟΣΣΠ της ΛΑΠ Ασωπού

Στην στρατηγική της ΟΧΕ ΛΑΠ του Ασωπού προβλέπεται επίσης η κινητοποίηση επενδυτικών πόρων για τη δημιουργία σύνθετης επένδυσης με τη μορφή «Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης», μέσω του οποίου θα διασφαλισθεί η χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση των περιοχών / θυλάκων των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων στην «περιοχή παρέμβασης» της ΟΧΕ, με πρόβλεψη πιθανής επέκτασής τους σε όμορες εκτάσεις, για την εξασφάλιση μιας οικονομικά βιώσιμης και αειφορικής διαδικασίας συνολικής εξυγίανσης και ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων – Σχηματαρίου, που θα αποτελέσει ισχυρό οργανωμένο πόλο ανάπτυξης της τοπικής και ευρύτερα της Εθνικής Οικονομίας. Το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης και Ανάπτυξης στην υπό συζήτηση «περιοχή παρέμβασης» θα δημιουργηθεί κατ' εφαρμογή του Ν.3982/2011.

Το ΟΣΣΠ της ΛΑΠ Ασωπού θα διαρκέσει μέχρι και το 2028, κυρίως λόγω των φάσεων ανάπτυξης του ΕΠΕΑ Οινοφύτων.

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιοούν τα Ταμεία

Το Σχέδιο Δράσης Υποστήριξης Δικαιούχων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει εξειδικευμένα μέτρα που εστιάζουν στην ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος, όπως (α) η υποστήριξή τους με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους (π.χ. έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.), (β) η εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών των προς συγχρηματοδότηση έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, (γ) η παροχή υποστηρικτικών εργαλείων (π.χ. προμήθεια/δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων), (δ) η υποβολή δικαιούχων στην προετοιμασία υποβολής προτάσεων και ΦΜΕ.

Ός προς τα ανωτέρω, ως 31/12/2018 η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει κάνει τις εξής ενέργειες:

Εξειδίκευση δράσεων για:

- Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων: 15.34.2 (2,5 εκ. €) και 16.36.2 (54,7 εκ. €)
- Πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης: 16.36.3.2 (2,5 εκ. €)
- Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων: 16.37.1 (3 εκ. €)

Προσκλήσεις:

Έχουν εκδοθεί 13 προσκλήσεις με Π/Υ Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ) 43,7 εκατ. €, που αφορούν στις Δράσεις 15.34.2, 16.36.2 και 16.36.3.2. Τρεις Προσκλήσεις εκδόθηκαν εντός του 2018, με Π/Υ ΣΔΔ 0,39 εκατ. €.

Εντάξεις:

Έχουν ενταχθεί 39 σχετικές πράξεις, με Π/Υ ΣΔΔ 29,7 εκατ. €. Από αυτές, οι 17 αποφάσεις εκδόθηκαν εντός του 2018, με Π/Υ ΣΔΔ 15,2 εκατ. €. Το αντικείμενο των αποφάσεων αφορά σε υποστήριξη δικαιούχων μέσω: (α) συμβούλων για εκπόνηση μελετών, εμπειρογνομοσυνών, ερευνών, αξιολογήσεων (β) υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων (π.χ. πληροφοριακά συστήματα, λογισμικά), (γ) διάθεσης πόρων για επικοινωνία, προβολή και πληροφόρηση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και έργο με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ για δημιουργία και λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των ΟΤΑ και των φορέων τους. Στόχος είναι η αύξηση της ανταπόκρισης τους στις Προσκλήσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ συμπεριλαμβανομένων και των εκχωρήσεών του, ή άλλων συναφών συμπληρωματικών δράσεων. Το δίκτυο αποτελείται από Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης και από περιφερειακούς εξωτερικούς συνεργάτες.

Εκπαίδευση Δικαιούχων κατά το έτος 2018:

Διοργάνωση ημερίδων εκπαίδευσης ΟΠΣ, για υποβολή προτάσεων και παρακολούθηση έργων, σε υπηρεσίες ΥΠΥΜΕ: (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Δ/νση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14)', Δ/νση Υποδομών Αεροδρομίων (Δ15) και στην ΕΥΔΕ-ΚΣΕΣΠ (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης).

Πέραν των ενεργειών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ έγιναν και οι εξής ενέργειες υποστήριξης δικαιούχων:

Η ΜΟΔ ΑΕ:

- Πραγματοποίησε κύκλους εκπαίδευση σε Δικαιούχους για θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας, Δημοσίων Συμβάσεων, Κρατικών Ενισχύσεων, ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΠΣ.
- Διέθεσε εικονικές τάξεις και ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση σε θέματα: (α) διαχείρισης λυμάτων, (β) σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αφαλάτωσης και έργων εξοικονόμησης ενέργειας στον οδο φωτισμό (γ) διοικητικών δεξιοτήτων/θεμάτων ΕΣΠΑ
- Συγκρότησε ειδικές ομάδες υποστήριξης, π.χ. δικαιούχων σε Νησιωτικές & Απομακρυσμένες Περιοχές, Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος, κ.α.

Η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων υποστήριξε οριζόντια θέματα έργων διαχείρισης λυμάτων (π.χ. ιδιωτικές συνδέσεις, θέματα ΤΔ για μελετο-κατασκευές, κ.α.)

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), πραγματοποίησε 9 κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλο: «ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων

Έως το τέλος του 2018 έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ οι εξής τρεις δράσεις υπερεθνικού – διασυνοριακού χαρακτήρα:

- Το έργο «Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα: Τμήμα

Δημάριο -Σύνορα (χ.θ. 8+172-χ.θ.16+147) - Κατασκευή του υποτιμήματος από χ.θ. 9+660 έως χ.θ. 12+820», μήκους 4,65 χλμ και επιλέξιμου προϋπολογισμού 10,5 εκατ. €, το οποίο συμβάλλει στην κατασκευή του διασυνοριακού άξονα Ξάνθη – Εχίνος – Rudozem – Plovdiv, στο πλαίσιο Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον Μάιο του 2018. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο 4ο τρίμηνο του 2020.

- Το έργο «Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β', μήκους 20,3 χλμ. και επιλέξιμου προϋπολογισμού 29,4 εκατ. €. Αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου (άξονας Σιάτιστα – Ιεροπηγή –Κρυσταλλοπηγή). Εξασφαλίζει τη σύνδεση προς Rogrades – Cafasan – Δυρράχιο στο νότιο τμήμα της Αλβανίας. Το έργο έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία από το 2ο Τρίμηνο 2017.
- Το έργο «Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ETCS LEVEL 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (πλην ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)», μήκους 519 χλμ., εκ των οποίων 402χλμ. αφορούν την εγκατάσταση ETCS. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του είναι 57,3 εκατ. €. Ο εν λόγω άξονας αποτελεί το σιδηροδρομικό κορμό της χώρας και του σιδηροδρομικού διευρωπαϊκού δικτύου επί Ελληνικού εδάφους, ενώ ο Προμαχώνας αποτελεί το βόρειο τερματικό της σιδηροδρομικής σύνδεσης με Βουλγαρία και εξασφαλίζει την άμεση διασύνδεση προς Κουλάτα και Σόφια. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2020.

Τέλος, σημειώνεται πως το Μεγάλο Έργο «Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» (οδικό) έχει διαπεριφερειακό χαρακτήρα για το εσωτερικό της χώρας.

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ειδικότερα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 όσον αφορά το «Περιεχόμενο των προγραμμάτων», στο άρθρο 96 παράγραφος 3 στοιχείο ε) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στο άρθρο 111 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 στοιχείο δ) όσον αφορά τις «Εκθέσεις υλοποίησης του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση"», καθώς και στο παράρτημα 1 σημείο 7.3 όσον αφορά τη «Συμβολή των κανονικών προγραμμάτων στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες:

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Ε.Ε. για την Περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, διαμορφώνονται τέσσερις πυλώνες στρατηγικής:

1. Γαλάζια Ανάπτυξη
2. Διασύνδεση της Περιοχής (μεταφορικά και ενεργειακά δίκτυα)
3. Ποιότητα Περιβάλλοντος
4. Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συμβάλουν στη στρατηγική για την ανάπτυξη του θαλάσσιου διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου, με βελτίωση της προσπελασιμότητας των περιοχών και της συνδεσιμότητας των σημαντικών κομβικών σημείων κατά μήκος του διαδρόμου (2ος πυλώνας), αφορούν σε παρεμβάσεις: στον Νέο Λιμένα Πατρών, στον λιμένα Ηγουμενίτσας (εμπορευματικό τμήμα), καθώς και στη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα Πατρών.

Έως το τέλος του 2018 χρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε (περαίωση 1ο τρίμηνο 2018) το phasing έργο «Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2΄». Πρόκειται για τμηματοποιημένο έργο, με συνολικά επιλέξιμο των δύο φάσεων Π/Υ 51,4 εκ. € που ολοκληρώθηκε από πόρους του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Β΄ Φάση: επιλέξιμος Π/Υ 18,3 εκ.€). Το συνολικό έργο αφορά σε κατασκευή της 5ης νηοδόχου οχηματαγωγών πλοίων (μήκους 219 μέτρων), επέκταση κατασκευής κυματοθραύστη (μήκους 210μ.), συμπληρωματικά έργα οδοποιίας & κυκλοφοριακά έργα εντός και εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα, κατασκευή δύο Επιβατικών Σταθμών, Πύργου Ελέγχου, λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων και συνοδών έργων.

Αναμένεται στο προσεχές διάστημα η ένταξη του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας, Γ1΄ ΦΑΣΗ», με επιλέξιμο προϋπολογισμό 49,1 εκατ. €. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται λιμενικά έργα (κρηπιδότοιχο για πρόσδεση ενός πλοίου, κρηπιδώματα κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του όρμου Ηγουμενίτσας για δημιουργία δύο νέων θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης Ο/Γ-Ε/Γ πλοίων, κρηπιδότοιχοι βαρύτητας, διαμόρφωση χερσαίων χώρων του νέου θαλασσίου μετώπου), έργα οδοποιίας & κυκλοφοριακά έργα εντός και εκτός της ελεγχόμενης χερσαίας ζώνης του λιμένα, υδραυλικά έργα, κτιριακές και συνοδές εγκαταστάσεις, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση με τη DG COMP επί του φακέλου Κρατικής Ενίσχυσης του έργου.

Η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα Πατρών είναι σε φάση ωρίμανσης.

Με γνώμονα την πολιτική της ΕΕ σε σχέση με τους λιμένες, και τα διαχρονικά στοιχεία ζήτησης, οι επενδύσεις στα δύο λιμάνια αναμένεται να οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αποτελούν μέρος του κεντρικού ΔΕΔ – Μ και τις βασικές θαλάσσιες πύλες εισόδου και εξόδου της Ελλάδας προς τη Δυτική Ευρώπη. Αναμένεται η αναβάθμιση συνολικά των θαλάσσιων μετακινήσεων στον Άξονα Αδριατικής – Ιονίου, καθώς η κύρια λειτουργία τους είναι η εξυπηρέτηση σύνδεσης με τους λιμένες Brindisi, Bari, Ancona, Venezia και Trieste. Κατά περιόδους - από το 1996 και εντεύθεν - ο λιμένας Ηγουμενίτσας έχει συνδεθεί και με τις Βαλκανικές χώρες της Αδριατικής, με γραμμές προς Durrach και Dubrovnik.

Οι επενδύσεις που υλοποιούνται ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές (Ε.Ε. 2011) για αναβάθμιση των υφισταμένων λιμενικών υποδομών με βάση τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και την εξέλιξη του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών.

- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR)
- Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP)
- Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS)

14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση

--

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων

--

**ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)
15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
ΑΡΙΘ. 1303/2013]**

16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΥ)

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η "Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη" COM (2010) 2020 τελικό/03-03-2010) στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για μια ανάπτυξη πιο έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, προτάσσοντας τρεις αλληλο-ενισχυόμενες προτεραιότητες:

1. *Έξυπνη ανάπτυξη*: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία.
2. *Διατηρήσιμη ανάπτυξη*: προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.
3. *Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς*: μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί οι εξής πέντε βασικοί στόχοι προς επίτευξη έως το 2020:

1. 75% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών πρέπει να έχει απασχόληση.
2. 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε Έρευνα και Ανάπτυξη (E&A).
3. Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 (ή κατά 30%, εάν πληρούνται οι όροι), αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική μας κατανάλωση ενέργειας σε 20% και αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης (Στόχοι 20-20-20)
4. Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση πρέπει να είναι μικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας πρέπει να μειωθεί κατά 25%, βγάζοντας από την κατάσταση της φτώχειας πάνω από 20 εκατομμύρια πολίτες.

Παράλληλα, η στρατηγική E2020 προβλέπει τις εξής επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες:

1. Ένωση καινοτομίας
2. Νεολαία σε κίνηση
3. Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη
4. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους
5. Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης
6. Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας
7. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (2η Αναθεώρηση), συνεισφέρει στη Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ως εξής:

- Συμβάλλει άμεσα στον Βασικό Στόχο 3 για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια
- Συμβάλλει έμμεσα στους βασικούς στόχους 1 της απασχόλησης και 3 της καταπολέμησης της φτώχειας
- Υποστηρίζει τη 2η Προτεραιότητα (διατηρήσιμη ανάπτυξη),

- Συνεισφέρει στην εμβληματική πρωτοβουλία 4 «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους».

Σε ότι αφορά στην άμεση συμβολή του Προγράμματος στον βασικό στόχο 3 στους στόχους της κλιματικής αλλαγής, το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ μετά την 2η Αναθεώρηση του, αξιοποιεί κοινοτικούς πόρους ύψους περίπου 1 δις € (964.811.194 €) για τη συγχρηματοδότηση πολύ σημαντικών έργων για τους στόχους της (άρθρο 50 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013).

Το ποσό ανά ΑΠ αναλύεται στον Πίνακα που ακολουθεί (Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που προκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής σε ευρώ (€), Ποσοστό επί των συνολικών πιστώσεων του επιχειρησιακού προγράμματος (%))

ΑΠ01 ==> 112,499,126.00 ==> 2.45%

ΑΠ02 ==> 69,200,000.00 ==> 1.50%

ΑΠ06 ==> 20,018,000.00 ==> 0.44%

ΑΠ07 ==> 6,402,100.00 ==> 0.14%

ΑΠ08 ==> 268,223,034.00 ==> 5.83%

ΑΠ09 ==> 179,333,200.00 ==> 3.90%

ΑΠ10 ==> 134,000,000.00 ==> 2.91%

ΑΠ11 ==> 98,171,734.00 ==> 2.13%

ΑΠ12 ==> 6,204,000.00 ==> 0.13%

ΑΠ13 ==> 800,000.00 ==> 0.02%

ΑΠ14 ==> 69,960,000.00 ==> 1.52%

ΣΥΝΟΛΟ ==> 964,811,194.00 ==> 20.98%

Από τον Πίνακα προκύπτει ότι η κύρια χρηματοδοτική συμβολή του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη στήριξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας (α) του τομέα Μεταφορών που χρηματοδοτούν την κατασκευή του Μετρό στη Θεσσαλονίκη (ΑΠ 8) και στην Αθήνα (ΑΠ 9), σιδηροδρομικών έργων κατά μήκος του βασικού δικτύου ΠΑΘΕΠ (ΑΠ 1 & 2) και (β) του τομέα Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούν παρεμβάσεις ενεργειακών αναβαθμίσεων δημοσίων κτιρίων (ΑΠ 10) και την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (ΑΠ 11).

Στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος για το έτος 2018, τα αντίστοιχα ποσά που είναι ήδη ‘δεσμευμένα’ για σχετικά ενταγμένα έργα (έως 31/12/2018) αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 11.4.

Από αυτόν αλλά και από τα στοιχεία των Κεφαλαίων 3, 5, 6 και 10, προκύπτει ότι στον τομέα Μεταφορών τα πολύ σημαντικά για την επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής phasing έργα ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουν ενταχθεί, υλοποιούνται και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο από πόρους του Προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση τους αναμένεται να αυξηθεί η ελκυστικότητα των μέσων σταθερής τροχιάς και των δημοσίων συγκοινωνιών έναντι των χρησιμοποιούμενων σήμερα ιδιωτικών οδικών μεταφορικών μέσων. Αντίστοιχα θα ενισχυθεί το μερίδιο των περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων μαζικής μεταφοράς (μέσων σταθερής τροχιάς) στις αστικές μετακινήσεις έναντι των λεωφορείων που αξιοποιούνται σήμερα. Αναμένεται, επομένως, μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων (ατμοσφαιρικών και θορύβου) και της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) λόγω αποφυγής φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά μήκος των αστικών αρτηριών, και περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών διέλευσης του έργου και της πόλης.

Ειδικά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, το έργο του Μετρό αφορά σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο μέσο σταθερής τροχιάς δημόσιας συγκοινωνίας, αναμένεται δραστική βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, της επιβατικής ζήτησης μετακινήσεων, τόσο στο μητροπολιτικό κέντρο, όσο και μεταξύ των περιοχών των Δήμων της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς, με αντίστοιχη δραστική μείωση της χρήσης των ιδιωτικών οδικών μεταφορικών μέσων.

Τέλος, πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους, επισημαίνεται ότι από το έργο του Μετρό στην Αθήνα (Γραμμή 3 τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς) θα εξυπηρετούνται ευαίσθητες κοινωνικοοικονομικά περιοχές, με χαμηλό δείκτη ιδιοκτησίας οχήματος και με μειωμένες δυνατότητες ή/ και εναλλακτικές συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης λόγω ακριβώς της έλλειψης δημοσίων συγκοινωνιών επαρκούς κάλυψης και εξυπηρέτησης (ύπαρξη λεωφορειακής γραμμής χαμηλής πυκνωσης στάσεων και δρομολογίων ή ακόμη και απουσία σύνδεσης). Έτσι, το έργο έμμεσα συμβάλλει και στον στόχο 3.

Προς υποστήριξη των ανωτέρω, παρατίθενται στη συνέχεια οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές ωφέλειες από την ολοκλήρωση των έργων του Μετρό του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ:

Γραμμή 3 (τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς) του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας

- Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου: **37.678 τόνοι ισοδύναμου CO₂** (κατά μ.ο./έτος λειτουργίας).
- Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς: **174.000 κάτοικοι** (στην ζώνη επιρροής των σταθμών).

Βασική γραμμή (κεντρική περιοχή του μητροπολιτικού συγκροτήματος) ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και προέκτασή της προς Καλαμαριά

- Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου: **67.126 τόνοι ισοδύναμου**

CO2 (κατά μ.ο./έτος λειτουργίας).

- Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς: **580.000 κάτοικοι** (στην ζώνη επιρροής των σταθμών).

Στην περίπτωση των σιδηροδρομικών έργων που είναι ήδη ενταγμένα στο Πρόγραμμα και σε εξέλιξη, αυτά συμβάλλουν στην ολοκλήρωση τμημάτων του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π της χώρας. Επιδιώκεται, εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, η ένταξη και υλοποίηση από πόρους του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ - σε συνέργεια με πόρους Ταμείου Συνοχής του «Connecting Europe Facility» - των υπόλοιπων απαιτούμενων έργων για την ολοκλήρωση του κύριου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας, ο οποίος χωροθετείται στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας και συνδέει την Αθήνα με την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και άλλες σημαντικές πόλεις, καθώς και με τα σημαντικά επιβατικά και εμπορευματικά λιμάνια, συγκοινωνιακά -σιδηροδρομικά κέντρα της χώρας, κόμβους ΔΕΔ-Μ.

Ειδικά με την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης - σε συνδυασμό με τα συστήματα τηλεδιοίκησης (πληροφοριών και διαχείρισης) - σε όλο το μήκος του σιδηροδρομικού άξονα θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και θα ενισχυθούν (α) η χωρητικότητα του δικτύου, (β) η βιωσιμότητα της παρεχόμενης σιδηροδρομικής λειτουργίας, (γ) η ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ανάλογα με την πρόοδο των ενταγμένων και προς ένταξη έργων και τη σταδιακή ολοκλήρωση επιμέρους τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π, επιδιώκεται σταδιακή αύξηση της ελκυστικότητας του σιδηροδρόμου για τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μετακινήσεις/μεταφορές, λόγω σημαντικής μείωσης της χρονοαπόστασης μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών κατά μήκος του βασικού σιδηροδρομικού άξονα και βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόμενων σιδηροδρομικών υπηρεσιών (χαμηλό κόστος μετακίνησης, αξιοπιστία, ασφάλεια). Αντίστοιχα αναμένεται σταδιακή ‘στροφή’ από τα οδικά μεταφορικά μέσα στα φιλικότερα για το περιβάλλον σιδηροδρομικά μέσα, για την μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, με αντίστοιχη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής.

Επισημαίνεται ότι με την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ/Π, ο οποίος αποτελεί τμήμα του ‘Πολυτροπικού διαδρόμου μεταφορών Ανατολής / Ανατολικής Μεσογείου – (Orient/East-Med Corridor)’ στον ελλαδικό χώρο, ενισχύεται σημαντικά η διαλειτουργικότητα του διαδρόμου και η σιδηροδρομική διασύνδεση της χώρας με τους κόμβους μεταφορών της Κεντρικής Ευρώπης. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε δύο βασικά δυτικά λιμάνια του ΔΕΔ_Μ της χώρας (λιμάνια Πάτρας και Ηγουμενίτσας) και τη σύνδεση του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕΠ με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προωθείται η δημιουργία νέων ανταγωνιστικών μεταφορικών αλυσίδων (π.χ. αλυσίδα Ιονίου / Αδριατικής μέσω λιμένα Πάτρας και αλυσίδα Μαύρης Θάλασσας - Αιγαίου μέσω λιμένα Θεσσαλονίκης), προσελκύοντας διεθνή εμπορευματική κυκλοφορία και φόρτους μεγάλων αποστάσεων και αναβαθμίζοντας το ρόλο της χώρας ως διεθνούς εμπορευματικού κόμβου. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται αύξηση της ελκυστικότητας των διακρατικών εμπορευματικών μεταφορών, με χρήση του σιδηροδρόμου έναντι των οδικών μέσων μεταφοράς, λόγω της προαναφερόμενης βελτίωσης του επιπέδου και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Επομένως, το θετικό αναμενόμενο περιβαλλοντικό πρόσημο ενισχύεται και από αυτή τη διάσταση του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ/Π.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο των στόχων της κλιματικής αλλαγής, οι αναμενόμενες ωφέλειες, με την ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ/Π, είναι οι εξής (CER 2015):

- Οι μετακινήσεις με σιδηρόδρομο θα επιβαρύνουν κατά μέσο όρο κατά 3-10 φορές λιγότερο σε CO2 σε σύγκριση με τις οδικές ή αεροπορικές μεταφορές.
- Το μερίδιο του σιδηροδρόμου σε κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερο από 2%, παρά το γεγονός ότι το αντίστοιχο μερίδιο της αγοράς του υπερβαίνει το 8,5% στη ΕΕ.

- Η χρήση γης ανά επιβάτη / χλμ. για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι περίπου 3,5 φορές χαμηλότερη από ό, τι η αντίστοιχη για τις οδικές μεταφορές.

Επιπλέον, επειδή από πόρους του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σε συνέργεια με πόρους Ταμείου Συνοχής του Connecting Europe Facility (CEF) κατασκευάζονται/αναβαθμίζονται/ εκσυγχρονίζονται (με συστήματα και ηλεκτροκίνηση) 612 χλμ περίπου του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π, έχει εκτιμηθεί ότι διασφαλίζεται:

- Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 26,22 ετήσια συρμολιόμετρα (ktoe / έτος) λόγω ηλεκτροκίνησης.
- Αύξηση του εμπορευματικού έργου κατά τουλάχιστον 1.245 χιλιάδες τόνους/έτος.
- Αύξηση του επιβατικού έργου κατά 10.000.000 επιβάτες/έτος.

Τέλος, στο πλαίσιο της υποστήριξης της 2ης προτεραιότητας της Ε2020 (Διατηρήσιμη Ανάπτυξη), στον τομέα Μεταφορών η ολοκλήρωση των μεγάλων τμημάτων που αφορούν στους Διευρωπαϊκούς Οδικούς Άξονες και οι συνδέσεις με το βασικό οδικό δίκτυο της χώρας προσθέτουν μεγάλη αξία στο μεταφορικό δίκτυο της χώρας. Τα προτεινόμενα διασυνοριακά τμήματα και η παράλληλη σύνδεση τους με συνδυασμένους κόμβους (κυρίως λιμάνια) θα δώσει ώθηση στις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές και στην ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου.

Ο τομέας Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ αναμένεται να συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω εγκεκριμένο πίνακα του Προγράμματος, με τις αναμενόμενες εντάξεις (εντός του 2019) των έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων έργων (ΑΠ10) και των αντιπλημμυρικών έργων (ΑΠ11). Δεδομένου ότι, τα αξιολογημένα (εντός του 2018) προς ένταξη (το 2019) σχετικά έργα παρουσιάζουν σημαντική ωριμότητα, αναμένεται τα σχετικά έργα να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να αποφέρουν τις σχετικές ωφέλειες, οι οποίες ενδεικτικά αναμένεται να είναι οι κάτωθι:

- Μείωση των επιπέδων CO₂, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης υφισταμένων κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, νοσοκομείων, κτιρίων πανεπιστημίων και φοιτητικών εστιών
- Προώθηση ΑΠΕ εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα
- Πρόληψη/διαχείριση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές υψηλού κινδύνου (π.χ συνήθη έργα στην Περιφέρεια Αττικής, ΜΕ Εσχατιάς)
- προωθώντας δράσεις για αποδοτική χρήση πόρων, κ.α.

Μετά την ένταξη των σχετικών έργων και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των σχετικών προτάσεων και ΦΜΕ, θα είναι δυνατή η πιο στοχευμένη καταγραφή των αναμενόμενων ωφελειών στην επόμενη Ετήσια Έκθεση έτους 2019.

Μικρή συνεισφορά στην πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» μπορεί να θεωρηθεί ότι θα προκύψει από τα ψηφιακά δεδομένα κατάστασης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [Άρθρο 50 Παραγράφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδεικνύει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους).

Σύμφωνα με τον πίνακα 5 της Ετήσιας Έκθεσης 2018, δεν ικανοποιούνται οι όροι του Άρθ. 6 του Καν. 215/2014 (Πλαίσιο Επίδοσης-ΠΕ) στους εξής ΑΠ (ανά Κατηγορία Περιφέρειας, όπου εφαρμόζεται):

ΑΠ 02

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ)

- F100 : 0 € (0%)
- K206 (ΒΣΥ) για τον T4419 (2018): 0%
- T4419 : 0 (100%) Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

Το ΠΕ αστοχεί στον δείκτη F100 και στο ΒΣΥ K206 λόγω ανωριμότητας των προγραμματικών έργων που χωροθετούνται σε ΠΑΠ. Δεν υποβλήθηκε πρόταση από τον δικαιούχο (ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ).

Η υστέρηση στην εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων αντιμετωπίστηκε μερικώς κατά τη 2η αναθεώρηση του ΕΠ, με την εξασφάλιση πόρων σε ΛΑΠ με ισόποση μείωση των πόρων σε ΠΑΠ για τη χρηματοδότηση του μεταφερόμενου ΜΕ από τον ΑΠ01 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Κατασκευή ΣΓ Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας, τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο».

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)

- F100 : 0 € (0%)
- K206 (ΒΣΥ) για τον CO11a (2018) : 0%
- CO11a : 0 (100%) Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

Το ΠΕ αστοχεί στον δείκτη F100 και στο επιλεγμένο ΒΣΥ K206. Το αντικείμενο του ΜΕ που περιλήφθηκε στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά τη 2η Αναθεώρηση θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής της ΣΓ η οποία χρηματοδοτείται από το CEF. Στην παρούσα φάση το ΜΕ βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας.

ΑΠ05

ΛΑΠ

- F100 : 0 € (0%)

- Κ206 (ΒΣΥ) για τον CO14 (2018) : 0%
- CO14 : 0 (100%) Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

Το ΠΕ αστοχεί τόσο στον δείκτη F100, όσο και στο ΒΣΥ Κ206. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι διαθέσιμοι πόροι των ΛΑΠ του ΑΠ05 πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου «Οδική Σύνδεση Εγνατίας Οδού με το Λιμένα Αλεξανδρούπολης». Στην παρούσα φάση το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ωρίμανσης με τη σύνταξη των σχετικών μελετών.

Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΠΜ)

- F100 : 13.996.520,87 (118,61%)
- CO14 : 11 χλμ (47,83%)

Ο δείκτης F100 επετεύχθη. Η αδυναμία επίτευξης της τιμής του στόχου 2018 για τον δείκτη CO14 και κατ' επέκταση του ΠΕ για τις ΠΜ, οφείλεται στην καθυστέρηση που σημειώθηκε κατά την υποκατάσταση του αρχικού Αναδόχου. Το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την υποκατάσταση μετέθεσε χρονικά την υλοποίηση του έργου. Στην παρούσα φάση έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και το έργο υλοποιείται κανονικά.

ΑΠ07

- F100 : 0 € (0%)
- SO014 : 0 (0%)
- SO022 : 0 (0%)

Το ΠΕ αστοχεί τόσο στον δείκτη F100, όσο και στους επιλεγμένους δείκτες εκροής.

Στην κατηγορία έργων υποδομών αεροδρομίων (SO014) δεν υποβλήθηκαν προτάσεις, αφενός λόγω του χρόνου έως την οριστικοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ορισμένων αεροδρομίων (πιθανή παραχώρηση Περιφερειακών Α/Δ) και αφετέρου, λόγω χαμηλής ωριμότητας των σχετικών παρεμβάσεων.

Στην κατηγορία έργων βελτίωσης / εκσυγχρονισμού συστημάτων πλοήγησης / επικοινωνιών / επιτήρησης αεροναυτιλίας (SO022) οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης με τη σύνταξη των σχετικών μελετών / τεχνικών προδιαγραφών κλπ.

ΑΠ10

ΛΑΠ & ΠΑΠ

- F100
 - ΛΑΠ : 0 € (0%)
 - ΠΑΠ : 82.757,21 (1,48%)
- CO32 : Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.
 - ΛΑΠ : 0 (100%)

- ΠΑΠ : 0 (100%)
- Κ206 (ΒΣΥ) για τον CO32
 - ΛΑΠ : 0 (0%)
 - ΠΑΠ : 0 (0%)
- CO34 ΠΑΠ : 0 (100%) Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.
- Κ398 (ΒΣΥ) για τον CO34
 - ΠΑΠ : 0 (0%)

Το ΠΕ στις ΛΑΠ & ΠΑΠ αστοχεί τόσο στον οικονομικό δείκτη F100, όσο και στα ΒΣΥ.

Υπήρξε αλλαγή πολιτικής για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ 10 έναντι του αρχικού Προγράμματος. Ταυτόχρονα καθυστέρησε η έγκριση του νέου ΚΕΝΑΚ (Ιούλιος 2017).

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω οριζοντίων θεμάτων η ενεργοποίηση των σχετικών προσκλήσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αθλητικών εγκαταστάσεων και νοσοκομείων) έγινε στο τέλος του 2017 και στο α' εξάμηνο του 2018. Με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις, οι προς ένταξη δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων και νοσοκομείων εμφανίζουν μέτρια ωριμότητα. Οι σχετικές συμβάσεις των έργων αναμένονται το νωρίτερο έως το τέλος του 2019.

ΠΜ

- F100 : 4.497.744,46 (63,35%)
- T4409 : 0 (100%) Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.
- Κ206 (ΒΣΥ) για τον T4409 : 4 (133,33%)

Το ΠΕ αστοχεί στον δείκτη F100, ενώ έχει επιτευχθεί η τιμή στόχου του επιλεγμένου ΒΣΥ.

Οι αρχικά διαθέσιμοι πόροι αξιοποιήθηκαν για την ένταξη μόνο των 2 phasing έργων του ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013. Στο έργο «Τηλεθέρμανση Φλώρινας» παρουσιάστηκε σημαντική καθυστέρηση στη μία εκ των δύο κύριων συμβάσεων, λόγω ανάγκης υποκατάστασης του Αναδόχου, γεγονός που επηρεάζει την έναρξη της υλοποίησης των υπολοίπων υποέργων, με αποτέλεσμα να μην έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες δαπάνες για την επίτευξη του δείκτη F100.

ΑΠ 11

- F100 : 3.877.012,63 (23,08%)
- T4410 : 0%
- Κ393 (ΒΣΥ) για τον T4410 : 7 (175%)
- Κ397 (ΒΣΥ) για τον CO20 : 0 (0%)
- CO20 : 0 (100%) Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023.

Το ΠΕ αστοχεί στον δείκτη F100 και στο ΒΣΥ Κ397, ενώ έχει επιτευχθεί η τιμή στόχου του ΒΣΥ Κ393.

Παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του ΑΠ λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης του φορέα υλοποίησης/δικαιούχου (ΥΠΠΜΕΔΙ) σε Πρόσκληση της ΕΥΔ για έργα αντιπλημμυρικής

προστασίας συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Έργου της Εσχατιάς, με αποτέλεσμα η υλοποίηση έργων υποδομών να μην έχει ακόμη ξεκινήσει.

ΑΠ12 & ΑΠ13

ΛΑΠ & ΠΜ & ΠΑΠ (ΑΠ12)

- F100
 - ΛΑΠ : 1.059.041,02 (49,26%)
 - ΠΜ : 549.748,19 (55,53%)
 - ΠΑΠ : 250.664,27 (60,40%)
- T4411
 - ΛΑΠ : 5 (100%)
 - ΠΜ : 6 (100%)
 - ΠΑΠ : 1 (100%)

ΠΜ & ΠΑΠ (ΑΠ13)

- F100
 - ΠΜ : 56.532,91 (16,63%)
 - ΠΑΠ : 76.485,71 (23,18%)
- T4411
 - ΠΜ : 1 (100%)
 - ΠΑΠ : 1 (100%)

Το ΠΕ αστοχεί στον δείκτη F100 και στις 2 Κατηγορίες Περιφερειών, ενώ αντίθετα έχει επιτευχθεί η τιμή στόχου 2018 του επιλεγμένου δείκτη εκροής και για τις 2 Κατηγορίες Περιφερειών.

Σύμφωνα με την 2η Αναθεώρηση του ΕΠ στο ΠΕ στους ΑΠ12 & ΑΠ 13 στον δείκτη T4411 συμμετέχουν οι πράξεις «1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας» και «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ)». Όσον αφορά στα ΣΔΛΑΠ, έχουν ολοκληρωθεί και τροφοδοτούν το στόχο 2018 του δείκτη. Αντίθετα, καταγράφηκε σχετική καθυστέρηση στη διενέργεια του διαγωνισμού των ΕΠΜ λόγω των απαιτήσεων προσαρμογής στον Ν.4412/2016, η συμβασιοποίηση των οποίων θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019.

ΑΠ14B

ΠΜ

- F100 : 27.937.902,18
- K206 (ΒΣΥ) για τον T4412 (2018) : 0%
- K395 (ΒΣΥ) για τον CO19 (2018) : 31 (310%)
- T4412 : 0 (100%) Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023
- CO19 : 0 (100%) Ο δείκτης απολογίζεται στο 2023

Το ΠΕ αστοχεί στο ΒΣΥ Κ206, ενώ αντίθετα έχει επιτευχθεί η τιμή στόχου 2018 του δείκτη F100 και του ΒΣΥ Κ395. Η ενεργοποίηση της ΕπΠρ 6ii ξεκίνησε το α' εξάμηνο του 2018 με στόχο την «μεταφορά» από τον ΑΠ14 των ήδη ενταγμένων phasing έργων διαχείρισης λυμάτων, που χωροθετούνται σε ΛΑΠ και σε ΠΜ. Η ενεργοποίηση των πόρων της ΕπΠρ 6i για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων πραγματοποιήθηκε επίσης εντός του 2018, χωρίς ωστόσο να ενταχθεί κάποια πράξη στο ΕΠ.

Πρόσθετες πληροφορίες για τα έργα που συμβάλλουν στα Πλαίσια Επίδοσης που αστοχούν περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια 6, 10 και 11.1 της Έκθεσης, καθώς και στο Τεύχος Προόδου (http://www.ymeperaa.gr/images/epitroph-parakolou8hshs/proodos_ylpoyihshs_ews_31.12.2018.pdf).

ΈΓΓΡΑΦΑ

Τίτλος εγγράφου	Τύπος εγγράφου	Ημερομηνία εγγράφου	Τοπικό στοιχείο αναφοράς	Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής	Αρχεία	Ημερομηνία αποστολής	Εστάλη από
Σύνοψη για τους πολίτες 2018	Σύνοψη για τους πολίτες	31 Μαΐ 2019			Σύνοψη για τους πολίτες 2018 Explanations on "inconsistencies" and "Warnings" of the Annual Report 2018 - OP-Transport Infrastructure Environment and Sustainable Development - GR - ERDF/CF (GR)		

