

Annual and final implementation reports for the Investment for growth and jobs goal

PART A

IDENTIFICATION OF THE ANNUAL/FINAL IMPLEMENTATION REPORT

CCI	2014GR16M1OP001
Title	Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Version	2017.0
Date of approval of the report by the monitoring committee	31-May-2018

TABLE 3A: COMMON AND PROGRAMME SPECIFIC OUTPUT INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FUND (BY PRIORITY AXIS, INVESTMENT PRIORITY, BROKEN DOWN BY CATEGORY OF REGION FOR THE ERDF) - 14 / 6IV	86
TABLE 3A: COMMON AND PROGRAMME SPECIFIC OUTPUT INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FUND (BY PRIORITY AXIS, INVESTMENT PRIORITY, BROKEN DOWN BY CATEGORY OF REGION FOR THE ERDF) - 14B / 6A	88
TABLE 3A: COMMON AND PROGRAMME SPECIFIC OUTPUT INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FUND (BY PRIORITY AXIS, INVESTMENT PRIORITY, BROKEN DOWN BY CATEGORY OF REGION FOR THE ERDF) - 14B / 6B	92
TABLE 3A: COMMON AND PROGRAMME SPECIFIC OUTPUT INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FUND (BY PRIORITY AXIS, INVESTMENT PRIORITY, BROKEN DOWN BY CATEGORY OF REGION FOR THE ERDF) - 15	94
TABLE 1: RESULT INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FUND (BY PRIORITY AXIS AND SPECIFIC OBJECTIVE); APPLIES ALSO TO TECHNICAL ASSISTANCE PRIORITY AXIS - 15 / 34	96
TABLE 1: RESULT INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FUND (BY PRIORITY AXIS AND SPECIFIC OBJECTIVE); APPLIES ALSO TO TECHNICAL ASSISTANCE PRIORITY AXIS - 15 / 35	97
TABLE 3A: COMMON AND PROGRAMME SPECIFIC OUTPUT INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FUND (BY PRIORITY AXIS, INVESTMENT PRIORITY, BROKEN DOWN BY CATEGORY OF REGION FOR THE ERDF) - 16	98
TABLE 1: RESULT INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FUND (BY PRIORITY AXIS AND SPECIFIC OBJECTIVE); APPLIES ALSO TO TECHNICAL ASSISTANCE PRIORITY AXIS - 16 / 36	100
TABLE 1: RESULT INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FUND (BY PRIORITY AXIS AND SPECIFIC OBJECTIVE); APPLIES ALSO TO TECHNICAL ASSISTANCE PRIORITY AXIS - 16 / 37	101
TABLE 3B: NUMBER OF ENTERPRISES SUPPORTED BY THE OPERATIONAL PROGRAMME NET OF MULTIPLE SUPPORT TO THE SAME ENTERPRISES	102
TABLE 5: INFORMATION ON THE MILESTONES AND TARGETS DEFINED IN THE PERFORMANCE FRAMEWORK	103
3.4 FINANCIAL DATA (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	107
TABLE 6: FINANCIAL INFORMATION AT PRIORITY AXIS AND PROGRAMME LEVEL	107
TABLE 7: BREAKDOWN OF THE CUMULATIVE FINANCIAL DATA BY CATEGORY OF INTERVENTION FOR THE ERDF, THE ESF AND THE COHESION FUND (ARTICLE 112(1) AND (2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013 AND ARTICLE 5 OF REGULATION (EU) NO 1304/2013)	109
TABLE 8: THE USE MADE OF CROSS-FINANCING	114
TABLE 9: COST OF OPERATIONS IMPLEMENTED OUTSIDE THE PROGRAMME AREA (THE ERDF AND THE COHESION FUND UNDER THE INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS GOAL)	116
TABLE 10: EXPENDITURE INCURRED OUTSIDE THE UNION (ESF)	117
4. SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS	118
6. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND MEASURES TAKEN (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013).....	120
7. CITIZEN'S SUMMARY.....	125
8. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS	126
9. OPTIONAL FOR THE REPORT TO BE SUBMITTED IN 2016, NOT APPLICABLE TO OTHER LIGHT REPORTS: ACTIONS TAKEN TO FULFILL EX-ANTE CONDITIONALITIES	127
10. PROGRESS IN PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECTS AND JOINT ACTION PLANS (ARTICLE 101(H) AND 111(3) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	129
10.1. MAJOR PROJECTS	129
10.2. JOINT ACTION PLANS	134
11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLES 50(4) AND 111(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	137
11.1. INFORMATION IN PART A AND ACHIEVING OBJECTIVES OF THE PROGRAMME (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	137
11.2. SPECIFIC ACTIONS TAKEN TO PROMOTE EQUALITY BETWEEN MEN AND WOMEN AND TO PREVENT DISCRIMINATION, IN PARTICULAR ACCESSIBILITY FOR PERSONS WITH DISABILITIES, AND THE ARRANGEMENTS IMPLEMENTED TO ENSURE THE INTEGRATION OF THE GENDER PERSPECTIVE IN THE OPERATIONAL PROGRAMME AND OPERATIONS (ARTICLES 50(4) AND 111(4), SECOND SUBPARAGRAPH, (E) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	138
11.3. SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ARTICLES 50(4) AND 111(4), SECOND SUBPARAGRAPH, (F) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	138
11.4. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	139
11.5. ROLE OF PARTNERS IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME.....	139

12. OBLIGATORY INFORMATION AND ASSESSMENT ACCORDING TO ARTICLE 111(4), FIRST SUBPARAGRAPH, (A) AND (B), OF REGULATION (EU) NO 1303/2013.....	140
12.1. PROGRESS IN IMPLEMENTATION OF THE EVALUATION PLAN AND THE FOLLOW-UP GIVEN TO THE FINDINGS OF EVALUATIONS	140
12.2. THE RESULTS OF THE INFORMATION AND PUBLICITY MEASURES OF THE FUNDS CARRIED OUT UNDER THE COMMUNICATION STRATEGY	140
13. ACTIONS TAKEN TO FULFILL EX-ANTE CONDITIONALITIES (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013) (MAY BE INCLUDED IN REPORT TO BE SUBMITTED IN 2016 (SEE POINT 9 ABOVE). REQUIRED IN REPORT SUBMITTED IN 2017) OPTION: PROGRESS REPORT	141
14. ADDITIONAL INFORMATION WHICH MAY BE ADDED DEPENDING ON THE CONTENT AND OBJECTIVES OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 111(4), SECOND SUBPARAGRAPH, (A), (B), (C), (D), (G) AND (H), OF REGULATION (EU) NO 1303/2013).....	142
14.1. PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED APPROACH TO TERRITORIAL DEVELOPMENT, INCLUDING DEVELOPMENT OF REGIONS FACING DEMOGRAPHIC CHALLENGES AND PERMANENT OR NATURAL HANDICAPS, INTEGRATED TERRITORIAL INVESTMENTS, SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT, AND COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT UNDER THE OPERATIONAL PROGRAMME	142
14.2. PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO REINFORCE THE CAPACITY OF MEMBER STATE AUTHORITIES AND BENEFICIARIES TO ADMINISTER AND USE THE FUNDS	142
14.3. PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF ANY INTERREGIONAL AND TRANSNATIONAL ACTIONS	142
14.4. WHERE APPROPRIATE, THE CONTRIBUTION TO MACRO-REGIONAL AND SEA BASIN STRATEGIES	142
14.5. PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS IN THE FIELD OF SOCIAL INNOVATION, WHERE APPROPRIATE	143
14.6. PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF MEASURES TO ADDRESS THE SPECIFIC NEEDS OF GEOGRAPHICAL AREAS MOST AFFECTED BY POVERTY OR OF TARGET GROUPS AT HIGHEST RISK OF POVERTY DISCRIMINATION OR SOCIAL EXCLUSION, WITH SPECIAL REGARD TO MARGINALISED COMMUNITIES AND PERSONS WITH DISABILITIES, LONG TERM UNEMPLOYMENT AND YOUNG PEOPLE NOT IN EMPLOYMENT INCLUDING, WHERE APPROPRIATE, THE FINANCIAL RESOURCES USED	143
15. FINANCIAL INFORMATION AT PRIORITY AXIS AND PROGRAMME LEVEL (ARTICLES 21(2) AND 22(7) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)	144
16. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (OPTION PROGRESS REPORT).....	145
17. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND MEASURES TAKEN — PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013).....	146
DOCUMENTS	147
LATEST VALIDATION RESULTS	148

2.1. Key information on the implementation of the operational programme for the year concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator data.

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αφορά στο χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017. Συντάχθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με το Παράρτημα V του Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015.

Συνολική πρόοδος υλοποίησης απολογιστικά έως 31-12-2017

I. Ως προς την ενεργοποίηση του ΕΠ εξετάζονται:

- η εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π. (έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης)
- η έκδοση Προσκλήσεων (από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τους ΕΦΔ του ΕΠ)

II. Ως προς την υλοποίηση του ΕΠ εξετάζονται οι:

- εκδόσεις αποφάσεων ένταξης πράξεων
- αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων
- πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, απολογιστικά έως 31/12/2017, είναι η εξής:

- **Συνολικός Π/Υ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ:** 5.516.191.842€ (ΣΔΔ)
- **Συνολικός Π/Υ εξειδίκευσης:** 4.581.328.640€ σε ΣΔΔ (83,05% του ΕΠ)
- **Προσκλήσεις:** Έχουν εκδοθεί/τροποποιηθεί 89 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 3.822.782.717€ (69,3% της ΣΔΔ του ΕΠ, ή 83,44% της εξειδίκευσης)
- **Εντάξεις (ΣΔΔ):** Έχουν εκδοθεί 274 αποφάσεις ένταξης συνολικής ΣΔΔ 3.282.076.095€ (59,5% της ΣΔΔ του ΕΠ)
- **Νομικές Δεσμεύσεις (ΣΔΔ):** Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συνολικής ΣΔΔ 1.864.024.234 € (33,79% της ΣΔΔ του ΕΠ)
- **Απορροφήσεις (Σ.Δ.Δ.):** Οι πιστοποιημένες δαπάνες των έργων που συμπεριλήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ ανήλθαν σε 699.840.434€, που αντιστοιχούν στο 12,69% της ΣΔΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Έχει καλυφθεί η υποχρέωση του κανόνα N+3 για το έτος 2017.

Πρόοδος Υλοποίησης από 1-1-2017 έως 31-12-2017:

Εντός της περιόδου αναφοράς καταγράφεται ικανοποιητική πρόοδος ως προς την υλοποίηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Εντός του 2017 ολοκληρώθηκαν σημαντικές ενέργειες για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος με έμφαση: (α) στην ένταξη του μεγαλύτερου μέρους των phasing έργων από τα ΕΠ-

ΕΠ και ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013 στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και (β) στην επίλυση προβλημάτων των ενταγμένων έργων του ΕΠ, (γ) στην ωρίμανση και ένταξη νέων ώριμων έργων, (δ) στην αξιολόγηση του αρχικού προγραμματισμού και τη μερική αναθεώρηση του λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία «κλεισίματος» των ΕΠ-ΕΠ και ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013, (ε) στην ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων πολιτικής (συνεργασία με τις επιτελικές δομές) για την καταγραφή αναγκών, χρονοπρογραμματισμού και επάρκειας δικαιούχων. Ειδικότερα:

Εξειδίκευση:

Το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΕΕΠ) τροποποιήθηκε με γραπτή διαδικασία 3 φορές ως εξής:

- 6η Εξειδίκευση του ΕΠ. Συνολική ΣΔΔ εξειδίκευσης: 4.425.428.640 € (έγκριση 27-06-2017)
- Εξειδίκευση Δράσης 10.4ε.16.3.5: «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα Φυσικού Αερίου» (έγκριση 16-05-2017)
- 7η Εξειδίκευση του ΕΠ και κριτήρια αξιολόγησης πράξεων. Συνολική ΣΣΔ εξειδίκευσης 4.581.328.640€ (έγκριση 15-11-2017).

Προσκλήσεις:

Εκδόθηκαν 25 νέες προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 419.163.874€

Εντάξεις:

Εκδόθηκαν 175 νέες αποφάσεις ένταξης συνολικής ΣΔΔ 1.222.830.212€

Νομικές Δεσμεύσεις:

Οι καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις στο ΟΠΣ αυξήθηκαν κατά 219.308.496 €

Απορροφήσεις:

Οι πιστοποιημένες δαπάνες των έργων στο ΟΠΣ, που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, αυξήθηκαν κατά 332.476.209 € εντός του 2017.

1η Αναθεώρηση του ΕΠ:

Εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υπ' αριθ. C(2017) 8399 final/6-12-2017 Απόφαση), με την οποία αξιοποιούνται στο Πρόγραμμα (τομέα περιβάλλοντος) πρόσθετοι πόροι ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής (τεχνική προσαρμογή) ύψους 265.097.690 € Κοινοτικής Συνδρομής (ΚΣ) ως εξής:

- Στον ΑΠ 10 (ΘΣ 4): 40.000€ ΕΤΠΑ για έργα ενεργειακής αναβάθμιση,
- Στον ΑΠ 14 (ΘΣ 6): 25.097.690€ Ταμείου Συνοχής για έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
- Στο νέο ΑΠ 14B (ΘΣ 6): 200.000.000€ ΕΤΠΑ για έργα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.

Για την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εκπονήθηκαν: (α) Αξιολόγηση εφαρμογής του ΕΠ (β) Περιβαλλοντικός Προέλεγχος.

Στόχοι υλοποίησης – Προϋποθέσεις για την επίτευξη τους

Δεν καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις ως προς τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων του ΕΠ, με εξαίρεση **επιμέρους** στόχους των:

- ΑΠ1 και ΑΠ2 για τα έργα πολυτροπικών σιδηροδρομικών συνδέσεων με λιμάνια και ΒΠΠΕ
- ΑΠ5 για τα έργα συνδέσεων κόμβων με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ (σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες)
- ΑΠ7 για τα έργα υποδομών και συστημάτων νησιωτικών αερολιμένων ΔΕΔ-Μ
- ΑΠ10 για τα έργα αναπλάσεων με στόχο τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε αστικές περιοχές (σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες)
- ΑΠ11 για τα αντιπλημμυρικά έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
- ΑΠ 12, 13 και 14: Για τα έργα προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας

Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των συνολικών στόχων του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

- Επιτάχυνση υλοποίησης των ενταγμένων phasing έργων.
- Επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης και υλοποίησης των νέων ενταγμένων έργων
- Έμφαση στην προτεραιοποίηση ένταξης νέων ώριμων έργων με άμεση δυνατότητα συμβασιοποίησής τους ή/και έναρξη υλοποίησης εντός του 2018, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προσκλήσεων.
- Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης των νέων έργων (αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας), με στόχο την ένταξη τους σε μελλοντικές προσκλήσεις.
- Συνεργασία με δυνητικούς δικαιούχους, επιτελικές δομές/αρμόδιες αρχές για την προτεραιοποίηση έργων που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής του Προγράμματος για τις αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και την ασφάλεια της αεροναυτιλίας.
- Συνεργασία με δικαιούχους, επιτελικές δομές/αρμόδιες αρχές για την προτεραιοποίηση έργων που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής του τομέα περιβάλλοντος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών και τους αντίστοιχους στόχους του Προγράμματος
- Εξειδίκευση του συνόλου της ΣΔΔ του Προγράμματος και έκδοση νέων κριτηρίων, όπου απαιτείται
- Επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης νέων προσκλήσεων και ένταξης νέων πράξεων στους τομείς Περιβάλλοντος που αφορούν (α) ενεργειακή απόδοση δημοσίων κτιρίων (β) διαχείριση στερεών αποβλήτων (αρμοδιότητας ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 13 ΕΦΔ), (γ) διαχείριση υδατικών πόρων, (δ) βιοποικιλότητα.
- Αντιμετώπιση των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων.
- Επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης Μεγάλων Έργων και στη συνέχεια υποβολής των

σχετικών Φακέλων Μεγάλων Έργων.

- Επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των Μεγάλων Έργων του Προγράμματος.
- Με βάση την αξιολόγηση της συνολικής πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, προετοιμασία πρότασης 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της αναδιαμόρφωσης του περιεχομένου επιμέρους ΑΠ.

3. IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY AXIS (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

3.1. Overview of the implementation

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
01	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ1: 330.879.783€.</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) ΑΠ1: 7i, 7ii, 7iii.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 3 δράσεις (ΣΔΔ 315.000.000€: 95,2% ΑΠ).</p> <p>Προσκλήσεις: 3</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 6 (ΣΔΔ 168.508.738€)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 61.445.013 € (ΣΔΔ)</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 7i (έργα επί του ΔΕΔ-Μ): Εντάχθηκε 1 πράξη: Ηλεκτροκίνηση νέας διπλής ΣΓ-τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη (ΣΔΔ 56.794.395€). Δημοπρατήθηκε 12ο/2017. • ΕπΠρ7iii (έργα διαλειτουργικότητας σιδ/κών συστημάτων ΔΕΔ-Μ): Εντάχθηκαν 2 πράξεις (ΣΔΔ 9.143.261€): (α) Κατασκευή νέων Σιδ/κών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού, Χ.Θ. 9+184 της ΣΓ-τμήμα από ΣΣ Πλατέος έως ΤΧ1 Θεσσαλονίκης, (β) Κατασκευή Σιδ/κής Στάσης στο Ν. Παντελεήμονα Πιερίας. • Τα 3 νέα έργα δεν συμβασιοποιήθηκαν εντός του 2017. • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 1.392.839€ εντός 2017 (αφορά Υ/Ε ΟΚΩ). • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 10.741.096€ εντός 2017, κυρίως από το phasing έργο της νέας ΣΓ Διακοφτό –Ροδοδάφνη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σε 2 εν εξελίξει έργα (α) Κατασκευή νέας διπλής ΣΓ τμήμα Δακοφτό-Ροδοδάφνη, (β) Εκσυγχρονισμός σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, εγκατάσταση ETCS level 1 σε τμήματα του σιδ/κου άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας (εντάξεις 2016) υπήρξαν καθυστερήσεις, λόγω διαδικασιών ενσωμάτωσης πρόσθετων εργασιών στις υφιστάμενες συμβάσεις. • Επιμέρους θέματα ωρίμανσης έργων του ΑΠ. Αντιμετωπίζονται με πόρους Τεχνικής Βοήθειας. • Καθυστερήσεις σε εκπόνηση ΑΚΟ για το Μεγάλο Έργο ‘Κατασκευή

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		επιδομής-ηλεκτροκίνησης-σηματοδότησης: τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο'. Υποστήριξη από ομάδα JASPERS.
02	ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ2: 216.250.000€.</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) ΑΠ2: 7a, 7c.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 1 δράση (ΣΔΔ 40.000.000€: 18,5% ΑΠ).</p> <p>Προσκλήσεις: 1</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: -</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 0</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 7a (έργα επί του ΔΕΔ-Μ): Τροποποιήθηκε η εξειδίκευση της Δράσης 2.1.1. Εκδόθηκε 1 σχετική πρόσκληση (ΣΔΔ 40.000.000€). Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το ΜΕ «Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ – Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)» παρουσιάζει ανωριμότητα (βλ. Κεφ. 10). Ο διαγωνισμός ανάθεσης των σχετικών τεχνικών μελετών (έναρξη 2016) παρουσίασε εμπλοκές, με αντίστοιχες καθυστερήσεις ένταξης τους στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Οι μελέτες αναμένεται να ενταχθούν στον ΑΠ 16 (ΤΒ) εντός α' εξαμήνου του 2018. • Το ΜΕ «Επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής από Κορωπί μέχρι Λαύριο και σύνδεση λιμένα Λαυρίου» αφαιρέθηκε από τον Κατάλογο Μεγάλων έργων του ΕΠ (2016). Δεν εντοπίστηκαν ώριμα έργα πολυτροπικών σιδηροδρομικών συνδέσεων στην Περιφέρεια Αττικής (Περισσότερο Αναπτυγμένη Περιφέρεια) για την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ. Εξετάζεται η αναδιαμόρφωση του περιεχομένου του ΑΠ κατά τη 2η αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (2018).
03	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ3: 505.882.353€</p> <p>Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) ΑΠ3: 7i.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 4 δράσεις (ΣΔΔ 505.882.353€: 100% ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 4</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 5 (ΣΔΔ 444.039.977€)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 57.825.482 € (ΣΔΔ)</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017</p>

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 7i (έργα επί του ΔΕΔ-Μ): Τροποποιήθηκε η εξειδίκευση του ΑΠ ως προς τις δράσεις 3.3.1 (ενεργητική οδική ασφάλεια) και 3.3.2 (οδική ασφάλεια). Τροποποιήθηκε η πρόσκληση για την ενεργητική οδική ασφάλεια (ΣΔΔ 9.000.000€) και εκδόθηκε 1 νέα προσκλήση (ΣΔΔ 5.000.000€) για έργα οδικής ασφάλειας. Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. Εντάχθηκε 1 νέα πράξη για το Μεγάλο έργο ‘Κατασκευή Αυτ/μου Πάτρα-Πύργος’ (ΣΔΔ 355.689.156€). Για το έργο υποβλήθηκε ο ΦΜΕ στην ΕΕ με JASPERS advisory. Οι συμβάσεις των Υ/Ε κατασκευής ήταν υπό δημοπράτηση το 2017. • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 23.689.934€ εντός 2017, κυρίως λόγω καταχώρισης των ΝοΔ των απαλλοτριώσεων του ΜΕ ‘Πάτρα – Πύργος’. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 20.609.094€ εντός του 2017 κυρίως από: (α) τα 3 phasing οδικά έργα (εντάξεις 2016) το φυσικό αντικείμενο των οποίων σχεδόν ολοκληρώθηκε και (β) τις απαλλοτριώσεις του ΜΕ ‘Πάτρα – Πύργος’. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phasing έργο Αμβρακία –Άκτιο: Εκκρεμότητες στην οριστικοποίηση των διαδικασιών επαναδημοπράτησης μέρους του αντικειμένου. Αποφάσεις ελήφθησαν το 2018. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών θα υποβληθεί κοινοποίηση Β’ Φάσης στην ΕΕ (ΦΜΕ) (Q2 2018). • Ε65 τμήμα Λαμία-Ξυνιάδα: Διαβούλευση με DG COMP από 1/7/2016 - Q2 2018. Μετά την απόφαση έγκρισης από DG COMP θα ακολουθήσει η υποβολή ΦΜΕ στην ΕΕ (β εξάμ. 2018).
04	ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ4: 125.000.000€ Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) ΑΠ4: 7a. Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017 Εξειδίκευση: 2 δράσεις (ΣΔΔ 125.000.000€: 100% ΑΠ) Προσκλήσεις: 2 Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 71.093.995 €) Πιστοποιημένες Δαπάνες: 30.448.845 € (ΣΔΔ) Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 7a (έργα επί του ΔΕΔ-Μ): Τροποποιήθηκε η εξειδίκευση του ΑΠ ως

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<p>προς τη δράση 4.3.1 (οδική ασφάλεια). Εκδόθηκε 1 σχετική προσκλήση (ΣΔΔ 20.000.000€). Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 4.515.396€ εντός του 2017, κυρίως λόγω καταχώρισης των ΝοΔ του έργου ‘Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων’ (ένταξη 2016). Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 10.224.645€ εντός του 2017 από το έργο ‘Γούρνες-Χερσόνησος (ένταξη 2015), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> Λόγω αλλαγής σχεδιασμού του φορέα πολιτικής το έργο ‘Πάνορμος-Εξάντης’ θα αφαιρεθεί από τον προγραμματισμό του ΕΠ. Εξετάζονται λύσεις αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ για τη συγχρηματοδότηση άλλων δράσεων (π.χ. οδική ασφάλεια σε επιλεγμένα σημεία του ΒΟΑΚ) στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης του ΕΠ.
05	<p>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)</p>	<p>ΣΔΔ ΑΠ5: 61.873.400€</p> <p>Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) ΑΠ5: 7b.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 1 δράση (ΣΔΔ 61.873.400 €: 100% ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 1</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 1 (ΣΔΔ 44.590.649 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 8.633.181 € (ΣΔΔ)</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ΕπΠρ 7b (έργα συνδέσεων κόμβων με το ΔΕΔ-Μ) για το ΕΤΠΑ των Περιφερειών σε Μετάβαση: Το έργο ‘Κατασκευή – αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου’ είναι ενταγμένο από το 2016. Παρουσίασε πολύ μικρή πρόοδο κατά τη διάρκεια του 2017 (βλ. κατωτέρω). Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 674.226 € εντός του 2017. (αφορά το Υ/Ε για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του απολιθωμένου δάσους). Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 1.115.494€ εντός του 2017.

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> Περιορισμένες εργασίες πραγματοποιήθηκαν μόνο στα πρώτα 25 χλμ. λόγω μη απόδοσης επιμέρους εκτάσεων. Οι απαλλοτριώσεις ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2017. Δεν έγινε καμία εργασία στο τελευταίο τμήμα του έργου, μήκους 21 χλμ, που χωροθετείται εντός του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου, λόγω αναγκαίων τροποποιήσεων στη σχετική σύμβαση, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον 1ο/2018. Παράλληλα, τον 4ο/2018 υποκαταστάθηκε ο ανάδοχος. Δεν υπήρξε προτεραιοποίηση εκ μέρους του αρμόδιου φορέα πολιτικής για την προτεραιοποίηση του/των έργων προς ένταξη/αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ για ΕΤΠΑ σε Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες. Ως εκ τούτου δεν εκδόθηκε σχετική Πρόσκληση. Αναμένεται ανάδραση του φορέα πολιτικής/επιτελικής δομής εντός του 2018.
06	ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ) ΥΠΟΔΟΜΕΣ	<p>ΣΔΔ ΑΠ6: 58.876.471€</p> <p>Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) ΑΠ6: 7i</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 2 δράσεις (ΣΔΔ 58.876.471 €: 100% ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 2</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 25.482.989 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 12.184.688 € (ΣΔΔ)</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ΕπΠρ 7i (έργα επί του ΔΕΔ-Μ): Εντάχθηκε 1 πράξη (σε πρόσκληση του 2016) για την «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)» (ΣΔΔ 7.200.000€). Το έργο δεν συμβασιοποιήθηκε εντός του 2017. Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 161.103€ εντός του 2017. Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 5.342.407€ εντός του 2017 από το phasing έργο ‘Νέος Λιμένας Πατρών’ (ένταξη 2016), το οποίο ολοκληρώθηκε. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> Ο φακελος κρατικής ενίσχυσης για το υπό ένταξη νέο έργο ‘Λιμένας

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<p>Ηγουμενίτσας Φάση Γ' κοινοποιήθηκε στη DG COMP το α' εξάμηνο 2017 και εξετάζεται μέχρι α' εξάμηνο 2018. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα επιδιωχθεί ένταξη εντός του 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθυστερήση στη διαδικασία δημοπράτησης του νέου έργου MEOSAR λόγω ενστάσεων. • Καταγράφεται σχετική ανωριμότητα για τα λοιπά έργα της δράσης εγκατάστασης/βελτίωσης συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας/ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Υπήρξε συνεργασία με τον Δικαιούχο και την επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με παράλληλη παροχή Τεχνικής Βοήθειας για περαιτέρω ωρίμανση σχετικών παρεμβάσεων.
07	ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ7: 85.294.118€ Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) ΑΠ7: 7i. Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017 Εξειδίκευση: 3 δράσεις (ΣΔΔ 52.500.000 €: 61,55% ΑΠ) Προσκλήσεις: 3 Αποφάσεις Ένταξης: 0 Πιστοποιημένες Δαπάνες: 0 Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 7ii (έργα υποδομών και συστημάτων αερολιμένων ΔΕΔ-Μ): Τροποποιήθηκε η εξειδίκευση του ΑΠ ως προς τη δράση 7.11.2 (ασφάλεια υποδομών σε νησιωτικά αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ Α/Δ). Εκδόθηκε 1 σχετική προσκλήση (ΣΔΔ 7.500.000 €). Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. <p>Προβλήματα-Μέτρα (εντός 2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταγράφονται προβλήματα ανωριμότητας των προς συγχρηματοδότηση έργων υποδομών και συστημάτων. Υπήρξε συνεργασία με τους δυνητικούς δικαιούχους. Υπεβλήθησαν προς αξιολόγηση 2 προτάσεις έργων υποδομών σε νησιωτικά αεροδρόμια εντός του α' εξαμήνου 2018. Αναμένεται περαιτέρω ανάδραση. • Εξετάζεται η αναδιαμόρφωση του περιεχομένου του ΑΠ κατά τη 2η αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (2018).
08	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)	ΣΔΔ ΑΠ8: 838.196.982€

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<p>Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) ΑΠ8: 4ε. Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017 Εξειδίκευση: 1 δράση (ΣΔΔ 829.196.982 €: 98,93% ΑΠ) Προσκλήσεις: 1 Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 899.111.902 €) Πιστοποιημένες Δαπάνες: 196.035.207 € (ΣΔΔ)</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Δεν καταχωρήθηκαν νέες νομικές δεσμεύσεις. Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 116.694.739€ εντός του 2017 από τα 2 ενταγμένα έργα (2016) στον ΑΠ (α) Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά. Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β', (β) Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β.. <p>Προβλήματα-Μέτρα (εντός 2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> Για το έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β'» το σημαντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αρχαιολογικών ευρημάτων σταθμού "Βενιζέλου", που επηρεάζει το σύνολο της γραμμής, αντιμετωπίστηκε μετά από συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων (φορέας υλοποίησης, Δήμος, Αρχαιολογική υπηρεσία) στο τέλος του 2017. Απαιτείται τροποποίηση χρονοδιαγράμματος. Ταυτόχρονα υποκαταστάθηκε ο ανάδοχος σύμφωνα με προβλεπόμενες διαδικασίες περί Δημοσίων Έργων.
09	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ9: 527.450.589€</p> <p>Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) ΑΠ9: 4ν. Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017 Εξειδίκευση: 2 δράσεις (ΣΔΔ 340.000.000 €: 64,46% ΑΠ) Προσκλήσεις: 2 Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 298.701.936,88 €) Πιστοποιημένες Δαπάνες: 93.782.085 € (ΣΔΔ) Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p>

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 2.322.816€ εντός του 2017. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 54.865.746€ εντός του 2017 από το phasing ΜΕ 'Επέκταση του ΜΕΤΡΟ Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρη-Πειραιάς & Συρμοί - Β' Φάση'. • Προβλήματα-Μέτρα (εντός 2017): <ul style="list-style-type: none"> • Καταγράφηκαν τεχνικά προβλήματα κατά την υλοποίηση του έργου στον σταθμό Πειραιά, που επηρεάζουν το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Εντός του 2018 δόθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τον 6ο/2021. • Η ενεργοποίηση του υπόλοιπου ΑΠ αφορά κυρίως την έναρξη υλοποίησης της Γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας. Στάδιο του έργου θα ενταχθεί στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Εντός του 2017 ήταν σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε το α' εξάμηνο του 2018. Παράλληλα, στο α' εξάμηνο του 2017 προκηρύχθηκε η Α' Φάση του διαγωνισμού (προεπιλογή). Ταυτόχρονα, εξασφαλίστηκε η δανειοδότηση του έργου από την ΕΤΕπ.
10	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ10: 167.500.000€</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) ΑΠ10: 4c, 4e και 4g.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 10 δράσεις (ΣΔΔ 103.653.750 €: 88,22% ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 5</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 3 (ΣΔΔ 50.069.552 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 994.291 € (ΣΔΔ)</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 4c (ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημόσιες υποδομές): Εκδόθηκαν 2 νέες προσκλήσεις (ΣΔΔ 30.353.750€). Δεν έγινε καμία ένταξη. • ΕπΠρ 4e (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε αστικές περιοχές): Εντάχθηκαν 2 πράξεις (ΣΔΔ 9.901.240€): (α) Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά. (β) Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες. • ΕπΠρ 4g (προώθηση χρήσης συμπαραγωγής θερμότητας): Εντάχθηκε το

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<p>phasing έργο ‘Τηλεθέρμανση Φλώρινας’ (ΣΔΔ 40.168.312€)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 25.969.940 € εντός του 2017, λόγω καταχώρισης των ΝοΔ του έργου ‘Τηλεθέρμανση Φλώρινας’. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Καταχωρήθηκαν 994.291€ (τηλεθέρμανση Φλώρινας). <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθυστερήση εκπλήρωσης κριτηρίων της αιρεσιμότητας EAC T.04.1. Η τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ ολοκληρώθηκε 7ο/ 2017. • Καθυστερήσεις σε έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΤΕΕ) για νέα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Ολοκληρώθηκε β' εξάμηνο 2017. • Περιορισμένη ανταπόκριση φορέα πολιτικής για έργα αστικών αναπλάσεων. Έγιναν συναντήσεις με εκπροσώπους του φορέα πολιτικής και αρμόδια Επιτελική Δομή ΥΠΕΝ/τ. Περιβάλλοντος για επίτευξη διαδικασιών. • Εξετάζεται η αναδιαμόρφωση του περιεχομένου του ΑΠ κατά τη 2η αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (2018).
11	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ11: 115.496.158€</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) ΑΠ11: 5i και 5ii.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 2 δράσεις (ΣΔΔ 115.496.158 €: 100% ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 1</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 1 (ΣΔΔ 4.381.237 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 2.503.363 € (ΣΔΔ)</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 5i (προσαρμογή σε κλιματική αλλαγή): Δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις. • ΕπΠρ 5ii (αντιμετώπιση κινδύνων/πρόληψη καταστροφών): Δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις. • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 202.474 € εντός του 2017. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 933.748 € εντός του 2017.

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<p>Οι αυξήσεις στις νομικές δεσμεύσεις και στις πιστοποιημένες δαπάνες προέκυψαν από το ενταγμένο έργο (2016) των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> Υπάρχουν καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του ΑΠ λόγω περιορισμένης ανάδρασης του φορέα υλοποίησης/δικαιούχου του Μεγάλου Έργου «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς», σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των μελετών του, η οποία δρομολογήθηκε εντός του 2017. Υπήρξε συνεργασία με τη νεοσυσταθείσα Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Τομέας Υποδομών και Μεταφορών) για την επίτευξη των διαδικασιών και την καταγραφή νέων ώριμων αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Αττικής Καταγράφηκε αναγκαιότητας εισαγωγής νέου δείκτη εκροής για τα αντιπλημμυρικά έργα υποδομής, η οποία τακτοποιήθηκε κατά την 8η εξειδίκευση (2018). Εκδόθηκε σχετική Πρόσκληση (α' τρίμηνο 2018).
12	<p>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)</p>	<p>ΣΔΔ ΑΠ12: 53.578.007€</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) ΑΠ12: 6b, 6d, 6e.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 12 δράσεις (ΣΔΔ 25.504.146 €: 47,60% ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 7</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 3 (ΣΔΔ 17.345.621 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 496.658 € (ΣΔΔ)</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ΕπΠρ 6b (επενδύσεις σε τομέα υδάτων/συμμόρφωση με περιβαλλοντικό κεκτημένο ΕΕ): Δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις. ΕπΠρ 6d (προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας και εδάφους): Εκδόθηκε 1 προσκλήση συνολικής ΣΔΔ ύψους 120.000€. Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. ΕπΠρ 6e (βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου): Εκδόθηκε 1 προσκλήση συνολικής ΣΔΔ ύψους 170.000€. Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 1.528.855€

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<p>εντός του 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 496.658€ εντός του 2017. <p>Οι αυξήσεις σε ΝοΔ και σε πιστοποιημένες δαπάνες προέκυψαν από το ενταγμένο έργο (2016) των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Υπάρχουν καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του ΑΠ λόγω:</p> <ul style="list-style-type: none"> Περιορισμένης ανταπόκρισης δικαιούχων Ανωριμότητας δράσεων Τροποποίησης θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών Καθυστέρησης έκδοσης νέου θεσμικού πλαισίου για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Ψηφίστηκε 2ο/2018. <p>Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω:</p> <ul style="list-style-type: none"> Έγιναν τεχν. συναντήσεις με Επιτελική Δομή ΥΠΕΝ/τ. Περιβάλλοντος και δικαιούχους. Εξειδικεύθηκαν πόροι ΤΒ για υποστήριξη δικαιούχων Το 2018 θα εκδοθούν νέες προσκλήσεις για υποβολή ώριμων προτάσεων. Εξετάζεται η αναδιαμόρφωση του περιεχομένου στη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ.
13	<p>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</p>	<p>ΣΔΔ ΑΠ13: 7.997.798€</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) ΑΠ13: 6b, 6d, 6e.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 9 δράσεις (ΣΔΔ 5.969.562€: 74,64% ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 4</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 2 (ΣΔΔ 3.839.959 €)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 0</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ΕπΠρ 6b (επενδύσεις τομέα υδάτων/συμμόρφωση με περιβαλλοντικό κεκτημένο ΕΕ): Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. ΕπΠρ 6d (προστασία & αποκατάσταση βιοποικιλότητας και εδάφους): Εκδόθηκε 1 πρόσκληση (ΣΔΔ 30.000€). Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις.

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 6ε (βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου): Εκδόθηκε 1 πρόσκληση συνολικής ΣΔΔ 30.000 €. Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις. • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 114.764 € εντός του 2017, από το ενταγμένο έργο (2016) των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Δεν καταχωρήθηκαν δαπάνες στο ΟΠΣ εντός του 2017. <p>Προβλήματα-Μέτρα</p> <p>Υπάρχουν καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του ΑΠ λόγω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Περιορισμένης ανταπόκρισης δικαιούχων • Ανωριμότητας δράσεων • Τροποποίησης θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών • Καθυστέρησης έκδοσης νέου θεσμικού πλαισίου για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Ψηφίσθηκε 2ο/2018. <p>Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Έγιναν τεχνικές συναντήσεις με Επιτελική Δομή ΥΠΕΝ/τ. Περιβάλλοντος και δικαιούχους. • Εξειδικεύθηκαν σημαντικοί πόροι ΤΒ για υποστήριξη δικαιούχων • Το 2018 θα εκδοθούν νέες προσκλήσεις για υποβολή ώριμων προτάσεων. • Εξετάζεται αναδιαμόρφωση περιεχομένου του ΑΠ στη 2η αναθεώρηση του ΕΠ (2018).
14	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ14: 2.076.511.285€</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) ΑΠ14: 6i, 6ii, 6iii, 6iv.</p> <p>Έχει εκχωρηθεί ΣΔΔ ύψους 1.092.217.159€ σε 13 ΕΦΔ (ΕΥΔ/ΠΕΠ) για τις ΕπΠρ 6i και 6ii.</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 53 δράσεις (ΣΔΔ 1.932.879.234 €: 93,08% ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 41</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 212 (ΣΔΔ 1.233.668.543 €)</p>

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 231.969.621 € (ΣΔΔ) Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΕπΠρ 6i (Διαχείριση Στ. αποβλήτων): Εκδόθηκαν 7 προσκλήσεις (ΣΔΔ 249.503.882€): 2 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 5 από ΕΦΔ. Εντάχθηκαν 16 πράξεις (ΣΔΔ 167.221.366€): 11 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 5 από ΕΦΔ. • ΕπΠρ 6ii (Διαχείριση λυμάτων): Εκδόθηκαν 14 προσκλήσεις (ΣΔΔ 530.927.288€): 3 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 13 από ΕΦΔ. Εντάχθηκαν 75 πράξεις (ΣΔΔ 459.251.602 €): 31 από ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, 44 από ΕΦΔ). • ΕπΠρ 6ii (Διαχείριση υδατικών πόρων): Εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις (ΣΔΔ 37.950.000€). Εντάχθηκαν 8 πράξεις (ΣΔΔ 46.059.284€). • ΕπΠρ 6iii (βιοποικιλότητα): Δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις. • ΕπΠρ 6iv (αξιοποίηση δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου): Δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Εντάχθηκαν 55 πράξεις ΣΔΔ 61.583.356 €. • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 171.163.226€ • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 107.097.106€ εντός του 2017. <p>Οι αυξήσεις σε ΝοΔ και πιστοποιημένες δαπάνες προέκυψαν κυρίως από τα phasing και νέα ώριμα έργα διαχείρισης (α) λυμάτων (β) Στ. αποβλήτων και (γ) υδατικών πόρων.</p> <p>Προβλήματα-Μέτρα: Υπάρχουν σχετικές καθυστερήσεις σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Προσκλήσεις & εντάξεις έργων διαχείρισης Στ. αποβλήτων • Συμβασιοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων και Στ. αποβλήτων. • Ενεργοποίηση δράσεων βιοποικιλότητας. <p>Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στο Κεφ 6.</p>
14B	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)	<p>ΣΔΔ ΑΠ14B: 250.000.000€.</p> <p>Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕπΠρ) ΑΠ14B: 6i, 6ii.</p> <p>Υλοποίηση εντός του 2017:</p> <p>Πρόκειται για νέο ΑΠ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ που εγκρίθηκε με την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ (6/12/2017). Ως εκ τούτου δεν ενεργοποιήθηκε εντός του 2017.</p> <p>Η ενεργοποίηση του ξεκίνησε το α' εξάμηνο του 2018 με την 8η εξειδίκευση του ΕΠ για πόρους της ΕπΠρ 6ii (έγκριση 8ης εξειδίκευσης: 4ος/2018) με στόχο την</p>

ID	Priority axis	Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments, significant problems and steps taken to address these problems
		<p>«μεταφορά» από τον Άξονα Προτεραιότητας 14 (βλ. ανωτέρω) των ήδη ενταγμένων phasing έργων διαχείρισης λυμάτων, που χωροθετούνται σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες και σε Περιφέρειες σε Μετάβαση.</p> <p>Εντός του 2018 θα ενεργοποιηθούν και οι πόροι της ΕπΠρ 6ί για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.</p>
15	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ	<p>ΣΔΔ ΑΠ15: 26.576.194€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 4 δράσεις (ΣΔΔ 15.058.583€: 56,66% ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 3</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 6 (ΣΔΔ 2.568.797€)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 410.464 € (ΣΔΔ)</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δεν εκδόθηκαν προσκλήσεις. Τροποποιήθηκε 1 απόφαση ένταξης. • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Δεν καταχωρήθηκαν νέες νομικές δεσμεύσεις. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 291.639 € εντός του 2017
16	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	<p>ΣΔΔ ΑΠ16: 68.828.702€</p> <p>Υλοποίηση από 1-1-2014 έως 31-12-2017</p> <p>Εξειδίκευση: 6 δράσεις (ΣΔΔ 54.438.000€: 79,09% ΑΠ)</p> <p>Προσκλήσεις: 14</p> <p>Αποφάσεις Ένταξης: 27 (ΣΔΔ 18.672.200€)</p> <p>Πιστοποιημένες Δαπάνες: 3.111.537 € (ΣΔΔ)</p> <p>Υλοποίηση από 1-1 έως 31-12-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εκδόθηκαν 5 προσκλήσεις συνολικής ΣΔΔ 18.555.000€ και εντάχθηκαν 13 πράξεις συνολικής ΣΔΔ 9.818.240€. • Καταχωρημένες νομικές δεσμεύσεις (ΟΠΣ): Αυξήθηκαν κατά 6.468.493€ εντός του 2017. • Πιστοποιημένες δαπάνες έργων (ΟΠΣ) που συμπεριελήφθησαν σε αιτήματα πληρωμής προς συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: Αυξήθηκαν κατά 3.071.419€ εντός του 2017.

3.2. Common and programme specific indicators (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Priority axes other than technical assistance

Priority axis	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7i - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 01 / 7i

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	km		42.50			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	km		42.50			16.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		587.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		587.00			590.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	0.00			0.00			0.00		
S	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	16.00			0.00			0.00		
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0.00			0.00			0.00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	519.40			0.00			0.00		

Priority axis	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7i - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
Specific objective	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		247.00	2014	191.00	247.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	ktoe / έτος		94.21	2014	75.37	94.21		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		1,001.00	2014	1,641.00	1,001.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4420	Χρονοαπόσταση	247.00		247.00		247.00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	94.21		94.21		94.21	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	1,001.00		1,001.00		1,001.00	

Priority axis	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7ii - Developing and improving environmentally-friendly (including low-noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 01 / 7ii

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	km		21.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	km		21.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	0.00			0.00			0.00		
S	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7ii - Developing and improving environmentally-friendly (including low-noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility
Specific objective	5 - Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και γειτονικούς αναπτυξιακούς πόλους

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους		235.00	2014	1,480.00	235.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	235.00		235.00		235.00	

Priority axis	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7iii - Developing and rehabilitating comprehensive, high quality and interoperable railway systems, and promoting noise reduction measures

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 01 / 7iii

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ		62.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0.00			0.00			0.00		
S	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7iii - Developing and rehabilitating comprehensive, high quality and interoperable railway systems, and promoting noise reduction measures
Specific objective	10 - Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		26.00	2014	19.00	26.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	κtoe / έτος		36.88	2014	29.50	36.88		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4420	Χρονοαπόσταση	26.00		26.00		26.00	
T4423	Κατανάλωση ενέργειας σε ετήσια συρμοχιλιόμετρα (λόγω ηλεκτροκίνησης)	36.88		36.88		36.88	

Priority axis	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΑΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ETΠΑ)
Investment Priority	7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 02 / 7a

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO12	Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line	km	More developed	52.50			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO12	Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line	km	More developed	52.50			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	CO12a	Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T	km	More developed	52.50			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO12a	Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T	km	More developed	52.50			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO12	Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line	0.00			0.00			0.00		
S	CO12	Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line	0.00			0.00			0.00		
F	CO12a	Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T	0.00			0.00			0.00		
S	CO12a	Railway: Total length of reconstructed or upgraded railway line, of which: TEN-T	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
Specific objective	1 - Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	More developed	26.00	2014	21.00	26.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4420	Χρονοαπόσταση	26.00		26.00		26.00	

Priority axis	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	7c - Developing and improving environmentally-friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 02 / 7c

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO11	Railway: Total length of new railway line	km	More developed	32.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO11	Railway: Total length of new railway line	km	More developed	32.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.
F	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	km	More developed	32.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	km	More developed	32.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO11	Railway: Total length of new railway line	0.00			0.00			0.00		
S	CO11	Railway: Total length of new railway line	0.00			0.00			0.00		
F	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	0.00			0.00			0.00		
S	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	7c - Developing and improving environmentally-friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility
Specific objective	6 - Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την επέκταση / αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων	More developed	0.00	2014	74,000.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	χιλ. τόννους	More developed	112.00	2014	2,231.00	112.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	0.00		0.00		0.00	
T4429	Εμπορευματικό μεταφορικό έργο	112.00		112.00		112.00	

Priority axis	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Investment Priority	7i - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 03 / 7i

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO13a	Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T	km		206.30			35.20			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	CO13a	Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T	km		206.30			114.65			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO13a	Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T	0.00			0.00			0.00		
S	CO13a	Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T	38.36			0.00			0.00		

Priority axis	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Investment Priority	7i - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
Specific objective	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά		300.00	2015	195.00	300.00		Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα		57.40	2015	88.40	57.40		Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ		7.79	2015	5.52	7.79		Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4420	Χρονοαπόσταση	300.00		300.00		300.00	
T4421	Προσπελασιμότητα	57.40		57.40		57.40	
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	7.79		7.79		7.79	

Priority axis	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
Investment Priority	7i - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
Specific objective	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ		1.15	2015	0.80	1.15		Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	1.15		1.15		1.15	

Priority axis	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 04 / 7a

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO14	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads	km	Transition	19.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO14	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads	km	Transition	19.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.
F	CO14a	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads, of which: TEN-T	km	Transition	19.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2017 έργων.
S	CO14a	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads, of which: TEN-T	km	Transition	19.00			11.60			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO14	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads	0.00			0.00			0.00		
S	CO14	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads	11.60			9.20			0.00		
F	CO14a	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads, of which: TEN-T	0.00			0.00			0.00		
S	CO14a	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads, of which: TEN-T	11.60			9.20			0.00		

Priority axis	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
Specific objective	2 - Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Transition	181.00	2015	171.00	181.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Transition	48.10	2014	51.30	48.10		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ	Transition	9.02	2015	8.73	9.02		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4420	Χρονοαπόσταση	181.00		181.00		181.00	
T4421	Προσπελασιμότητα	48.10		48.10		48.10	
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	9.02		9.02		9.02	

Priority axis	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
Specific objective	3 - Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχη-χλμ	Transition	2.42	2015	1.69	2.42		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	2.42		2.42		2.42	

Priority axis	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 05 / 7b

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	Transition	50.00			11.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	Transition	50.00			46.70			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	0.00			0.00			0.00		
S	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	46.70			0.00			0.00		

Priority axis	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes
Specific objective	4 - Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4420	Χρονοαπόσταση	Λεπτά	Transition	56.00	2015	43.00	56.00		Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
T4421	Προσπελασιμότητα	χλμ/ώρα	Transition	32.00	2015	42.00	32.00		Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	αριθμός νεκρών / 10E7οχημ-χλμ	Transition	0.36	2015	0.25	0.36		Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4420	Χρονοαπόσταση	56.00		56.00		56.00	
T4421	Προσπελασιμότητα	32.00		32.00		32.00	
T4422	Κίνδυνος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος	0.36		0.36		0.36	

Priority axis	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7i - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 06 / 7i

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		3.00			1.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	αριθμός θέσεων παραβολής		3.00			1.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων		2.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, στην μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έως 31/12/2017 έργων.
S	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων		2.00			1.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	1.00			0.00			0.00		
F	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	0.00			0.00			0.00		
S	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7i - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
Specific objective	7 - Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	αριθμός		149.00	2014	352.00	149.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4424	Κατάπλοι και απόπλοι πλοίων	149.00		149.00		149.00	

Priority axis	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7i - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
Specific objective	8 - Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης	Km2		7,144.00	2014	9,144.00	7,144.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4425	Βελτίωση ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας με επέκταση του χώρου κάλυψης	7,144.00		7,144.00		7,144.00	

Priority axis	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7ii - Developing and improving environmentally-friendly (including low-noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 07 / 7ii

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων		3.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων		3.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων		12.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων		12.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	0.00			0.00			0.00		
F	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	0.00			0.00			0.00		
S	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7ii - Developing and improving environmentally-friendly (including low-noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility
Specific objective	11 - Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών	Εφαρμογή συστημάτων με βελτιωμένη συμμόρφωση		0.00	2015	12.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4427	Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ασφάλειας αερομεταφορών	0.00		0.00		0.00	

Priority axis	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)
Investment Priority	7ii - Developing and improving environmentally-friendly (including low-noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility
Specific objective	9 - Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση	Αριθμός κατοίκων		0.00	2015	77,900.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4426	Πληθυσμός απομακρυσμένων / νησιωτικών περιοχών με πρόσβαση σε βελτιωμένη αεροπορική σύνδεση	0.00		0.00		0.00	

Priority axis	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	4e - Promoting low-carbon strategies for all types of territories, in particular for urban areas, including the promotion of sustainable multimodal urban mobility and mitigation-relevant adaptation measures

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 08 / 4e

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	km	Less developed	14.40			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	km	Less developed	14.40			14.40			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	0.00			0.00			0.00		
S	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	14.40			0.00			0.00		

Priority axis	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	4e - Promoting low-carbon strategies for all types of territories, in particular for urban areas, including the promotion of sustainable multimodal urban mobility and mitigation-relevant adaptation measures
Specific objective	12 - Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων	Less developed	0.00	2014	580,000.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2	Less developed	0.00	2014	67,126.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	0.00		0.00		0.00	
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	0.00		0.00		0.00	

Priority axis	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Investment Priority	4v - Promoting low-carbon strategies for all types of territories, in particular for urban areas, including the promotion of sustainable multimodal urban mobility and mitigation-relevant adaptation measures

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 09 / 4v

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	km		19.30			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	km		19.30			7.60			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός παρεμβάσεων		3.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός παρεμβάσεων		3.00			1.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	0.00			0.00			0.00		
S	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	7.60			0.00			0.00		
F	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	0.00			0.00			0.00		
S	T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	1.00			0.00			0.00		

Priority axis	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Investment Priority	4v - Promoting low-carbon strategies for all types of territories, in particular for urban areas, including the promotion of sustainable multimodal urban mobility and mitigation-relevant adaptation measures
Specific objective	13 - Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	Αριθμός κατοίκων		0.00	2014	719,000.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	Τόνοι ισοδύναμουCO2		0.00	2014	155,690.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4428	Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα εξυπηρέτησης από μέσα σταθερής τροχιάς	0.00		0.00		0.00	
T4430	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου από έργα Μετρο	0.00		0.00		0.00	

Priority axis	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
Investment Priority	4v - Promoting low-carbon strategies for all types of territories, in particular for urban areas, including the promotion of sustainable multimodal urban mobility and mitigation-relevant adaptation measures
Specific objective	14 - Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4431	Εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης επιβατών λεωφορείων	Ποσοστό		0.00	2015	100.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4431	Εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης επιβατών λεωφορείων	0.00		0.00		0.00	

Priority axis	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	4c - Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 10 / 4c

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	Less developed	32,572,219.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	Less developed	32,572,219.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	Transition	888,334.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	Transition	888,334.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	More developed	5,844,090.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	More developed	5,844,090.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	Tonnes CO2eq	Less developed	8,476.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	Tonnes CO2eq	Less developed	8,476.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	Tonnes CO2eq	Transition	232.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	Tonnes CO2eq	Transition	232.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	Tonnes CO2eq	More developed	1,521.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	Tonnes CO2eq	More developed	1,521.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Less developed	2,179,631.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Less developed	2,179,631.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Transition	2,988,186.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Transition	2,988,186.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	More	1,369,149.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
		ΣΗΘΥΑ		developed							ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	More developed	1,369,149.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	0.00			0.00			0.00		
S	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	0.00			0.00			0.00		
F	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	0.00			0.00			0.00		
S	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	0.00			0.00			0.00		
F	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	0.00			0.00			0.00		
S	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	0.00			0.00			0.00		
F	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	0.00			0.00			0.00		
S	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	0.00			0.00			0.00		
F	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	0.00			0.00			0.00		
S	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	0.00			0.00			0.00		
F	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	0.00			0.00			0.00		
S	CO34	GHG reduction: Estimated annual decrease of GHG	0.00			0.00			0.00		
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0.00			0.00			0.00		
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0.00			0.00			0.00		
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0.00			0.00			0.00		
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0.00			0.00			0.00		
F	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0.00			0.00			0.00		
S	T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	4c - Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector
Specific objective	15 - Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	KTOe	Less developed	69.76	2013	902.10			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	KTOe	Transition	69.76	2013	902.10			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	KTOe	More developed	69.76	2013	902.10			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	231.97		192.13		144.05	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	231.97		192.13		144.05	
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	23,197.00		192.13		144.05	

Priority axis	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	4e - Promoting low-carbon strategies for all types of territories, in particular for urban areas, including the promotion of sustainable multimodal urban mobility and mitigation-relevant adaptation measures

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 10 / 4e

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO38	Urban Development: Open space created or rehabilitated in urban areas	Square metres	More developed	130,000.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	CO38	Urban Development: Open space created or rehabilitated in urban areas	Square metres	More developed	130,000.00			1,843.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO38	Urban Development: Open space created or rehabilitated in urban areas	0.00			0.00			0.00		
S	CO38	Urban Development: Open space created or rehabilitated in urban areas	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	4e - Promoting low-carbon strategies for all types of territories, in particular for urban areas, including the promotion of sustainable multimodal urban mobility and mitigation-relevant adaptation measures
Specific objective	16 - Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	More developed	48,726,297.00	2012	58,858,799.00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	44,897,200.00		45,449,373.00		48,726,297.00	

Priority axis	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	4g - Promoting the use of high-efficiency co-generation of heat and power based on useful heat demand

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 10 / 4g

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Ετο	Transition	152,119.70			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Ετο	Transition	152,119.70			132,850.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0.00			0.00			0.00		
S	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	4g - Promoting the use of high-efficiency co-generation of heat and power based on useful heat demand
Specific objective	17 - Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	KTOe	Transition	69.76	2013	902.10			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4432	Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας	231.97		192.13		144.05	

Priority axis	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	5i - Supporting investment for adaptation to climate change, including eco-system based approaches

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 11 / 5i

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131,621.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131,621.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0.00			0.00			0.00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	5i - Supporting investment for adaptation to climate change, including eco-system based approaches
Specific objective	18 - Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2		48,726,297.00	2012	58,858,799.00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	44,897,200.00		45,449,373.00		48,726,297.00	

Priority axis	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	5ii - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 11 / 5ii

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131,621.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα		131,621.00			131,621.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	0.00			0.00			0.00		
S	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	131,621.00			0.00			0.00		

Priority axis	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	5ii - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems
Specific objective	19 - Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	Τετραγωνικά Χιλιόμετρα		23,746.00	2014	0.00	23,746.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4434	Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	23,746.00		23,746.00		23,746.00	

Priority axis	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 12 / 6b

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Less developed	26.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Less developed	26.00			17.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	26.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	26.00			12.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	26.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	26.00			3.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	17.00			0.00			0.00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	12.00			0.00			0.00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3.00			0.00			0.00		

Priority axis	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	20 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αιεφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Less developed	46.00	2014	52.00	46.00		Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Transition	46.00	2014	52.00	46.00		Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	More developed	46.00	2014	52.00	46.00		Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46.00		46.00		46.00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46.00		46.00		46.00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46.00		46.00		46.00	

Priority axis	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 12 / 6d

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Less developed	12.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Less developed	12.00			15.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	12.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	12.00			12.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	12.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	12.00			2.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	15.00			0.00			0.00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	12.00			0.00			0.00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2.00			0.00			0.00		

Priority axis	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure
Specific objective	21 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Less developed	21.25	2014	100.00	21.25		Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Transition	21.25	2014	100.00	21.25		Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	More developed	21.25	2014	100.00	21.25		Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21.25		21.25		21.25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21.25		21.25		21.25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21.25		21.25		21.25	

Priority axis	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and promote noise-reduction measures

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 12 / 6e

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Less developed	16.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Less developed	16.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	16.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	16.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	16.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	16.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and promote noise-reduction measures
Specific objective	22 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Less developed	48,726,297.00	2012	58,858,799.00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Transition	48,726,297.00	2012	58,858,799.00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	More developed	48,726,297.00	2012	58,858,799.00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	44,897,200.00		45,449,373.00		48,726,297.00	
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	44,897,200.00		45,449,373.00		48,726,297.00	
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	44,897,200.00		45,449,373.00		48,726,297.00	

Priority axis	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Investment Priority	6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 13 / 6b

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	4.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	4.00			2.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	4.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	4.00			1.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2.00			0.00			0.00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	1.00			0.00			0.00		

Priority axis	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Investment Priority	6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	23 - Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	Transition	46.00	2014	52.00	46.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017..
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό	More developed	46.00	2014	52.00	46.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017..

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46.00		46.00		46.00	
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46.00		46.00		46.00	

Priority axis	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Investment Priority	6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 13 / 6d

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	3.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	3.00			2.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	3.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	3.00			3.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	2.00			0.00			0.00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	3.00			0.00			0.00		

Priority axis	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Investment Priority	6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure
Specific objective	24 - Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	Transition	21.25	2014	100.00	21.25		Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό	More developed	21.25	2014	100.00	21.25		Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21.25		21.25		21.25	
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21.25		21.25		21.25	

Priority axis	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Investment Priority	6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and promote noise-reduction measures

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 13 / 6e

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	3.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	Transition	3.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	3.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	More developed	3.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
F	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Investment Priority	6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and promote noise-reduction measures
Specific objective	25 - Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Transition	48,726,297.00	2012	58,858,799.00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2	More developed	48,726,297.00	2012	58,858,799.00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	44,897,200.00		45,449,373.00		48,726,297.00	
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	44,897,200.00		45,449,373.00		48,726,297.00	

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6i - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 14 / 6i

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	Tonnes/year		650,000.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	Tonnes/year		650,000.00			95,697.98			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος		2,260,000.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος		2,260,000.00			1,255,935.82			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	τόνου/έτος		2,930,000.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	τόνου/έτος		2,930,000.00			239,272.28			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		2.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	Πλήθος Παρεμβάσεων		2.00			2.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	0.00			0.00			0.00		
S	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	27,060.00			0.00			0.00		
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	0.00			0.00			0.00		
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	537,028.10			0.00			0.00		
F	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	0.00			0.00			0.00		
S	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	91,315.00			0.00			0.00		
F	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	0.00			0.00			0.00		

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
S	T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΔΑ	2.00			0.00			0.00		

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6i - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		15.00	2011	26.00	15.00		Η τιμή βάσης και στόχου του δείκτη θα τροποποιηθεί κατά τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος βάσει του Αναθεωρημένου ΕΣΔΑ. Η πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιολογήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	15.00		15.00		15.00	

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6i - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		82.00	2011	39.00	82.00		Η τιμή βάσης και στόχου του δείκτη θα τροποποιηθεί κατά τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος βάσει του Αναθεωρημένου ΕΣΔΑ. Η πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιολογήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)		20.00	2010	76.00	20.00		Η τιμή βάσης και στόχου του δείκτη θα τροποποιηθεί κατά τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος βάσει του Αναθεωρημένου ΕΣΔΑ. Η πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιολογήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	82.00		82.00		82.00	
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	20.00		20.00		20.00	

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6i - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	28 - Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων)		14.00	2011	34.00	14.00		Η τιμή του δείκτη θα τροποποιηθεί κατά τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος βάσει του Αναθεωρημένου ΕΣΔΑ. Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4440	Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδος	14.00		14.00		14.00	

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6ii - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 14 / 6ii

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO18	Water supply: Additional population served by improved water supply	Persons		714,163.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	CO18	Water supply: Additional population served by improved water supply	Persons		714,163.00			10,651,410.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent		661,000.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent		661,000.00			1,112,532.79			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO18	Water supply: Additional population served by improved water supply	0.00			0.00			0.00		
S	CO18	Water supply: Additional population served by improved water supply	1,308,943.00			0.00			0.00		
F	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	0.00			0.00			0.00		
S	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	572,801.95			40,000.00			0.00		

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6ii - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό		86.93	2012	100.00	86.93		Η τιμή βάσης του δείκτη θα τροποποιηθεί κατά τη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος βάσει επικαιροποιημένης μεθοδολογίας. Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	86.93		86.93		86.93	

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6ii - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	30 - Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.	Ποσοστό		70.60	2014	100.00	70.60		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4442	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης.	70.60		70.60		70.60	

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6ii - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	31 - Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	Ποσοστό		46.00	2014	52.00	46.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4435	Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	46.00		46.00		46.00	

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6iii - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 14 / 6iii

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO23	Nature and biodiversity: Surface area of habitats supported to attain a better conservation status	Hectares		48.54			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO23	Nature and biodiversity: Surface area of habitats supported to attain a better conservation status	Hectares		48.54			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO23	Nature and biodiversity: Surface area of habitats supported to attain a better conservation status	0.00			0.00			0.00		
S	CO23	Nature and biodiversity: Surface area of habitats supported to attain a better conservation status	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6iii - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure
Specific objective	32 - Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των Οικοσυστημάτων

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	Ποσοστό		21.25	2014	100.00	21.25		Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4436	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχων NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	21.25		21.25		21.25	

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6iv - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and promote noise-reduction measures

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 14 / 6iv

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO22	Land rehabilitation: Total surface area of rehabilitated land	Hectares		34.41			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	CO22	Land rehabilitation: Total surface area of rehabilitated land	Hectares		34.41			9,342.13			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO22	Land rehabilitation: Total surface area of rehabilitated land	0.00			0.00			0.00		
S	CO22	Land rehabilitation: Total surface area of rehabilitated land	0.00			0.00			0.00		

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Investment Priority	6iv - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and promote noise-reduction measures
Specific objective	33 - Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	Τόνοι ισοδύναμου CO2		48,726,297.00	2012	58,858,799.00			Δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4433	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	44,897,200.00		45,449,373.00		48,726,297.00	

Priority axis	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6a - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 14B / 6a

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	Tonnes/year	Transition	54,710.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	Tonnes/year	Transition	54,710.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	Tonnes/year	More developed	41,065.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	Tonnes/year	More developed	41,065.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	Transition	206,153.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	Transition	206,153.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	More developed	2,121,242.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	More developed	2,121,242.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	τόνοι/έτος	Transition	25,110.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	τόνοι/έτος	Transition	25,110.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
F	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	τόνοι/έτος	More developed	210,921.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.
S	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	τόνοι/έτος	More developed	210,921.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity									
S	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity									
F	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity									
S	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity									
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση									
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση									
F	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση									
S	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση									

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής									
S	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής									
F	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής									
S	T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής									

Priority axis	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6a - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	More developed	15.00	2011	26.00	15.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4437	Κλάσμα χωριστά συλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα)						

Priority axis	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6a - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	27 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Transition	82.00	2011	39.00	82.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	More developed	82.00	2011	39.00	82.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	Transition	20.00	2010	76.00	20.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή	Ποσοστό (επί συνολικής παραγωγής ΑΣΑ)	More developed	20.00	2010	76.00	20.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση						
T4438	Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση						
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή						
T4439	Βιοαποδομήσια Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή						

Priority axis	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 14B / 6b

(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	Less developed	180,000.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	Less developed	180,000.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.
F	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	Transition	110,000.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.
S	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	Transition	110,000.00			0.00			Η μηδενική τιμή του δείκτη εκροής οφείλεται στη μη έναρξη έργων έως 31/12/2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment									
S	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment									
F	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment									
S	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment									

Priority axis	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
Investment Priority	6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements
Specific objective	29 - Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Less developed	86.93	2012	100.00	86.93		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ	Ποσοστό	Transition	86.93	2012	100.00	86.93		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ένταξη έργων έως 31/12/2017

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ						
T4441	Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ						

Priority axes for technical assistance

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 15

Priority axis		15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ									
(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15.00			113.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων		8.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων		8.00			13.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		12.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		12.00			5.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/2017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	0.00			0.00			0.00		
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	0.00			0.00			0.00		
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0.00			0.00			0.00		
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	17.00			0.00			0.00		
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0.00			0.00			0.00		

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	13.00			0.00			0.00		
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	5.00			0.00			0.00		

Priority axis	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
Specific objective	34 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 15 / 34

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0.00	2014	100.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που δυνητικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0.00	2014	100.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	Ποσοστό (%)		0.00	2014	100.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0.00	2014	100.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	0.00		0.00		0.00	
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που δυνητικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ	0.00		0.00		0.00	
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	0.00		0.00		0.00	
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	0.00		0.00		0.00	

Priority axis	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
Specific objective	35 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 15 / 35

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0.00	2014	25.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	Ποσοστό (%)		0.00	2014	25.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	0.00		0.00		0.00	
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	0.00		0.00		0.00	

Table 3A: Common and programme specific output indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis, investment priority, broken down by category of region for the ERDF) - 16

Priority axis		16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ									
(1)	ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Target value (2023) total	Target value (2023) men	Target value (2023) women	2017 Total	2017 Men	2017 Women	Observations
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2.00			1.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		2.00			20.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		30.00			1.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		30.00			110.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων		12.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων		12.00			48.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15.00			0.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ, βάσει των δελτίων επίτευξης δεικτών, για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων		15.00			348.00			Όπως είναι καταχωρημένος στο ΟΠΣ για τα ενταγμένα έως 31/12/21017 έργα και αξιοποιήθηκε στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017.

(1) S=Cumulative value — outputs to be delivered by selected operations [forecast provided by beneficiaries], F=Cumulative value — outputs delivered by operations [actual achievement]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	0.00			0.00			0.00		
S	T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	4.00			0.00			0.00		
F	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	0.00			0.00			0.00		
S	T4416	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	23.00			0.00			0.00		
F	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	15.00			0.00			0.00		

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Men	2016 Women	2015 Total	2015 Men	2015 Women	2014 Total	2014 Men	2014 Women
F	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	0.00			0.00			0.00		
S	T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	3.00			0.00			0.00		

Priority axis	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Specific objective	36 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος.

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 16 / 36

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό (%)		0.00	2014	100.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2016.
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που δυνητικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ	Ποσοστό (%)		0.00	2014	100.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	Ποσοστό (%)		0.00	2014	100.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	Ποσοστό (%)		0.00	2014	100.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4443	Ποσοστό πληροφόρησης (ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων) σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	0.00		0.00		0.00	
T4444	Ποσοστό του πληθυσμού που δυνητικά ενημερώνεται για τις δράσεις του ΕΠ	0.00		0.00		0.00	
T4445	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν για την προετοιμασία τους	0.00		0.00		0.00	
T4446	Ποσοστό αξιολογήσεων του ΕΠ που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 100%	0.00		0.00		0.00	

Priority axis	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Specific objective	37 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος

Table 1: Result indicators for the ERDF and the Cohesion Fund (by priority axis and specific objective); applies also to Technical Assistance priority axis - 16 / 37

ID	Indicator	Measurement unit	Category of region	Baseline value	Baseline year	Target value 2023	2017 Total	2017 Qualitative	Observations
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	Ποσοστό (%)		0.00	2014	12.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	Ποσοστό (%)		0.00	2014	30.00	0.00		Η μηδενική πρόοδος του δείκτη αποτελέσματος οφείλεται στη μη ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων έως 31/12/2017.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Qualitative	2015 Total	2015 Qualitative	2014 Total	2014 Qualitative
T4447	Ποσοστό Πράξεων για τις οποίες η ΤΒ του ΕΠ χρηματοδότησε την ανάπτυξη/ επέκταση/ συμπλήρωση υποστηρικτικών εργαλείων	0.00		0.00		0.00	
T4448	Ποσοστό Πράξεων - Μεγάλων Έργων που υποστηρίχθηκαν κατά την υλοποίηση	0.00		0.00		0.00	

Table 3B: Number of enterprises supported by the operational programme net of multiple support to the same enterprises

Indicator	Number of enterprises supported by OP net of multiple support
-----------	---------------------------------------------------------------

Table 5: Information on the milestones and targets defined in the performance framework

Priority axis	Ind type	ID	Indicator	Measurement unit	Fund	Category region of	2017 Cum total	2017 Cum men	2017 Cum women	2017 Annual total	2017 Annual total men	2017 Annual total women
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		61,445,013.13					
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	CF		1.00					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΑ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	CF		0.00					
02	O	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	km	ERDF	More developed	0.00					
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	0.00					
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	More developed	0.00					
03	O	CO13a	Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T	km	CF		31.10					
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		57,825,481.61					
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	CF		5.00					
04	O	CO14a	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads, of which: TEN-T	km	ERDF	Transition	0.00					
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	30,448,845.39					
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	0.00					
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	8,633,180.50					
05	O	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	ERDF	Transition	11.00					
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		12,184,687.89					
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	CF		0.00					
06	O	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων	CF		0.00					
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		0.00					
07	O	T4405	Αερολιμένες ΔΕΑ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων	CF		0.00					
07	O	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων	CF		0.00					
08	O	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	km	ERDF	Less developed	0.00					
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	196,035,206.95					
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	Less developed	2.00					
09	O	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	km	CF		0.00					
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		93,782,085.39					
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	CF		1.00					
10	O	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	ERDF	Less developed	0.00					
10	O	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	ERDF	More developed	0.00					
10	O	CO38	Urban Development: Open space created or rehabilitated in urban areas	Square metres	ERDF	More developed	0.00					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	0.00					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	994,291.15					
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	0.00					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	Less developed	0.00					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	Transition	1.00					
10	I	K396	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα αστικής ανάπτυξης	αριθμός	ERDF	More developed	0.00					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	More developed	0.00					
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Eto	ERDF	Transition	0.00					
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		2,503,362.77					
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	CF		0.00					
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	CF		0.00					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	171,241.59					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	298,134.01					
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	27,282.22					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	Less developed	0.00					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	Transition	0.00					
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	More developed	0.00					
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	0.00					
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	0.00					
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	Transition	0.00					
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	More developed	0.00					
14	O	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	Tonnes/year	CF		0.00					
14	O	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	CF		0.00					
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		231,969,621.35					

Priority axis	Ind type	ID	Indicator	Measurement unit	Fund	Category of region	2017 Cum total	2017 Cum men	2017 Cum women	2017 Annual total	2017 Annual total men	2017 Annual total women
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	CF		8.00					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	CF		116.00					
14B	O	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	ERDF	Less developed	0.00					
14B	O	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	ERDF	Transition	0.00					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	0.00					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	0.00					
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	0.00					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ERDF	Less developed	0.00					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ERDF	Transition	0.00					
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	More developed	0.00					
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	ERDF	More developed	0.00					

Priority axis	Ind type	ID	Indicator	Measurement unit	Fund	Category of region	2016 Cum total	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		50,703,681.30			
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	CF		2.00			
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	CF		0.00			
02	O	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	km	ERDF	More developed	0.00			
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	0.00			
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	More developed	0.00			
03	O	CO13a	Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T	km	CF		0.00			
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		37,856,727.30			
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	CF		4.00			
04	O	CO14a	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads, of which: TEN-T	km	ERDF	Transition	0.00			
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	20,224,199.55			
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	0.00			
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	7,517,687.15			
05	O	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	ERDF	Transition	0.00			
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		6,842,280.20			
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	CF		0.00			
06	O	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων	CF		0.00			
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		0.00			
07	O	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων	CF		0.00			
07	O	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων	CF		0.00			
08	O	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	km	ERDF	Less developed	0.00			
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	79,340,466.80			
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	Less developed	2.00			
09	O	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	km	CF		0.00			
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		38,916,339.15			
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	CF		1.00			
10	O	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	ERDF	Less developed	0.00			
10	O	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	ERDF	More developed	0.00			
10	O	CO38	Urban Development: Open space created or rehabilitated in urban areas	Square metres	ERDF	More developed	0.00			
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	0.00			
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	0.00			
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	0.00			
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	Less developed	0.00			
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	Transition	0.00			
10	I	K396	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα αστικής ανάπτυξης	αριθμός	ERDF	More developed	0.00			
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	More developed	0.00			
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτος	ERDF	Transition	0.00			
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		1,569,614.87			
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	CF		7.00			
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχεδία ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	CF		0.00			
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	0.00			
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	0.00			
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	0.00			
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	Less developed	0.00			

Priority axis	Ind type	ID	Indicator	Measurement unit	Fund	Category of region	2016 Cum total	2015 Cum total	2014 Cum total	Observations
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	Transition	0.00			
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	More developed	0.00			
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	0.00			
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	0.00			
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	Transition	0.00			
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	More developed	0.00			
14	O	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	Tonnes/year	CF		0.00			
14	O	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	CF		0.00			
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		124,845,086.12			
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	CF		4.00			
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	CF		56.00			
14B	O	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	ERDF	Less developed	0.00			
14B	O	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	ERDF	Transition	0.00			
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	0.00			
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	0.00			
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	0.00			
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ERDF	Less developed	0.00			
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ERDF	Transition	0.00			
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	More developed	0.00			
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνοι/έτος	ERDF	More developed	0.00			

Priority axis	Ind type	ID	Indicator	Measurement unit	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
01	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		105.000.000,00			330.879.783,00		
01	I	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	αριθμός	CF		5					
01	O	T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεκινουμένων)	χλμ	CF					649,00		
02	O	CO11a	Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T	km	ERDF	More developed	0			32,00		
02	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	69.000.000			216.250.000,00		
02	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	More developed	1					
03	O	CO13a	Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T	km	CF		0			206,30		
03	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		160.000.000,00			505.882.353,00		
03	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	CF		9					
04	O	CO14a	Roads: Total length of reconstructed or upgraded roads, of which: TEN-T	km	ERDF	Transition	9			19,00		
04	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	40.000.000,00			125.000.000,00		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	6.585.512,00			20.373.400,00		
05	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	13.414.488,00			41.500.000,00		
05	O	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λοιπού οδικού δικτύου	χλμ	ERDF	Transition	23			50,00		
06	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		19.000.000,00			58.876.471,00		
06	I	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός	CF		1					
06	O	T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων	CF					2,00		
07	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		27.000.000,00			85.294.118,00		
07	O	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων	CF		1			3,00		
07	O	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων	CF		5			12,00		
08	O	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	km	ERDF	Less developed	0			14,40		
08	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	220.000.000,00			838.196.982,00		
08	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	Less developed	2					
09	O	CO15	Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines	km	CF		0			19,30		
09	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		168.000.000,00			527.450.589,00		
09	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	CF		5					
10	O	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	ERDF	Less developed				20.664.940,00		
10	O	CO32	Energy efficiency: Decrease of annual primary energy consumption of public buildings	kWh/year	ERDF	More developed				5.787.876,00		
10	O	CO38	Urban Development: Open space created or rehabilitated in urban areas	Square metres	ERDF	More				1.800,00		

Priority axis	Ind type	ID	Indicator	Measurement unit	Fund	Category of region	Milestone for 2018 total	Milestone for 2018 men	Milestone for 2018 women	Final target (2023) total	Final target (2023) men	Final target (2023) women
						developed						
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	14.219.563			70,919,605.00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	9.521.531,00			44,912,327.00		
10	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	17.349.075,00			51,668,069.00		
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	Less developed	47					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	Transition	3					
10	I	K396	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα αστικής ανάπτυξης	αριθμός	ERDF	More developed	1					
10	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	More developed	12					
10	O	T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Έτο	ERDF	Transition				152,119.70		
11	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		40.423.655,00			115,496,158.00		
11	I	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	CF		4					
11	O	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	CF		68.442,92			131,621.00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	4.986.000,00			13,850,000.00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	2.223.669,00			6,176,859.00		
12	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	12.078.413,00			33,551,148.00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	Less developed	22,00			54.00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	Transition	22,00			54.00		
12	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	More developed	22,00			54.00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	979.407,00			2,798,306.00		
13	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	1.819.822,00			5,199,492.00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	Transition	4,00			10.00		
13	O	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ERDF	More developed	4,00			10.00		
14	O	CO17	Solid waste: Additional waste recycling capacity	Tonnes/year	CF		357.500			650,000.00		
14	O	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	CF		363.550,00			661,000.00		
14	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	CF		716.444.607,00			2,076,511,285.00		
14	I	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων, κ.λπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	CF		22					
14	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	CF		39					
14B	O	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	ERDF	Less developed				96,202.00		
14B	O	CO19	Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment	Population equivalent	ERDF	Transition				66,565.00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Less developed	32.859.630,00			144,079,274.00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	Transition	20.192.936,25			88,539,755.00		
14B	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	ERDF	More developed	3,964,013.75			17,380,972.00		
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ERDF	Less developed	18					
14B	I	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα επεξεργασίας λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	ERDF	Transition	10					
14B	I	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	αριθμός	ERDF	More developed	1					
14B	O	T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	τόνου/έτος	ERDF	More developed				15,450.00		

3.4 Financial data (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Table 6: Financial information at priority axis and programme level

(as set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for the transmission of financial data))

Priority axis	Fund	Category of region	Calculation basis	Total fund	Co-financing rate	Total eligible cost of operations selected for support	Proportion of the total allocation covered with selected operations	Public eligible cost of operations selected for support	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the managing authority	Proportion of the total allocation covered by eligible expenditure declared by beneficiaries	Number of operations selected
01	CF		Public	330,879,783.00	85.00	168,508,737.85	50.93%	168,508,737.85	63,383,657.62	19.16%	6
02	ERDF	More developed	Public	216,250,000.00	80.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0
03	CF		Public	505,882,353.00	85.00	444,039,977.34	87.78%	444,039,977.34	62,092,809.35	12.27%	5
04	ERDF	Transition	Public	125,000,000.00	80.00	71,093,995.32	56.88%	71,093,995.32	33,609,004.66	26.89%	2
05	ERDF	Less developed	Public	20,373,400.00	80.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0
05	ERDF	Transition	Public	41,500,000.00	80.00	44,590,648.65	107.45%	44,590,648.65	9,048,848.24	21.80%	1
06	CF		Public	58,876,471.00	85.00	25,482,988.68	43.28%	25,482,988.68	12,184,687.89	20.70%	2
07	CF		Public	85,294,118.00	85.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0
08	ERDF	Less developed	Public	838,196,982.00	80.00	899,111,902.03	107.27%	899,111,902.03	216,789,324.70	25.86%	2
09	CF		Public	527,450,589.00	85.00	298,701,936.88	56.63%	298,701,936.88	93,782,085.39	17.78%	2
10	ERDF	Less developed	Public	70,919,605.00	80.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0
10	ERDF	Transition	Public	44,912,327.00	80.00	40,168,311.96	89.44%	40,168,311.96	994,291.15	2.21%	1
10	ERDF	More developed	Public	51,668,069.00	80.00	9,901,240.00	19.16%	9,901,240.00	0.00	0.00%	2
11	CF		Public	115,496,158.00	85.00	4,381,237.15	3.79%	4,381,237.15	2,622,442.33	2.27%	1
12	ERDF	Less developed	Public	13,850,000.00	80.00	9,865,447.27	71.23%	9,865,447.27	250,776.17	1.81%	3
12	ERDF	Transition	Public	6,176,859.00	80.00	6,444,394.36	104.33%	6,444,394.36	229,337.72	3.71%	3
12	ERDF	More developed	Public	33,551,148.00	80.00	1,035,778.90	3.09%	1,035,778.90	16,543.94	0.05%	3
13	ERDF	Transition	Public	2,798,306.00	50.00	1,591,276.62	56.87%	1,591,276.62	0.00	0.00%	2
13	ERDF	More developed	Public	5,199,492.00	50.00	2,248,682.06	43.25%	2,248,682.06	0.00	0.00%	2
14	CF		Public	2,076,511,285.00	85.00	1,233,668,543.07	59.41%	1,233,668,543.07	243,073,928.31	11.71%	212
14B	ERDF	Less developed	Public	144,079,274.00	80.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0
14B	ERDF	Transition	Public	88,539,755.00	80.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0
14B	ERDF	More developed	Public	17,380,972.00	80.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0
15	ERDF	Less developed	Public	16,088,595.00	80.00	1,372,458.88	8.53%	1,372,458.88	107,802.99	0.67%	5
15	ERDF	Transition	Public	6,219,340.00	80.00	655,053.06	10.53%	655,053.06	73,394.95	1.18%	5
15	ERDF	More developed	Public	4,268,259.00	80.00	541,285.06	12.68%	541,285.06	229,265.59	5.37%	5
16	CF		Public	68,828,702.00	85.00	18,672,200.22	27.13%	18,672,200.22	3,106,215.08	4.51%	27
Total	ERDF	Less developed		1,103,507,856.00	80.00	910,349,808.18	82.50%	910,349,808.18	217,147,903.86	19.68%	10

Total	ERDF	Transition		315,146,587.00	79.73	164,543,679.97	52.21%	164,543,679.97	43,954,876.72	13.95%	14
Total	ERDF	More developed		328,317,940.00	79.52	13,726,986.02	4.18%	13,726,986.02	245,809.53	0.07%	12
Total	CF			3,769,219,459.00	85.00	2,193,455,621.19	58.19%	2,193,455,621.19	480,245,825.97	12.74%	255
Grand total				5,516,191,842.00	83.37	3,282,076,095.36	59.50%	3,282,076,095.36	741,594,416.08	13.44%	291

Table 7: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention for the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund (Article 112(1) and (2) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 5 of Regulation (EU) No 1304/2013)

Priority axis	Characteristics of expenditure		Categorisation dimensions								Financial data			
	Fund	Category of region	Intervention field	Form of finance	Territorial dimension	Territorial delivery mechanism	Thematic objective dimension	ESF secondary theme	Economic dimension	Location dimension	Total eligible cost of operations selected for support	Public eligible cost of operations selected for support	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the managing authority	Number of operations selected
01	CF		024	01	01	07	07		12	EL12	9,779,100.00	9,779,100.00	3,251,043.15	1
01	CF		024	01	02	07	07		12	EL23	18,174,206.40	18,174,206.40	0.00	1
01	CF		024	01	02	07	07		12	EL25	27,261,309.60	27,261,309.60	0.00	1
01	CF		024	01	03	07	07		12	EL12	1,643,261.33	1,643,261.33	0.00	1
01	CF		024	01	03	07	07		12	EL23	4,543,551.60	4,543,551.60	0.00	1
01	CF		024	01	03	07	07		12	EL25	6,815,327.40	6,815,327.40	0.00	1
01	CF		024	01	07	07	07		12	EL12	29,874,241.52	29,874,241.52	10,362,239.06	2
01	CF		024	01	07	07	07		12	EL14	6,792,180.46	6,792,180.46	3,654,042.93	1
01	CF		024	01	07	07	07		12	EL23	52,837,978.81	52,837,978.81	40,739,559.76	1
01	CF		024	01	07	07	07		12	EL24	7,591,260.51	7,591,260.51	3,538,312.81	1
01	CF		024	01	07	07	07		12	EL30	3,196,320.22	3,196,320.22	1,838,459.91	1
02	ERDF	More developed	024	01	02	07	07		08	EL30	0.00	0.00	0.00	0
03	CF		029	01	03	07	07		08	EL13	32,765,785.81	32,765,785.81	27,432,053.65	1
03	CF		029	01	03	07	07		08	EL23	355,689,156.35	355,689,156.35	12,325,805.48	1
03	CF		034	01	02	07	07		08	EL12	19,660,887.84	19,660,887.84	7,556,035.70	1
03	CF		034	01	03	07	07		08	EL11	14,640,000.00	14,640,000.00	0.00	1
03	CF		034	01	03	07	07		08	EL24	21,284,147.34	21,284,147.34	14,778,914.52	1
04	ERDF	Transition	033	01	01	07	07		08	EL43	4,581,614.60	4,581,614.60	231,772.30	1
04	ERDF	Transition	033	01	03	07	07		08	EL43	66,512,380.72	66,512,380.72	33,377,232.36	1
05	ERDF	Less developed	034	01	02	07	07		08	EL11	0.00	0.00	0.00	0
05	ERDF	Transition	034	01	03	07	07		08	EL41	44,590,648.65	44,590,648.65	9,048,848.24	1
06	CF		039	01	01	07	07		08	EL23	18,282,988.68	18,282,988.68	12,184,687.89	1
06	CF		039	01	01	07	07		08	EL30	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	1
07	CF		037	01	02	07	07		08	EL42	0.00	0.00	0.00	0
08	ERDF	Less developed	043	01	01	07	04		08	EL12	899,111,902.03	899,111,902.03	216,789,324.70	2
09	CF		043	01	01	07	04		08	EL30	298,701,936.88	298,701,936.88	93,782,085.39	2
10	ERDF	Less developed	013	01	01	02	04		22	EL11	0.00	0.00	0.00	0
10	ERDF	Transition	016	01	07	07	04		22	EL13	40,168,311.96	40,168,311.96	994,291.15	1
10	ERDF	More developed	016	01	01	02	04		22	EL30	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1
10	ERDF	More developed	023	01	01	02	04		22	EL30	4,901,240.00	4,901,240.00	0.00	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL11	545,025.90	545,025.90	510,262.23	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL12	860,913.10	860,913.10	616,733.96	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL13	224,757.47	224,757.47	170,873.54	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL14	422,351.26	422,351.26	173,264.85	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL21	262,874.23	262,874.23	107,070.74	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL22	84,557.88	84,557.88	43,655.29	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL23	385,548.87	385,548.87	192,850.42	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL24	232,205.57	232,205.57	100,168.83	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL25	516,985.98	516,985.98	291,068.01	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL30	403,950.07	403,950.07	187,076.42	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL41	85,434.12	85,434.12	38,879.17	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL42	119,607.77	119,607.77	54,908.29	1
11	CF		087	01	07	07	05		22	EL43	237,024.93	237,024.93	135,630.58	1
12	ERDF	Less developed	021	01	07	07	06		22	EL11	469,858.82	469,858.82	35,497.44	1

Priority axis	Characteristics of expenditure		Categorisation dimensions								Financial data			
	Fund	Category of region	Intervention field	Form of finance	Territorial dimension	Territorial delivery mechanism	Thematic objective dimension	ESF secondary theme	Economic dimension	Location dimension	Total eligible cost of operations selected for support	Public eligible cost of operations selected for support	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the managing authority	Number of operations selected
12	ERDF	Less developed	021	01	07	07	06		22	EL12	741,772.68	741,772.68	113,274.96	1
12	ERDF	Less developed	021	01	07	07	06		22	EL14	363,940.90	363,940.90	50,430.30	1
12	ERDF	Less developed	021	01	07	07	06		22	EL21	226,421.25	226,421.25	31,480.62	1
12	ERDF	Less developed	021	01	07	07	06		22	EL23	332,339.16	332,339.16	20,092.85	1
12	ERDF	Less developed	085	01	05	07	06		22	EL11	6,457.66	6,457.66	0.00	1
12	ERDF	Less developed	085	01	05	07	06		22	EL12	4,967.43	4,967.43	0.00	1
12	ERDF	Less developed	085	01	05	07	06		22	EL14	4,967.43	4,967.43	0.00	1
12	ERDF	Less developed	085	01	05	07	06		22	EL21	5,960.91	5,960.91	0.00	1
12	ERDF	Less developed	085	01	05	07	06		22	EL23	5,960.91	5,960.91	0.00	1
12	ERDF	Less developed	085	01	07	07	06		22	EL11	1,614,525.35	1,614,525.35	0.00	1
12	ERDF	Less developed	085	01	07	07	06		22	EL12	2,260,263.61	2,260,263.61	0.00	1
12	ERDF	Less developed	085	01	07	07	06		22	EL14	1,634,610.50	1,634,610.50	0.00	1
12	ERDF	Less developed	085	01	07	07	06		22	EL21	1,438,500.37	1,438,500.37	0.00	1
12	ERDF	Less developed	085	01	07	07	06		22	EL23	754,900.29	754,900.29	0.00	1
12	ERDF	Transition	021	01	07	07	06		22	EL13	193,777.69	193,777.69	33,697.54	1
12	ERDF	Transition	021	01	07	07	06		22	EL22	72,927.09	72,927.09	3,509.29	1
12	ERDF	Transition	021	01	07	07	06		22	EL25	445,549.79	445,549.79	145,071.71	1
12	ERDF	Transition	021	01	07	07	06		22	EL41	73,621.63	73,621.63	31,302.06	1
12	ERDF	Transition	021	01	07	07	06		22	EL43	204,195.85	204,195.85	15,757.12	1
12	ERDF	Transition	085	01	05	07	06		22	EL13	4,967.43	4,967.43	0.00	1
12	ERDF	Transition	085	01	05	07	06		22	EL22	1,490.23	1,490.23	0.00	1
12	ERDF	Transition	085	01	05	07	06		22	EL25	5,960.91	5,960.91	0.00	1
12	ERDF	Transition	085	01	05	07	06		22	EL41	2,483.71	2,483.71	0.00	1
12	ERDF	Transition	085	01	05	07	06		22	EL43	3,477.20	3,477.20	0.00	1
12	ERDF	Transition	085	01	07	07	06		22	EL13	685,521.51	685,521.51	0.00	1
12	ERDF	Transition	085	01	07	07	06		22	EL22	818,335.08	818,335.08	0.00	1
12	ERDF	Transition	085	01	07	07	06		22	EL25	1,643,346.78	1,643,346.78	0.00	1
12	ERDF	Transition	085	01	07	07	06		22	EL41	788,850.14	788,850.14	0.00	1
12	ERDF	Transition	085	01	07	07	06		22	EL43	1,499,889.32	1,499,889.32	0.00	1
12	ERDF	More developed	021	01	07	07	06		22	EL30	348,313.67	348,313.67	16,543.94	1
12	ERDF	More developed	085	01	05	07	06		22	EL30	2,980.46	2,980.46	0.00	1
12	ERDF	More developed	085	01	07	07	06		22	EL30	684,484.77	684,484.77	0.00	1
13	ERDF	Transition	021	01	07	07	06		22	EL24	200,116.49	200,116.49	0.00	1
13	ERDF	Transition	085	01	07	07	06		22	EL24	1,391,160.13	1,391,160.13	0.00	1
13	ERDF	More developed	021	01	07	07	06		22	EL42	103,090.31	103,090.31	0.00	1
13	ERDF	More developed	085	01	07	07	06		22	EL42	2,145,591.75	2,145,591.75	0.00	1
14	CF		017	01	05	07	06		11	EL11	872,422.40	872,422.40	0.00	1
14	CF		017	01	05	07	06		11	EL24	274,601.96	274,601.96	84,699.45	1
14	CF		017	01	05	07	06		11	EL30	1,302,731.13	1,302,731.13	24,490.00	3
14	CF		017	01	05	07	06		11	EL43	61,010.65	61,010.65	0.00	1

Priority axis	Characteristics of expenditure		Categorisation dimensions								Financial data			
	Fund	Category of region	Intervention field	Form of finance	Territorial dimension	Territorial delivery mechanism	Thematic objective dimension	ESF secondary theme	Economic dimension	Location dimension	Total eligible cost of operations selected for support	Public eligible cost of operations selected for support	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the managing authority	Number of operations selected
14	CF		018	01	05	07	06		11	EL11	19,949,371.31	19,949,371.31	0.00	2
14	CF		018	01	05	07	06		11	EL12	15,364,956.55	15,364,956.55	5,441,294.13	1
14	CF		018	01	05	07	06		11	EL21	20,734,171.77	20,734,171.77	6,000,000.00	1
14	CF		018	01	05	07	06		11	EL22	18,636,320.06	18,636,320.06	0.00	1
14	CF		018	01	05	07	06		11	EL24	26,912,379.33	26,912,379.33	3,246,217.82	3
14	CF		018	01	05	07	06		11	EL43	67,484,251.35	67,484,251.35	40,191.45	4
14	CF		018	01	07	07	06		11	EL12	36,282,061.52	36,282,061.52	10,199,890.89	6
14	CF		018	01	07	07	06		11	EL21	12,349,685.03	12,349,685.03	0.00	1
14	CF		020	01	02	07	06		11	EL14	20,597,529.92	20,597,529.92	8,961,145.32	2
14	CF		020	01	02	07	06		11	EL22	12,645,741.70	12,645,741.70	2,755,025.65	2
14	CF		020	01	02	07	06		11	EL23	8,575,481.28	8,575,481.28	1,556,647.47	1
14	CF		020	01	02	07	06		11	EL24	5,686,324.95	5,686,324.95	4,542,911.84	2
14	CF		020	01	02	07	06		11	EL42	10,153,525.34	10,153,525.34	10,784.88	1
14	CF		020	01	02	07	06		11	EL43	46,521,304.15	46,521,304.15	28,264,698.68	2
14	CF		020	01	03	07	06		11	EL24	695,000.00	695,000.00	0.00	1
14	CF		020	01	03	07	06		11	EL41	696,850.43	696,850.43	0.00	1
14	CF		020	01	03	07	06		11	EL43	2,182,258.07	2,182,258.07	0.00	1
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL11	4,591,222.19	4,591,222.19	54,277.07	5
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL12	4,415,042.97	4,415,042.97	63,323.25	5
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL13	3,164,704.54	3,164,704.54	72,369.43	5
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL14	3,631,202.10	3,631,202.10	27,138.54	6
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL21	3,294,553.02	3,294,553.02	36,184.72	5
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL22	956,434.36	956,434.36	0.00	4
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL23	5,397,323.20	5,397,323.20	99,507.97	5
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL24	3,946,006.38	3,946,006.38	57,144.44	6
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL25	4,566,866.14	4,566,866.14	27,138.54	5
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL30	1,872,290.41	1,872,290.41	9,046.18	5
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL41	1,246,856.05	1,246,856.05	0.00	4
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL42	2,176,386.11	2,176,386.11	36,495.68	5
14	CF		021	01	07	07	06		22	EL43	2,413,747.47	2,413,747.47	27,138.54	5
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL11	32,699,846.67	32,699,846.67	11,398,227.68	6
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL12	150,922,991.06	150,922,991.06	34,906,106.03	25
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL13	3,597,720.12	3,597,720.12	2,367,213.54	1
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL14	55,428,729.02	55,428,729.02	11,468,832.49	8
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL21	40,028,556.79	40,028,556.79	2,390,706.38	5
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL23	67,087,885.25	67,087,885.25	19,753,349.91	7
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL24	49,201,701.88	49,201,701.88	7,232,997.66	11
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL25	20,030,791.68	20,030,791.68	5,064,397.22	6
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL30	58,883,474.18	58,883,474.18	5,848,076.42	4
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL42	28,521,499.92	28,521,499.92	18,993,446.78	5
14	CF		022	01	02	07	06		11	EL43	13,301,763.47	13,301,763.47	9,377,164.06	5
14	CF		022	01	02	07	06		22	EL30	76,599,375.04	76,599,375.04	22,693,330.22	3
14	CF		022	01	03	07	06		11	EL14	28,476,551.87	28,476,551.87	0.00	5
14	CF		022	01	03	07	06		11	EL24	17,020,971.85	17,020,971.85	2,029,702.51	6
14	CF		022	01	07	07	06		11	EL11	24,159,515.43	24,159,515.43	0.00	4
14	CF		022	01	07	07	06		11	EL12	58,637,895.36	58,637,895.36	11,707,164.56	6
14	CF		022	01	07	07	06		11	EL21	10,190,110.73	10,190,110.73	0.00	2
14	CF		022	01	07	07	06		11	EL41	11,764,358.78	11,764,358.78	0.00	2
14	CF		022	01	07	07	06		11	EL42	36,687,553.84	36,687,553.84	0.00	5
14	CF		022	01	07	07	06		22	EL13	11,787,286.63	11,787,286.63	0.00	4
14	CF		089	01	07	07	06		11	EL13	7,405,993.99	7,405,993.99	5,888,285.93	1
14	CF		090	01	01	02	06		22	EL12	2,767,239.21	2,767,239.21	0.00	2
14	CF		090	01	01	02	06		22	EL21	715,000.00	715,000.00	0.00	1

Priority axis	Characteristics of expenditure		Categorisation dimensions								Financial data			
	Fund	Category of region	Intervention field	Form of finance	Territorial dimension	Territorial delivery mechanism	Thematic objective dimension	ESF secondary theme	Economic dimension	Location dimension	Total eligible cost of operations selected for support	Public eligible cost of operations selected for support	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the managing authority	Number of operations selected
14	CF		090	01	01	02	06		22	EL23	1,555,000.00	1,555,000.00	0.00	2
14	CF		090	01	01	02	06		22	EL30	616,637.51	616,637.51	0.00	1
14	CF		090	01	01	02	06		22	EL41	325,000.00	325,000.00	0.00	1
14	CF		090	01	01	02	06		22	EL43	1,947,583.20	1,947,583.20	0.00	2
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL11	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL12	2,828,071.09	2,828,071.09	0.00	3
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL14	1,046,189.58	1,046,189.58	0.00	3
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL21	3,319,702.60	3,319,702.60	0.00	4
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL22	1,996,285.50	1,996,285.50	0.00	1
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL23	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL24	4,331,264.23	4,331,264.23	0.00	3
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL25	12,526,599.74	12,526,599.74	0.00	8
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL30	2,083,977.89	2,083,977.89	0.00	4
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL41	2,732,450.00	2,732,450.00	0.00	2
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL42	1,614,854.79	1,614,854.79	147,677.32	2
14	CF		091	01	01	02	06		22	EL43	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	1
14	CF		092	01	01	02	06		22	EL12	6,716,577.97	6,716,577.97	0.00	4
14	CF		092	01	01	02	06		22	EL14	182,922.36	182,922.36	169,487.66	1
14	CF		092	01	01	02	06		22	EL21	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1
14	CF		092	01	01	02	06		22	EL25	1,348,000.00	1,348,000.00	0.00	2
14	CF		092	01	01	02	06		22	EL30	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1
14	CF		092	01	01	02	06		22	EL43	890,000.00	890,000.00	0.00	1
14B	ERDF	Less developed	017	01	01	07	06		11	EL30	0.00	0.00	0.00	0
14B	ERDF	Transition	022	01	02	07	06		11	EL25	0.00	0.00	0.00	0
14B	ERDF	More developed	022	01	02	07	06		11	EL12	0.00	0.00	0.00	0
15	ERDF	Less developed	121	01	07	07			24	EL11	224,936.00	224,936.00	0.00	3
15	ERDF	Less developed	121	01	07	07			24	EL12	381,627.25	381,627.25	50,234.00	4
15	ERDF	Less developed	121	01	07	07			24	EL14	211,843.63	211,843.63	25,113.23	4
15	ERDF	Less developed	121	01	07	07			24	EL21	130,250.00	130,250.00	0.00	3
15	ERDF	Less developed	121	01	07	07			24	EL23	168,890.00	168,890.00	0.00	3
15	ERDF	Less developed	122	01	07	07			12	EL11	44,912.00	44,912.00	5,718.26	1
15	ERDF	Less developed	122	01	07	07			12	EL12	92,568.00	92,568.00	11,785.89	1
15	ERDF	Less developed	122	01	07	07			12	EL14	48,384.00	48,384.00	6,160.32	1
15	ERDF	Less developed	122	01	07	07			12	EL21	27,328.00	27,328.00	3,479.44	1
15	ERDF	Less developed	122	01	07	07			12	EL23	41,720.00	41,720.00	5,311.85	1
15	ERDF	Transition	121	01	07	07			24	EL13	76,430.00	76,430.00	0.00	3
15	ERDF	Transition	121	01	07	07			24	EL22	35,246.00	35,246.00	0.00	3
15	ERDF	Transition	121	01	07	07			24	EL24	131,839.44	131,839.44	36,691.64	4
15	ERDF	Transition	121	01	07	07			24	EL25	184,095.81	184,095.81	12,230.55	4
15	ERDF	Transition	121	01	07	07			24	EL41	35,384.00	35,384.00	0.00	3
15	ERDF	Transition	121	01	07	07			24	EL43	95,905.81	95,905.81	12,230.55	4
15	ERDF	Transition	122	01	07	07			12	EL13	13,888.00	13,888.00	1,768.24	1
15	ERDF	Transition	122	01	07	07			12	EL22	6,104.00	6,104.00	777.17	1
15	ERDF	Transition	122	01	07	07			12	EL24	24,416.00	24,416.00	3,108.68	1
15	ERDF	Transition	122	01	07	07			12	EL25	24,920.00	24,920.00	3,172.85	1

Priority axis	Characteristics of expenditure		Categorisation dimensions								Financial data			
	Fund	Category of region	Intervention field	Form of finance	Territorial dimension	Territorial delivery mechanism	Thematic objective dimension	ESF secondary theme	Economic dimension	Location dimension	Total eligible cost of operations selected for support	Public eligible cost of operations selected for support	Total eligible expenditure declared by beneficiaries to the managing authority	Number of operations selected
15	ERDF	Transition	122	01	07	07			12	EL41	7,280.00	7,280.00	926.90	1
15	ERDF	Transition	122	01	07	07			12	EL43	19,544.00	19,544.00	2,488.37	1
15	ERDF	More developed	121	01	07	07			12	EL30	148,000.00	148,000.00	136,672.80	1
15	ERDF	More developed	121	01	07	07			24	EL30	148,527.06	148,527.06	65,990.76	3
15	ERDF	More developed	121	01	07	07			24	EL42	35,822.00	35,822.00	0.00	2
15	ERDF	More developed	122	01	07	07			12	EL30	140,336.00	140,336.00	17,867.78	1
15	ERDF	More developed	122	01	07	07			12	EL42	68,600.00	68,600.00	8,734.25	1
16	CF		121	01	07	07			12	EL30	4,737,337.07	4,737,337.07	1,803,007.09	9
16	CF		121	01	07	07			19	EL30	289,800.00	289,800.00	49,965.71	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL11	144,893.67	144,893.67	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL12	144,893.67	144,893.67	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL13	103,495.48	103,495.48	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL14	144,893.67	144,893.67	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL21	144,893.67	144,893.67	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL22	144,893.67	144,893.67	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL23	144,893.67	144,893.67	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL24	144,893.67	144,893.67	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL25	193,898.47	193,898.47	0.00	2
16	CF		121	01	07	07			22	EL30	934,486.43	934,486.43	317,084.86	2
16	CF		121	01	07	07			22	EL41	144,893.67	144,893.67	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL42	206,990.95	206,990.95	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			22	EL43	144,893.67	144,893.67	0.00	1
16	CF		121	01	07	07			24	EL30	1,873,440.00	1,873,440.00	209,383.36	5
16	CF		122	01	07	07			11	EL12	1,129,564.34	1,129,564.34	0.00	1
16	CF		122	01	07	07			11	EL24	3,919,238.95	3,919,238.95	364,198.16	4
16	CF		122	01	07	07			12	EL11	191,410.00	191,410.00	0.00	1
16	CF		122	01	07	07			12	EL12	382,820.00	382,820.00	0.00	1
16	CF		122	01	07	07			12	EL13	191,410.00	191,410.00	0.00	1
16	CF		122	01	07	07			12	EL21	191,410.00	191,410.00	0.00	1
16	CF		122	01	07	07			12	EL30	849,597.50	849,597.50	131,757.86	3
16	CF		122	01	07	07			22	EL30	156,000.00	156,000.00	79,271.22	1
16	CF		122	01	07	07			24	EL30	867,260.00	867,260.00	17,234.82	3
16	CF		123	01	07	07			13	EL30	649,998.00	649,998.00	134,312.00	3
16	CF		123	01	07	07			22	EL30	500,000.00	500,000.00	0.00	1

Table 8: The use made of cross-financing

1	2	3	4	5	6
Use of cross-financing	Priority axis	The amount of EU support envisaged to be used for cross financing based on selected operations (EUR)	As a share of the EU support to the priority axis (%) (3/EU support to priority axis*100)	The amount of EU support used under cross financing based on eligible expenditure declared by the beneficiary to the managing authority (EUR)	As a share of the EU support to the priority axis (%) (5/EU support to priority axis*100)
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	02	0.00		0.00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	04	0.00		0.00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	05	0.00		0.00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	08	0.00		0.00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	10	0.00		0.00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	12	0.00		0.00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported	13	0.00		0.00	

from the ERDF					
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	14B	0.00		0.00	
Costs eligible for support under the ESF, but supported from the ERDF	15	0.00		0.00	

Table 9: Cost of operations implemented outside the programme area (the ERDF and the Cohesion Fund under the Investment for growth and jobs goal)

1	2	3	4	5
Priority axis	The amount of EU support envisaged to be used for operations implemented outside the programme area based on selected operations (EUR)	As a share of the EU support to the priority axis (%) (2/EU support to priority axis*100)	The amount of EU support in operations implemented outside the programme area based on eligible expenditure declared by the beneficiary to the managing authority (EUR)	As a share of the EU support to the priority axis (%) (4/EU support to priority axis*100)
01	0.00		0.00	
02	0.00		0.00	
03	0.00		0.00	
04	0.00		0.00	
05	0.00		0.00	
06	0.00		0.00	
07	0.00		0.00	
08	0.00		0.00	
09	0.00		0.00	
10	0.00		0.00	
11	0.00		0.00	
12	0.00		0.00	
13	0.00		0.00	
14	0.00		0.00	
14B	0.00		0.00	
15	0.00		0.00	
16	0.00		0.00	

Table 10: Expenditure incurred outside the Union (ESF)

The amount of expenditure envisaged to be incurred outside the Union under thematic objectives 8 and 10 based on selected operations (EUR)	Share of the total financial allocation (Union and national contribution) to the ESF programme or the ESF part of a multi-fund programme (%) (1/total financial allocation (Union and national contribution) to the ESF programme or the ESF part of a multi-fund programme*100)	Eligible expenditure incurred outside the Union declared by the beneficiary to the managing authority (EUR)	Share of the total financial allocation (Union and national contribution) to the ESF programme or the ESF part of a multi-fund programme (%) (3/total financial allocation (Union and national contribution) to the ESF programme or the ESF part of a multi-fund programme*100)

4. SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS

Synthesis of the findings of all evaluations of the programme that have become available during the previous financial year, with reference of name and reference period of the evaluation reports used

Στις 7-08-2017, ανατέθηκε στον Σύμβουλο Αξιολόγησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ παράλληλα με τις διαδικασίες της 1ης Αναθεώρησης του, η εκπόνηση της Αξιολόγησης Εφαρμογής του Προγράμματος με βάση (αφορά στο 2ο Παραδοτέο της σχετικής σύμβασης):

α) την υπ' αριθμ. 60062/ΕΑΣ 2657/30-05-2017 Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ που αφορά κατευθύνσεις και οδηγίες για την ενεργοποίηση των Σχεδίων Αξιολόγησης και την προκήρυξη της Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020

β) την υπ' αριθμ. 84421/ΕΥΣΣΑ 1800/28-07-2017 Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ για την αναθεώρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020/Στόχος "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση" στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του έτους 2017,

Οι βασικές διαπιστώσεις που καταγράφονται οι ακόλουθες:

- Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στους Άξονες 2, 7 & 11. Ειδικά στους Άξονες 2 & 7 παρατηρείται μηδενική ενεργοποίηση σε επίπεδο εντάξεων.
- Υπάρχει πρόβλεψη σημαντικής υπερδέσμευσης στους Άξονες 3 & 6. Επίσης, υψηλές είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες στους Άξονες 1 & 9.
- Παρατηρείται περιορισμένος ρυθμός υλοποίησης στους Άξονες 10, 12 & 13. Στον Άξονα 10, ωστόσο, μετά την πρόσφατη έγκριση του νέου ΚΕΝΑΚ που επιτρέπει την ενεργοποίηση των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης, παρατηρείται η ύπαρξη διαπιστωμένης υψηλής ζήτησης, μεγάλης δεξαμενής ώριμων έργων και συνεπώς ισχυρής δυναμικής, σε αντίθεση με τους Άξονες 12 & 13, όπου οι προοπτικές κρίνονται περιορισμένης δυναμικής.
- Στον Άξονα 14 παρουσιάζεται ικανοποιητική πορεία ενεργοποίησης, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις καθυστερήσεις λόγω των απαιτούμενων προσαρμογών στις νέες κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και αφετέρου την επικείμενη μεταφορά των έργων λυμάτων στον νέο Άξονα 14Β (Αναθεώρηση λόγω τεχνική προσαρμογής για το έτος 2017), αναμένεται να προκύψει έντονη υστέρηση σε σχέση με τους στόχους.
- Υπάρχει υστέρηση στις συμβασιοποιήσεις των έργων λόγω των αλλαγών που επέφερε η εφαρμογή του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις.
- Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απώλειας πόρων λόγω ενδεχόμενης μη εκπλήρωσης των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης.
- Υφίσταται ανάγκη αλλαγής στοχοθεσίας δεικτών ή/και προσθήκης νέων, βάσει νέας στόχευσης του Προγράμματος.
- Παρατηρείται κατακερματισμός ορισμένων δράσεων σε διαφορετικούς Άξονες με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος αποσπασματικότητας.

Τα βασικά συμπεράσματα της Αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

Απαιτείται:

- Επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης των έργων.
- Επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των έργων.
- Προσαρμογές στους δείκτες εκροών.
- Συνεχής συνεργασία με Δικαιούχους για την ταχεία υλοποίηση των πράξεων.
- Παρακολούθηση εξέλιξης Εκχωρημένων πόρων στις ΕΥΔ Περιφερειών
- Επανεξέταση των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης στους περισσότερους Άξονες.
- Υπάρχει πρόβλεψη σημαντικής υπερδέσμευσης στους Άξονες 3 & 6. Επίσης, υψηλές είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες στους Άξονες 1 & 9.

Θα πρέπει να εξεταστεί:

- Η διεύρυνση του πεδίου παρέμβασης με στόχο τη συμπερίληψη στον σχεδιασμό ώριμων-συγγενών με τις υφιστάμενες-δράσεων.
- Η ριζική τροποποίηση του περιεχομένου ορισμένων Αξόνων (π.χ. ΑΠ2 & ΑΠ7).
- Η λογική παρέμβασης για την άρση της αποσπασματικότητας ορισμένων δράσεων (ΑΠ12, ΑΠ13, ΑΠ14).
- Η μεταβολή της χρηματοδοτικής βαρύτητας Αξόνων, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας.

6. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND MEASURES TAKEN (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

(a) Issues which affect the performance of the programme and the measures taken

1. Αιρεσιμότητες – Αυτοδεσμεύσεις

Η σταδιακή εκπλήρωση των προβλεπόμενων για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες 4.1 και 6.2 επέφεραν καθυστερήσεις στην έκδοση σχετικών προσκλήσεων στους τομείς (α) ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων και (β) διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Μέτρα: Αξιοποιήθηκε, κατά περίπτωση, η δυνατότητα εξειδίκευσης και έκδοσης προσκλήσεων υπό όρους, για δράσεις που εμπίπτουν σε αυτές (π.χ. αιρεσιμότητα 6.2), με στόχους (α) την ένταξη των phasing έργων και (β) την επίτευξη ωρίμανσης των νέων έργων. Υπήρξε συστηματική συνεργασία με δυνητικούς δικαιούχους για την προετοιμασία υποβολής προτάσεων και ένταξή τους, υπό τους περιορισμούς των αιρεσιμοτήτων. Επίσης, μετά την επίτευξη της αιρεσιμότητας 4.1 καθώς και των προαπαιτούμενων ενεργειών για την εφαρμογή του KENAK (προδιαγραφές και πλατφόρμα TEE) εκδόθηκαν σχετικές προσκλήσεις.

2. Αλλαγές στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και εγκρίσεις των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ)

Οι εγκρίσεις των αναθεωρημένων ΠΕΣΔΑ ολοκληρώθηκαν τέλος 2016-αρχές 2017 με αντίστοιχη καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των απαιτούμενων δράσεων Α' προτεραιότητας και στην έκδοση προσκλήσεων, κυρίως από ΕΦΔ, για σημαντικό μέρος των σχετικών διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος και στην έκδοση αποφάσεων ένταξης.

Πέραν των ανωτέρω, για τις πράξεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων καταγράφηκαν και τα εξής ζητήματα ως προς τους νέους ΠΕΣΔΑ:

- Γενικευμένη ανωριμότητα των νέων έργων Α' Προτεραιότητας των ΠΕΣΔΑ.
- Η αναγκαιότητα ελέγχου συμβατότητας/προσαρμογής των ήδη αδειοδοτημένων ή/και δημοπρατημένων έργων ως προς τους νέους ΠΕΣΔΑ οδήγησε σε καθυστέρηση στις εντάξεις ώριμων παρεμβάσεων (πχ έργα ΠΕΣΔΑ Κρήτης).
- Το θεσμικό πλαίσιο για ορισμό/προδιαγραφές, αδειοδότηση και διαδικασίες για σημεία αιχμής, όπως τα Πράσινα Σημεία, ολοκληρώθηκε εντός του 2017 (ΦΕΚ Α' 241/2017 & ΦΕΚ Β' 1412/2017). Επίσης, τέθηκε σε ισχύ επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο για διευρυμένη ευθύνη παραγωγού (ΦΕΚ Α' 170/2017). Ως συνέπεια επανεξετάστηκαν προτάσεις για χρηματοδότηση Πράσινων Σημείων και άλλων δράσεων ανακύκλωσης.
- Ανάγκη έκδοσης κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης δράσεων βιοαποβλήτων και πράσινων σημείων, κυρίως για προκλήσεις ομοειδών δράσεων των ΕΦΔ, τα οποία εγκρίθηκαν με την 7η εξειδίκευση του ΕΠ (11/2017).

Μέτρα: Συστηματική συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με δικαιούχους επί των υποβληθεισών προτάσεων στην πιλοτική πρόσκληση που είχε εκδοθεί το 2016, με στόχο την παροχή διευκρινίσεων για την ένταξή τους εντός του 2017. Συστηματική συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τους ΕΦΔ για την οριστικοποίηση των Σχεδίων Προσκλήσεων Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων για τους ΚΠ 17 και 18. Έκδοση από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ πρόσκλησης ΤΒ (ΑΠ 16) Π/Υ 10 εκατ.€ με στόχο την ωρίμανση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης των νέων ΠΕΣΔΑ.

3. Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

Αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την υποχρέωση κοινοποίησης φακέλων Κρατικής Ενίσχυσης στην DG COMP για έργα υποδομών του τομέα μεταφορών.

Αντιμετώπιση θεμάτων ΥΓΟΣ για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των πράξεων για τον έλεγχο συμβατότητας με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων αποσαφηνίστηκε εντός του 2017: (α) Τον 3ο/2017 εκδόθηκε η εγκύκλιος ΕΥΚΕ/ΥΠΟΙΑΝ με οδηγίες τεκμηρίωσης των ΥΓΟΣ (β) Εντός του 2017 εστάλησαν σειρά εγγράφων για θέματα χειρισμού πράξεων βάσει Καν.651/2014.

Για τα Πράσινα Σημεία ζητήθηκε (7ος/2017 από ΕΥΚΕ) η εκπόνηση μελέτης διάγνωσης της αγοράς ανακύκλωσης. Έγινε αναστολή έκδοσης σχετικών προσκλήσεων.

Μέτρα: Προετοιμασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συνεχής συνεργασία με ΕΥΚΕ και DG COMP επί των Φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων. Αξιοποίηση πόρων ΤΒ για την υποστήριξη της ΕΥΔ και των Δικαιούχων. Συνεχής συνεργασία της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την ΕΥΚΕ για τυποποίηση θεμάτων ΥΓΟΣ. Εκπόνηση μελέτης διάγνωσης της αγοράς ανακύκλωσης από τον ΕΟΑΝ/ΥΠΕΝ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2018.

4. Ωριμότητα Παρεμβάσεων

Αναγκαιότητα πλήρους ωρίμανσης μέρους των προς ένταξη έργων στους: ΑΠ 1 & ΑΠ2 (σιδηροδρομικά), ΑΠ4 (οδικής ασφάλειας), ΑΠ5 (οδικά σε λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες), ΑΠ6 (συστήματα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας), ΑΠ7 (υποδομή και συστήματα Α/Δ), ΑΠ10 (ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων), ΑΠ12 & ΑΠ13, ΑΠ 14 (διαχείριση στερεών αποβλήτων), ΑΠ14 (Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), ΑΠ14 (Μ.Ε. διαχείρισης λυμάτων Β΄ οικισμών Περιφέρειας Αττικής, νέα έργα διαχείρισης λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας που δεν έχουν συμμορφωθεί με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ).

Μέτρα: Αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη των Δικαιούχων. Συνεργασία με

ομάδα JASPERS.

5.Υποστήριξη Δικαιούχων για την εφαρμογή των διαδικασιών των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναγκαιότητα συνεχούς υποστήριξης των δικαιούχων (ενταγμένων έργων) για:

(α) την κάλυψη των υποχρεώσεων τους, όπως προκύπτουν από τις διαδικασίες του ΣΔΕ και του ΟΠΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

(β) την ανταπόκρισή τους στις συνεχείς τροποποιήσεις διαδικασιών/λίστων ελέγχου/εντύπων κατά την προσαρμογή του ΣΔΕ στο νέο θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων έργων

(γ) την παρακολούθηση των δεικτών υλοποίησης των έργων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενιαίο Σύστημα Δεικτών.

Τα οργανογράμματα των Υπουργείων ΥΠΥΜΕΔΙ και ΥΠΙΕΝ φορείς υλοποίησης σημαντικών έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αναδιαρθρώθηκαν εντός του 2017 με αντίστοιχες μετακινήσεις στελεχιακού δυναμικού, μεταξύ των οποίων και υπεύθυνοι συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Μέτρα: Εκπαίδευση, ενημέρωση δικαιούχων. Συνεργασία ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΦΔ με δικαιούχους. Διάθεση πόρων ΤΒ.

6. Αλλαγή στη Νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων

Αλλαγή στη Νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων με την έκδοση του Ν. 4412/2016, ο οποίος είχε υποχρεωτική εφαρμογή από 1-1-2017.

Καθυστερήσεις σε: (α) έκδοση εξουσιοδοτικών διατάξεων (μητρώο αξιολογητών), (β) επικαιροποίηση πρότυπων τευχών δημοπράτησης ειδικότερα για έργα που είχαν σχεδιαστεί να προκηρυχθούν είτε με σύστημα Μελέτης – Κατασκευής (αρ.50) είτε με αξιολόγηση επίτευξης αποτελεσμάτων και σχέση ποιότητας-τιμής (αρ.86) (δεν έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι α' εξάμηνο 2018).

Υπήρξαν καθυστερήσεις σε (α) διαδικασίες δημοπράτησης ενταγμένων έργων, κυρίως για διαχείριση στερεών, υγρών αποβλήτων, (β) ωρίμανση αντίστοιχων νέων έργων.

Μέτρα: Συνεχής εκπαίδευση/ενημέρωση των εμπλεκόμενων (Αναθετουσών Αρχών/δικαιούχων, ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΦΔ) εντός των ετών 2017 και 2018 σε προσαρμογές του νέου θεσμικού πλαισίου για τη βέλτιστη εφαρμογή του. Συνεργασία των Αναθετουσών Αρχών/Δικαιούχων με ΕΑΑΔΗΣΥ,

ΕΥΘΥ, ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΦΔ.

7. Άλλα θέματα

Ανεπάρκεια πόρων για την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης λυμάτων Γ' Προτεραιότητας της χώρας βάσει των υποχρεώσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Αντιμετώπιστηκε με την χρηματοδοτική ενίσχυση του σχετικού Ειδικού Στόχου με πόρους ΕΤΠΑ και ΤΣ της τεχνικής προσαρμογής, κατά την 1η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Καθυστερήσεις στη συγκριτική αξιολόγηση λόγω εξαιρετικά μεγάλου αριθμού προτάσεων (πρόσκληση διαρροών) με απαιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ από εξειδικευμένο Σύμβουλο.

(b) An assessment of whether progress made towards targets is sufficient to ensure their fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate.

--

7. CITIZEN'S SUMMARY

A citizen's summary of the contents of the annual and the final implementation reports shall be made public and uploaded as a separate file in the form of annex to the annual and the final implementation report

You can upload/find the Citizen's summary under General > Documents in the SFC2014 application

8. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS

9. OPTIONAL FOR THE REPORT TO BE SUBMITTED IN 2016, NOT APPLICABLE TO OTHER LIGHT REPORTS: ACTIONS TAKEN TO FULFILL EX-ANTE CONDITIONALITIES

Table 14: Actions taken to fulfil applicable general ex-ante conditionalities

General ex-ante conditionality	Criteria not fulfilled	Actions taken	Deadline	Bodies responsible	Action completed by the deadline	Criteria fulfilled	Expected date for full implementation of remaining actions	Commentary
--------------------------------	------------------------	---------------	----------	--------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------	------------

Table 15: Actions taken to fulfil applicable thematic ex-ante conditionalities

General ex-ante conditionality	Criteria not fulfilled	Actions taken	Deadline	Bodies responsible	Action completed by the deadline	Criteria fulfilled	Expected date for full implementation of remaining actions	Commentary
--------------------------------	------------------------	---------------	----------	--------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------	------------

10. PROGRESS IN PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECTS AND JOINT ACTION PLANS (ARTICLE 101(H) AND 111(3) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

10.1. Major projects

Table 12: Major projects

Project	CCI	Status of MP	Total investments	Total eligible costs	Planned notification submission date	Date of tacit approval by Commission	Planned start of implementation (year, quarter)	Planned completion date	Priority Axis / Investment priorities	Current state of realisation — financial progress (% of expenditure certified to Commission compared to total eligible cost)	Current state of realisation — physical progress Main implementation stage of the project	Main outputs	Date of signature of first works contract	Observations
Έργα απογέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ		Planned for notification/submission to EC	200,880,000.00	162,000,000.00	2018, Q1		2018, Q4	2023, Q4	14 - 6ii	0.00	Design	CO19	01-Oct-2019	
Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ)		Planned for notification/submission to EC	117,800,000.00	95,000,000.00	2019, Q2		2020, Q4	2023, Q2	02 - 7a	0.00	Design	CO12a	01-Oct-2020	
Δίκτυα απογέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης)		Planned for notification/submission to EC	133,920,000.00	108,000,000.00	2018, Q2		2018, Q4	2023, Q4	14 - 6ii	0.00	Design	CO19	01-Oct-2019	
Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς		Planned for notification/submission to EC	100,000,000.00	100,000,000.00	2019, Q1		2019, Q3	2021, Q4	11 - 5ii	0.00	Design	CO20	31-Mar-2020	
Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας – Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία- Φάση Β' (ΕΡΓΟ PHASING)	2016GR16CFMP003	Approved	511,554,203.00	411,759,841.00	2016, Q4		2016, Q1	2020, Q4	09 - 4v	22.80	Construction	CO15 Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines 7,6 Km	01-Mar-2012	
Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β' (ΕΡΓΟ PHASING)	2016GR16RFMP004	Approved	650,863,151.00	526,629,604.00	2016, Q4		2015, Q3	2020, Q1	08 - 4e	19.40	Construction	CO15 Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines 4,8 Km	25-Jun-2013	
Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμηθέας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής		Planned for notification/submission to EC	136,400,000.00	110,000,000.00	2019, Q4		2020, Q4	2023, Q2	01 - 7i	0.00	Design	T4401	31-Mar-2021	
Κάθετος Άξονας 45 Εργατίας Οδού "Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή", Τμήμα "Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή" - ΦΑΣΗ Β'	2016GR16CFMP002	Approved	46,563,372.00	32,765,786.00	2016, Q4		2016, Q1	2017, Q2	03 - 7i	75.80	Advanced construction	CO13a Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T 20,3 Km	10-Feb-2012	Η εικόνα είναι πιασματική. Το έργο έχει παραδοθεί στο σύνολο του στην κυκλοφορία και εκκρεμεί η τροποποίηση της απόφασης ένταξης προκειμένου να τακτοποιηθεί οικονομικά η πράξη.
Κατασκευή αυτοκινητόδρομου «Πάτρα – Πύργος»	2017GR16CFMP001	Approved	462,408,156.00	344,776,874.00	2017, Q4		2018, Q1	2022, Q2	03 - 7i	0.00	Procurement	CO13a Roads: Total length of newly built roads, of which: TEN-T 74,8 Km	31-Jul-2018	Σε διαδικασία συμβασιολογίας
Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδόδαφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)		Planned for notification/submission to EC	118,792,000.00	95,800,000.00	2018, Q2		2018, Q3	2022, Q4	01 - 7i	0.00	Design	CO11a	30-Jun-2019	
Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό-Ροδόδαφνη / ΦΑΣΗ Β'	2016GR16CFMP001	Approved	85,075,000.00	62,932,323.50	2016, Q4		2015, Q4	2018, Q4	01 - 7i	57.80	Advanced construction	CO11a Railway: Total length of new railway line, of which: TEN-T 16,00 Km	31-Jan-2012	
Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο – Πάτρα		Planned for notification/submission to EC	0.00	0.00	2019, Q4		2020, Q4	2023, Q2	01 - 7i	0.00	Design	CO11a	01-Oct-2020	
Κατασκευή της Οδικής Παράκαμψης Χαλκιδέας		Planned for notification/submission to EC	235,000,000.00	140,000,000.00	2020, Q2		2020, Q2	2025, Q4	03 - 7i	0.00	Design	CO13a	01-Oct-2019	

Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής Ελλάδας» (E65)	2018GR16CFMP001	Planned for notification/submission to EC	338,134,240.00	331,022,840.00	2018, Q1		2018, Q1	2021, Q4	03 - 7i	0.00		Design	CO 13a	30-Jun-2018	
Μετρό Αθήνας ΓΡΑΜΜΗ 4 - Τμήμα II Άλσος Βεΐκου - Γουδή		Planned for notification/submission to EC	1,625,000,000.00	400,000,000.00	2018, Q2		2019, Q1	2025, Q4	09 - 4v	0.00		Design	CO15	01-Oct-2019	
Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) – Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β' (EPTO PHASING)	2016GR16RFMP007	Approved	884,971,758.00	664,433,108.00	2016, Q4		2016, Q1	2020, Q1	08 - 4e	14.20		Construction	CO15 Urban transport: Total length of new or improved tram and metro lines 9.6 Km	01-Jan-2007	
Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου- Φάση Β' (EPTO PHASING)	2018GR16CFMP002	Planned for notification/submission to EC	238,397,637.00	142,088,928.55	2017, Q4		2015, Q3	2021, Q4	03 - 7i	0.00		Procurement	CO13a	30-Sep-2015	
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου		Planned for notification/submission to EC	68,500,000.00	68,500,000.00	2018, Q1		2018, Q2	2020, Q2	14 - 6i	0.00		Design	CO17	30-Jun-2018	
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης		Planned for notification/submission to EC	0.00	0.00	2018, Q4		2019, Q2	2021, Q2	14 - 6i	0.00		Design	CO17	30-Jun-2019	
Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περρωχών Κοροπιού - Παιανίας - Β' Φάση	2016GR16CFMP005	Approved	54,050,319.45	44,710,417.00	2016, Q4		2015, Q4	2018, Q1	14 - 6ii	47.10		Construction	CO19 Wastewater treatment: Additional population served by improved wastewater treatment 94,298.00 Population equivalent	25-Jul-2013	
Τηλεθέρμανση Φλώρινας	2017GR16RFMP003	Approved	57,838,502.69	47,193,909.45	2017, Q4		2016, Q1	2020, Q1	10 - 4g	2.10		Construction	T4409 "Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε πλήρη βάση" 132.850 MWh/Έτος	13-Jan-2014	

Significant problems encountered in implementing major projects and measures taken to overcome them

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία προόδου των ΜΕ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έχει διαπιστωθεί για ορισμένα εξ αυτών η απόκλιση των χρονοδιαγραμμάτων είτε της υλοποίησής τους, είτε υποβολής του Φακέλλου Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ). Ειδικότερα:

- **Ολοκλήρωση της κατασκευής οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά - Νότου – Φάση Β':** επαναδημοπράτηση μέρους του Φυσικού Αντικειμένου λόγω αστοχίας επιμέρους συμβάσεων. Συνεργασία με Δικαιούχο για την επίτευξη των απαιτούμενων ενεργειών.
- **Κατασκευή του τμήματος «Λαμία - Ξυνιάδα» του αυτοκινητόδρομου «Κεντρικής Ελλάδας» (Ε65):** συνεργασία με την DG COMP για την οριστικοποίηση της αναγκαιότητας υποβολής φακέλου κοινοποίησης Κρατικής Ενίσχυσης (ΦΚΚΕ). Ο ΦΚΚΕ προετοιμάζεται με αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) του Προγράμματος. Παράλληλα προετοιμάζεται ο ΦΜΕ.
- **Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση):** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης λόγω διαφορετικού βαθμού ωρίμανσης στα δύο επιμέρους τμήματα του έργου. Προτεραιοποιείται η δημοπράτηση του τμήματος Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος με ενέργειες ωρίμανσης της ΕΡΓΟΣΕ. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
- **Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσ/κη – Προμαχώνας και εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής:** σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών ωρίμανσης του έργου. Η χρηματοδότηση τους έχει εξασφαλισθεί από το CEF. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
- **Αναβάθμιση ΠΑΘΕ/Π: τμήμα ΣΚΑ - Οινόη (χωρίς τη σύνδεση με ΣΚΑ):** σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών ωρίμανσης του έργου. Η χρηματοδότηση των μελετών ωρίμανσης έχει δρομολογηθεί από την ΤΒ - ΕΤΠΑ του Προγράμματος. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
- **Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο – Πάτρα:** οι διαδικασίες διαβούλευσης για τη διέλευση της γραμμής από τον αστικό ιστό της Πάτρας έχουν δημιουργήσει καθυστερήσεις στην πορεία ωρίμανσης του έργου.
- **Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ΡΑΦΗΝΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ:** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος οριστικοποίησης των μελετών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου. Για την επίτευξη των διαδικασιών αξιοποιούνται πόροι ΤΒ - ΕΤΠΑ. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
- **Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα (οικισμοί Μαραθώνα και Νέας Μάκρης):** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος οριστικοποίησης των μελετών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου. Συνεργασία με Jaspers για την προετοιμασία του ΦΜΕ.
- **Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου:** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υποβολής του ΦΜΕ, λόγω αναγκαιότητας επικαιροποίησης της ΑΚΟ του έργου. Για το λόγο αυτό αξιοποιούνται πόροι ΤΒ - Ταμείου Συνοχής του Προγράμματος.
- **ΟΕΔΑ ΝΑ Τομέα Θεσ/κης:** μετακύλιση χρονοδιαγράμματος λόγω ανωριμότητας.
- **Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς:** μετακύλιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου λόγω αναγκαιότητας επικαιροποίησης των τεχνικών μελετών ωρίμανσης του έργου. Οι απαραίτητες ενέργειες εκτελούνται από το Δικαιούχο. Ανάλογα μετακυλιέται το χρονοδιάγραμμα υποβολής

του ΦΜΕ.

Any change planned in the list of major projects in the operational programme

Κατά τη 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε η τροποποίησή του Καταλόγου Μεγάλων Έργων του Προγράμματος με την αφαίρεση του Μεγάλου Έργου με τίτλο : «Έργα ύδρευσης νήσου Κέρκυρας», δεδομένου ότι το προς συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα σχετικό έργο έχει πρόσφατα επανασχεδιασθεί, με προϋπολογισμό κατώτερο των 50 εκατ. € (σχετικό όριο του Γενικού Κανονισμού 1303/2013 για τον ορισμό των Μεγάλων Έργων).

Επιπλέον στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος και με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία προόδου των εν λόγω έργων, υπήρξαν τροποποιήσεις ως προς το χρονοδιάγραμμα κοινοποίησης/υποβολής των Μεγάλων Έργων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ορόσημα των στηλών «Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)» και «Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης».

10.2. Joint action plans

Progress in the implementation of different stages of joint action plans

--

Table 13: Joint action plans (JAP)

Title of the JAP	CCI	Stage of implementation of JAP	Total eligible costs	Total public support	OP contribution to JAP	Priority axis	Type of JAP	[Planned] submission to the Commission	[Planned] start of implementation	[Planned] completion	Main outputs and results	Total eligible expenditure certified to the Commission	Observations
------------------	-----	--------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	---------------	-------------	----------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------	--------------

Significant problems encountered and measures taken to overcome them

--

PART B

**REPORTING SUBMITTED IN YEARS 2017, 2019 AND FINAL IMPLEMENTATION REPORT
(Article 50(4), 111(3) and (4) of regulation (EU) No 1303/2013**

**11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLES 50(4) AND 111(4) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)**

**11.1. Information in Part A and achieving objectives of the programme (Article 50(4) of
Regulation (EU) No 1303/2013)**

Priority axis	01 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)
---------------	--------------------------------------------------------

--

Priority axis	02 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
---------------	----------------------------------------------

--

Priority axis	03 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)
---------------	-------------------------------------------------------

--

Priority axis	04 - ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)
---------------	--------------------------------------

--

Priority axis	05 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Priority axis	06 - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)
---------------	------------------------------------------------------------------

--

Priority axis	07 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΑΣ (ΤΣ)
---------------	---------------------------------------------------------------------

--

Priority axis	08 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΤΠΑ)
---------------	---------------------------------------

--

Priority axis	09 - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΣ)
---------------	----------------------------------------------------------------------

--

Priority	10 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
----------	------------------------------------------------------

axis	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)
------	---------------------------------------------------------------

--	--

Priority axis	11 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--

Priority axis	12 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ)
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--

Priority axis	13 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ (ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--

Priority axis	14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--

Priority axis	14B - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--

Priority axis	15 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΠΑ
---------------	----------------------------

--	--

Priority axis	16 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
---------------	---------------------------------------

--	--

11.2. Specific actions taken to promote equality between men and women and to prevent discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, and the arrangements implemented to ensure the integration of the gender perspective in the operational programme and operations (Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

--	--

11.3. Sustainable development (Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (f) of Regulation (EU) No 1303/2013)

--	--

11.4. Reporting on support used for climate change objectives (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Priority axis	Amount of support to be used for climate change objectives (EUR)	Proportion of total allocation to the operational programme (%)
01	57,292,970.76	20.37%
06	8,664,216.09	17.31%
08	287,715,808.39	42.91%
09	101,558,658.39	22.65%
10	40,055,640.99	29.89%
11	3,724,051.57	3.79%
12	5,550,598.48	12.95%
13	767,991.74	19.21%
14	20,906,186.81	1.18%
Total	526,236,123.22	11.44%

--

11.5. Role of partners in the implementation of the programme

--

12. OBLIGATORY INFORMATION AND ASSESSMENT ACCORDING TO ARTICLE 111(4), FIRST SUBPARAGRAPH, (A) AND (B), OF REGULATION (EU) No 1303/2013

12.1. Progress in implementation of the evaluation plan and the follow-up given to the findings of evaluations

--

12.2. The results of the information and publicity measures of the Funds carried out under the communication strategy

--

13. ACTIONS TAKEN TO FULFILL EX-ANTE CONDITIONALITIES (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) No 1303/2013) (MAY BE INCLUDED IN REPORT TO BE SUBMITTED IN 2016 (SEE POINT 9 ABOVE). REQUIRED IN REPORT SUBMITTED IN 2017) OPTION: PROGRESS REPORT

14. ADDITIONAL INFORMATION WHICH MAY BE ADDED DEPENDING ON THE CONTENT AND OBJECTIVES OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 111(4), SECOND SUBPARAGRAPH, (A), (B), (C), (D), (G) AND (H), OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

14.1. Progress in the implementation of the integrated approach to territorial development, including development of regions facing demographic challenges and permanent or natural handicaps, integrated territorial investments, sustainable urban development, and community led local development under the operational programme

14.2. Progress in the implementation of actions to reinforce the capacity of Member State authorities and beneficiaries to administer and use the Funds

14.3. Progress in the implementation of any interregional and transnational actions

14.4. Where appropriate, the contribution to macro-regional and sea basin strategies

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for growth and jobs goal", article 111(3), article 111(4)(d) on "implementation reports for the Investment for growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

- EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
- EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
- EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
- EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)
- Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)

14.5. Progress in the implementation of actions in the field of social innovation, where appropriate

--

14.6. Progress in the implementation of measures to address the specific needs of geographical areas most affected by poverty or of target groups at highest risk of poverty discrimination or social exclusion, with special regard to marginalised communities and persons with disabilities, long term unemployment and young people not in employment including, where appropriate, the financial resources used

--

**PART C REPORTING SUBMITTED IN YEAR 2019 AND FINAL IMPLEMENTATION
REPORT (Article 50(5) of Regulation (EU) No 1303/2013)**

**15. FINANCIAL INFORMATION AT PRIORITY AXIS AND PROGRAMME LEVEL
(ARTICLES 21(2) AND 22(7) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)**

16. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (OPTION PROGRESS REPORT)

Information on and assessment of the programme contribution to achieving the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

--

17. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND MEASURES TAKEN — PERFORMANCE FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) No 1303/2013)

Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to achieve these milestones in the report of 2019 (for milestones) and in the final implementation report (for targets).

--

Documents

Document title	Document type	Document date	Local reference	Commission reference	Files	Sent date	Sent By
Σύνοψη πολιτών	Citizens' summary	22-May-2018		Ares(2018)2871027	Σύνοψη πολιτών	01-Jun-2018	nlogotge

Latest validation results

Severity	Code	Message
Info		Implementation report version has been validated
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 10, investment priority: 4c, specific objective: 15, indicator: T4432, region category: L, year: 2017 (null < 69.76). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 10, investment priority: 4c, specific objective: 15, indicator: T4432, region category: M, year: 2017 (null < 69.76). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 10, investment priority: 4c, specific objective: 15, indicator: T4432, region category: T, year: 2017 (null < 69.76). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 10, investment priority: 4e, specific objective: 16, indicator: T4433, region category: M, year: 2015 (45,449,373.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 10, investment priority: 4e, specific objective: 16, indicator: T4433, region category: M, year: 2016 (44,897,200.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 10, investment priority: 4e, specific objective: 16, indicator: T4433, region category: M, year: 2017 (null < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 10, investment priority: 4g, specific objective: 17, indicator: T4432, region category: T, year: 2017 (null < 69.76). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 11, investment priority: 5i, specific objective: 18, indicator: T4433, region category: , year: 2015 (45,449,373.00 < 48,726,297.00). Please check.

Severity	Code	Message
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 11, investment priority: 5i, specific objective: 18, indicator: T4433, region category: , year: 2016 (44,897,200.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 11, investment priority: 5i, specific objective: 18, indicator: T4433, region category: , year: 2017 (null < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 12, investment priority: 6e, specific objective: 22, indicator: T4433, region category: L, year: 2015 (45,449,373.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 12, investment priority: 6e, specific objective: 22, indicator: T4433, region category: L, year: 2016 (44,897,200.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 12, investment priority: 6e, specific objective: 22, indicator: T4433, region category: L, year: 2017 (null < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 12, investment priority: 6e, specific objective: 22, indicator: T4433, region category: M, year: 2015 (45,449,373.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 12, investment priority: 6e, specific objective: 22, indicator: T4433, region category: M, year: 2016 (44,897,200.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 12, investment priority: 6e, specific objective: 22, indicator: T4433, region category: M, year: 2017 (null < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 12, investment priority: 6e, specific objective: 22, indicator: T4433, region category: T, year: 2015 (45,449,373.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 12, investment priority: 6e,

Severity	Code	Message
		specific objective: 22, indicator: T4433, region category: T, year: 2016 (44,897,200.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 12, investment priority: 6e, specific objective: 22, indicator: T4433, region category: T, year: 2017 (null < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 13, investment priority: 6e, specific objective: 25, indicator: T4433, region category: M, year: 2015 (45,449,373.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 13, investment priority: 6e, specific objective: 25, indicator: T4433, region category: M, year: 2016 (44,897,200.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 13, investment priority: 6e, specific objective: 25, indicator: T4433, region category: M, year: 2017 (null < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 13, investment priority: 6e, specific objective: 25, indicator: T4433, region category: T, year: 2015 (45,449,373.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 13, investment priority: 6e, specific objective: 25, indicator: T4433, region category: T, year: 2016 (44,897,200.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 13, investment priority: 6e, specific objective: 25, indicator: T4433, region category: T, year: 2017 (null < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14, investment priority: 6iv, specific objective: 33, indicator: T4433, region category: , year: 2015 (45,449,373.00 < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14, investment priority: 6iv, specific objective: 33, indicator: T4433, region category: , year: 2016 (44,897,200.00 < 48,726,297.00). Please check.

Severity	Code	Message
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14, investment priority: 6iv, specific objective: 33, indicator: T4433, region category: , year: 2017 (null < 48,726,297.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 26, indicator: T4437, region category: M, year: 2014 (null < 15.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 26, indicator: T4437, region category: M, year: 2015 (null < 15.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 26, indicator: T4437, region category: M, year: 2016 (null < 15.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4439, region category: M, year: 2014 (null < 20.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4439, region category: M, year: 2015 (null < 20.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4439, region category: M, year: 2016 (null < 20.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4439, region category: T, year: 2014 (null < 20.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4439, region category: T, year: 2015 (null < 20.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6a,

Severity	Code	Message
		specific objective: 27, indicator: T4439, region category: T, year: 2016 (null < 20.00). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6b, specific objective: 29, indicator: T4441, region category: L, year: 2014 (null < 86.93). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6b, specific objective: 29, indicator: T4441, region category: L, year: 2015 (null < 86.93). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6b, specific objective: 29, indicator: T4441, region category: L, year: 2016 (null < 86.93). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6b, specific objective: 29, indicator: T4441, region category: T, year: 2014 (null < 86.93). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6b, specific objective: 29, indicator: T4441, region category: T, year: 2015 (null < 86.93). Please check.
Warning	2.48	Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: 14B, investment priority: 6b, specific objective: 29, indicator: T4441, region category: T, year: 2016 (null < 86.93). Please check.
Warning	2.49	Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: 10, investment priority: 4c, specific objective: 15, indicator: T4432, region category: M, year: 2016 (23,197.00 > 902.10). Please check.
Warning	2.51	Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4438, region category: M, year: 2014 (null < 39.00). Please check.
Warning	2.51	Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4438, region category: M, year: 2015 (null < 39.00). Please check.

Severity	Code	Message
Warning	2.51	Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4438, region category: M, year: 2016 (null < 39.00). Please check.
Warning	2.51	Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4438, region category: T, year: 2014 (null < 39.00). Please check.
Warning	2.51	Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4438, region category: T, year: 2015 (null < 39.00). Please check.
Warning	2.51	Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: 14B, investment priority: 6a, specific objective: 27, indicator: T4438, region category: T, year: 2016 (null < 39.00). Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 1,000.00% of the total target value for "S", priority axis: 16, investment priority: -, indicator: T4415, region category: , year: 2017. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 1,491.45% of the total target value for "S", priority axis: 14, investment priority: 6ii, indicator: CO18, region category: , year: 2017. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 100.51% of the total target value for "S", priority axis: 01, investment priority: 7i, indicator: T4401, region category: , year: 2017. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 113.33% of the total target value for "S", priority axis: 15, investment priority: -, indicator: T4416, region category: , year: 2016. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 125.00% of the total target value for "S", priority axis: 12, investment priority: 6d, indicator: T4411, region category: L, year: 2016. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 125.00% of the total target value for "S", priority axis: 12, investment priority: 6d, indicator:

Severity	Code	Message
		T4411, region category: L, year: 2017. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 125.00% of the total target value for "S", priority axis: 16, investment priority: -, indicator: T4417, region category: , year: 2016. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 162.50% of the total target value for "S", priority axis: 15, investment priority: -, indicator: T4417, region category: , year: 2016. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 162.50% of the total target value for "S", priority axis: 15, investment priority: -, indicator: T4417, region category: , year: 2017. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 168.31% of the total target value for "S", priority axis: 14, investment priority: 6ii, indicator: CO19, region category: , year: 2017. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 183.28% of the total target value for "S", priority axis: 14, investment priority: 6ii, indicator: CO18, region category: , year: 2016. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 2,320.00% of the total target value for "S", priority axis: 16, investment priority: -, indicator: T4418, region category: , year: 2017. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 200.00% of the total target value for "S", priority axis: 16, investment priority: -, indicator: T4415, region category: , year: 2016. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 27,149.46% of the total target value for "S", priority axis: 14, investment priority: 6iv, indicator: CO22, region category: , year: 2017. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 366.67% of the total target value for "S", priority axis: 16, investment priority: -, indicator: T4416, region category: , year: 2017. Please check.

Severity	Code	Message
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 400.00% of the total target value for "S", priority axis: 16, investment priority: -, indicator: T4417, region category: , year: 2017. Please check.
Warning	2.52	In table 3A, the annual total value entered is 753.33% of the total target value for "S", priority axis: 15, investment priority: -, indicator: T4416, region category: , year: 2017. Please check.