
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Φύλλα Υποστήριξης Συμπερασμάτων – Αποδοτικότητα-Αποτελεσματικότητα-Χρησιμότητα-Διατηρησιμότητα

ΑΠ 1 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΠΕΡΕΑΑ		Άξονας: 01		ΚΠΠ 24, 25		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται αλλαγές στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις ημέρες στόχους);	Το κλείσιμο του ΕΠ της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΠ-ΕΠ) το 2015, αλλά και η δυναμική των εντάξεων έργων στον ΑΠ έως σήμερα, δημιούργησαν την ανάγκη για διόρθωση τόσο των τιμών βάσης, όσο και των τιμών στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
- Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιολογία και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης καθώς επίσης και διακοπή εργασιών εργαλαβιών.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επηβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες όμως δεν επηβάλλουν ανάγκη για αποδέσμευση παρεμβάσεων. Οδηγούν όμως στην μετακίνηση φυσικού αντικείμενου προς την Π.Π. 2021-2027.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Δεν καταγράφεται σημαντική υλοποίηση					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικό τμήμα των δεικτών να μην επιτυγχάνονται εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές δεν θα επιτευχθούν, μέχρι το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με το Φορέα Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Δεν έχει επιτευχθεί κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Αν και δεν έχει επιτευχθεί κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα, διαχρονικά, η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Εμφανίστηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ΑΠ εξακολουθεί να παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Δ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Η διαδικασία επανασχεδίασης του περιεχομένου του ΑΠ θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα επίτευξης των στόχων και δεικτών του ΑΠ και να εξασφαλιστεί η χρήση του συνόλου των διαθέσιμων από τον ΑΠ πόρων. 2) Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι ημέρες βάσης και στόχοι για τους υφιστάμενους δείκτες του ΑΠ						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 01	ΚΠΠ 24, 25		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των σιδηροδρομικών παρεμβάσεων του ΑΠ, ολοκληρώνεται ένα παράλληλο προς τους οδικούς άξονες εναλλακτικό δίκτυο μετακίνησης, που λειτουργεί συμπληρωματικά αναφορικά με τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη και υλοποιείται σημαντικό τμήμα του άξονα Αθήνα - Πάτρα.					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Στα τμήματα που έχουν τεθεί σε λειτουργία, οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους, εφόσον έχουν τη δυνατότητα καταβολής εισπηρίου.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Η ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών αξόνων αποτελεί αίτημα των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς οι παρεμβάσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση τυχάνουν ευρείας αποδοχής.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 37,4% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 8,3% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της πρόόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Με βάση την πρόοδο υλοποίησης σε επίπεδο ισοδύναμων δεικτών, εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, ωστόσο η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους. Αναμένεται η μεταβολή του μεριδίου του σιδηρόδρομου στις επιβατικές μετακινήσεις εις βάρος των λεωφορείων και του αεροπλάνου.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με το Φορέα Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των σιδηροδρομικών παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 01	ΚΠΠ 24, 25	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Άξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του ΑΠ.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου του ΠΑΘΕ/Π αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού του ΕΠ αναφορικά με τις σιδηροδρομικές και συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές, με το οποίο εναρμονίζονται πλήρως οι ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποποιηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των σιδηροδρομικών αξόνων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Οι καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης απομεινώνουν τη συμβολή του ΑΠ στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι επιπτώσεις του ΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος είναι μέχρι σήμερα μικρότερης κλίμακας από την τιμή στόχου του εγκεκριμένου ΕΠ, κυρίως λόγω μη απόδοσης όλων των παρεμβάσεων σε λειτουργία.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 02 του ΕΠ, των ΠΕΠ, και του CEF, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του σιδ. άξονα ΠΑΘΕ/Π και των συνδέσεων του με κόμβους των ΔΕΔ. Οι παρεμβάσεις του ΑΠ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των παρεμβάσεων του τομέα. Η λειτουργικότητά τους ενισχύεται από τις παρεμβάσεις του άξονα 02 και το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του τομέα.					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Άξονας: 01		ΚΠΠ 24, 25		Ημερομηνία 4/9/2023 συμπλήρωσης:
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
ΕΠΙΛΟΓΗ						Σχόλια
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους						15%
- Τι υποστήριξη έχω παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς;	Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των σιδηροδρομικών δικτύων. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από πόρους της Επόμενης Προγραμματικής Περίοδου. Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να επηρεάζει την υλοποίηση του ΑΠ.					
- Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προσαρμογήτων και η βαθμής προσαρμοστικότητας σ' αυτές υπάρχει;						
- Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) παρέχεται;						
- Οι τεχνικές προποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;						
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού						15%
- Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς;	Αν και υπάρχουν αβεβαιότητες και ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σχετικά με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ, είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα ωφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εκτίμηση των δικαιούχων, αυτή είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την ηγούπνθεση όπ δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται.					
- Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά);						
- Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;						
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων						15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των αναγκών;	Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και τα αήματα και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / οικονομικών πόλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.					
- Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης;						
- Αναγνωρίζα η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται από αυτούς;						
- Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση;						
- Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελομένων (ή των εκπροσώπων τους);						
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία						15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και τεχνολογία;	Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή του σιδηροδρομικού άξονα εξυπηρετεί βασικές ανάγκες μετακίνησης, αυξάνει τις δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, την προσβασιμότητα σε κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικά ωφελομένων. Στην κατασκευή του σιδηροδρομικού άξονα χρησιμοποιείται προσωπικό από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και καριέρων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, όπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και μηχανημάτων) δεδομένου της μέγιστης δυνατής τοπικής επίδρασης.					
- Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά ωφελομένων;						
- Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;						
- Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπων και υλικών);						
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων						20%
- Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης;	Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολογιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θερμοδομημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με αποτέλεσμα των φορέων κατασκευής και την ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητήτων. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δεσμευτική τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα επιβλέψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δέσμευση προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων						
- Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;						
- Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;						
- Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της;						
- Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;						
- Υπάρχει η αναμενόμενη να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον;						
- Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές;						
- Υπάρχουν προβλήματα που επιτείνουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κανονικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμφωνιών;						
- Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που επιτείνουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κανονικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμφωνιών;						
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία						20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά ωφελομένους;	Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελοόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Τα έργα που κατασκευάζονται θα είναι προσιτά με καταβολή του εισιτηρίου. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμα παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παραδότης, το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων αποκεκομμένες τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστέρησεις που εμφανίστηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό παρεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρένται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.					
- Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;						
- Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;						
- Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιες κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επδρούσαν αρνητικά;						
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες						
Συνολική Επίδοση:						B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 2 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΕΣΤΗΡΕΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΠΕΡΕΡΑΑ	Άξονας: 02		ΚΠΠ 24, 25		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται αλλαγές στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις ημερ. στόχους);	Το κλείσιμο του ΕΠ της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΠ-ΕΠ) το 2015, αλλά και η δυναμική των εντάξεων έργων στον ΑΠ έως σήμερα, δημιούργησαν την ανάγκη για διόρθωση τόσο των ημερ. βάσης, όσο και των ημερ. στόχων των δεικτών του ΑΠ.					
- Τηρείται η Κοινωνική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιολογία και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινωνική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες όμως δεν επιβάλλουν ανάγκη για αποδέσμευση παρεμβάσεων. Οδηγούν όμως στην μετακίνηση της εκτέλεσης φυσικού αντικείμενου μετά το 2023.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Δεν καταγράφεται σημαντική υλοποίηση					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικό τμήμα των δεικτών να μην επιτυγχάνονται έως το 2023.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν να να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές δεν θα επιτευχθούν, έως το 2023.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με το Φορέα Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Δεν έχει επιτευχθεί κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Αν και δεν έχει επιτευχθεί κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα, διαχρονικά, η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμενόταν (αν να να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαληθευθείσες παραδοχές του σχεδιασμού;	Εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ΑΠ εξακολουθεί να παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Δ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Η διαδικασία επανασχεδιασμού του περιεχομένου του ΑΠ θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα επίτευξης των στόχων και δεικτών του ΑΠ και να εξασφαλιστεί η χρήση του συνόλου των διαθέσιμων από τον ΑΠ πόρων. 2) Θα πρέπει να επικρατήσουν οι ημερ. βάσης και στόχου για τους υφιστάμενους δείκτες του ΑΠ						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 02	ΚΠΠ 24, 25		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των σιδηροδρομικών παρεμβάσεων του ΑΠ, ολοκληρώνεται ένα παράλληλο προς τους οδικούς άξονες εναλλακτικό δίκτυο μετακίνησης, που λειτουργεί συμπληρωματικά αναφορικά με τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη και υλοποιείται σημαντικό τμήμα του άξονα Αθήνα - Πάτρα.					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους, εφόσον έχουν τη δυνατότητα καταβολής εισπηρίου.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Η ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών αξόνων αποτελεί αίτημα των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς οι παρεμβάσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση τυχάνουν ευρείας αποδοχής.					
• Σε ποιά βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 0,14% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 0,00% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της πρόοδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, ωστόσο η παρεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους. Αναμένεται η μεταβολή του μεριδίου του σιδηρόδρομου στις επιβατικές μετακινήσεις εις βάρος των λεωφορείων και του αεροπλάνου.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με το Φορέα Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των σιδηροδρομικών παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Δ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Άξονας: 02		ΚΠΠ 24, 25		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Άξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του ΑΠ.					
- Επιταχύνεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου του ΠΑΘΕ/Π αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού του ΕΠ αναφορικά με τις σιδηροδρομικές και συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές, με το οποίο εναρμονίζονται πλήρως οι ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτηνθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των σιδηροδρομικών αξόνων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην απασχόληση;	Οι καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης απομεινώνουν τη συμβολή του ΑΠ στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι επιπτώσεις του ΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος είναι μέχρι σήμερα μικρότερης κλίμακας από την τιμή στόχου του εγκεκριμένου ΕΠ, κυρίως λόγω μη απόδοσης όλων των παρεμβάσεων σε λειτουργία.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 01 του ΕΠ, των ΠΕΠ, και του CEF, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του σιδ. άξονα ΠΑΘΕ/Π και των συνδέσεων του με κόμβους των ΔΕΔ. Οι παρεμβάσεις του ΑΠ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των παρεμβάσεων του τομέα. Η λειτουργικότητά τους ενισχύεται από τις παρεμβάσεις του άξονα 01 και το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του τομέα.					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 02	ΚΠΠ 24, 25	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
ΕΠΙΔΟΣΗ						Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προγραμμάτων και η βαθμύς προσαρμοστικότητας σ' αυτές υπάρχει; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) παρέχεται; - Οι τεχνικές προαποφάσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες για υποστήριξη;						
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;						
4.3. Χαρακτήρας κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των; - Σε τι έκταση συμμετέχουν οι δικαιούχοι / οι τελικοί ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται; - Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθνη, πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικών ωφελομένων;						
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελομένων; - Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων/ικανοτήτων; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);						
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών Θεμάτων	☐	☐	☒	☐	☐	20%
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική σχέση με το Περιβάλλον και η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; - Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις με; - Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικοί ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμφωνιών; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών						
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	☐	☐	☒	☐	☐	20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικούς ωφελομένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής ή οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηρέαζαν αρνητικά;						
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
Συνολική Επίδοση:					B	
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 3 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίονες: 03		ΚΠΠ 29,34		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται αλλαγές στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις ημερ. στόχους);	Ναι, στην πλειοψηφία των έργων					
- Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοσίευση, συμβασιολογία και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοσίευσή μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες όμως δεν επιβάλλουν ανάγκη για αποδέσμευση παρεμβάσεων.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Ναι					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν, έως το 2023.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Ναι, όσον αφορά στις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επιβλεψη, οι επιπτώσεις επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επιληφθείσες των παραδοχών του σχεδίου;	Εμφανίστηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγραφμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ.					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιών, κατά προτεραιότητα.						
Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων, δεδομένου ότι εμφανίζονται σημαντικά μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους διαθέσιμους πόρους στον ΑΠ						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 03	ΚΠΠ 29,34		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☒	☐	☐	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των οδικών παρεμβάσεων του ΑΠ, ολοκληρώνεται ένα σημαντικό μέρος των οδικών αξόνων του αναλυτικού ΔΟΔ της χώρας.					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους. Σε ορισμένα τμήματα απαιτείται η καταβολή διοδίων.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων αποτελεί αίτημα των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς οι παρεμβάσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση τυγχάνουν ευρείας αποδοχής.					
• Σε ποιά βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 94,8% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η ανίστιοχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 59,1% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της πρόοδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε μικρές χρονικές μετατοπίσεις.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των οδικών παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ							
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ							
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 03	ΚΠΠ 29,34	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023				
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".							
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια		
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)		
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους - Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Άξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου; - Επιληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ; - Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική επίπτωση στον τομέα παρέμβασης; - Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στην Απασχόληση; - Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος; - Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων; - Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%	
Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του ΑΠ. Εναρμονίζονται πλήρως οι ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ. Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτημθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των οδικών αξόνων. Ωστόσο, στην παρούσα χρονική στιγμή δεν διαπιστώνεται κάποια απόκλιση. Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση. Οι οδικές μεταφορές δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων. Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.							
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών) - Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων); - Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%	
Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 04 & 05 του ΕΠ και των ΠΕΠ, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των οδικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του ΔΟΔ της χώρας. Οι παρεμβάσεις του ΑΠ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των παρεμβάσεων του τομέα. Η λειτουργικότητά τους ενισχύεται από τις παρεμβάσεις του άξονα 04&05 και το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του τομέα.							
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες • Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν; • Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες; • Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις; • Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%	
Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνο στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.							
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:		B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.							

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 03	ΚΠΠ 29,34	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
ΕΠΙΔΟΣΗ						Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προγραμμάτων και η βαθμύς προσαρμοστικότητας σ' αυτές υπάρχει; - Τι υποστήριξη (ποικιλική, από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) παρέχεται; - Οι τεχνικές προαποφάσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες για υποστήριξη;						
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκφράσεις και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;						
4.3. Χαρακτήρας κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των; - Σε τι έκταση συμμετέχουν οι δικαιούχοι / οι τελικοί ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται; - Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθνη, πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικών ωφελομένων;						
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελομένων; - Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων/ ικανοτήτων; - Μετασχηματίζει την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);						
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών Θεμάτων	☐	☐	☒	☐	☐	20%
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική σχέση με το Περιβάλλον και η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; - Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις με; - Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικοί ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • ΥΣε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμφωνιών; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών						
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	☐	☒	☐	☐	☐	20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκφράσεις και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικούς ωφελομένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής ή οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελείς να διατηρήσουν αν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηρέαζαν αρνητικά;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες. Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Συνολική Επίδοση: B						

ΑΠ 4 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 04	ΚΠΠ 33	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξη τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	
					20%	
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται αλλαγές στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	
					40%	
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Ναι, στην πλειοψηφία των έργων					
- Τηρείται η Κοινωνική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινωνική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες όμως δεν επιβάλλουν ανάγκη για αποδέσμευση παρεμβάσεων.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Ναι					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	
					30%	
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν, έως το 2023.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Ναι, όσον αφορά στις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	
					10%	
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην ΠΠ2014-2020, υπολείπονται των διαθέσιμων πόρων στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 04	ΚΠΠ 33		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνικοί των αποτελεσμάτων	☒	☐	☐	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των οδικών παρεμβάσεων του ΑΠ, ολοκληρώνεται ένα σημαντικό μέρος των οδικών αξόνων του αναλυτικού ΔΟΔ της Κρήτης.					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους. Σε ορισμένα τμήματα απαιτείται η καταβολή διοδίων.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ, αποτελεί αίτημα των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς οι παρεμβάσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση τυχάνουν ευρείας αποδοχής.					
• Σε ποιά βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 82% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 41,3% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της πρόοδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε μικρές χρονικές μετατοπίσεις.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των οδικών παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Άξονας: 04		ΚΠΠ 33		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Άξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του ΑΠ.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Εναρμονίζονται πλήρως οι ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτημθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των οδικών αξόνων. Ωστόσο, στην παρούσα χρονική στιγμή δεν διαπιστώνεται κάποια απόκλιση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι οδικές μεταφορές δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 03 & 05 του ΕΠ και των ΠΕΠ, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των οδικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του ΔΟΔ της χώρας. Οι παρεμβάσεις του ΑΠ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των παρεμβάσεων του τομέα. Η λειτουργικότητά τους ενισχύεται από τις παρεμβάσεις του άξονα 03&05 και το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του τομέα.					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 04	ΚΠΠ 33	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
ΕΠΙΔΟΣΗ						Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προγραμμάτων και η βαθμύς προσαρμοστικότητας σ' αυτές υπάρχει; - Τι υποστήριξη (ποικιλική, από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) παρέχεται; - Οι τεχνικές προαποφάσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες για υποστήριξη;						
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκφράσεις και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελών;						
4.3. Χαρακτήρας κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των; - Σε τι έκταση συμμετέχουν οι δικαιούχοι / οι τελικοί ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται; - Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικών ωφελομένων;						
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελομένων; - Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων/ ικανοτήτων; - Μετασχηματίζει την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);						
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών Θεμάτων	☐	☐	☒	☐	☐	20%
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική σχέση με το Περιβάλλον και η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; - Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις με; - Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικοί ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει/ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • ΥΣε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που επιτείνουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμφωνιών; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που επιτείνουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών;						
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	☐	☒	☐	☐	☐	20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκφράσεις και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικούς ωφελομένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής ή οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελείς να διατηρήσουν αν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηρέαζαν αρνητικά;						
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
Συνολική Επίδοση:					B	
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 05	ΚΠΠ 34	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κρήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται μικρές αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Ναι					
- Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);	Δεν ενισχύονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες όμως δεν επιβάλλουν ανάγκη για αποδέσμευση παρεμβάσεων.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Ναι					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Ναι					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν, έως το 2023.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε. Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Ναι, όσον αφορά στις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Εμφανίσθηκαν μικρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ (ΜΕΤ), αλλά δεν επηρεάζουν την ολοκλήρωση του έργου εντός της ΠΠ.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότηση του συνόλου του έργου, δεδομένου ότι εμφανίζονται σημαντικά μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους διαθέσιμους πόρους στον ΑΠ.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 05	ΚΠΠ 34	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☒	☐	☐	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Ναι. Το οδικό τμήμα ενώνει απομακρυσμένες περιοχές της Λέσβου με το Λιμένα Μυτιλήνης.					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Η ολοκλήρωση του τμήματος, αποτελεί αίτημα των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς οι παρεμβάσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση τυχάνουν ευρείας αποδοχής.					
• Σε ποιά βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 87,4% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η ανίστιοχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 79,2% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της πρόοδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη , οδηγώντας ωστόσο σε μικρές χρονικές μετατοπίσεις.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των οδικών παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Άξονας: 05		ΚΠΠ 34		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Άξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του ΑΠ.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Εναρμονίζονται πλήρως οι ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτημηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των οδικών αξόνων. Ωστόσο, στην παρούσα χρονική στιγμή δεν διαπιστώνεται κάποια απόκλιση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι οδικές μεταφορές δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 04 & 05 του ΕΠ και των ΠΕΠ, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των οδικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του ΔΟΔ της χώρας. Η λειτουργικότητά τους ενισχύεται από τις παρεμβάσεις του άξονα 04&05&06 και το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του τομέα.					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίωση: 05	ΚΠΠ: 34	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ					Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	
4.1. Εκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμίδα προσαρμοστικότητας σ' αυτές υπάραξ; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσια και ιδιωτικά τομείς) παρέχεται; - Οι τεχνικές προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;	Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των σιδηροδρομικών δικτύων. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Π.Π. 2021-2027. Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να επηρεάζει την υλοποίηση του ΑΠ.					
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκκρεσίες και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;	Είναι βέβαιη η ενσωμάτωση τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα ωφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εκτίμηση των δικαιοδοσιών, αυτοί είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται.					
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των τοπικών φορέων; - Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικοί ωφεληόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται; - Σίβεται η δράση στην τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικών ωφελομένων;	Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και εκσυγχρονισμού του δικτύου καθώς και τα επιμέρη και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / οικονομικών πόλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει αυθεντική επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.					
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελουμένων; - Επιδραρά στην ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων / ικανοτήτων; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);	Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή οδικών αξόνων εξυπηρετεί βασικές ανάγκες μετακίνησης, αυξάνει τις δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, την προσβασιμότητα σε κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικών ωφελουμένων. Στην κατασκευή των τμημάτων χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, όπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και μηχανημάτων) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.					
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων	☐	☒	☐	☐	☐	20%
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δραστική προσαρμοστικότητα στην Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; • Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις; • Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικοί ωφεληόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει η αναμενόμενη να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υ.Σ.π. έκταση αξιολογεί η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που επιτείνουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθίων; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που επιτείνουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών;	Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολογιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνθεση ΣΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη δεσμοβατημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων, συνθήκες η ενσωμάτωση περιλαμβάνεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαπόμνηση των φορέων κατασκευής και την ενεργοποίηση τοπικών και οικονομικών ρητήτων. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα επιβλέψης του έργου. Ο ΑΠ δεν αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ).					
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	☐	☒	☐	☐	☐	20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκκρεσίες και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικούς ωφελουμένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελείς να διατηρήσουν μεταβλητόν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;	Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικοί ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκκρεσίες και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Τα έργα που κατασκευάζονται θα είναι προσιτά με καταβολή του εισιτηρίου. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμα παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών είναι μεταβλητόν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παραδόσης, το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυναμική μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυναμική μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υλοποίηση των παρεμβάσεων απομειονών τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επιφέρουν τις ανεπιθύμητες αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
Συνολική Επίδοση:					B	
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 6 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 06	ΚΠΠ 39			Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται μικρές αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Η δυναμική των εντάξεων έργων στον ΑΠ έως σήμερα, δημιούργησαν την ανάγκη για διόρθωση τόσο των τιμών βάσης, όσο και των τιμών στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
- Τηρείται η Κοινωνική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπάτηση, συμβασιολογία και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινωνική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπάτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης, ειδικά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη μεταφορά έργων στην ΠΠ 2021-2027.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Δεν καταγράφεται σημαντική υλοποίηση					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν, έως το 2023.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Ναι, όσον αφορά στις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαληθευθεί των παραδοχών του σχεδισμού;	Εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ΑΠ εξακολουθεί να παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
Συνολική Επίδοση:						Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην Π.Π. 2014-2020, υπολείπονται των διαθέσιμων πόρων στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 06	ΚΠΠ 39	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
	☐	☐	☒	☐		
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων					Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Ναι, είτε άμεσα είτε έμμεσα.					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Η αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, καθώς επίσης οι δράσεις βελτίωσης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, αποτελούν παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ασφαλή μετακίνηση ατόμων και προϊόντων, και στην οικονομική ανάπτυξη συνεπώς τυγχάνουν ευρείας αποδοχής.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 35,2% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποιήσεως εκπίπτει σε 36,7% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της πρόοδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκπίπτει ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
	☐	☐	☒	☐		
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων					Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
	☐	☐	☒	☐		
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες					Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.					
• Έχουν εξεταστεί πρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των οδικών παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ		Αξονας: 06		ΚΠΠ 39		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
	☐	☒	☐	☐		
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους					Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του ΑΠ.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Εναρμονίζονται πλήρως οι ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτηρηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων. Ωστόσο, στην παρούσα χρονική στιγμή δεν διαπιστώνεται κάποια απόκλιση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
	☐	☒	☐	☐		
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)					Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 03 & 05 του ΕΠ και των ΠΕΠ, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ της χώρας και παράλληλα η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
	☐	☐	☒	☐		
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες					Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όσον αφορά στις υποδομές λιμένων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ							
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ							
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 06	ΚΠΠ: 39	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"							
ΕΠΙΔΟΣΗ						Σχόλια	
Κριτήρια	Α	Β	Γ	Δ	Επιδρά	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
4.1. Εκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους						15%	
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμίδα προσαρμοστικότητας σ' αυτές υπάραξ; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσια και ιδιωτικά τομείς) παρέχεται; - Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;	Οι αρμόδες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Π.Π. 2021-2027. Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να επηρεάζει την υλοποίηση του ΑΠ.						
	☐	☒	☐	☐	☐		
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού						15%	
- Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκκρεσίες και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;	Είναι βέβαιη η ενσωμάτωση τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα ωφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εκτίμηση των δικαιούχων, αυτοί είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται.						
	☒	☐	☐	☐	☐		
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων						15%	
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των τοπικών φορέων; - Σε τι έκταση συμμετέχουν οι δικαιούχοι / οι τελικοί ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται; - Σίβεται η δράση στην τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικών ωφελομένων;	Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης καθώς και τα αήματα και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / οικονομικών πλάνων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.						
	☐	☒	☐	☐	☐		
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία						15%	
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελουμένων; - Επιδραρά στην ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων / ικανοτήτων; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);	Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή λιμενικών υποδομών εξυπηρετεί βασικές ανάγκες μετακίνησης, αυξάνει τις δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπνευματικών μεταφορών, την προσβασιμότητα σε κοινότητες υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικών ωφελουμένων. Στην κατασκευή χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, όπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπινων και μηχανημάτων) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.						
	☐	☒	☐	☐	☐		
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων						20%	
- Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; - Διαπορεύονται από την υλοποίηση η διαδικασία προγραμματική σχέση με το Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων; - Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; - Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; - Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις; - Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικοί ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; - Υπάρχει η αναμενόμενη να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; - Υ.Σ.π. έκταση αξιολογεί η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές; - Υπάρχουν προβλήματα που επιμερίζουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθίων; - Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που επιμερίζουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών;	Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολογιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνθεση ΣΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη δεσμοβατημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων δαπανών, συνθήκες η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαπόσταση των φορέων κατασκευής και την ενεργοποίηση τοπικών και οικονομικών ρητήτων. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα επιβλέψεως του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλεονεξία των περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ).						
	☐	☒	☐	☐	☐		
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία						20%	
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκκρεσίες και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικούς ωφελουμένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελείς να διατηρήσουν μεταβλητόν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;	Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικοί ωφελοόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκκρεσίες και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Τα έργα που κατασκευάζονται θα είναι προσιτά με καταβολή του εισιτηρίου. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμα παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών είναι μεταβλητοί οικονομικοί παράμετροι είναι ο χρόνος παραδόσης, το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυναμική μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυναμική μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υλοποίηση των παρεμβάσεων απομειωνόντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.						
	☐	☒	☐	☐	☐		
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.							

ΑΠ 7 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 07	ΚΠΠ 18,19,22,37,87			Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξη τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	○	○	○	●	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται μικρές αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απόσπαστη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	○	○	○	●	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Η δυναμική των εντάξεων έργων στον ΑΠ έως σήμερα, δημιούργησαν την ανάγκη για διόρθωση τόσο των τιμών βάσης, όσο και των τιμών στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
- Τηρείται η Κοινωνική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιολογήση και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινωνική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης, ειδικά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη μεταφορά έργων στην ΠΠ 2021-2027. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση στο αεροδρόμιο Καστελλίου της Κρήτης δεν περιλαμβάνεται πλέον στον προγραμματισμό του ΑΠ.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Δεν καταγράφεται σημαντική υλοποίηση					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναί να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	○	○	○	●	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική, ωστόσο οι εκροές και τα ανίστοχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν, έως το 2023.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Δεν υπάρχουν ακόμα αποτελέσματα					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναί να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	○	○	○	●	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγραφόμενου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ΑΠ εξακολουθεί να παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Δ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην Π.Π. 2014-2020, υπολείπονται των διαθέσιμων πόρων στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 07	ΚΠΠ 18,19,22,37,87		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Ναι, είτε άμεσα είτε έμμεσα.					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Μετά την ολοκλήρωση των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Η αναβάθμιση υποδομών αεροδρομίων, καθώς επίσης οι δράσεις βελτίωσης της ασφάλειας της αεροναυτιλίας, αποτελούν παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ασφαλή μετακίνηση ατόμων και προϊόντων, και στην οικονομική ανάπτυξη συνεπώς τυγχάνουν ευρείας αποδοχής.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 8,41% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποίησης εκπίπτει σε 0,00% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της πρόοδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκπίπτει ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.					
• Έχουν εξεταστεί πρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των οδικών παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Δ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 07	ΚΠΠ 18,19,22,37,	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων δεν συμβάλλει άμεσα σε όλους τους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του ΑΠ. Οι ΚΠΠ που αφορούν στο έργο του Καστελίου δεν εξυπηρετούνται πλέον από κάποια άλλη παρέμβαση και πρέπει να αφαιρεθούν.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποποιηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων. Ωστόσο, στην παρούσα χρονική στιγμή και με βάση τις προβλέψεις των έργων το αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΑΠ, είναι υποσύνολο του αρχικού προγραμματισμού.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΑΠ του τομέα Μεταφορών του ΕΠ και των ΠΕΠ, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των αεροπορικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ της χώρας και παράλληλα η βελτίωση της ασφάλειας της αεροναυτιλίας και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όσον αφορά στις υποδομές αεροδρομίων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	Δ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίωση: 07	ΚΠΠ: 18,19,22,37,87	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ					Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμύς προσαρμοστικότητας σ' αυτές υπάραξ; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσια και ιδιωτικά τομείς) παρέχεται; - Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;	Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Π.Π. 2021-2027. Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να επηρεάζει την υλοποίηση του ΑΠ.					
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Ποιά είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελών;	Είναι βέβαιη η ενσωμάτωση τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα ωφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εκόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελών τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται.					
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των δικαιούχων; - Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικοί ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται από τα φύλα; - Σίβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικών ωφελομένων;	Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης καθώς και τα αήματα και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / οικονομικών πύλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.					
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελουμένων; - Επιδρα στην ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων / ικανοτήτων; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);	Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή υποδομών αεροδρομίων εξυπηρετεί βασικές ανάγκες μετακίνησης, αυξάνει τις δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπνευστικών μεταφορών, την προσβασιμότητα σε κοινοτικές υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικών ωφελουμένων. Στην κατασκευή χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και κανόνων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, όπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπινων και μηχανημάτων) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.					
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων	☐	☐	☒	☐	☐	20%
- Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιούμενοι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; - Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η διαρκής βελτίωση προγραμματικού σχεδίου με το Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιούμενων αποτελεσμάτων; - Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; - Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; - Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που; - Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικοί ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; - Υπάρχει η αναμενόμενη να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; - Υ Σε τι έκταση αξιείται η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές; - Υπάρχουν προβλήματα που επιμελούν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθίων; - Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που επιμελούν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών	Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολογιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνθεση ΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη διαμετροβλημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων δαπανών, συνθήκες η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαπόσταση των φορέων κατασκευής και την ενεργοποίηση τοπικών και οικονομικών ρητήτων. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα επιβλέψεως του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)					
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	☐	☒	☐	☐	☐	20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικούς ωφελουμένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελείς να διατηρήσουν μεταβλητόν οικονομικές παράμετρον; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετρον που θα επιδρούν αρνητικά;	Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικοί ωφελόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμη παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετρον είναι ο χρόνος παράδοσης , το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα κατώτερη απόδοση των ωφελών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
Συνολική Επίδοση:					B	
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 8 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 08	ΚΠΠ 43	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	
					20%	
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς, δεδομένου του ελλείμματος χρηματοδότησης.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	
					40%	
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Δεν έχει γίνει κάποια προσαρμογή όσον αφορά την απώλεια των δεκτών της παρέμβασης του Μετρο					
- Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοσίευση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοσίευσή μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωριμότητα, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των παρεμβάσεων.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβαλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της ολοκλήρωσης των έργων.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Δεν έχουν υλοποιηθεί					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	
					30%	
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική. Οι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν εντός της ΠΠ 2014-2020.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει σημαντικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι τα ολοκληρωμένα έργα δεν έχουν δοθεί σε λειτουργία, αλλά και λόγω της υστέρησης στην υλοποίηση του έργου του Μετρο.					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	
					10%	
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαληθευσιμότητα των παραδοχών του σχεδιασμού;	Δεν έχει γίνει κάποια προσαρμογή όσον αφορά την απώλεια των δεικτών της παρέμβασης του Μετρο, η οποία δεν θα ολοκληρωθεί κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Δεν έχουν προκύψει άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που να απαιτούν προσαρμογή.					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίονας: 08		ΚΠΠ 43		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	70%
- Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα; - Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα; - Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα; - Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής); - Βάσει της προόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών; - Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης; - Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; - Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;	Οι τελικά ωφελούμενοι αναμένουν ωφέλειες αντίστοιχες με αυτές από άλλα έργα του Μετρώ. Όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις υποδομές. Μετά την ολοκλήρωση των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους. Σε σχέση με το Μετρώ, οι τελικά ωφελούμενοι αναμένουν ωφέλειες αντίστοιχες με αυτές από άλλα έργα του Μετρώ. Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα ωφέλη ως βελτίωση της κινητικότητάς τους στον αστικό ιστό, εφόσον η μείωση των χρονοαποστάσεων και η αύξηση της προσβασιμότητάς τους επιτρέπει να μετακινούνται γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια. Παράλληλα, αντιλαμβάνονται την γενικότερη τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων των περιοχών που διασυνδέονται με τις νέες παρεμβάσεις. Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 93,91% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποιήσεως εκτιμάται σε 0,00% της τιμής-στόχου. Οι παρεμβάσεις στον Τομέα των Αστικών Μεταφορών και ειδικότερα στην κατασκευή έργων Μετρώ λόγω της φύσης και των σταδίων των υλοποιούμενων εργασιών, αποδίδουν τις εκροές τους με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων. Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ. Όχι Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης; - Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
- Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους; - Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους; - Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις. Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 08	ΚΠΠ 43	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΟΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του ΑΠ.					
- Επιληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Στην τρέχουσα φάση υλοποίησης δεν είναι ακόμη πλήρως εμφανής η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι αστικές μεταφορές έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων. Οι επιπτώσεις του ΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος είναι μέχρι σήμερα μικρότερης κλίμακας από την τιμή στόχου του εγκεκριμένου ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κυρίως λόγω μη					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΑΠ του τομέα Μεταφορών του ΕΠ (συμπληρωματικότητα συστημάτων μεταφορών στην Θεσσαλονίκη).					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όσον αφορά στις υποδομές αεροδρομίων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 08	ΚΠΠ 43	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ					Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμίδα προσαρμοστικότητας σ' αυτές υπαρχεί; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσια και ιδιωτικά τομείς) παρέχεται; - Οι τεχνικές προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;						
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Ποιά είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;						
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των δικαιούχων; - Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται από τα φύλα; - Σίβεται η δράση στην τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελομένων;						
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά ωφελούμενων; - Επιδρα στην ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων / ικανοτήτων; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);						
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων	☐	☒	☐	☐	☐	20%
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιούμενοι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διασφαλίζεται από την υλοποίηση η δημόσια προσαρμοστικότητα στην με το Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιούμενων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; • Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των δικαιούχων; • Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει η αναμενόμενη να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υ.Σ.π. έκταση αξιολογεί η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθίων; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών;						
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	☐	☒	☐	☐	☐	20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά ωφελούμενους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελούμενοι να διατηρήσουν μεταβλητόν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηδρούσαν αρνητικά;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
Συνολική Επίδοση:					B	
Συνιστάμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 9 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 09	ΚΠΠ 43	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξη τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήριο	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	○	○	●	○	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς, δεδομένου του ελλείματος χρηματοδότησης.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	○	○	●	○	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Δεν έχει γίνει κάποια προσαρμογή όσον αφορά την απώλεια των δεκτών της παρέμβασης του Μετρο. Το έργο των φιλοπεριβαλλοντικών λεωφορείων δεν θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ΠΠ2014-2020					
- Τηρείται η Κοινωνική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπάτηση, συμβασιολογία και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινωνική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπάτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωριμότητα, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των παρεμβάσεων.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της ολοκλήρωσης των έργων, είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματισμένοι Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Ναι στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	○	○	●	○	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική. Οι εκροές και τα αντιστοίχα αποτελέσματα, με εξαίρεση τα Λεωφορεία, θα επιτευχθούν εντός της ΠΠ 2014-2020.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Ναι, στο έργο του Μετρό.					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματισμένοι Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	○	○	●	○	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδισμού;	Δεν έχει γίνει κάποια προσαρμογή όσον αφορά την απώλεια των δεκτών της παρέμβασης του Μετρο. Στο πλαίσιο Αναθεώρησης του ΕΠ, πρέπει να αφαιρεθούν, οι σχετικοί με το έργο των φιλοπεριβαλλοντικών λεωφορείων, δείκτες.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Δεν έχουν προκύψει άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που να απαιτούν προσαρμογή.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Πρέπει να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του ΑΠ, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΑΠ για την κάλυψη αναγκών σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επικαιροποιηθεί καταλλήλως το περιεχόμενο και η στοχοθεσία των δεικτών κατά την επικείμενη Αναθεώρηση του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίονας: 09		ΚΠΠ 43		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Όλοι οι προβλεπόμενοι ωφελούμενοι έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις υποδομές.					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους. Στην παρούσα φάση εκμεταλλεύονται πλήρως το νέο τμήμα της γραμμής Μετρό στην Αθήνα.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα ωφέλη ως βελτίωση της κινητικότητάς τους στον αστικό ιστό, εφόσον η μείωση των χρονοαποστάσεων και η αύξηση της προσβασιμότητας τους επιτρέπει να μετακινούνται γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια. Παράλληλα, αντιλαμβάνονται την γενικότερη τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων των περιοχών που διασυνδέονται με τις νέες παρεμβάσεις.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 85,9% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 62,5% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της προόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών;	Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ.					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 09	ΚΠΠ 43	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΟΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του ΑΠ.					
- Επιληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Στην τρέχουσα φάση υλοποίησης είναι πλήρως εμφανής η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης της ανάπτυξης Μετρό στην Αθήνα.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι αστικές μεταφορές έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων. Οι επιπτώσεις του ΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος είναι μέχρι σήμερα μικρότερης κλίμακας από την τιμή στόχου του εγκεκριμένου ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κυρίως λόγω μη απόδοσης όλων των έργων σε λειτουργία.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΑΠ του τομέα Μεταφορών του ΕΠ (συμπληρωματικότητα συστημάτων μεταφορών στην Αθήνα).					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ							
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ							
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 09	ΚΠΠ 43	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"							
ΕΠΙΔΟΣΗ						Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά		
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	○	●	○	○	○	15%	
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμύς προσαρμοστικότητας α' αυτές υπάχου; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσια και ιδιωτικά τομείς) παρέχεται; - Οι τεχνικές προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;							
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	●	○	○	○	○	15%	
- Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκκρεσίες και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;							
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	○	●	○	○	○	15%	
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των δικαιούχων; - Σε τι έκταση συμμετέχουν οι δικαιούχοι / οι τελικά ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται από τις γυναίκες; - Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθνη, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελομένων;							
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	●	○	○	○	○	15%	
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελουμένων; - Επιδρα στην ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων / ικανοτήτων; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);							
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων	○	●	○	○	○	20%	
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπορεύονται από την υλοποίηση η δικαιοσύνη προγραμματικά σχέδια με το Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων στόχων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; • Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των δικαιούχων; • Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει η αναμενόμενη να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υ.Σ.π. έκταση αξιολογεί η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθών; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθών;							
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	○	●	○	○	○	20%	
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκκρεσίες και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά ωφελουμένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελούμενοι να διατηρήσουν ανεξάρτητα οικονομικές παράμετρους; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηδρούσαν αρνητικά;							
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.							

ΑΠ 10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 10	ΚΠΠ 12,13,14,16		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξη τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απόδοκτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Όχι					
- Τηρείται η Κοινωνική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιολογία και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινωνική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της ολοκλήρωσης των έργων, είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Δεν καταγράφεται υλοποίηση					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες εκροές					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επιβλέψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Όχι καλή					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Δ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Επισημαίνεται ότι στην επενδυτική προτεραιότητα προστίθεται το έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ, Φάση II, Διασύνδεση Κρήτη – Αττική, για το οποίο πρέπει να προστεθεί δεικτής παρακολούθησης στο πλαίσιο της επικείμενης Αναθεώρησης του ΕΠ. Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην Π.Π. 2014-2020, υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους στον ΑΠ, πρέπει να διευκρινιστεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίονας: 10		ΚΠΠ 12,13,14,16		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Δεν υπάρχουν ακόμα εκροές και αποτελέσματα					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα ωφέλη είτε άμεσα με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, είτε έμμεσα μέσω της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 97,3% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 0,00% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της προόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Εξαρτάται από τις αλλαγές στο περιεχόμενο του ΑΠ κατά την επικείμενη Αναθεώρηση					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Όχι καλή					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Δ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 10	ΚΠΠ 12,13,14,16	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του ΑΠ.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, δεν υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 10	ΚΠΠ 12,13,14,16	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
		ΕΠΙΔΟΞΗ				Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Ε/Υ επιδρέ	
4.1. Εκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους						15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμίδα προσαρμοστικότητας τ' αυτών υπαρχεί; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) παρέχεται; - Οι τεχνικές προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;						Οι αρμόδιοι ειδικοί υπηρεσιών του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Γ2021-2027.
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρωπίνου δυναμικού						15%
- Ποιά είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκφορές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά) - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;						Είναι βέβαιη η ενσωμάτωση τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα ωφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντιστάσεων έργων καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιέλουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται.
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων						15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των; - Σε τι έκταση συμμετέχουν οι δικαιούχοι / οι τελικά ωφεληόμενοι στην σχεδίαση και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προκύπτουν; - Σίβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθνη, πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελομένων						Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.
4.4. Συμβατότητα της τεχνονομίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία						15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνονομία και τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά ωφελομένων; - Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων / ικανοτήτων; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);						Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέξεώς και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνονομίας που χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Στην κατασκευή χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, όπου είναι δυνατή, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπινων και μηχανημάτων) δεδομένης της μείωσης κόστους που επιφέρει.
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων						20%
- Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιήσιμα Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; - Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η βελτιστοποίηση προγραμμάτιοι σχέση με το Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμμάτιοι μη ποσοτικοποιήσιμων - Λαμβάνονται υπόψη στην σχεδίαση και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; - Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; - Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της; - Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; - Υπάρχει η αναμενόμενη να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; - Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές επιτηδες περιβαλλοντικές πρακτικές; - Υπάρχουν προβλήματα που επιμετρώνουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμφωνιών; - Έχουν εξεταστεί τράτο αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που επιμετρώνουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών						Με βάση τα ενγινόμενα έργα, οι υπολογιζόμενοι δείκτες συνδόνουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ και της σύνταξη ΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θερμοκρασιακής κλίσης τυχόν προσδοκώμενων δαπανών, συνήθως η συσσωρευτική περσάριση στην ήτση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη ήτση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαπόθεση των φορέων κατασκευής και την ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η ήτση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα επιτήλεσης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέρας, κλιματικό παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία						20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκφορές και τα αποτελέσματα πρόσβα από τους τελικά ωφελομένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελείς να διατηρήσουν αν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιά κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούν αρνητικά;						Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελοόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκφορές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμα παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελών είναι οι μεταβλητές οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παρόδοσης, το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός ρύπανσης. Η δυναμική μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα κατώτερη απόδοση των ωφελών ή πιθανή απώλεια τους. Η δυναμική μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απορρομκότητας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επιδρούν στα αυξημένα αρνητικές εξελέσεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνυπάρχουν κίνδυνοι ότι η διατήρηση των ωφελών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Σημ.: A = Πολύ καλή, B = Καλή,

ΑΠ 11 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 11	ΚΠΠ: 87	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Καταγράφονται αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος.					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Όχι					
- Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιολογία και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν αναπόσπαστη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της ολοκλήρωσης των έργων, είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Δεν καταγράφεται υλοποίηση					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογισμένη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες εκροές					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☐	☒	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Όχι καλή					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Δ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην Π.Π. 2014-2020, υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 11		ΚΠΠ 87		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Δεν υπάρχουν ακόμα εκροές και αποτελέσματα					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα ωφέλη ως την αυτόνομη ανιπλημμυρική προστασία των ιδίων καθώς και της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 90,3% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 0,00% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της προόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Υπό προϋποθέσεις					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική, ωστόσο στο επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλουν πολλές εν εξελίξει εργολαβίες. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Η ανιπλημμυρική θωράκιση προσαρμόζεται στις ανάγκες μέσω ευρύτερου σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 11	ΚΠΠ 87	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του ΑΠ.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 11	ΚΠΠ: 87	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
ΕΠΙΔΟΣΗ						Σχόλια
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμύς προσαρμοστικότητας σ' αυτές αυτές; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσια και ιδιωτικά τομείς) παρέχεται; - Οι τεχνικές προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;						
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Ποιά είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;						
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των; - Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται; - Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελομένων;						
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά ωφελομένων; - Εισάγει στην ανάπτυξη τοπικά γνώσεις και δεξιότητες/ ικανότητες; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);						
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων	☒	☐	☐	☐	☐	20%
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιούμενοι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δραστικότητα προγραμματικά σχέδια με το Περιβάλλον και η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιούμενων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; • Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις; • Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υ.Σ.π. έκταση αξιολογεί η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθίων; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών;						
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	☐	☒	☐	☐	☐	20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά ωφελομένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελείς να διατηρήσουν μεταβλητόν οικονομικές παράμετροι; Ποιά κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηδρούσαν αρνητικά;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
Συνολική Επίδοση:						B
Συνιστάμενες ενέργειες και από προϊόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίονας: 12	ΚΠΠ 21,83,85	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	Α	Β	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές: - Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό); - Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος; - Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης; - Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς; - Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση; - Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου.	○	●	○	○	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους); - Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιολογία και υλοποίηση); - Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ; - Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων; - Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης; - Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν αναπόσπαστη ή αποδέσμευση; - Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο; - Όπου υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο; - Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);						
- Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). - Συμφωνία με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.						
1.2. Εκροές: - Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους); - Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιολογία και υλοποίηση); - Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ; - Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων; - Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης; - Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν αναπόσπαστη ή αποδέσμευση; - Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο; - Όπου υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο; - Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	○	○	●	○	Βαρύτητα	40%
- Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την παράδοση των έργων. - Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. - Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. - Καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων. - Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της ολοκλήρωσης των έργων, είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027. - Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα. - Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογώσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων. - Όχι						
1.3. Αποτελέσματα: - Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων; - Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων; - Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο; - Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί δείκτες Αποτελεσμάτων; - Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα; - Επιτυγχάνονται δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	○	○	●	○	Βαρύτητα	30%
- Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες. - Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή. - Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές - Ναι - Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων. - Όχι						
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο - Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού; - Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες; Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.	○	○	●	○	Βαρύτητα	10%
- Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ. - Όχι καλή						
					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Πρέπει να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του ΑΠ, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΑΠ για την κάλυψη αναγκών σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 12		ΚΠΠ 21,83,85		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Ναι, όσον αφορά τα ΣΔΛΑΠ					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως την αυτονόητη εφαρμογή του ΕΠΕκ.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 40,9% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η ανίστιοχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 19,7% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της προόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Όχι. Το έργο των ΕΠΙΜ θα αποτελέσει έργο phasing προς την ΠΠ2021-2027					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική στο επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Προσαρμόζεται στις ανάγκες μέσω ευρύτερου σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 12	ΚΠΠ 21,83,85	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του ΑΠ.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ							
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ							
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 12	ΚΠΠ 21,63,85	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"							
	ΕΠΙΔΟΣΗ					Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	○	●	○	○	○	15%	
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμύς προσαρμοστικότητας σ' αυτές αυτές; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσια και ιδιωτικά τομείς) παρέχεται; - Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;							
Οι αρμόδιοι ειδικοί υπηρεσιών του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Γ2021-2027.							
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	●	○	○	○	○	15%	
- Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;							
Είναι βέβαιη η ενσωμάτωση τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα ωφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εκτίμηση των δικαιούχων, αυτοί είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται.							
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	●	○	○	○	○	15%	
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των δικαιούχων; - Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικοί ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται από τις γυναίκες; - Σίβεται η δράση στην τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικών ωφελομένων;							
Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες προστασίας της φύσης. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.							
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	●	○	○	○	○	15%	
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελουμένων; - Εισάγει στην ανάπτυξη τοπικά γνώσεις και δεξιοτήτων / ικανοτήτων; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);							
Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβόλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεταστοιχείωση, όπου είναι δυνατή, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπινων και μηχανημάτων) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.							
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων	●	○	○	○	○	20%	
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιούμενοι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δικλυσίδα προγραμματική σχέση με το Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιούμενων αποτελεσμάτων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; • Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που; • Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικοί ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υ Σε τι έκταση αξιέται η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθίων; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών							
Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολογιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θερμοδομημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαπόσταση των φορέων κατασκευής και την ενεργοποίηση τοπικών και οικονομικών ρητήτων. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα επιβλέπων του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλεοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)							
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	○	●	○	○	○	20%	
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικούς ωφελουμένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελείς να διατηρήσουν μεταβλητόν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηδρούσαν αρνητικά;							
Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικοί ωφελοόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμη παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το κόστος κατασκευής , το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε ελλειπή χρηματοδότησης και άρα καυστήριστη απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομεικνώντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.							
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						Συνολική Επίδοση:	A
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.							

ΑΠ 13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 13	ΚΠΠ 21,83,85		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Ναι					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Όχι					
- Τηρείται η Κοινωνική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοσίευση, συμβασιολογία και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινωνική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοσίευση μέχρι την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της ολοκλήρωσης των έργων, είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματιστικοί Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματιστικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Όχι καλή					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Πρέπει να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του ΑΠ, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΑΠ για την κάλυψη αναγκών σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίονας: 13	ΚΠΠ 21,83,85		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Ναι, όσον αφορά τα ΣΔΛΑΠ					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως την αυτονόητη εφαρμογή του ΕΠΕκ.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 42,5% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η ανίστιοχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 11,1% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της προόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Όχι. Το έργο των ΕΠΙΜ θα αποτελέσει έργο phasing προς την ΠΠ2021-2027					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική στο επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Προσαρμόζεται στις ανάγκες μέσω ευρύτερου σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 13	ΚΠΠ 21,83,85	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του ΑΠ.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίωση: 13	ΚΠΠ 21,63,85	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
ΕΠΙΔΟΣΗ						Σχόλια
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμύς προσαρμοστικότητας σ' αυτές αυτές; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) παρέχεται; - Οι τεχνικές προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;						
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	☐	☐	☐	☐	☐	15%
- Ποιά είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαστικοί εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκκρεμίες και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαστικοί σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελών;						
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των δικαστικών φορέων; - Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικοί ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζεται η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται; - Σίβεται η δράση στην τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικών ωφελομένων;						
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελουμένων; - Εισάγει στην ανάπτυξη τοπικά γνώσεις και δεξιοτήτων / ικανοτήτων; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);						
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων	☒	☐	☐	☐	☐	20%
• Παρακολουθούνται οι μη παραδοσιακοί Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δραστική προσαρμοστικότητα στην με το Περιβάλλον και η επίτευξη των προγραμματικών μη παραδοσιακών αποτελεσμάτων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; • Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις; • Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικοί ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υπάρχει ή αναμένεται η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθίων; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών;						
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	☐	☒	☐	☐	☐	20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκκρεμίες και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικούς ωφελουμένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφελείς να διατηρήσουν μεταβλητόν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηδρούσαν αρνητικά;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
Συνολική Επίδοση:						A
Συνιστάμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 14 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 14	ΚΠΠ: 17,18,20,21,22,23,85,89,90,92	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Σχόλια	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
1.1. Εισροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Ναι					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ (με διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΚΠΠ), συνεπώς εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Όχι					
- Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιολογία και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωριμότητα, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της ολοκλήρωσης των έργων, είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Όχι καλή					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Δεδομένου ότι με βάση τις προβλεπόμενες του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην Π.Π. 2014-2020, υπερβαίνουν -σε κάποιες θεματικές ενότητες- τους διαθέσιμους πόρους στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 14		ΚΠΠ 17,18,20,21,22,2		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Ναι					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως την αυτονόητη εφαρμογή του ΕΠΕκ.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 58,8% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 28,1% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της προόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Όχι για όλους τους δείκτες					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική μέχρι σήμερα, στο επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Προσαρμόζεται στις ανάγκες μέσω ευρύτερου σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 14	ΚΠΠ 17,18,20,21,	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του ΑΠ.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξόνες: 14	ΚΠΠ: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 85, 89, 90, 92	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ					Σχόλια
Κριτήρια	Ⓐ	Ⓑ	Γ	Δ	Ε/Υ επιδρά	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους						15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμύς προσαρμοστικότητας α' αυτές υπάχου; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) παρέχεται; - Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;	Οι αρμόδες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Γ2021-2027.					
	Ⓢ	○	○	○	○	
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού						15%
- Ποιά είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκκρεσίες και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;	Είναι βέβαιη η ενσωμάτωση τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα ωφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαζούχων, αυτοί είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται.					
	Ⓢ	○	○	○	○	
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων						15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των τοπικών φορέων; - Σε τι έκταση συμμετέχουν οι δικαιούχοι / οι τελικοί ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται; - Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικών ωφελομένων;	Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, υδατικών πόρων, προστασίας της φύσης, καθώς και αστικής αναζωογόνησης. Η συμμετοχή των δικαζούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.					
	Ⓢ	○	○	○	○	
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία						15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελουμένων; - Εισάγει στην ανάπτυξη τοπικά γνώσεις και δεξιότητες/ ικανότητες; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);	Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται πρωτογενές και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και καριέρας και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεταστοιχείωση, όπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπινων και μηχανημάτων) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.					
	Ⓢ	○	○	○	○	
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων						20%
• Παρακολουθούνται οι μη παραδοσιακοί Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται σχέση με το Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμματικών μη παραδοσιακών; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; • Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις; • Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικοί ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υ Σε τι έκταση αξιέται η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που επιτείνουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθίων; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που επιτείνουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών	Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολογιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη δεσμευτικής κάλυψης τυχόν πρόσθετων δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαπόσταση των φορέων κατασκευής και την ενεργοποίηση τοπικών και οικονομικών ρητήτων. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα επιβλέπων του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλοκή στην περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)					
	○	Ⓢ	○	○	○	
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία						20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκκρεσίες και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικούς ωφελουμένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν μεταβλητών οικονομικών παραμέτρων; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;	Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικοί ωφελοόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκκρεσίες και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμη παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης, το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	A
Συνιστάμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 14Β ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 14Β	ΚΠΠ 17,18,22	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Ναι					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλονται στις εισροές.					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ (με διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΚΠΠ), συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Όχι					
- Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπάρηση, συμβασιολογία και υλοποίηση);	Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπάρηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Καταγράφονταν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων.					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της ολοκλήρωσης των έργων.					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες.					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Όχι καλή					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Στο πλαίσιο της επικείμενης Αναθεώρησης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα μπορούσαν να μεταφερθούν πόροι ΕΠΠΑ, που διαφαίνεται ότι θα μείνουν ανεκμετάλλευτοι σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 14B		ΚΠΠ 17,18,22		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Ναι					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα ωφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως την αυτονόητη εφαρμογή του ΕΠΕκ.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 53,9% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 3,2% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της προόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Όχι για όλους τους δείκτες					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική μέχρι σήμερα, στο επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Προσαρμόζεται στις ανάγκες μέσω ευρύτερου σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 14B	ΚΠΠ 17,18,22	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του ΑΠ.					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ΕΠ του ΕΣΠΑ					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίονας: 14B	ΚΠΠ: 17,18,22	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ					Σχόλια
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	○	●	○	○	○	15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμύς προσαρμοστικότητας σ' αυτές αυτές; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) παρέχεται; - Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμικές ανάγκες για υποστήριξη;						
Οι αρμόδιοι ειδικοί υπηρεσιών του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Γ2021-2027.						
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	●	○	○	○	○	15%
- Ποιά είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;						
Είναι βέβαιη η ενσωμάτωση τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα ωφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εκτίμηση των δικαιούχων, αυτοί είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται.						
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	●	○	○	○	○	15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των δικαιούχων; - Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικοί ωφεληόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται από τις γυναίκες; - Σίβεται η δράση στην τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικών ωφελομένων;						
Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.						
4.4. Συμβατότητα της τεχνολογίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	●	○	○	○	○	15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικών ωφελουμένων; - Εισάγει στην ανάπτυξη τοπικά γνώσεις και δεξιότητες / ικανότητες; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);						
Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και καριέρας και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεταστοιχείωση, όπου είναι δυνατή, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπινων και μηχανημάτων) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.						
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων	●	○	○	○	○	20%
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιούμενοι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δραστική βελτίωση στην ποιότητα του Περιβάλλοντος και η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιούμενων στόχων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; • Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που; • Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικοί ωφεληόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υ Σε τι έκταση αξιέται η δράση παραδοσιακές επιτυχίες περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμβαθών; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών						
Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολογιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θερμοκρασιμής κάλυψης τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαπόσταση των φορέων κατασκευής και την ενεργοποίηση τοπικών και οικονομικών ρητήτων. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα επιβλέπων του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλεονημία των περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)						
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	○	●	○	○	○	20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικούς ωφεληόμενους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν μεταβλητών οικονομικών παραμέτρων; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηδρούσαν αρνητικά;						
Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικοί ωφεληόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμα παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών είναι ο χρόνος παράδοσης, το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων αποσκοπώντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
Συνολική Επίδοση:					A	
Συνιστάμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 15ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 15	ΚΠΠ 121,122,123		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Ναι					
- Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Ναι					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Ναι					
- Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);	Δεν ενισχύονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Ναι, ακολουθώντας τις ανάγκες της ΕΥΔ και των παρεμβάσεων που υποστηρίζουν					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Όχι					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΠ					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Όχι					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε. Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επιβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαληθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άμους εξωτερικούς παράγοντες;	Όχι καλή					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Πρέπει να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του ΑΠ, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΑΠ για την κάλυψη αναγκών σε κάποιο άλλο ΑΠ του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επικαιροποιηθεί καταλλήλως το περιεχόμενο και η στοχοθεσία των δεικτών κατά την επικείμενη Αναθεώρηση του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 15		ΚΠΠ 121,122,123		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους.					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι τελικά ωφελούμενοι δεν αντιλαμβάνονται άμεσα τα οφέλη, καθώς οι εκροές των παρεμβάσεων αποτελούν υποβοήθηση - προετοιμασία των τελικών ακροών που απολαμβάνουν.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα οφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όλοι οι προβλεπόμενοι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, είτε έμμεσα είτε άμεσα.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 39,1% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η ανίστιοχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 15,4% της τιμής-στόχου.					
• Βάσει της προόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών;	Όχι για όλους τους δείκτες					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική μέχρι σήμερα, στο επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων που υποστηρίζει η Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Σε επίπεδο έργου η ευελιξία της υλοποίησης σε περιπτώσεις επαληθευσης των κινδύνων ή εμφάνισης εξωτερικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επιδράσουν στην υλοποίηση των έργων ήταν αποτελεσματική, καθώς επιλύθηκαν άμεσα κάποιες διοικητικές καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν, αλλά λόγω της μη πλήρους κάλυψης του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η ευελιξία στο σύνολο του άξονα.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση σχετικά με την δημιουργία απασχόλησης από τα έργα του ΑΠ.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 15	ΚΠΠ 121,122,123	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του ΑΠ. Ο ΑΠ συμβάλλει στο γενικό στόχο του ΕΠ που αφορά στην εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠΠΑ					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση για συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο όλων των ΑΠ ΕΠΠΑ του ΕΠ					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Στις περιπτώσεις που εμφανίστηκαν καθυστερήσεις κυρίως διοικητικής φύσεως η προσαρμοστικότητα της υλοποίησης ήταν αποτελεσματική. Δεδομένου όμως ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί σημαντικό τμήμα του ΑΠ δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί η ευελιξία υλοποίησης για το σύνολό του. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξίονας: 15	ΚΠΠ 121,122,123	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"						
	ΕΠΙΔΟΣΗ					Σχόλια
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	☐	☒	☐	☐	☐	15%
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμίδα προσαρμοστικότητας σ' αυτές υπάρχει; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσια και ιδιωτικά τομείς) παρέχεται; - Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμιές ανάγκες για υποστήριξη;						
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;						
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των τοπικών φορέων; - Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται; - Σίβεται η δράση στην τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελομένων;						
4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	☒	☐	☐	☐	☐	15%
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά ωφελομένων; - Ειδικά στην ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων/ ικανοτήτων; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);						
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων	☐	☐	☐	☐	☒	20%
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική σχέση με το Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; • Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις π.π.; • Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υ.Σ.ε η έκταση αμβλύνει ή δράση παραδοσιακές επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμφωνιών; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών						
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	☐	☐	☐	☐	☒	20%
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά ωφελοόμενους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηδρούσαν αρνητικά;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
Συνολική Επίδοση:					A	
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

ΑΠ 16ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 16	ΚΠΠ 121,122,123		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023		
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξη τους, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων εργασίας"						
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
1.1. Εισροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	20%
- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό);	Ναι					
- Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;	Ναι					
-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν την χρονική κατανομή των εισροών, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της παρέμβασης;	Ναι					
- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς;	Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς.					
- Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε καθημερινή βάση;	Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ).					
- Είναι δυνατή η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος της Περιόδου;	Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.					
1.2. Εκροές:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	40%
- Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);	Ναι					
- Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη δημοπάτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);	Δεν ενισχύονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπάτηση μέχρι και την παράδοση των έργων.					
- Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων κλπ;	Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού.					
- Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;	Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους.					
- Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διακηκτικών ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;	Ναι, ακολουθώντας τις ανάγκες της ΕΥΔ και των παρεμβάσεων που υποστηρίζουν					
- Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν επανένταξη ή αποδέσμευση;	Όχι					
- Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες Εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.					
- Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών εκροών με αποδοτικό τρόπο;	Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογίσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΠ					
- Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.3. Αποτελέσματα:	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	30%
- Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των αποτελεσμάτων;	Όχι					
- Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.					
- Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;	Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές					
- Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες Αποτελεσμάτων;	Ναι					
- Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα;	Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.					
- Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που αρχικά δεν αναμενόταν (αν ναι να γίνει αναφορά);	Όχι					
1.4. Ευελξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα προβλήματα και στο περιεχόμενο	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	10%
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη επαληθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;	Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.					
- Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες;	Όχι καλή					
Σημ.: Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						
Πρέπει να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του ΑΠ, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΑΠ για την κάλυψη αναγκών σε κάποιο άλλο ΑΠ του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επικαιροποιηθεί καταλλήλως το περιεχόμενο και η στοχοθεσία των δεικτών κατά την επικείμενη Αναθεώρηση του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.						

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
E.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 16		ΚΠΠ 121,122,123		Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023	
Ορισμός Κριτηρίου: "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι παραδοχές επηρέασαν τα αποτελέσματα"						
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
2.1. Βαθμός στον οποίο οι τελικά ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των αποτελεσμάτων	☐	☐	☒	☐	Βαρύτητα	70%
• Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα;	Δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους.					
• Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Οι τελικά ωφελούμενοι δεν αντιλαμβάνονται άμεσα τα οφέλη, καθώς οι εκροές των παρεμβάσεων αποτελούν υποβοήθηση - προετοιμασία των τελικών ακροών που απολαμβάνουν.					
• Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά ωφελούμενοι τα οφέλη που απορρέουν από τις εκροές και τα αποτελέσματα;	Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όλοι οι προβλεπόμενοι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, είτε έμμεσα είτε άμεσα.					
• Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης και Προόδου Απορρόφησης (Τρέχουσας και Συνολικής);	Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 30,9% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος πραγματοποίησης εκτιμάται σε 13,0% της τμής-στόχου.					
• Βάσει της προόδου της υλοποίησης, είναι εφικτή η επίτευξη της τμής-στόχου των δεικτών;	Όχι για όλους τους δείκτες					
• Παρακολουθούνται οι Δείκτες Απασχόλησης;	Όχι					
• Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση των θεμάτων της απασχόλησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;	Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία.					
• Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους;						
2.2. Εμφάνιση απρόσμενων επιδράσεων	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική μέχρι σήμερα, στο επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.					
• Υπάρχουν δευτερεύουσες επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς και/ή γενικούς στόχους;						
2.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	20%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων που υποστηρίζει η Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες προς τους τελικά ωφελούμενους;	Σε επίπεδο έργου η ευελιξία της υλοποίησης σε περιπτώσεις επαλήθευσης των κινδύνων ή εμφάνισης εξωτερικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επιδράσουν στην υλοποίηση των έργων ήταν αποτελεσματική, καθώς επιλύθηκαν άμεσα κάποιες διοικητικές καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν, αλλά λόγω της μη πλήρους κάλυψης του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η ευελιξία στο σύνολο του άξονα.					
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις απασχόλησης;	Δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση σχετικά με την δημιουργία απασχόλησης από τα έργα του ΑΠ.					
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	Γ
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

4. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ						
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ						
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Αξονας: 16	ΚΠΠ 121,122,123	Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".						
	ΕΠΙΔΟΣΗ				Σχόλια	
Κριτήρια	A	B	Γ	Δ	(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
3.1. Βαθμός επίτευξης των προγραμματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή πιθανότητα επίτευξής τους	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	60%
- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) στους στόχους του αμέσως ανώτερου επιπέδου;	Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους στόχους του ΑΠ. Ο ΑΠ συμβάλλει στο γενικό στόχο του ΕΠ που αφορά στην εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ					
- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον τομέα παρέμβασης;	Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Απασχόληση;	Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος;	Δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση για συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην Ισότητα των δύο φύλων;	Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ.					
- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;	Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
3.2. Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	10%
- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις (άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);	Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο όλων των ΑΠ του ΕΠ					
- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον Τομέα;						
3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς παράγοντες	☐	☒	☐	☐	Βαρύτητα	30%
• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;	Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Στις περιπτώσεις που εμφανίστηκαν καθυστερήσεις κυρίως διοικητικής φύσεως η προσαρμοστικότητα της υλοποίησης ήταν αποτελεσματική. Δεδομένου όμως ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί σημαντικό τμήμα του ΑΠ δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί η ευελιξία υλοποίησης για το σύνολό του. Σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.					
• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση σε περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες;						
• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;						
• Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές προτεραιότητες;						
• Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;						
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.						
					Συνολική Επίδοση:	B
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.						

5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ							
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ							
Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Άξονας: 16	ΚΠΠ 121,122,123	Ημερομηνία συμπλήρωσης:	4/9/2023			
Ορισμός Κριτηρίου: "Η έκταση στην οποία αναμένεται οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"							
Κριτήρια	ΕΠΙΔΟΣΗ					Σχόλια (Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)	
	A	B	Γ	Δ	Δεν επιδρά		
4.1. Έκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους	☐	☒	☐	☐	☐	15%	
- Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς θεσμούς; - Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και προτεραιοτήτων και η βαθμίδα προσαρμοστικότητας σ' αυτές υπάρχει; - Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσια και ιδιωτικά τομείς) παρέχεται; - Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;							
4.2. Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου δυναμικού	☐	☐	☐	☐	☐	15%	
- Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς φορείς; - Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά); - Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των ωφελειών;							
4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων	☒	☐	☐	☐	☐	15%	
- Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των χωρικών; - Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά ωφελοόμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της; - Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Έχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται; - Σίβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); Είναι αποδοτικές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από την δράση; - Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελομένων;							
4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία	☒	☐	☐	☐	☐	15%	
- Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και τεχνολογία; - Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά ωφελομένων; - Εισάγει στην ανάπτυξη τοπικά γνώσεις και δεξιότητες/ ικανότητες; - Μεγατοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων και υλικών);							
4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων	☐	☐	☐	☐	☒	20%	
• Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης; • Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματική σχέση με το Περιβάλλον και η επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων; • Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα; • Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση; • Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις π.π.; • Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά ωφελοόμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές; • Υπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο Περιβάλλον; • Υ.Σ.ε η έκταση αμβλύνει ή δράση παραδοσιακές επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές; • Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμφωνιών; • Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών;							
4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία	☐	☐	☐	☐	☒	20%	
- Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά ωφελομένους; - Έχει εξασφαλιστεί επαρκής η οικονομική βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Έχει προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure; - Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους; - Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι που θα επηδρούσαν αρνητικά;							
Σημ.: A = Πολύ καλή; B = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.					Συνολική Επίδοση:	A	
Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.							