

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34,
Αθήνα 115 27

Πληροφορίες: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΙΟΝΟΥΔΑΚΗ

Τηλ.: 2132142255

Email: e.lionoudaki@mou.gr

Προς:

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007670 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)8553/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
5. Τη με αρ. πρωτ. 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) Υπουργική Απόφαση αναδιάρθρωσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14" (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1,
7. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3,
8. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
9. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΑΝΑΝ/79473/30.12.2014 Υπουργική Απόφαση για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,

10. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν στην έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,
11. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2572/ 07.03.2016 πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.29.14.1 (κωδικός ΟΠΣ 1407, ΑΔΑ: ΩΗ6Θ4653Ο7-ΤΚΣ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 6383/24-05-2017 Απόφαση Ένταξης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007670 στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. Το με 296732/18.01.2022 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (εκδ.6) που υπέβαλε η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου προς την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
14. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 985/02.02.2022 θετική εισήγηση για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Προϊσταμένης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Αποφασίζει

την Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007670 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5007670
2.Δικαιούχος:	ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
3.Κωδικός Δικαιούχου:	4041304
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Στην Β' Φάση της Πράξης θα υλοποιηθούν τα παρακάτω ως εξής :ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ)1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΣΧΑΡΩΣΗ – ΕΞΑΜΜΩΣΗ . Θα υλοποιηθεί το 68,50% .2. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ .Στο σύνολο του αντικείμενου των ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ , θα υλοποιηθεί το 20,38 % .3. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ . Στο σύνολο του αντικείμενου της ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ , θα υλοποιηθεί το 16,45 % .4. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΛΥΟΣ . θα υλοποιηθεί το 23,00% . 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ . Στο σύνολο του αντικείμενου της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ , θα υλοποιηθεί το 81,07 % . 6. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ . Στο σύνολο του αντικείμενου της ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ , θα υλοποιηθεί το 83,14 % . 7. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΡΟΛΑΣΠΗΣ ΘΟΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ . Στο σύνολο του αντικείμενου του ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟΛΑΣΠΗΣ ΘΟΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ , θα υλοποιηθεί το 100,00 % . 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ .Θα υλοποιηθεί το 100,00% (μη επιλέξιμη δαπάνη).9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΛΑΣΠΗΣ .100,00% . 10. ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΧΩΝΕΥΤΕΣ 34,41 % . 11. ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ – ΛΕΚΑΝΕΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ . 27,33 % . 12. ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ . 100,00% .13. ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ .100,00% .14. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ . 100,00 % . 15. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ . 93,34% .16. ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ . Θα υλοποιηθεί το 100,00% .17. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ , θα υλοποιηθεί το 100,00% . 18.Αποκατάσταση έργου διάθεσης . ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ) (μη επιλέξιμη δαπάνη) 1. ΗΛΙΑΚΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ 100,00% . 2. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ . 100,00% . 3. ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ . το 81,43% . 4. ΚΟΣΚΙΝΗΣΗ –ΩΡΙΜΑΝΣΗ 100,00% . 5. ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΑΣΑΛΩΣΕΙΣ 100,00% . 6. ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ . το 100,00% . 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Στο σύνολο της πράξης Β' Φάσης το έργο που θα υλοποιηθεί το 60,87% .ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ : Το έργο αφορά το δίκτυο αποχέτευσης των οικισμών Ατσιποπούλου – Βιολί Χαράκι και Πανοράματος (Δύο διακριτά δίκτυα από λειτουργικής φύσεως) . Το μεν πρώτο θα έχει άμεσο αποδέκτη το Βιολογικό Καθαρισμό Ρεθύμνου , ενώ το δίκτυο του Πανοράματος οδηγείται στο Αντλιοστάσιο Αγίας Φωτεινής μέσω υφιστάμενου δικτύου και από εκεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Ρεθύμνου. Το Φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται παρακάτω είναι το υλοποιηθέν έως την από κοινού συμφωνία διάλυσης της σύμβασης .Περιγραφή Φυσικού Αντικείμενου : 1.Κατασκευή 3.025,25 μέτρων αγωγών βαρύτητας Φ200 εκ των οποίων τα 2.954,25 αφορούν το Ατσιπόπουλο- Βιολί Χαράκι και τα 71 το Πανόραμα.2. Κατασκευή 196,65 μέτρων καταθλιπτικών αγωγών (Φ63,Φ75,Φ90,Φ110,Φ160) 3. Κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 3 αντλιοστασίων 4 . Συνδέσεις αποχέτευσης για 95 ακίνητα.ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Β ΦΑΣΗ : Το έργο αποτελεί την συνέχεια του υποέργου 3 και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ατσιποπούλου – Βιολί Χαράκι – Πανοράματος .Α) Το ενιαίο δίκτυο Ατσιποπούλου και Βιολί Χαράκι Β) Το δίκτυο του Πανοράματος.Το μεν πρώτο θα έχει άμεσο αποδέκτη το Βιολογικό Καθαρισμό Ρεθύμνου , ενώ το δίκτυο του Πανοράματος οδηγείται στο Αντλιοστάσιο Αγίας Φωτεινής μέσω υφιστάμενου δικτύου και από εκεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Ρεθύμνου.Περιγραφή Φυσικού Αντικείμενου.Για την ολοκλήρωση του έργου θα απαιτηθούν :1.Κατασκευή 15.642 μέτρων αγωγών βαρύτητας Φ200 καθώς και 550 προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης αγωγών αποχέτευσης 2. Κατασκευή 2.396 μέτρων καταθλιπτικών αγωγών (Φ63,Φ75,Φ90,Φ110,Φ160) 3. Κατασκευή 26 αντλιοστασίων ακαθάρτων τύπου Β , δύο αντλίων χωρίς οικίσκο (στα τρία εκ των οποίων έχουν κατασκευαστεί τα έργα πολιτικού μηχανικού) και 3 αντλιοστάσια τύπου Α . Συνδέσεις αποχέτευσης για 1399 ακίνητα.Επίσης θα κατασκευαστούν 1000 μέτρα δίκτυα ομβρίων με φρεάτια και 7.142 μέτρα αγωγών ύδρευσης (Φορέας Χρηματοδότησης Περιφέρεια Κρήτης - Εθνικοί Πόροι) .	
5. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα της Β' Φάσης των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης θα είναι το προς υλοποίηση κατά 60,87% του έργου όπως αυτό αναλύεται στην σύντομη περιγραφή φυσικού αντικείμενου παραπάνω . Τα παραδοτέα του Υποέργου 3 θα είναι : 3.025,25 μέτρα αγωγών βαρύτητας Φ200 , 196,65 μέτρα καταθλιπτικών αγωγών (Φ63,Φ75,Φ90,Φ110,Φ160) , 3 αντλιοστάσια (έργα πολιτικού μηχανικού) , και συνδέσεις αποχέτευσης για 95 ακίνητα . Τα παραδοτέα του Υποέργου 4 θα είναι : 15.642 μέτρα αγωγών βαρύτητας Φ200 , 550 προκ.φρεάτια επίσκεψης, 2.396 μέτρα καταθλιπτικών αγωγών (Φ63,Φ75,Φ90,Φ110,Φ160) , 26 αντλιοστάσια τύπου Β , 2 αντλίες χωρίς οικίσκους , 3 αντλιοστάσια τύπου Α , (συνολικά 29 αντλιοστάσια) συνδέσεις αποχέτευσης για 1.399 ακίνητα , 1.000 μέτρα δίκτυα ομβρίων , 7.142 μέτρα δικτύου ύδρευσης	



Ευρωπαϊκή Ένωση



6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος πληθυσμός	Μετάβαση	35.000,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
7.	Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/01/2014 .
8.	Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023 .
9.	Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 07/09/2012 .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Το αντικείμενο της παρούσης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης αφορά: α. Στη μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης από 6.123.326,19€ σε 297.696,34€ και της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης από 4.127.223,26€ σε 297.696,34€ του υποέργου 3 με τίτλο "Αποχέτευση Οικισμών Βιολί Χαράκι", λόγω διάλυσης της σύμβασης και προσαρμογής των δαπανών στον προϋπολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 471/2021 Απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Ρεθύμνου περί έγκρισης διάλυσης της σύμβασης, το υπ' αριθ.πρωτ. 6761/04.01.2022 συμφωνητικό διάλυσης της σύμβασης και τις τελικές εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου που συνοδεύουν τον 2ο εγκεκριμένο τακτοποιητικό ΑΠΕ. Επίσης, το ποσό ΦΠΑ μειώνεται από 1.185.159,90€ σε μηδενικό ποσό, λόγω εφαρμογής της αντιστροφής του ΦΠΑ κατά την εκτέλεση της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την 47159 /ΕΥΘΥ 1045/25.9.2014 Οδηγία. β. Στην αύξηση της δημόσιας δαπάνης κατά 4.650.000,00€ και της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης κατά 4.474.000,00€ , λόγω προσθήκης του νέου υποέργου 4 με τίτλο "Αποχέτευση Οικισμών Βιολί Χαράκι Β Φάση", το οποίο έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Βιολί Χαράκι με προϋπολογισμό μελέτης 4.650.000,00€ . Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του υποέργου ανέρχεται σε 4.474.000,00€, ενώ η μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 176.000,00€ αφορά σε εργασίες ύδρευσης και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης (εθνικοί πόροι). Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης μειώνεται από 17.063.662,25€ σε 15.712.032,40€ ήτοι κατά 1.351.629,85€ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αυξάνεται από 7.297.499,24 σε 7.941.972,32 ήτοι κατά 644.473,08€.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	15.712.032,40
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	176.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	15.888.032,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	7.941.972,32

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **7.902.262,46 €**
11. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **2.127.724,67 €** και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από Συμμετοχή φορέα .

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

7. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 13.584.307,73 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5007670 (Κωδ. Απόφασης: 3038)



ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E2751	2017ΣΕ27510037		ΝΑΙ		11.672.136,05
E0752	2017ΣΕ07520000		ΟΧΙ		0,00
E0758	2014ΣΕ07580023		ΟΧΙ		310.403,94
ΕΠ002	2004ΕΠ00200005		ΟΧΙ		1.601.767,74

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **7.941.972,32 €**.

Η διαφορά οφείλεται σε Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΦΠΑ) και Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας ι' της ΥΑ 84528/ΕΥΘΥ 606/28.07.2017 (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ) και Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας στ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (Μη επιλέξιμα ποσά πριν την ένταξη)

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία:

- E0758 / 2014ΣΕ07580023 : Το ποσό 310,403.94€ αφορά αναπόσβεστη προκαταβολή που έχει αφαιρεθεί από το επιλέξιμο έως 31/12/2015 και λογίζεται στο επιλέξιμο της Β Φάσης. Ο Π/Υ του εναρίθμου 2014ΣΕ07580023 περιλαμβάνει και τις πληρωμές 2016 και 2017 που αφορούν τη Β Φάση
- ΕΠ002 / 2004ΕΠ00200005 : Ο Π/Υ του εναρίθμου αφορά σε τμήμα του αρχικού έργου. Στο διάστημα 1/1/2014 έως 31/12/2016 έχουν πληρωθεί 1.970.174,32€ από τα οποία 1,601,767.74€ καθαρή αξία και 368,406.58€ ΦΠΑ.
- E0752 / 2017ΣΕ07520000 : Δεν είχε πληρωμές στην Β' Φάση

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Ο Δικαιούχος ΔΕΥΑ Ρεθύμνου υποχρεούται να ολοκληρώσει το υποέργο 4 με τίτλο "Αποχέτευση Οικισμών Βιολί Χαράκι Β Φάση" εντός της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, ήτοι μέχρι 31.12.2023, που είναι η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση του υποέργου θα καλυφθούν από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξης της.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

Συνημμένα:

Τεχνικό Δελτίο Πράξης εκδ.6

Κοινοποίηση:

- 1) Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
- 2) Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
- 3) Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης

Εσωτερική διανομή:

Μονάδες Α', ΒΠ3, Γραφείο Ειδικού Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ